Заказчик: САКТАГАНОВА ЭЛЬВИРА МАМЫРОВНА
Подрядчик: ТОО "SC MAGNAT"
Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Договор № б/н
Наименование стоительства и его адрес: Строительство торгового центра

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2022 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	60 300 000	6 460 714								1 337 768	12 485 830
Всего по стройке	**60 300 000**	**6 460 714**								**1 337 768**	**12 485 830**

Заказчик:

_____ **САКТАГАНОВА Э. М.**

Технический надзор:

Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

_____ **Төлеш Е.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "SC MAGNAT"

_____ **Мынбаев Н. Н.**

Заказчик: САКТАГАНОВА ЭЛЬВИРА МАМЫРОВНА

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "SC MAGNAT"

Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"

Авторский надзор: ТОО "АЖК ТРЕЙД"

Договор № б/н

Наименование объекта: Строительство торгового центра

АКТ
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ЦОКОЛЬ									
1	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	33,2	6357,63	36,17	211073	1201	73709	109398	346109
					4101,30	17,61	136163	585		25638	
		СТЕНЫ									
2	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	388	3977,74	19,53	1543363	7577	875616	529263	2238436
					1701,47	3,63	660170	1408		165810	
3	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	388	668,77	3,57	259483	1385	135645	98338	386446
					315,60	1,21	122453	469		28626	
4	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	27,16	31143,00	--	845844	--	845844	--	913512
					--	--	--	--		67668	
5	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	388	826,24	2,87	320581	1113	134947	147993	506059
					475,57	1,21	184521	469		37486	
6	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК	Панели фасадные алюминиевые	м2	388	8498,00	--	3297224	--	3297224	--	3561002
					--	--	--	--		263778	
		КАРНИЗ									
7	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	186	2963,37	9,29	551187	1728	262740	229658	843312
					1541,50	1,90	286719	353		62468	
8	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	186	1345,00	--	250170	--	250170	--	270184
					--	--	--	--		20014	
9	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	460,312	939,95	47,57	432670	21897	142660	259286	747312
					582,46	23,22	268113	10688		55356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7711595	34901	6018555	1373936	9812372
							1658139	13972	--	726844	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4414371				
		Материалы	Тенге				1625315				
		Всего заработная плата	Тенге					1672111			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1096014				
		Накладные расходы	Тенге				1373936				
		Сметная прибыль	Тенге				463066				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6251373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1190
		Сметная заработная плата	Тенге					1672111			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3297224				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3297224				
		Сметная прибыль	Тенге				263778				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3561002				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9812375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1190
		Сметная заработная плата	Тенге					1672111			
		РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦА									
		КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ Кр-1(1шт)									
10	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	2,8	23894,77	540,36	66905	1513	54998	10005	83063
					3712,32	214,40	10394	600		6153	
11	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07475	17713,00	1557,64	1324	117	2	1145	2666
					16124,00	703,74	1205	53		197	
12	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07475	441876,00	--	33030	--	33030	--	35672
					--	--	--	--		2642	
13	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,020064	1179462,34	1472,34	23665	29	17907	5225	31201
					285516,00	665,64	5729	13		2311	
14	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,2	3742,64	85,55	60631	1386	35805	22646	89939
					1446,90	40,24	23440	652		6662	
15	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	8	6357,63	36,17	50861	289	17762	26361	83400
					4101,30	17,61	32810	141		6178	
16	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	18	20046,00	101,18	360828	1822	343394	19340	410582
					867,35	43,20	15612	778		30413	
17	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,13632	818918,00	--	111635	--	111635	--	120566
					--	--	--	--		8931	
18	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,95328	1038,44	1,22	4105	4	551	2842	7503
					897,94	0,60	3550	2		556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		712984		712984	5160	615084	87564	864592
							92740	2239	--	64043	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				601349				
Материалы			Тенге				470418				
Всего заработная плата			Тенге					94979			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				33030				
		Накладные расходы	Тенге				87564				
		Сметная прибыль	Тенге				55112				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				744025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					94979			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				111635				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111635				
		Сметная прибыль	Тенге				8931				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				120566				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				864591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					94979			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10676966
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1750879				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40061			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16211			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6633636		
		- Накладные расходы	Тенге							1461500	
		- Сметная прибыль	Тенге							790887	

Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%	160 154
ИТОГО		10 837 120
Зимнее удорожание	1,1%	119 208
Итого		10 956 329
Непредвиденные работы и затраты	2%	219 127
Итого с непредвиденными затратами		11 175 455
в текущих ценах 2022г - 100%	1,0500514	11 734 803
Итого с понижающим коэффициентом	0,95	11 148 062
НДС 12%	12%	1 337 767
Итого с НДС		**12 485 830**

Заказчик:

_____ **САКТАГАНОВА Э. М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SC MAGNAT"

_____ **Мынбаев Н. Н.**

Технический надзор:
Директор ТОО "ASSU PROJECTS"

_____ **Кенжебаев К. К.**

Технический надзор:
Директор ТОО "АЖК ТРЕЙД"

_____ **Джарикбасов А.К.**