SANA 2024.5Д от 13.05.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказ ФАП-27

Подрядчик: ТОО "Батыс Монтаж Сервис" БИН 101140015538, 1, г. Павлодар, ул. Площадь Победы, д. 5, офис 5(

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ВПС СТРОЙ",БИН 040340011845,г. Павлодар, ул. Чимкентская, д. 42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Казы, района Аккулы, Павлодарской области . (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в селе Казы, района Аккулы, Павлодарской области . (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) № от 29/08-24 от 29.08.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1

за 19 октября 2024г.

на Общестроительные работы по чертежам АС

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**291**	**375**	**109 125**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**9**	**9455**	**85 095**	
3	**3**	**6101-0103-0215**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**206**	**245**	**50 470**	
4	**4**	**412-102-0204**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**1 т·км**	**1442**	**82**	**118 244**	
5	**5**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**430,1**	**97**	**41 720**	
6	**6**	**6101-0106-0108**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	**м3**	**430,1**	**48**	**20 645**	
7	**7**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**430,1**	**650**	**279 565**	

8	8	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	430,1	220	94 622	
9	9	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	75,9	3744	284 170	
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.1. Фундамент ленточный (АС-5)					
10	10	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	7,5	9469	71 018	
11	11	211-201-0406 Коб=1,15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	8,625	4619	39 839	Казахстан
12	12	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	7,5	10397	77 978	
13	13	212-101-1810 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	7,65	23808	182 131	Казахстан
14	14	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	16,2	30727	497 777	
15	15	212-101-2303 Коб=1,015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	1 м3	16,443	28615	470 516	Казахстан
16	16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3599	341021	122 733	Казахстан
17	17	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,9885	318160	314 501	Казахстан
18	18	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	63,99	1588	101 616	
19	19	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	1 кг	153,576	511	78 477	
			Подраздел 2.2. ПриямокПР-1(АС-6,2)					
20	20	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	9469	852	
21	21	211-201-0406 Коб=1,15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	0,1035	4619	478	Казахстан
22	22	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	98144	45 146	
23	23	212-101-2010	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	0,4669	24954	11 651	Казахстан
24	24	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	421750	22 353	
25	25	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	331813	3 517	Казахстан
26	26	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1118699	9 509	

27	27	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	463181	3 492	
28	28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	341021	327	Казахстан
29	29	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,2295	410	94	
30	30	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	322940	11 916	
31	31	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	
32	32	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3,1	1588	4 923	
33	33	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	1 кг	7,44	511	3 802	
			Подраздел 2.3. Фундамент блока (АС-7)					
34	34	6104-0202-0104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	50	12807	640 350	
35	35	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	29	7869	228 201	
36	36	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	18	5865	105 570	
37	37	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	9	5337	48 033	
38	38	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	56,408	27209	1 534 805	Казахстан
39	39	1114-0301-0204	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09734	64355	6 264	
40	40	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,09734	421750	41 053	
41	41	6103-0101-0304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	0,89	22813	20 304	
42	42	212-101-1810	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	0,9078	23808	21 613	Казахстан
43	43	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	301,98	1588	479 544	
44	44	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	1 кг	724,752	511	370 348	
			Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС-13,14)					
45	45	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10,12	66958	677 615	
46	46	212-101-1810 Коб=1,015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	10,2718	23808	244 551	Казахстан
47	47	6103-0703-0201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,86012	86373	74 291	
48	48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,156	341021	53 199	Казахстан

49	49	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,70439	318160	224 109	Казахстан
50	50	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,023	318160	7 318	Казахстан
51	51	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	39,5	5072	200 344	
52	52	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	1 м2	79	120	9 480	
			Раздел 3. Наружные стены и иперегородки					
			Подраздел 3.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)					
53	53	1114-0301-0201	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	147,826	21417	3 165 989	
54	54	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	35,47824	19861	704 633	Казахстан
55	55	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	56,17388	62589	3 515 867	Казахстан
56	56	1114-0301-0203	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	142,1	4245	603 215	
57	57	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	3,2683	19861	64 912	Казахстан
58	58	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,16184	62589	448 252	Казахстан
59	59	1114-0301-0204	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,322629	397503	525 749	
			Подраздел 3.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления(АС-11)					
60	60	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	9,74	30727	299 281	
61	61	212-101-0401 Коб=1,015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	9,8861	22619	223 614	Казахстан
62	62	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,31062	318160	98 827	Казахстан
63	63	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	24,15	5072	122 489	
64	64	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	1 м2	48,3	120	5 796	
65	65	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,12328	308247	38 001	

66	66	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,10304	1179654	121 552	Казахстан
67	67	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02024	331813	6 716	Казахстан
68	68	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	3,32856	410	1 365	
			Подраздел 3.3. Перемычки (АС-12)					
69	69	6104-0301-0110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	91	1649	150 059	
70	70	6104-0301-0111	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	6	7768	46 608	
71	71	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,234	160528	37 564	Казахстан
72	72	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,936	151807	142 091	Казахстан
73	73	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,715	140664	100 575	Казахстан
74	74	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,44	152958	67 302	Казахстан
75	75	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,456	144300	65 801	Казахстан
76	76	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	1,099	180389	198 248	Казахстан
77	77	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,454	161081	73 131	Казахстан
							18 979 107	

			Итого:				18 979 107	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			8 203 241	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			4 074 650	
			машины и механизмы	Тенге			1 442 118	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			323 083	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			13 104 316	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			118 244	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 885	

			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			323 083	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			13 104 316	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			118 244	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 885	

Всего	**18979107,16**
Итого с общеплощадочными затратами	**18979107,16**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1385474,82
Итого	20364581,98
Сметная прибыль (5%)	1018229,10
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**407291,64**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**21790102,72**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. 3квартал,45% (Кпер = 1,0557	**10351715,15**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. 4 квартал,55% (Кпер = 1,075)	**12883398,23**
Итого	**23235113,38**
С учетом понижающего к=0.78	**18123388,43**
НДС (12%)	2174806,61
Итого	**20 298 195,05**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ВПС СТРОЙ",БИН 040340011845,г. Павлодар, ул. Чимкентская, д. 42
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абакумов А.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Батыс Монтаж Сервис" БИН 101140015538, 1, г. Павлодар, ул. Площадь Победы, д, 5, офис 50
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Айтбаева Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)