Заказчик: Сулейменов Кобулжон Элмуратович
Подрядчик: ТОО "SC MAGNAT"
Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"
Авторский надзор: ТОО "АЖК ТРЕЙД"
Договор Б/н
Наименование объекта: Халық тұтынатын тауарлар сататын дүкен құрылысы

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2022 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	86 850 000	9 305 357								1 879 157	17 538 803
Всего по стройке	**86 850 000**	**9 305 357**								**1 879 157**	**17 538 803**

Заказчик: Сулейменов Кобулжон Элмуратович

_____ **Сулейменов Кобулжон Элмуратович**

Технический надзор:

Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

_____ **Колеш Е.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "SC MAGNAT"

_____ **Мынбаев Н. Н.**

Заказчик: Сулейменов Кобулжон Элмуратович
Подрядчик: ТОО "SC MAGNAT"
Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"
Авторский надзор: ТОО "АЖК ТРЕЙД"
Договор Б/н

Форма 2в

Наименование объекта: Халық тұтынатын тауарлар сататын дукен құрылысы

АКТ
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ									
1	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В7,5, ТОЛЩ.40мм	м3 подстилающего слоя	2,8	25037,34	8,64	70105	24	57732	11608	88250
					4410,30	--	12349	--		6537	
2	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70	821,24	33,62	57487	2354	26699	27826	92137
					406,20	16,68	28434	1168		6825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				127592	2378	84431	39434	180387
							40783	1168	--	13362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				127592				
	Материалы		Тенге				84431				
	Всего заработная плата		Тенге					41951			
		Накладные расходы	Тенге				39434				
		Сметная прибыль	Тенге				13362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				180388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					41951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				180388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					41951			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Потолок									
3	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	464,94	448,94	2,77	208730	1288	7648	160371	398629
					429,72	1,44	199794	670		29528	
4	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	464,94	1223,59	8,26	568896	3840	181257	308088	947143
					825,48	2,82	383799	1311		70159	
5	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	464,94	525,25	3,47	244210	1613	71425	137570	412323
					368,16	1,70	171172	790		30542	
		Стены и перегородки									
6	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	850,17	1665,68	93,82	1416111	79763	380706	813987	2408506
					1124,06	72,74	955642	61841		178408	
7	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	850,17	844,77	5,32	718198	4523	331422	307027	1107243
					449,62	1,80	382253	1530		82018	
8	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	850,17	697,97	5,32	593393	4522	119373	377380	1048435
					552,24	2,62	469498	2227		77662	
		Низ стен или перегородки									
9	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	117,3	1665,68	93,82	195384	11005	52527	112308	332307
					1124,06	72,74	131852	8532		24615	
10	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	117,3	5063,19	22,99	593912	2697	246822	276586	940138
					2936,00	11,42	344393	1340		69640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4538834	109251	1391180	2493317	7594724
							3038403	78241	--	562572	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4538834				
	Материалы		Тенге				1391179				
	Всего заработная плата		Тенге					3116644			
		Накладные расходы	Тенге				2493317				
		Сметная прибыль	Тенге				562572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7594723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2122
		Сметная заработная плата	Тенге					3116644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7594723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2122
		Сметная заработная плата	Тенге					3116644			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
11	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	352,03	6353,44 4101,30	36,17 17,61	2236601 1443781	12733 6199	780087	1159984 271727	3668312
12	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	12,63	8308,28 4046,61	43,84 12,07	104934 51109	553 152	53272	41009 11675	157618
13	С1231-102-0106 231-102-0106 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м2	12,63	6508,00 --	-- --	82196 --	-- --	82196	-- 6576	88772
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2423731 1494890	13286 6351	915555 --	1200993 289978	3914702
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2423731				
	Материалы		Тенге				833359				
	Всего заработная плата		Тенге					1501241			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82196				
		Накладные расходы	Тенге				1200993				
		Сметная прибыль	Тенге				289978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3914702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988
		Сметная заработная плата	Тенге					1501241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3914702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988
		Сметная заработная плата	Тенге					1501241			
					РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА						
14	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,5	30354,17 5790,33	1848,82 458,28	45531 8685	2773 687	34073	8529 4325	58385
15	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03271	944201,34 83636,00	1472,34 665,64	30885 2736	48 22	28101	2509 2672	36066
16	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,54004	85269,06 43899,10	28533,28 9875,03	46049 23707	15409 5333	6933	20038 5287	71374
17	С1222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,40984	866616,00 --	-- --	355174 --	-- --	355174	-- 28414	383588
18	С1222-509-1301 222-509-1301 РСНБ РК 2015	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	0,1302	829586,00 --	-- --	108012 --	-- --	108012	-- 8641	116653
19	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,66116	1038,44 897,94	1,22 0,60	16263 14063	19 9	2181	11258 2202	29722
20	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1	т	0,13437	85269,06 43899,10	28533,28 9875,03	11458 5899	3834 1327	1725	4986 1315	17759
21	С1241-109-0221 241-109-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х3,0 мм	м	35	7885,00 --	-- --	275975 --	-- --	275975	-- 22078	298053
22	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	18	7783,00 --	-- --	140094 --	-- --	140094	-- 11208	151302
23	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	52,8	1796,00 --	-- --	94829 --	-- --	94829	-- 7586	102415
		Лестничный марш									
24	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	5,5	49507,45 15532,40	3129,20 699,59	272291 85428	17211 3848	169652	81241 28283	381815
25	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,61944	419679,00 --	-- --	259966 --	-- --	259966	-- 20797	280763
		Лестничная площадка									
26	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	5,4	56065,70 19013,80	3436,05 748,68	302755 102675	18555 4043	181525	97113 31989	431857
27	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0559	419679,00 --	-- --	23460 --	-- --	23460	-- 1877	25337
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00147	349485,00 --	-- --	514 --	-- --	514	-- 41	555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лестничная площадка									
29	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,36	53369,86	3436,05	19213	1237	11131	6474	27742
					19013,80	748,68	6845	270		2055	
30	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,076718	419679,00	--	32197	--	32197	--	34773
					--	--	--	--		2576	
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041376	349485,00	--	14460	--	14460	--	15617
					--	--	--	--		1157	
		Опорная подушка ОП-1 (2шт)									
32	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,22	30700,75	4387,09	6754	965	4496	1371	8775
					5876,40	969,77	1293	213		650	
33	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00424	441876,00	--	1874	--	1874	--	2024
					--	--	--	--		150	
		Опорная подушка ОП-2 (1шт)									
34	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,28	30700,75	4387,09	8596	1229	5722	1744	11168
					5876,40	969,77	1645	272		827	
35	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00536	441876,00	--	2368	--	2368	--	2557
					--	--	--	--		189	
36	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	85	1406,27	69,94	119533	5945	30954	70000	204696
					972,16	57,25	82634	4866		15163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2188251	67225	1785416	305263	2692996
							335610	20890	--	199482	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1156660				
	Материалы		Тенге				467836				
	Всего заработная плата		Тенге					320234			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				334839				
		Накладные расходы	Тенге				280239				
		Сметная прибыль	Тенге				114953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1551852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					320234			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				520693				
	Материалы		Тенге				8657				
	Всего заработная плата		Тенге					36266			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				463186				
		Накладные расходы	Тенге				25024				
		Сметная прибыль	Тенге				43657				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				589374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					36266			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				510898				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				510898				
		Сметная прибыль	Тенге				40872				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				551770				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2692996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					356500			
		РАЗДЕЛ 5. КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ Кр-1									
37	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,93	26380,83	682,83	50915	1318	39522	9645	65405
					5220,45	271,48	10075	524		4845	
38	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,040333	441876,00	--	17822	--	17822	--	19248
					--	--	--	--		1426	
39	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	13,5	3742,64	85,55	50526	1155	29838	18872	74950
					1446,90	40,24	19533	543		5552	
40	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	5,08	7751,44	36,17	39377	183	18359	16739	60606
					4101,30	17,61	20835	89		4489	
		Ограждение ОГ-1									
41	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида.Установка	м ограждения	8,7	1485,27	101,18	12922	880	4496	9348	24051
					867,35	43,20	7546	376		1782	
42	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,04723	887579,00	--	41920	--	41920	--	45274
					--	--	--	--		3354	
43	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,36967	1038,44	1,22	1422	2	190	985	2599
					897,94	0,60	1230	1		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/.Установка	т	0,00912	1132582,34 285516,00	1472,34 665,64	10329 2604	13 6	7712	2375 1016	13720
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				225233	3551	159859	57964	305853
							61823	1539	--	22657	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				183313				
	Материалы		Тенге				100118				
	Всего заработная плата		Тенге					63362			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17822				
		Накладные расходы	Тенге				57964				
		Сметная прибыль	Тенге				19303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				260580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					63362			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41920				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41920				
		Сметная прибыль	Тенге				3354				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45274				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				305854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					63362			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14688663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4971509				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					195691			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					108189			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4336441		
		- Накладные расходы	Тенге							4096971	
		- Сметная прибыль	Тенге							1088051	

Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%	220 330
ИТОГО		14 908 993
Зимнее удорожание	1,1%	163 999
Итого		15 072 992
Непредвиденные работы и затраты	2%	301 460
Итого с непредвиденными затратами		15 374 452
в текущих ценах 2022г - 100%	1,0500514	16 143 965
Итого с понижающим коэффициентом	0,97	15 659 646
НДС 12%	12%	1 879 157
Итого с НДС		**17 538 803**

Заказчик: Сулейменов Кобулжон Элмуратович

Сулейменов Кобулжон Элмуратович

Технический надзор:
Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

Подрядчик:
Директор ТОО "SC MAGNAT"

Мынбаев Н. Н.

Технический надзор:
Директор ТОО "АЖК ТРЕЙД"

Шакарикбасов А.К.