Заказчик: ТАРАХАНОВА МУХАББАТ САЙДИКАРИМОВНА
Подрядчик: ТОО "SC MAGNAT"
Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Договор № б/н
Наименование стоительства и его адрес: сауда орталығының құрылысы

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2022 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	115 740 000	12 400 714								2 456 855	22 930 642
Всего по стройке	**115 740 000**	**12 400 714**								**2 456 855**	**22 930 642**

Заказчик:

Тараханов М.

Технический надзор:

Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

Подрядчик:

Директор ТОО "SC MAGNAT"

Мынбаев Н. Н.

Заказчик: ТАРАХАНОВА МУХАББАТ САЙДИКАРИМОВНА

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "SC MAGNAT"

Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"

Авторский надзор: ТОО "АЖК ТРЕЙД"

Договор № б/н

Наименование объекта: "сауда орталығының құрылысы"

АКТ

приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ЦОКОЛЬ									
1	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	43,2	6445,76	36,65	278457	1583	93166	147598	460139
					4252,50	18,27	183708	789		34084	
		СТЕНЫ									
2	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	528	4040,10	19,41	2133173	10248	1191559	746681	3110242
					1763,95	3,76	931366	1985		230388	
3	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	528	680,37	3,62	359235	1911	184589	138716	537787
					327,15	1,25	172735	660		39836	
4	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	36,96	31143,00	--	1151045	--	1151045	--	1243129
					--	--	--	--		92084	
5	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	528	843,71	2,92	445479	1542	183638	208767	706586
					492,99	1,25	260299	660		52340	
6	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые	м2	528	8498,00	--	4486944	--	4486944	--	4845900
					--	--	--	--		358956	
		КАРНИЗ									
7	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	186	3020,10	9,37	561739	1743	262740	238099	863825
					1598,15	1,98	297256	368		63987	
8	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	186	1345,00	--	250170	--	250170	--	270184
					--	--	--	--		20014	
9	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	460,312	962,32	48,62	442967	22380	142660	268781	768688
					603,78	24,08	277927	11084		56940	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-1(ЭВАКУАЦИОННАЯ) (АС-58-61)									
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,32	18477,08	1168,03	5913	373	5048	534	6963
					1539,00	294,98	492	94		516	
11	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,704	28498,74	1852,90	48562	3158	35169	10051	63302
					6006,42	475,22	10235	810		4689	
12	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-3	т	0,01558	980684,75	1500,75	15279	24	13904	1239	17840
					86710,00	690,27	1351	11		1321	
13	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/СТ-1,СТ-2	т конструкций	0,58108	25310,66	13930,13	14708	8094	1598	5177	21476
					8631,84	4280,33	5016	2487		1591	
14	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,58108	812316,00	--	472021	--	472021	--	509783
					--	--	--	--		37762	
15	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/К-1,К-2	т конструкций	0,2845	76287,40	28459,43	21704	8097	657	10945	35261
					45517,50	10238,57	12950	2913		2612	
16	С1222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,2845	866616,00	--	246552	--	246552	--	266276
					--	--	--	--		19724	
17	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/Б1-Б4	т конструкций	0,12828	44880,77	21057,62	5757	2702	263	2483	8899
					21764,60	6287,08	2792	807		659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,12828	812316,00	--	104204	--	104204	--	112540
					--	--	--	--		8336	
19	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,09922	104180,60	22765,65	10337	2259	146	5958	17598
					79947,50	7072,63	7932	702		1304	
20	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09922	818975,00	--	81259	--	81259	--	87760
					--	--	--	--		6501	
21	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,4957	83224,85	26274,58	41255	13024	1146	22161	68489
					54639,80	10151,63	27085	5032		5073	
22	С1214-107-0112 214-107-0112 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,118408	527815,00	--	62498	--	62498	--	67498
					--	--	--	--		5000	
23	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,13554	475717,00	--	64479	--	64479	--	69637
					--	--	--	--		5158	
24	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,304	887579,00	--	269824	--	269824	--	291410
					--	--	--	--		21586	
25	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,58878	3629,38	534,00	5766	849	453	3082	9556
					2809,98	1,63	4464	3		708	
26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(один раз на заводе)	м2	46,07462	101,12	2,72	4659	125	2023	1743	6914
					54,49	0,33	2511	15		512	
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА	м2	46,07462	169,68	3,87	7818	178	4706	2045	10652
					63,68	0,65	2934	30		789	
28	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,01966	871634,00	--	17136	--	17136	--	18507
					--	--	--	--		1371	
		НАВЕС Нв-1 (АС-63,64)									
29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,18	28110,68	1233,92	5060	222	3637	1147	6703
					6673,80	325,68	1201	59		497	
30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	346394,00	--	4157	--	4157	--	4490
					--	--	--	--		333	
31	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01084	464522,00	--	5035	--	5035	--	5438
					--	--	--	--		403	
32	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТОЙКИ СТ-1	т конструкций	0,53608	29255,27	12280,71	15683	6584	1470	6715	24190
					14230,70	3924,05	7629	2104		1792	
33	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/МБ-1,МБ-2	т конструкций	0,41408	50976,51	21057,62	21108	8719	3377	8015	31453
					21764,60	6287,08	9012	2603		2330	
34	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/Пр-1	т конструкций	0,056956	35649,65	10955,89	2030	624	270	926	3193
					19951,50	3621,19	1136	206		237	
35	С1222-525-0103 222-525-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1,007116	813350,00	--	819138	--	819138	--	884669
					--	--	--	--		65531	
36	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0377	105661,25	22765,65	3983	859	110	2264	6746
					79947,50	7072,63	3014	267		500	
37	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0377	818918,00	--	30873	--	30873	--	33343
					--	--	--	--		2470	
38	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,044816	3629,38	534,00	3792	558	298	2027	6284
					2809,98	1,63	2936	2		466	
39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,ЗА 2 РАЗА	м2	30,299664	169,68	3,87	5141	118	3094	1345	7005
					63,68	0,65	1929	20		519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА									
40	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1508	105661,25	22765,65	15934	3434	444	9055	26988
					79947,50	7072,63	12056	1067		1999	
41	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1508	3629,38	534,00	547	80	43	293	907
					2809,98	1,63	424	--		67	
42	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1508	812316,00	--	122497	--	122497	--	132297
					--	--	--	--		9800	
43	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,3732	1072,05	1,24	4688	6	608	3261	8585
					931,53	0,62	4074	3		636	
44	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	34	2330,83	108,14	79248	3677	5727	65312	156125
					2054,24	33,75	69844	1148		11565	
45	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	37,604	5928,00	--	222917	--	222917	--	240750
					--	--	--	--		17833	
46	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ЖЕЛОБ	м2 покрытия	5	5360,57	15,14	26803	76	20108	6110	35546
					1323,86	4,39	6619	22		2633	
		КРОВЛЯ ТАМБУРА									
47	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	44	2330,83	108,14	102557	4758	7412	84522	202045
					2054,24	33,75	90387	1485		14966	
48	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	48,664	5928,00	--	288480	--	288480	--	311558
					--	--	--	--		23078	
49	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ФАРТУК	м2 покрытия	5,4	5360,57	15,14	28947	82	21716	6599	38389
					1323,86	4,39	7149	24		2844	
		ВИТРАЖИ ВН-1(1шт),ВН-2(2шт) (АС-15,67)									
50	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	19,98	8970,82	548,14	179237	10952	129	119879	323045
					8416,20	279,37	168156	5582		23929	
51	С1223-301-0107 223-301-0107 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	17,46	80345,00	--	1402824	--	1402824	--	1515050
					--	--	--	--		112226	
52	С1223-301-0207 223-301-0207 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	2,52	80323,00	--	202414	--	202414	--	218607
					--	--	--	--		16193	
53	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями/МИ-1	т	0,00148	871634,00	--	1290	--	1290	--	1393
					--	--	--	--		103	
		КОЗЫРЕК Кв-1(1шт)(АС-69,70)									
54	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05976	105661,25	22765,65	6314	1361	175	3588	10694
					79947,50	7072,63	4778	423		792	
55	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05976	818975,00	--	48942	--	48942	--	52857
					--	--	--	--		3915	
56	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05976	3629,38	534,00	217	32	17	116	360
					2809,98	1,63	168	--		27	
57	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,73304	1072,05	1,24	1858	2	242	1292	3402
					931,53	0,62	1614	1		252	
58	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00596	998330,83	7846,05	5950	47	5457	538	7007
					74853,10	1675,81	446	10		519	
59	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,95	5360,57	15,14	5093	14	3821	1161	6754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1323,86	4,39	1258	4		500	
60	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,85	2691,87	108,14	7672	308	600	6312	15102
					2373,48	33,75	6764	96		1119	
61	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	3,1521	5928,00	--	18686	--	18686	--	20181
					--	--	--	--		1495	
62	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,024	136619,00	--	3279	--	3279	--	3541
					--	--	--	--		262	
63	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,024	8665,00	47,90	208	2	142	58	287
					2660,20	22,31	64	1		21	
		КОЗЫРЕК Кв-2(1шт)(АС-69,70)									
64	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07336	105661,25	22765,65	7751	1670	216	4405	13128
					79947,50	7072,63	5865	519		972	
65	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07336	818975,00	--	60080	--	60080	--	64886
					--	--	--	--		4806	
66	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,07336	3629,38	534,00	266	39	21	142	441
					2809,98	1,63	206	--		33	
67	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,12744	1072,05	1,24	2281	2	297	1586	4177
					931,53	0,62	1982	1		309	
68	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00596	998330,83	7846,05	5950	47	5457	538	7007
					74853,10	1675,81	446	10		519	
69	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,1	5360,57	15,14	5897	17	4424	1344	7820
					1323,86	4,39	1456	5		579	
70	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,86	2691,87	108,14	7699	310	601	6334	15156
					2373,48	33,75	6788	97		1123	
71	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	3,16316	5928,00	--	18751	--	18751	--	20251
					--	--	--	--		1500	
72	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,028	136619,00	--	3825	--	3825	--	4131
					--	--	--	--		306	
73	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,024	8665,00	47,90	208	2	142	58	287
					2660,20	22,31	64	1		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15414250	122892	12672840	2159002	18979109
							2618518	44210	--	1405861	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6691863				
	Материалы		Тенге				2202687				
	Всего заработная плата		Тенге					2362392			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2093322				
		Накладные расходы	Тенге				1951771				
		Сметная прибыль	Тенге				691490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9335124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1627
		Сметная заработная плата	Тенге					2362392			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8722387				
	Материалы		Тенге				10836				
	Всего заработная плата		Тенге					300336			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8365998				
		Накладные расходы	Тенге				207231				
		Сметная прибыль	Тенге				714371				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9643989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					300336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18979113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1811
		Сметная заработная плата	Тенге					2662728			
		РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦА									
		КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ Кр-1(1шт)- (АС-62)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	2,8	23613,18	548,19	66117	1535	53800	10378	82614
					3850,56	222,29	10782	622		6120	
75	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07475	18346,22	1587,66	1371	119	2	1187	2763
					16727,20	729,78	1250	55		205	
76	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07475	441876,00	--	33030	--	33030	--	35672
					--	--	--	--		2642	
77	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,020064	1189984,75	1500,75	23876	30	17907	5417	31637
					296010,00	690,27	5939	14		2343	
78	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,2	3754,53	86,79	60823	1406	35119	23476	91043
					1499,90	41,74	24298	676		6744	
79	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	8	6445,76	36,65	51566	293	17253	27333	85211
					4252,50	18,27	34020	146		6312	
80	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	18	20078,62	101,81	361415	1832	343395	20053	411985
					899,32	44,79	16188	806		30517	
81	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,13632	818918,00	--	111635	--	111635	--	120566
					--	--	--	--		8931	
82	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,95328	1072,05	1,24	4238	4	551	2948	7761
					931,53	0,62	3683	2		575	
		КРЫЛЬЦО Кр-2(1шт)- (АС-68)									
83	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,9	26549,44	1084,86	23894	976	18177	4677	30856
					5267,78	442,49	4741	398		2286	
84	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02113	18346,22	1587,66	388	33	2	336	782
					16727,20	729,78	353	15		58	
85	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02113	441876,00	--	9337	--	9337	--	10084
					--	--	--	--		747	
86	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,9	3754,53	86,79	18397	426	10621	7101	27538
					1499,90	41,74	7350	205		2040	
87	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	1,5	6445,76	36,65	9669	55	3235	5125	15977
					4252,50	18,27	6379	27		1183	
		КРЫЛЬЦО Кр-3(1шт)- (АС-68)									
88	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,3	26549,44	1084,86	34514	1410	26256	6755	44571
					5267,78	442,49	6848	575		3302	
89	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02048	18346,22	1587,66	376	33	--	325	757
					16727,20	729,78	343	15		56	
90	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02048	441876,00	--	9050	--	9050	--	9774
					--	--	--	--		724	
91	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,4	3754,53	86,79	27784	642	16043	10724	41588
					1499,90	41,74	11099	309		3081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				847480	8794	705413	125835	1051179
							133273	3865	--	77866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				735845				
	Материалы		Тенге				542361				
	Всего заработная плата		Тенге					137138			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51417				
		Накладные расходы	Тенге				125835				
		Сметная прибыль	Тенге				68935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				930615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					137138			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				111635				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111635				
		Сметная прибыль	Тенге				8931				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				120566				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1051181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					137138			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20030294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2751791				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					131686			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48075			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13378256		
		- Накладные расходы	Тенге							2284837	
		- Сметная прибыль	Тенге							1483727	

Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%	300 454
ИТОГО		20 330 748
Зимнее удорожание	1,1%	223 638
Итого		20 554 387
Непредвиденные работы и затраты	2%	411 088
Итого с непредвиденными затратами		20 965 474
в текущих ценах 2022г - 100%	1,0500514	22 014 826
Итого с понижающим коэффициентом	0,93	20 473 788
НДС 12%	12%	2 456 855
Итого с НДС		**22 930 642**

Заказчик:

ТАРАХАНОВА МУХАББАТ САЙДИКАРИМОВНА

Технический надзор:
Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

Голдин Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SC MAGNAT"

Мынбаев Н. Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО "АЖК ТРЕЙД"

Джарикбасов А.К.