Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "Жоғарғы Санат Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство административного здания по ул.Л.Демеушов №179 в селе Жаскешу, с/о Жаскешу, Тюлькубасского района, ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство административного здания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от **08.01.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
июнь 2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты (АС-10)								
			Парапет								
			Железобетонный пояс /АС-23/								
1	78	11-060701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство** м3	4,56	25451,58	3013,24	116059	13740	21364	8,25	38
			Накладные расходы -		6516,59	615,74	29716	2808	48,5	0,72	3
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		4685,00		21364				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3459,18				15774		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1225,82				5590		
			Сметная стоимость		2410,93		10994				
2	79	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** т	0,31304	13250,18	1022,48	4148	320	2103	14,94	5
			Накладные расходы -		11952,30	227,53	3742	71	48,5	0,20	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		6719,49		2103				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		5907,22				1849		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		812,27				254		
			Сметная стоимость		1597,57		500				
3	80	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** т	0,1156	165024,85	--	19077	--	809	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6997,05		809				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6997,05				809		
			Сметная стоимость		13761,75		1591				
4	81	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82** т	0,19744	160926,34	--	31773	--	1347	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
					6823,28		1347				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6823,28*				*1347*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13419,97*		*2650*				
			Сметная стоимость				*35770*				
5	82	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	0,068	63880,39	675,43	4344	46	902	22,50	2
			м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	1130	21	59,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*13257,81*		*902*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*688*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*420*				
			Сметная стоимость				*5665*				
6	83	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	0,068	6012,47	37,19	409	3	43	0,78	--
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	40	1	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,71*		*43*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*25*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,38*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*36*				
			Сметная стоимость				*488*				
			Анкер Ан-2								
7	84	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,04104	95809,17	1006,32	3932	41	2131	118,00	5
			т		94402,36	252,91	3874	10	48,5	0,22	--
			Накладные расходы -		*51916,61*		*2131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*1884*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6008,80*				*247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11818,06*		*485*				
			Сметная стоимость				*6548*				
8	85	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	0,04104	157890,63	--	6480	--	275	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6694,56*		*275*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6694,56*				*275*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13166,82*		*540*				
			Сметная стоимость				*7295*				
			Металлическая решетка МР-1 /18шт/-(АС-23)								
9	86	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	0,10008	40289,86	2355,00	4032	236	2414	46,60	5
			т конструкций		35008,25	297,67	3504	30	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*24121,25*		*2414*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*2152*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2619,95*				*262*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5152,89*		*516*				
			Сметная стоимость				*6962*				
10	87	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	0,07416	403945,86	--	29957	--	1270	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17127,30*		*1270*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*1270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*2498*				
			Сметная стоимость				*33725*				

11	88	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 м2	6,48	1144,12	--	7414	--	314	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,51*		*314*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,51*				*314*		
			Сметная стоимость		*95,41*		*618*				
12	89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01206	165024,85	--	1990	--	84	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,05*		*84*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6997,05*				*84*		
			Сметная стоимость		*13761,75*		*166*				
13	90	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2 окрашиваемой поверхности	3,24	599,98	0,68	1944	2	1016	0,65	2
			Накладные расходы -		504,13	0,33	1633	1	54,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*313,61*		*1016*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*276,44*				*896*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,16*				*120*		
			Сметная стоимость		*73,09*		*237*				
14	91	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой м2 изолируемой поверхности	71,74	534,99	18,09	38380	1297	7152	0,16	11
			Накладные расходы -		128,42	2,58	9213	185	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*99,70*		*7152*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,88*				*5300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,82*				*1852*		
			Сметная стоимость		*50,78*		*3643*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**49175**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**269939**	**15686**			**67**
							336057				
			РАЗДЕЛ 2.Вентшахты								
15	92	11-080801-0501 РСНБ РК 2015	Трубы дымовые кирпичные. Кладка м3 кладки (без вычета пустот)	3,35	24860,50	1261,71	83283	4227	20646	11,90	40
			Накладные расходы -		9173,59	474,51	30732	1590	50,8	0,44	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*6163,13*		*20646*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4901,23*				*16419*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1261,90*				*4227*		
			Сметная стоимость		*2481,89*		*8314*				
16	93	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/. Армирование кладки т металлических изделий	0,03859	45402,52	1388,52	1752	54	983	56,40	2
			Накладные расходы -		44014,00	458,01	1699	18	50,8	0,54	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*25474,74*		*983*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22591,78*				*872*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2882,96*				*111*		
			Сметная стоимость		*5670,18*		*219*				
17	94	21-050301-2709	Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1	0,0250387	201861,25	--	5054	--	214	--	--

				т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -			*8558,92*		*214*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*8558,92*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*16833,61*		*421*				
			Сметная стоимость					*5690*				
18	**95**	**21-050301-2707**	**Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1**	т	**0,0135626**	**196245,13**	**--**	**2662**	**--**	**113**	**--**	**--**
			Накладные расходы -			*8320,79*		*113*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*8320,79*				*113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*16365,27*		*222*				
			Сметная стоимость					*2997*				
19	**96**	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство**	м3	**0,59634**	**25451,58**	**3013,24**	**15178**	**1797**	**2794**	**8,25**	**5**
			Накладные расходы -			*6516,59*	*615,74*	*3886*	*367*	*48,5*	*0,72*	*--*
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*4685,00*		*2794*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*3459,18*				*2063*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1225,82*				*731*		
			Сметная стоимость			*2410,93*		*1438*				
20	**97**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,002646**	**13656,15**	**699,65**	**36**	**2**	**19**	**16,88**	**--**
			Накладные расходы -			**12681,10**	**193,40**	**34**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*7087,90*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*6244,13*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*843,77*				*2*		
			Сметная стоимость			*1659,52*		*4*				
21	**98**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,00147**	**160926,34**	**--**	**237**	**--**	**10**	**--**	**--**
			Накладные расходы -			*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*6823,28*		*10*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6823,28*				*10*		
			Сметная стоимость			*13419,97*		*20*				
22	**99**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,001176**	**154399,56**	**--**	**182**	**--**	**8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -			*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*6546,54*		*8*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6546,54*				*8*		
			Сметная стоимость			*12875,69*		*15*				
23	**100**	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /Монолитные сердечники/. Устройство**	м3	**1,34**	**28965,91**	**3824,50**	**38814**	**5125**	**7661**	**10,40**	**14**
			Накладные расходы -			**8017,26**	**862,16**	**10743**	**1155**	**48,5**	**1,01**	**1**
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*5717,27*		*7661*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4306,52*				*5771*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1410,75*				*1890*		
			Сметная стоимость			*2774,65*		*3718*				
24	**101**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,07118**	**13656,15**	**699,65**	**972**	**50**	**505**	**16,88**	**1**
			Накладные расходы -			**12681,10**	**193,40**	**903**	**14**	**48,5**	**0,17**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*7087,90*		*505*				
						6244,13				*444*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*60*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*118*				
			Сметная стоимость				*1595*				
25	102	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,01056	165024,85	–	1743	–	74	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6997,05*		*74*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,05*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*145*				
			Сметная стоимость				*1962*				
26	103	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0,04912	147151,79	–	7228	–	306	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6239,24*		*306*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6239,24*				*306*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*603*				
			Сметная стоимость				*8137*				
27	104	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	0,0115	160926,34	–	1851	–	78	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6823,28*		*78*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6823,28*				*78*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13419,97*		*154*				
			Сметная стоимость				*2084*				
28	105	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка**	0,0843	49339,15	11890,21	4159	1002	1893	42,50	4
			т		36047,23	4221,56	3039	356	48,5	4,38	–
			Накладные расходы -		*22450,43*		*1893*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19530,36*				*1646*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2920,07*				*246*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5743,17*		*484*				
			Сметная стоимость				*6536*				
29	106	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля /Обрамление вентшахт из уголка/**	0,0843	329953,19	–	27815	–	1179	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*13990,02*		*1179*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13990,02*				*1179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,46*		*2320*				
			Сметная стоимость				*31314*				
30	107	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	3,488	764,57	8,50	2667	30	1615	0,97	3
			м2 покрытия		730,22	2,29	2547	8	56,4	–	–
			Накладные расходы -		*463,07*		*1615*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*1441*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,93*				*174*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,21*		*343*				
			Сметная стоимость				*4625*				
31	108	21-050104-0112 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	0,0231	305729,77	–	7062	–	299	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*12962,94*		*299*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12962,94*				*299*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25495,42*		*589*				
			Сметная стоимость				*7950*				

32	109	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** м2	0,0843	65,73	1,06	6	--	2	0,03	--
			Накладные расходы -		27,67	0,17	2	--	54,2	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		18,52		2				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		15,09				1		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,43				0		
			Сметная стоимость		6,74		1				
33	110	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** м2	0,0843	57,16	0,83	8				
			Накладные расходы -		17,04	0,17	5	--	1	0,02	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		12,15		1	--	54,2	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9,33		1				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,82				1		
			Сметная стоимость		5,54		0		0		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			200704	12286			69
							258234				
			РАЗДЕЛ 3.Кровля								
34	111	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой** м2 изолируемой поверхности	282,43	195,94	7,55	55341	2133	14392	0,09	26
			Накладные расходы -		71,69	0,85	20248	240	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		50,96		14392				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		40,91				11555		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,04				2836		
			Сметная стоимость		19,75		5579				
35	112	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** м2 утепляемого покрытия	282,43	595,86	34,26	75311				
			Накладные расходы -		337,98	7,62	168289	9677	64520	0,40	114
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		228,45		95456	2152	56,4	0,01	2
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		194,92		64520				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,53				55051		
			Сметная стоимость		65,94		9470				
36	113	21-110101-0105	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E** м3	33,8916	27761,70	--	18625				
			Накладные расходы -		--	--	251434				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1177,10		940888	--	39894	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1177,10		--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		2315,10		39894				
37	114	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство** м2 стяжки	282,43	566,25	71,04	78463				
			Накладные расходы -		167,01	16,45	1059244				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		131,87		159926	20065	37244	0,24	69
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		103,47		47168	4647	56,4	0,02	5
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,40		37244				
			Сметная стоимость		55,85				29224		
38	115	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	282,43	261,36	15,62	15774		8020		
							212943				
							73815	4411	5304	0,01	4

			м2 стяжки		9,28	3,82	2620	1078	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*18,78*		*5304*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,39*				*2086*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,39*				*3218*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,41*		*6330*				
			Сметная стоимость				*85449*				
39	116	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	2,463	75227,47	903,31	185285	2225	33250	22,10	54
			м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	39858	880	59,8	0,37	1
			Накладные расходы -		*13499,92*		*33250*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*24361*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609,02*				*8889*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098,19*		*17483*				
			Сметная стоимость				*236018*				
40	117	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	2,463	6012,47	37,19	14809	92	1563	0,78	2
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	1462	39	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,71*		*1563*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*897*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,38*				*666*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*1310*				
			Сметная стоимость				*17682*				
41	118	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам**	1,007	55025,26	849,76	55410	856	9916	13,80	14
			м3 древесины в конструкции		11704,75	348,76	11787	351	59,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*9846,69*		*9916*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7208,00*				*7258*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2638,69*				*2657*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5189,76*		*5226*				
			Сметная стоимость				*70552*				
42	119	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	1,007	6012,47	37,19	6055	37	639	0,78	1
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	598	16	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,71*		*639*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*367*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,38*				*272*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*535*				
			Сметная стоимость				*7230*				
43	120	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка**	1,772	63880,39	675,43	113196	1197	23493	22,50	40
			м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	29447	541	59,8	0,36	1
			Накладные расходы -		*13257,81*		*23493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*17933*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*5560*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*10935*				
			Сметная стоимость				*147624*				
44	121	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	1,772	6012,47	37,19	10654	66	1125	0,78	1
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	1051	28	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,71*		*1125*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*646*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,38*				*479*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*942*				

			Сметная стоимость				*12721*				
45	122	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка** **м3 древесины в конструкции**	2,939	75227,47	903,31	221094	2655	39676	22,10	65
					16182,73	357,24	47561	1050	59,8	0,37	1
			Накладные расходы -		*13499,92*		*39676*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*29069*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609,02*				*10607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098,19*		*20862*				
			Сметная стоимость				*281632*				
46	123	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** **м3 древесины в конструкции**	2,939	6012,47	37,19	17671	109	1865	0,78	2
					593,39	15,87	1744	47	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,71*		*1865*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1071*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,38*				*795*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*1563*				
			Сметная стоимость				*21099*				
47	124	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** **м2 кровли**	383,7	3193,85	61,04	1225480	23422	349337	1,71	656
					1300,88	17,38	499149	6668	56,4	0,02	7
			Накладные расходы -		*910,44*		*349337*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*285281*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,94*				*64056*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,34*		*125985*				
			Сметная стоимость				*1700802*				
48	125	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/** **м3**	2,948	20569,74	--	60640	--	2571	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*872,16*		*2571*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,16*				*2571*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*5057*				
			Сметная стоимость				*68268*				
49	126	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** **м2 обработанной поверхности**	383,7	209,33	1,73	80319	662	8929	0,03	11
					22,36	0,74	8578	283	59,8	--	--
			Накладные расходы -		*23,27*		*8929*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*5299*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,46*				*3630*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,61*		*7140*				
			Сметная стоимость				*96388*				
50	129	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/** **м3**	0,189	38712,48	--	7317	--	310	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1641,41*		*310*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1641,41*				*310*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3228,31*		*610*				
			Сметная стоимость				*8237*				
51	130	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** **м3 древесины в конструкции**	0,189	6012,47	37,19	1136	7	120	0,78	--
					593,39	15,87	112	3	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,71*		*120*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*69*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,38*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*101*				
			Сметная стоимость				*1356*				
52	**131**	**11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**37,38**	**703,12**	**2,11**	**26283**	**79**	**12308**	**0,65**	**24**
			м2 окрашиваемой поверхности		**523,21**	**1,01**	**19558**	**38**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*329,27*		*12308*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287,27*				*10738*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,99*				*1570*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,59*		*3087*				
			Сметная стоимость				*41678*				
53	**132**	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг**	**0,001974**	**228,09**	**--**	**1**	**--**	**--**	**--**	**--**
			кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9,67*		*0*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,67*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,02*		*0*				
			Сметная стоимость				*1*				
54	**133**	**21-130201-0901**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**0,001272**	**381819,66**	**--**	**486**	**--**	**21**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*16189,15*		*21*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*41*				
			Сметная стоимость				*547*				
55	**134**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ТАК"/**	**494,66**	**106,30**	**8,19**	**52582**	**4053**	**18348**	**0,07**	**34**
			м2 изолируемой поверхности		**53,50**	**1,93**	**26464**	**953**	**56,4**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*37,09*		*18348*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*15463*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,83*				*2885*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*5674*				
			Сметная стоимость				*76605*				
56	**135**	**21-100402-9903**	**Изол**	**544,126**	**216,27**	**--**	**117678**	**--**	**4990**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9,17*		*4990*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,17*				*4990*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,04*		*9813*				
			Сметная стоимость				*132481*				
57	**136**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная /рубероид РКП-350Б/. Устройство в один слой**	**6,71**	**534,99**	**18,09**	**3590**	**121**	**669**	**0,16**	**1**
			м2 изолируемой поверхности		**128,42**	**2,58**	**862**	**17**	**56,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*99,70*		*669*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*496*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,82*				*173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,78*		*341*				
			Сметная стоимость				*4600*				
58	**137**	**21-100102-0112 РСНБ РК 2015**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**54,85**	**1232,76**	**--**	**67617**	**--**	**2867**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*52,27*		*2867*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,27*				*2867*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,80*		*5639*				
			Сметная стоимость				*76123*				

59	138	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство м2 покрытия	7,62	2507,23	8,50	19105	65	4092	0,97	7
					730,22	2,29	5564	17	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*536,96*		*4092*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*3148*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,82*				*944*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,54*		*1856*				
			Сметная стоимость				*25052*				
60	139	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка м ходов	24,37	30,31	3,23	739	79	442	0,03	1
					25,78	1,25	628	30	59,8	--	--
			Накладные расходы -		*18,13*		*442*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16,16*				*394*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,97*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,87*		*94*				
			Сметная стоимость				*1275*				
61	140	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,2741625	20569,74	--	5639	--	239	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*872,16*		*239*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,16*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*470*				
			Сметная стоимость				*6348*				
62	141	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,09748	17464,27	--	1702	--	72	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,49*		*72*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740,49*				*72*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,38*		*142*				
			Сметная стоимость				*1916*				
			Слуховые окна (2шт)								
63	142	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство слуховое окно	2	5388,17	545,40	10776	1091	6424	6,08	12
					4567,60	218,44	9135	437	59,8	0,22	--
			Накладные расходы -		*3211,86*		*6424*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2862,05*				*5724*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349,81*				*700*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,00*		*1376*				
			Сметная стоимость				*18576*				
64	143	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропяла,бобышки,рейки и доски/ м3	0,334	17464,27	--	5833	--	247	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,49*		*247*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740,49*				*247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,38*		*486*				
			Сметная стоимость				*6567*				
65	144	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,154	31498,02	--	4851	--	206	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1335,52*		*206*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*				*206*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*405*				
			Сметная стоимость				*5461*				
66	145	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,478	6012,47	37,19	8886	55	938	0,78	1
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	877	23	59,8	0,02	–
			Накладные расходы -		*634,71*		*938*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*538*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,38*				*400*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*786*				
			Сметная стоимость				*10610*				
67	146	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	11,62	2979,07	61,04	34617	709	9278	1,48	17
			м2 кровли		1125,91	17,38	13083	202	56,4	0,02	–
			Накладные расходы -		*798,47*		*9278*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*644,81*				*7493*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,65*				*1785*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,20*		*3512*				
			Сметная стоимость				*47407*				
68	147	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	0,288	1097,70	16,34	316	5	208	1,43	–
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074,29	7,63	309	2	59,8	0,01	–
			Накладные расходы -		*720,96*		*208*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646,99*				*186*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,97*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,49*		*42*				
			Сметная стоимость				*566*				
69	148	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,086	31498,02	–	2709	–	115	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*1335,52*		*115*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*				*115*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*226*				
			Сметная стоимость				*3050*				
70	149	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм.	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	0,288	703,12	2,11	202	1	95	0,65	–
			м2 окрашиваемой поверхности		523,21	1,01	151	–	54,8	–	–
			Накладные расходы -		*329,27*		*95*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287,27*				*83*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,99*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,59*		*24*				
			Сметная стоимость				*321*				
71	150	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	9,3	2507,23	8,50	23317	79	4994	0,97	9
			м2 покрытия		730,22	2,29	6791	21	56,4	–	–
			Накладные расходы -		*536,96*		*4994*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*3842*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,82*				*1152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,54*		*2265*				
			Сметная стоимость				*30576*				
72	151	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /лестницы Л-1/. Установка	0,042	63880,39	675,43	2683	28	557	22,50	1
			м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	698	13	59,8	0,36	–
			Накладные расходы -		*13257,81*		*557*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*425*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*259*				
			Сметная стоимость				*3499*				
73	152	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	0,042	6012,47	37,19	253	2	27	0,78	--
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	25	1	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,71*		*27*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*15*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,38*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*22*				
			Сметная стоимость				*302*				
74	153	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/**	0,242	23914,45	675,43	5787	163	2798	22,50	5
			м3		16618,05	305,34	4022	74	59,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*11563,26*		*2798*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*2449*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1443,07*				*349*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2838,22*		*687*				
			Сметная стоимость				*9272*				
75	154	11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм.	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	0,4	1755,92	14,06	702	6	127	0,56	--
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок		422,20	4,66	169	2	54,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*318,29*		*127*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233,92*				*94*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,37*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,94*		*66*				
			Сметная стоимость				*896*				
76	155	21-130211-0501	**Петля накладная**	4	280,78	--	1123	--	48	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,91*		*48*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,91*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,41*		*94*				
			Сметная стоимость				*1264*				
77	156	21-090404-0507	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	4	497,75	--	1991	--	84	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,10*		*84*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,10*				*84*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,51*		*166*				
			Сметная стоимость				*2241*				
78	157	21-130814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	2	787,44	--	1575	--	67	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,39*		*67*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,39*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*131*				
			Сметная стоимость				*1773*				
			Ходовой мостик								
79	158	11-100104-0301	**Доски ходовые. Укладка**	27,47	30,31	3,23	832	89	498	0,03	1
			м ходов		25,78	1,25	708	34	59,8	--	--
			Накладные расходы -		*18,13*		*498*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16,16*				*444*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,97*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,87*		*106*				

			Сметная стоимость				*1437*				
80	159	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,206025	20569,74	–	4238	–	180	–	–
			Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,16*		*180*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*872,16*				*180*		
			Сметная стоимость		*1715,35*		*353*				
81	160	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,10988	17464,27	–	1919	–	81	–	–
			Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740,49*		*81*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*740,49*				*81*		
			Сметная стоимость		*1456,38*		*160*				
			Узел А /АС-27/				*2160*				
82	161	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж т конструкций	0,09448	59249,00	14083,01	5898	1331	3063	56,50	5
			Накладные расходы -		43555,29	3548,70	4115	335	60,9	3,61	–
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*32414,79*		*3063*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28686,33*				*2710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3728,46*				*352*		
			Сметная стоимость		*7333,10*		*693*				
83	162	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т т	0,08695	346298,35	–	30111	–	1277	–	–
			Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*		*1277*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14683,05*				*1277*		
			Сметная стоимость		*28878,51*		*2511*				
84	163	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,00001	387497,12	–	4	–	–	–	–
			Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*		*0*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16429,88*				*0*		
			Сметная стоимость		*32314,16*		*0*				
85	164	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,00752	345850,53	–	2601	–	110	–	–
			Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*		*110*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14664,06*				*110*		
			Сметная стоимость		*28841,17*		*217*				
86	165	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	0,005732	313462,11	847,41	1797	5	536	198,00	1
			Накладные расходы -		158403,96	348,76	908	2	48,5	0,36	–
					93550,45		*536*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*441*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*						
			Сметная стоимость				*187*				
87	166	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	2,73992	65,73	1,06	180	3	51	0,03	--
			м2		27,67	0,17	76	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,52*		*51*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*41*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*18*				
			Сметная стоимость				*249*				
88	167	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	2,73992	57,16	0,83	157	2	33	0,02	--
			м2		17,04	0,17	47	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*12,15*		*33*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*26*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*15*				
			Сметная стоимость				*205*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**3845804**	**75579**			**1182**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**4920523**				
			РАЗДЕЛ 4.Полы по серии 2.244-1 в.6 -(АС-15)								
89	168	11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	20,3	9983,26	1171,56	202660	23783	46590	3,44	70
			м3 изоляции		2584,30	364,23	52461	7394	60,9	0,45	9
			Накладные расходы -		*2295,08*		*46590*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1795,66*				*36452*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*499,43*				*10138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*982,27*		*19940*				
			Сметная стоимость				*269190*				
			По типу дет.387								
90	169	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	52,03	149,18	22,29	7762	1160	2237	0,07	4
			м2 площади уплотнения		50,30	7,46	2617	388	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*42,99*		*2237*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,18*				*1830*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,82*				*407*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,37*		*800*				
			Сметная стоимость				*10799*				
91	170	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	4,1624	18696,56	6,26	77823	26	10259	3,66	15
			м3 подстилающего слоя		2633,66	--	10962	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2464,64*		*10259*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*6676*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*860,74*				*3583*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1692,90*		*7047*				
			Сметная стоимость				*95128*				
92	171	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20/55/ мм. Устройство**	52,03	595,16	19,20	30966	999	9858	0,36	19
			м2 стяжки		249,18	9,54	12965	496	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*189,48*		*9858*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*8198*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,92*				*1661*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*3266*				
			Сметная стоимость				*44090*				
93	172	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	52,03	614,69	22,97	31982	1195	2433	0,03	2
			м2 стяжки		21,56	11,04	1122	575	60,9	–	–
			Накладные расходы -		*46,76*		*2433*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*19,85*				*1033*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,90*				*1400*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,92*		*2753*				
			Сметная стоимость				*37168*				
94	173	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	52,03	2854,77	49,85	148533	2593	34038	1,06	55
			м2 покрытия		817,14	22,71	42516	1181	60,9	0,03	2
			Накладные расходы -		*654,20*		*34038*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*26612*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,73*				*7426*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,72*		*14606*				
			Сметная стоимость				*197177*				
95	174	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	65,62	448,31	1,07	29418	70	9513	0,24	15
			м плинтусов		197,92	0,51	12988	33	60,9	–	–
			Накладные расходы -		*144,98*		*9513*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*120,85*				*7930*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,13*				*1584*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,46*		*3115*				
			Сметная стоимость				*42046*				
			По типу дет.542								
96	175	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	191,54	149,18	22,29	28573	4270	8235	0,07	13
			м2 площади уплотнения		50,30	7,46	9634	1430	60,9	0,01	2
			Накладные расходы -		*42,99*		*8235*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,18*				*6738*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,82*				*1497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,37*		*2945*				
			Сметная стоимость				*39753*				
97	176	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	15,3232	18696,56	6,26	286491	96	37766	3,66	56
			м3 подстилающего слоя		2633,66	–	40356	–	60,9	–	–
			Накладные расходы -		*2464,64*		*37766*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*24577*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*860,74*				*13189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1692,90*		*25941*				
			Сметная стоимость				*350198*				
98	177	11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	191,54	755,31	19,24	144672	3686	45940	0,45	86
			м2 стяжки		317,83	9,54	60876	1827	60,9	0,01	2
			Накладные расходы -		*239,84*		*45940*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*199,37*				*38187*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,48*				*7753*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,61*		*15249*				
			Сметная стоимость				*205861*				
99	178	11-110101-3602	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	191,54	1797,82	13,91	344354	2664	49448	0,38	73
			м2 покрытия		279,72	6,87	53577	1316	60,9	0,01	2

			Накладные расходы -		*258,16*		*49448*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*33430*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,63*				*16018*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,48*		*31504*				
			Сметная стоимость				*425306*				
100	179	11-110101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	176,35	279,43	0,54	49277	95	10782	0,09	16
			м плинтусов		77,39	0,25	13647	45	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*61,14*		*10782*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*8339*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,85*				*2443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*4805*				
			Сметная стоимость				*64863*				
			По типу дет.740								
101	180	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	13,46	149,18	22,29	2008	300	579	0,07	1
			м2 площади уплотнения		50,30	7,46	677	100	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*42,99*		*579*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,18*				*473*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,82*				*105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,37*		*207*				
			Сметная стоимость				*2794*				
102	181	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	1,0768	18696,56	6,26	20132	7	2654	3,66	4
			м3 подстилающего слоя		2633,66	--	2836	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2464,64*		*2654*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*1727*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*860,74*				*927*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1692,90*		*1823*				
			Сметная стоимость				*24609*				
103	182	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**	13,46	868,87	68,36	11695	920	2854	0,36	5
			м2 покрытия		252,68	23,28	3401	313	60,9	0,03	--
			Накладные расходы -		*212,03*		*2854*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*168,06*				*2262*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,97*				*592*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,47*		*1164*				
			Сметная стоимость				*15713*				
104	183	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	13,46	-174,47	-5,60	-2348	-75	-248	-0,02	--
			м2 покрытия		-14,56	-2,85	-196	-38	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*18,45*		*248*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10,60*				*143*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,85*				*106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,43*		*208*				
			Сметная стоимость				*-1892*				
105	184	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	16,02	115,55	0,72	1851	11	979	0,10	2
			м плинтусов		88,21	0,34	1413	5	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*61,11*		*979*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*53,93*				*864*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,19*				*115*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,13*		*226*				

			Сметная стоимость				*3056*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1415850**	**41800**			**435**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1824948**				
			РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ -(АС-15)								
			ОКНА								
106	**185**	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**25,65**	**2526,02**	**116,34**	**64792**	**2984**	**17314**	**1,11**	**29**
			м2 проемов		**857,31**	**53,72**	**21990**	**1378**	**59,8**	**0,07**	**2**
			Накладные расходы -		*675,00*		*17314*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*544,79*				*13974*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,20*				*3340*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,08*		*6568*				
			Сметная стоимость				*88674*				
107	**186**	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**25,65**	**20450,69**	**--**	**524560**	**--**	**22241**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*867,11*		*22241*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*867,11*				*22241*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1705,42*		*43744*				
			Сметная стоимость				*590545*				
108	**187**	**11-100106-0802 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**25,65**	**809,94**	**17,67**	**20775**	**453**	**8073**	**0,59**	**15**
			м2 проемов		**445,80**	**3,99**	**11435**	**102**	**59,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*314,72*		*8073*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*268,97*				*6899*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,75*				*1173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,97*		*2308*				
			Сметная стоимость				*31155*				
109	**188**	**21-090205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**19,5**	**648,69**	**--**	**12649**	**--**	**536**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*27,50*		*536*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,50*				*536*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,10*		*1055*				
			Сметная стоимость				*14240*				
110	**189**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**4,2**	**2507,23**	**8,50**	**10530**	**36**	**2255**	**0,97**	**4**
			м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**3067**	**10**	**56,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*536,96*		*2255*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*1735*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,82*				*520*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,54*		*1023*				
			Сметная стоимость				*13808*				
			ДВЕРИ								
111	**190**	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**21,6**	**1174,18**	**51,72**	**25362**	**1117**	**11493**	**0,98**	**21**
			м2 проемов		**751,85**	**21,84**	**16240**	**472**	**59,8**	**0,03**	**1**

			Накладные расходы -		*532,07*		*11493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*462,67*				*9994*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,40*				*1499*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,50*		*2948*				
			Сметная стоимость				*39803*				
112	191	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	21,6	9059,22	--	195679	--	8297	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*384,11*		*8297*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*384,11*				*8297*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*755,47*		*16318*				
			Сметная стоимость				*220294*				
113	192	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	5,52	2701,29	118,15	14911	652	3059	0,83	5
			м2 проемов		651,00	54,39	3594	300	59,8	0,07	--
			Накладные расходы -		*554,25*		*3059*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*421,83*				*2328*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,42*				*731*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,44*		*1438*				
			Сметная стоимость				*19408*				
114	193	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	3,52	1808,42	117,40	6366	413	1651	0,74	3
			м2 проемов		573,16	56,42	2018	199	59,8	0,07	--
			Накладные расходы -		*469,13*		*1651*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*376,49*				*1325*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,64*				*326*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,20*		*641*				
			Сметная стоимость				*8659*				
115	194	21-090202-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	3,52	37800,89	--	133059	--	5642	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1602,76*		*5642*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1602,76*				*5642*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3152,29*		*11096*				
			Сметная стоимость				*149797*				
116	195	21-090202-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	5,52	32868,66	--	181435	--	7693	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1393,63*		*7693*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1393,63*				*7693*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2740,98*		*15130*				
			Сметная стоимость				*204258*				
117	196	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	16	4072,21	--	65155	--	2763	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*172,66*		*2763*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172,66*				*2763*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,59*		*5433*				
			Сметная стоимость				*73351*				
			Металлическая дверь Д-3 /АС-37/								

118	197	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,12618	66145,32	3151,65	8346	398	5389	82,10	10
			т конструкций		61677,63	1176,61	7782	148	60,9	1,22	--
			Накладные расходы -		*42705,79*		*5389*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*4830*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4427,56*				*559*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8708,09*		*1099*				
			Сметная стоимость				*14833*				
119	198	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0638	345850,53	--	22065	--	936	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*936*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*936*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*1840*				
			Сметная стоимость				*24841*				
120	199	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,03526	387497,12	--	13663	--	579	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*579*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*579*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*1139*				
			Сметная стоимость				*15382*				
121	200	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,02712	346298,35	--	9392	--	398	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*398*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*398*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*783*				
			Сметная стоимость				*10573*				
122	201	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ШАРНИР Ш-1/. Установка	0,002008	417071,51	5894,56	837	12	87	42,70	--
			т стальных элементов		38407,37	873,62	77	2	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*43111,61*		*87*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*49*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*74*				
			Сметная стоимость				*997*				
123	202	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,536	193,50	0,68	878	3	263	0,11	1
			м2 окрашиваемой поверхности		86,62	0,33	393	1	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*57,87*		*263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47,65*				*216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,22*				*46*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,11*		*91*				
			Сметная стоимость				*1232*				
124	203	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	1	3869,00	--	3869	--	164	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*164,05*		*164*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,05*				*164*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,64*		*323*				
			Сметная стоимость				*4356*				
125	**204**	**21-090404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**2**	**4072,21**	**--**	**8144**	**--**	**345**	**--**	**--**
			пара		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*172,66*		*345*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172,66*				*345*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,59*		*679*				
			Сметная стоимость				*9169*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1322470**	**6068**			**87**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1535379**				

РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка-(АС-13)

Потолки

126	**205**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**257,52**	**585,08**	**20,00**	**150669**	**5150**	**65789**	**0,45**	**116**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**387,37**	**16,43**	**99756**	**4230**	**54,8**	**0,02**	**6**
			Накладные расходы -		*255,47*		*65789*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*221,28*				*56985*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,19*				*8805*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,24*		*17317*				
			Сметная стоимость				*233775*				
127	**206**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**257,52**	**483,78**	**3,15**	**124582**	**810**	**62440**	**0,49**	**126**
			м2 окрашиваемой поверхности		**387,05**	**1,51**	**99672**	**388**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*242,47*		*62440*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*54833*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,54*				*7607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*14962*				
			Сметная стоимость				*201984*				

Стены

128	**207**	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**655,38**	**873,86**	**24,30**	**572708**	**15925**	**225046**	**0,61**	**400**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**518,23**	**18,03**	**339639**	**11817**	**54,8**	**0,02**	**16**
			Накладные расходы -		*343,38*		*225046*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*293,87*				*192598*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,51*				*32449*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,38*		*63820*				
			Сметная стоимость				*861575*				
129	**208**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**655,38**	**469,05**	**17,11**	**307404**	**11216**	**130443**	**0,37**	**242**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**299,53**	**14,09**	**196303**	**9232**	**54,8**	**0,02**	**12**
			Накладные расходы -		*199,03*		*130443*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,86*				*112634*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,17*				*17810*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,45*		*35028*				
			Сметная стоимость				*472875*				

130	209	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	655,38	396,61	2,97	259931	1945	126883	0,39	256
			м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	201894	932	54,8	--	1
			Накладные расходы -		*193,60*		*126883*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*111149*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,01*				*15734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*30945*				
			Сметная стоимость				*417759*				
131	210	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	58,56	552,53	2,11	32356	124	13930	0,47	27
			м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	21925	59	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*237,88*		*13930*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,73*				*12047*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,15*				*1883*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,23*		*3703*				
			Сметная стоимость				*49989*				
132	211	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	0,8	4207,76	13,18	3366	11	886	2,00	2
			м2 поверхности облицовки		1619,06	6,51	1295	5	54,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*1106,99*		*886*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*890,81*				*713*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*216,18*				*173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,18*		*340*				
			Сметная стоимость				*4592*				
133	212	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	26,64	2255,65	29,22	60090	778	25093	1,79	48
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1466,06	15,48	39056	412	54,8	0,02	1
			Накладные расходы -		*941,95*		*25093*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*811,88*				*21629*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,06*				*3465*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,81*		*6815*				
			Сметная стоимость				*91998*				
134	213	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	26,64	439,12	2,97	11698	79	5206	0,39	10
			м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	8207	38	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*195,40*		*5206*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*4518*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,81*				*688*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,76*		*1352*				
			Сметная стоимость				*18256*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1522806**	**36036**			**1228**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**2352804**				
			РАЗДЕЛ 7.Наружняя отделка (АС-11)								
			Отделка цоколя								
135	214	11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /Керамогранит/	56	4546,28	20,89	254592	1170	82676	2,70	151
			м2 поверхности облицовки		2237,03	10,02	125274	561	54,8	0,01	1

			Накладные расходы -		*1476,36*		*82676*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1231,39*				*68958*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,97*				*13718*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,81*		*26981*				
			Сметная стоимость				*364250*				
			Утепление стен								
136	**215**	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /теплоизоляционная штукатурка раствором "Skaver" по камню стен толщ. 100 мм/**	**275,11**	**542,63**	**24,30**	**149282**	**6685**	**90604**	**0,61**	**168**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**518,23**	**18,03**	**142571**	**4960**	**54,8**	**0,02**	**7**
			Накладные расходы -		*329,34*		*90604*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*293,87*				*80847*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,47*				*9757*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,76*		*19194*				
			Сметная стоимость				*259077*				
137	**216**	**Прайс-лист стр.12**	**Сухие строительные смеси "Skaver"**	**27,511**	**33928,57**	**--**	**933409**	**--**	**39577**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1438,57*		*39577*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1438,57*				*39577*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2829,37*		*77839*				
			Сметная стоимость				*1050824*				
138	**217**	**12-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**2520**	**41,99**	**0,75**	**105814**	**1880**	**68516**	**0,05**	**138**
			отверстие		**41,24**	**--**	**103934**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*27,19*		*68516*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,37*				*61425*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*7091*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,53*		*13946*				
			Сметная стоимость				*188276*				
139	**218**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Установка тарельчатого дюбеля/**	**0,2268**	**45402,52**	**1388,52**	**10297**	**315**	**5778**	**56,40**	**13**
			т металлических изделий		**44014,00**	**458,01**	**9982**	**104**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		*25474,74*		*5778*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*5124*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2882,96*				*654*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*1286*				
			Сметная стоимость				*17361*				
140	**219**	**21-130816-2806 РСНБ РК 2015**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм**	**2520**	**10,07**	**--**	**25376**	**--**	**1076**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*0,43*		*1076*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,43*				*1076*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,84*		*2116*				
			Сметная стоимость				*28568*				
			Отделка стен								
141	**220**	**11-150212-0201**	**Фасады зданий. Отделка "Асполом"**	**275,11**	**1326,81**	**5,08**	**365020**	**1398**	**62638**	**0,32**	**89**
			м2 отделываемой поверхности		**297,81**	**2,29**	**81930**	**630**	**54,8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*227,68*		*62638*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*164,45*				*45243*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,23*				*17395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,36*		*34213*				
			Сметная стоимость				*461870*				

142	221	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	275,11	102,01	0,95	28064	262	9211	0,06	17
			м2 окрашиваемой поверхности		50,62	0,42	13925	117	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*33,48*		*9211*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27,97*				*7695*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,51*				*1516*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,84*		*2982*				
			Сметная стоимость				*40257*				
143	222	11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм /Облицовка фронтона сайдингом/	3,64	3384,89	7,10	12321	26	1963	0,74	3
			м2 поверхности		609,36	1,87	2218	7	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*539,18*		*1963*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*379,57*				*1382*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,61*				*581*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,93*		*1143*				
			Сметная стоимость				*15426*				
144	223	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	107,7	389,51	0,66	41950	71	18477	0,32	34
			м откосов		271,41	--	29231	--	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*171,56*		*18477*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*148,74*				*16019*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,82*				*2458*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,89*		*4834*				
			Сметная стоимость				*65261*				
145	224	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	21,54	102,01	0,95	2197	21	721	0,06	1
			м2 окрашиваемой поверхности		50,62	0,42	1090	9	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*33,48*		*721*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27,97*				*602*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,51*				*119*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,84*		*233*				
			Сметная стоимость				*3152*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1928322**	**11827**			**614**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**2494323**				

РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Стойка Ст-1

146	225	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,1159	16771,66	7682,02	1944	890	785	9,35	1
			т конструкций		7569,11	1975,12	877	229	60,9	2,03	--
			Накладные расходы -		*6770,00*		*785*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*674*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*957,57*				*111*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1883,33*		*218*				
			Сметная стоимость				*2947*				

147	226	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1159	387497,12	–	44911	–	1904	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*16429,88*		*1904*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*1904*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*3745*				
			Сметная стоимость				*50560*				
148	227	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,3611	65,73	1,06	221	4	62	0,03	–
			м2		27,67	0,17	93	1	54,2	–	–
			Накладные расходы -		*18,52*		*62*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*51*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*23*				
			Сметная стоимость				*306*				
149	228	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,3611	57,16	0,83	192	3	41	0,02	–
			м2		17,04	0,17	57	1	54,2	–	–
			Накладные расходы -		*12,15*		*41*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*31*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*19*				
			Сметная стоимость				*251*				
			Пандус П-1								
150	229	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	19,63	594,22	–	11665	–	7681	0,89	17
			м3 грунта		594,22	–	11665	–	59,1	–	–
			Накладные расходы -		*391,27*		*7681*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*6894*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*787*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*1548*				
			Сметная стоимость				*20893*				
151	230	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5/	7,21	16202,17	717,21	116818	5171	8237	0,97	7
			м3		728,71	172,32	5254	1242	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*1142,50*		*8237*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*437,00*				*3151*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,50*				*5087*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1387,57*		*10004*				
			Сметная стоимость				*135060*				
152	231	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,11128	9979,26	896,74	1110	100	577	11,60	1
			т		9052,52	368,62	1007	41	48,5	0,38	–
			Накладные расходы -		*5186,11*		*577*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*508*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616,86*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*135*				

			Сметная стоимость				*1822*				
153	232	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,11128	201861,25	--	22463	--	952	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8558,92*		*952*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8558,92*				*952*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*1873*				
			Сметная стоимость				*25289*				
154	233	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	28,48	4661,28	88,02	132753	2507	17513	0,80	23
			м2 покрытия		625,09	32,25	17803	919	60,9	0,04	1
			Накладные расходы -		*614,93*		*17513*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*400,32*				*11401*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,61*				*6112*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,10*		*12021*				
			Сметная стоимость				*162288*				
155	234	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,023	313462,11	847,41	7210	19	2152	198,00	5
			т		158403,96	348,76	3643	8	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*2152*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*1771*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*381*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*749*				
			Сметная стоимость				*10111*				
156	235	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	0,07787	49966,07	18355,66	3891	1429	1603	28,90	2
			т конструкций		23944,52	5141,19	1865	400	60,9	5,25	--
			Накладные расходы -		*20582,80*		*1603*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*1379*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2869,60*				*223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5643,91*		*439*				
			Сметная стоимость				*5933*				
157	236	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,07787	299949,74	--	23357	--	990	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12717,87*		*990*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*990*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*1948*				
			Сметная стоимость				*26295*				
158	237	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	2,25823	65,73	1,06	148	2	42	0,03	--
			м2		27,67	0,17	62	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,52*		*42*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*34*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*8*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*15*				
			Сметная стоимость				*205*				
159	238	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,25823	57,16	0,83	129	2	27	0,02	–
			м2		17,04	0,17	38	–	54,2	–	–
			Накладные расходы -		*12,15*		*27*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*21*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*13*				
			Сметная стоимость				*169*				
			Крыльцо Кр-1								
160	239	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	15,48	594,22	–	9199	–	6057	0,89	14
			м3		594,22	–	9199	–	59,1	–	–
			Накладные расходы -		*391,27*		*6057*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*5436*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*621*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*1220*				
			Сметная стоимость				*16476*				
161	240	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	3,44	18930,72	655,77	65122	2256	8253	3,94	14
			м3		2934,98	222,56	10096	766	48,5	0,23	1
			Накладные расходы -		*2399,00*		*8253*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*5268*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*867,59*				*2985*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,38*		*5870*				
			Сметная стоимость				*79245*				
162	241	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,04524	9979,26	896,74	451	41	235	11,60	1
			т		9052,52	368,62	410	17	48,5	0,38	–
			Накладные расходы -		*5186,11*		*235*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*207*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616,86*				*28*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*55*				
			Сметная стоимость				*741*				
163	242	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04524	201861,25	–	9132	–	387	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*8558,92*		*387*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8558,92*				*387*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*762*				
			Сметная стоимость				*10281*				
164	243	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	14,51	4661,28	88,02	67635	1277	8923	0,80	12
			м2 покрытия		625,09	32,25	9070	468	60,9	0,04	1
			Накладные расходы -		*614,93*		*8923*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 68,9%		*400,32*				*5809*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,61*				*3114*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,10*		*6125*				
			Сметная стоимость				*82682*				
165	244	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** т	0,006	313462,11	847,41	1881	5	561	198,00	1
			Накладные расходы -		158403,96	348,76	950	2	48,5	0,36	–
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*93550,45*		*561*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76995,07*				*462*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16555,38*				*99*		
			Сметная стоимость		*32561,00*		*195*				
166	245	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** т конструкций	0,02054	49966,07	18355,66	1026	377	423	28,90	1
			Накладные расходы -		23944,52	5141,19	492	106	60,9	5,25	–
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20582,80*		*423*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17713,20*				*364*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2869,60*				*59*		
			Сметная стоимость		*5643,91*		*116*				
167	246	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** т	0,02054	299949,74	–	6161	–	261	–	–
			Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*		*261*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12717,87*				*261*		
			Сметная стоимость		*25013,41*		*514*				
168	247	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** м2	0,59566	65,73	1,06	39	1	11	0,03	–
			Накладные расходы -		27,67	0,17	16	–	54,2	–	–
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,52*		*11*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,09*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,43*				*2*		
			Сметная стоимость		*6,74*		*4*				
169	248	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** м2	0,59566	57,16	0,83	34	–	7	0,02	–
			Накладные расходы -		17,04	0,17	10	–	54,2	–	–
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,15*		*7*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,33*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,82*				*2*		
			Сметная стоимость		*5,54*		*3*				
			Крыльцо Кр-2				*45*				
170	249	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/** м3	4,86	594,22	–	2888	–	1902	0,89	4
			Накладные расходы -		594,22	–	2888	–	59,1	–	–
					391,27		*1902*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1707*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*195*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*383*				
			Сметная стоимость				*5173*				
171	251	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**								
			м3	3,36	18930,72	655,77	63607	2203	8061	3,94	13
			Накладные расходы -		2934,98	222,56	9862	748	48,5	0,23	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2399,00*		*8061*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1531,41*				*5146*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*867,59*				*2915*		
			Сметная стоимость		*1706,38*		*5733*				
172	250	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**				*77401*				
			т	0,02328	9979,26	896,74	232	21	121	11,60	–
			Накладные расходы -		9052,52	368,62	211	9	48,5	0,38	–
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5186,11*		*121*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4569,25*				*106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*616,86*				*14*		
			Сметная стоимость		*1213,23*		*28*				
173	252	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**				*381*				
			т	0,02328	201861,25	–	4699	–	199	–	–
			Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8558,92*		*199*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8558,92*				*199*		
			Сметная стоимость		*16833,61*		*392*				
174	253	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**				*5290*				
			м2 покрытия	7,93	4661,28	88,02	36964	698	4876	0,80	6
			Накладные расходы -		625,09	32,25	4957	256	60,9	0,04	–
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*614,93*		*4876*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*400,32*				*3175*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,61*				*1702*		
			Сметная стоимость		*422,10*		*3347*				
175	254	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**				*45188*				
			т	0,005	313462,11	847,41	1567	4	468	198,00	1
			Накладные расходы -		158403,96	348,76	792	2	48,5	0,36	–
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*93550,45*		*468*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76995,07*				*385*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16555,38*				*83*		
			Сметная стоимость		*32561,00*		*163*				
176	255	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**				*2198*				
			т конструкций	0,02188	49966,87	18355,66	1093	402	450	28,90	1
			Накладные расходы -		23944,52	5141,19	524	112	60,9	5,25	–
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20582,80*		*450*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17713,20*				*388*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2869,60*				*63*		
			Сметная стоимость		*5643,91*		*123*				
							1667				

177	256	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,02188	299949,74	--	6563	--	278	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12717,87*		*278*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*278*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*547*				
			Сметная стоимость				*7389*				
178	257	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,63452	65,73	1,06	42	1	12	0,03	--
			м2		27,67	0,17	18	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,52*		*12*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*10*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*4*				
			Сметная стоимость				*58*				
179	258	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,63452	57,16	0,83	36	1	8	0,02	--
			м2		17,04	0,17	11	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*12,15*		*8*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*6*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*4*				
			Сметная стоимость				*47*				
			Крыльцо Кр-3								
180	259	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	4,32	594,22	--	2567	--	1690	0,89	4
			м3		594,22	--	2567	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*391,27*		*1690*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1517*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*341*				
			Сметная стоимость				*4598*				
181	260	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,76	18930,72	655,77	33318	1154	4222	3,94	7
			м3		2934,98	222,56	5166	392	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*2399,00*		*4222*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*2695*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*867,59*				*1527*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,38*		*3003*				
			Сметная стоимость				*40543*				
182	261	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02096	9979,26	896,74	209	19	109	11,60	--
			т		9052,52	368,62	190	8	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5186,11*		*109*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*96*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616,86*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*25*				
			Сметная стоимость				*343*				
183		21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	0,02096	201861,25	--	4231	--	179	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8558,92*		*179*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8558,92*				*179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*353*				

			Сметная стоимость				*4763*				
184		**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**7,06**	**4661,28**	**88,02**	**32909**	**621**	**4341**	**0,80**	**6**
			м2 покрытия		**625,09**	**32,25**	**4413**	**228**	**60,9**	**0,04**	**--**
			Накладные расходы -		*614,93*		*4341*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*400,32*				*2826*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,61*				*1515*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,10*		*2980*				
			Сметная стоимость				*40230*				
185		**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,004**	**313462,11**	**847,41**	**1254**	**3**	**374**	**198,00**	**1**
			т		**158403,96**	**348,76**	**634**	**1**	**48,5**	**0,36**	**--**
			Накладные расходы -		*93550,45*		*374*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*308*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*66*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*130*				
			Сметная стоимость				*1758*				
186		**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**0,0167**	**49966,07**	**18355,66**	**834**	**307**	**344**	**28,90**	**--**
			т конструкций		**23944,52**	**5141,19**	**400**	**86**	**60,9**	**5,25**	**--**
			Накладные расходы -		*20582,80*		*344*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*296*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2869,60*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5643,91*		*94*				
			Сметная стоимость				*1272*				
187		**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0,0167**	**299949,74**	**--**	**5009**	**--**	**212**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12717,87*		*212*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*418*				
			Сметная стоимость				*5639*				
188		**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**0,4843**	**65,73**	**1,06**	**32**	**1**	**9**	**0,03**	**--**
			м2		**27,67**	**0,17**	**13**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*18,52*		*9*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*7*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*3*				
			Сметная стоимость				*44*				
189		**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,4843**	**57,16**	**0,83**	**28**	**--**	**6**	**0,02**	**--**
			м2		**17,04**	**0,17**	**8**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12,15*		*6*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*5*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*3*				
			Сметная стоимость				*37*				
			Крыльцо Кр-4								
190		**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	**4,86**	**594,22**	**--**	**2888**	**--**	**1902**	**0,89**	**4**
			м3		**594,22**	**--**	**2888**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*391,27*		*1902*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1707*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*195*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*383*				
			Сметная стоимость				*5173*				
191		**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**3,36**	**18930,72**	**655,77**	**63607**	**2203**	**8061**	**3,94**	**13**
			м3		**2934,98**	**222,56**	**9862**	**748**	**48,5**	**0,23**	**1**
			Накладные расходы -		*2399,00*		*8061*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*5146*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*867,59*				*2915*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,38*		*5733*				
			Сметная стоимость				*77401*				
192		**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**0,02328**	**9979,26**	**896,74**	**232**	**21**	**121**	**11,60**	**--**
			т		**9052,52**	**368,62**	**211**	**9**	**48,5**	**0,38**	**--**
			Накладные расходы -		*5186,11*		*121*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*106*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616,86*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*28*				
			Сметная стоимость				*381*				
193		**21-050301-2709 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d**	**0,02328**	**201861,25**	**--**	**4699**	**--**	**199**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8558,92*		*199*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8558,92*				*199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*392*				
			Сметная стоимость				*5290*				
194		**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**7,93**	**4661,28**	**88,02**	**36964**	**698**	**4876**	**0,80**	**6**
			м2 покрытия		**625,09**	**32,25**	**4957**	**256**	**60,9**	**0,04**	**--**
			Накладные расходы -		*614,93*		*4876*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*400,32*				*3175*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,61*				*1702*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,10*		*3347*				
			Сметная стоимость				*45188*				
195		**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,005**	**313462,11**	**847,41**	**1567**	**4**	**468**	**198,00**	**1**
			т		**158403,96**	**348,76**	**792**	**2**	**48,5**	**0,36**	**--**
			Накладные расходы -		*93550,45*		*468*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*385*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*83*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*163*				
			Сметная стоимость				*2198*				
196		**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**0,02188**	**49966,07**	**18355,66**	**1093**	**402**	**450**	**28,90**	**1**
			т конструкций		**23944,52**	**5141,19**	**524**	**112**	**60,9**	**5,25**	**--**
			Накладные расходы -		*20582,80*		*450*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*388*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2869,60*				*63*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5643,91*		*123*				
			Сметная стоимость				*1667*				
197		**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0,02188**	**299949,74**	**--**	**6563**	**--**	**278**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12717,87*		*278*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*278*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*547*				
			Сметная стоимость				*7389*				
198		11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** м2	0,63452	65,73	1,06	42	1	12	0,03	--
			Накладные расходы -		27,67	0,17	18	--	54,2	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,52*		*12*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,09*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,43*				*2*		
			Сметная стоимость		*6,74*		*4*				
199		11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** м2	0,63452	57,16	0,83	36	1	8	0,02	--
			Накладные расходы -		17,04	0,17	11	--	54,2	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,15*		*8*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,33*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,82*				*2*		
			Сметная стоимость		*5,54*		*4*				
			Козырек Кр-1/3шт/				*47*				
200		11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** т конструкций	0,30216	59249,00	14083,01	17903	4255	9794	56,50	17
			Накладные расходы -		43555,29	3548,70	13161	1072	60,9	3,61	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*32414,79*		*9794*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28686,33*				*8668*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3728,46*				*1127*		
			Сметная стоимость		*7333,10*		*2216*				
201		21-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т** т	0,21558	346298,35	--	74655	--	3165	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*		*3165*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14683,05*				*3165*		
			Сметная стоимость		*28878,51*		*6226*				
202		21-060801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т** т	0,08658	345850,53	--	29944	--	1270	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*		*1270*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14664,06*				*1270*		
			Сметная стоимость		*28841,17*		*2497*				
203		11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** м2	6,59634	65,73	1,06	434	7	122	0,03	--
			Накладные расходы -		27,67	0,17	183	1	54,2	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,52*		*122*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,09*				*100*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,43*				*23*		
			Сметная стоимость		*6,74*		*44*				
204		11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** м2	6,59634	57,16	0,83	377	5	80	0,02	--
					17,04	0,17	112	1	54,2	--	--

			Накладные расходы -		*12,15*		*80*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*62*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*37*				
			Сметная стоимость				*494*				
205		11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** **м2 кровли**	10,83	3193,85	61,04	34589	661	9860	1,71	19
			Накладные расходы -		1300,88	17,38	14089	188	56,4	0,02	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*910,44*		*9860*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*743,50*				*8052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,94*				*1808*		
			Сметная стоимость		*328,34*		*3556*				
206		21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/** **м3**	0,054	20569,74	--	1111	--	47	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,16*		*47*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*872,16*				*47*		
			Сметная стоимость		*1715,35*		*93*				
207		11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** **м2 обработанной поверхности**	10,83	209,33	1,73	2267	19	252	0,03	--
			Накладные расходы -		22,36	0,74	242	8	59,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*23,27*		*252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,81*				*150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,46*				*102*		
			Сметная стоимость		*18,61*		*202*				
208		11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг/Анкер А-1,Пластина П-1/. Установка** **т стальных элементов**	0,02355	417071,51	5894,56	9822	139	1015	42,70	1
			Накладные расходы -		38407,37	873,62	904	21	62,1	1,03	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*43111,61*		*1015*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24393,49*				*574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18718,12*				*441*		
			Сметная стоимость		*36814,65*		*867*				
209		21-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** **т**	0,000675	381819,66	--	258	--	11	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*		*11*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16189,15*				*11*		
			Сметная стоимость		*31840,71*		*21*				
210		11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** **м2 покрытия**	2,94	2507,23	8,50	7371	25	1579	0,97	3
			Накладные расходы -		730,22	2,29	2147	7	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*536,96*		*1579*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,13*				*1215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,82*				*364*		
			Сметная стоимость		*243,54*		*716*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1021998**	**27960**			**208**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1254004**				

РАЗДЕЛ 9.ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

			Фундамент ФМ-3								
211		**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** м3	**0,29**	**16415,67**	**661,24**	**4761**	**192**	**360**	**1,35**	**--**
			Накладные расходы -		**927,81**	**153,77**	**269**	**45**	**48,5**	**0,18**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1242,84*		*360*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*524,57*				*152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*718,27*				*208*		
			Сметная стоимость		*1412,68*		*410*				
212		**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** м3	**1,61**	**22085,10**	**1165,86**	**35557**	**1877**	**5609**	**6,34**	**10**
			Накладные расходы -		**4762,93**	**275,84**	**7668**	**444**	**48,5**	**0,32**	**1**
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3483,83*		*5609*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2443,80*				*3935*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1040,03*				*1674*		
			Сметная стоимость		*2045,51*		*3293*				
213		**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** т	**0,0267**	**13656,15**	**699,65**	**365**	**19**	**189**	**16,88**	**--**
			Накладные расходы -		**12681,10**	**193,40**	**339**	**5**	**48,5**	**0,17**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7087,90*		*189*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6244,13*				*167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*843,77*				*23*		
			Сметная стоимость		*1659,52*		*44*				
214		**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82** т	**0,0267**	**160926,34**	**--**	**4297**	**--**	**182**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6823,28*		*182*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6823,28*				*182*		
			Сметная стоимость		*13419,97*		*358*				
			Анкер Ан-1				*4837*				
215		**11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** т	**0,00896**	**95809,17**	**1006,32**	**858**	**9**	**465**	**118,00**	**1**
			Накладные расходы -		**94402,36**	**252,91**	**846**	**2**	**48,5**	**0,22**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*51916,61*		*465*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45907,81*				*411*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6008,80*				*54*		
			Сметная стоимость		*11818,06*		*106*				
216		**21-130201-1203**	**Болты анкерные** т	**0,00896**	**224931,77**	**--**	**2015**	**--**	**85**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9537,11*		*85*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9537,11*				*85*		
			Сметная стоимость		*18757,51*		*168*				
			ДЫМОВАЯ ТРУБА				*2269*				
217		**11-090603-0101**	**Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж** т конструкций	**0,36868**	**65410,00**	**33668,96**	**24115**	**12413**	**10167**	**35,30**	**13**
			Накладные расходы -		**30387,30**	**8683,99**	**11203**	**3202**	**60,9**	**7,82**	**3**
					27576,68		*10167*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23794,41*				*8773*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3782,27*				*1394*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7438,93*		*2743*				
			Сметная стоимость				*37025*				
218		23-010201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	10	5905,17	--	59052	--	2504	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*250,38*		*2504*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*250,38*				*2504*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*492,44*		*4924*				
			Сметная стоимость				*66480*				
219		21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	0,0582	345850,53	--	20129	--	853	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*853*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*1679*				
			Сметная стоимость				*22661*				
220		21-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0,04648	346298,35	--	16096	--	682	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*682*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*682*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*1342*				
			Сметная стоимость				*18121*				
221		11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	4	95,74	0,54	383	2	259	0,12	--
			болт		95,20	0,25	381	1	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*64,66*		*259*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*				*233*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,52*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*51*				
			Сметная стоимость				*693*				
222		21-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,0002	381819,66	--	76	--	3	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189,15*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,70*		*6*				
			Сметная стоимость				*86*				
223		11-060701-0109	**Перемычки /ОПОРНАЯ ПОДУШКА/. Устройство**	0,2	31973,12	2794,41	6395	559	1337	13,10	3
			м3		9965,83	571,66	1993	114	48,5	0,67	--
			Накладные расходы -		*6683,03*		*1337*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*1022*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1572,35*				*314*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3092,49*		*618*				
			Сметная стоимость				*8350*				
			АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ Д=219х5								
224		11-130601-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ**	6,9	2628,96	1332,80	18140	9196	4140	0,53	4
			м2		398,16	466,49	2747	3219	54,2	0,55	4
			Накладные расходы -		*599,98*		*4140*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*468,64*				*3234*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131,34*				*906*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,32*		*1782*				
			Сметная стоимость				*24062*				
225		11-130601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ**	6,9	68,01	15,42	469	106	225	0,07	--
			м2		52,59	--	363	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*32,59*		*225*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*28,50*				*197*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,09*				*28*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,05*		*56*				
			Сметная стоимость				*749*				
226		11-130601-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ**	6,9	92,28	0,70	637	5	301	0,09	1
			м2		70,00	0,25	483	2	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*43,60*		*301*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*38,08*				*263*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,53*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,87*		*75*				
			Сметная стоимость				*1013*				
227		11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	7,03	255,43	--	1796	--	1091	0,34	2
			м2		255,43	--	1796	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*155,14*		*1091*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*138,44*				*973*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,70*				*117*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,85*		*231*				
			Сметная стоимость				*3118*				
228		11-130601-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином**	7,03	92,28	0,70	649	5	307	0,09	1
			м2		70,00	0,25	492	2	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*43,60*		*307*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*38,08*				*268*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,53*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,87*		*76*				
			Сметная стоимость				*1032*				
229		11-130301-1703 РСНБ РК 2015 Изм.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811**	7,03	296,06	0,83	2081	6	132	0,01	--
			м2		10,80	0,17	76	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,75*		*132*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,95*				*42*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,81*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,19*		*177*				
			Сметная стоимость				*2390*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**197870**	**24389**			**36**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**244902**				
			РАЗДЕЛ 10.Водопровод и канализация. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2								
			Водопровод В1								
230	1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	28	1759,98	313,81	49279	8787	29175	1,64	46
			м трубопровода		1433,59	102,85	40141	2880	60,4	0,14	4

			Накладные расходы -		*1041,98*		*29175*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*928,01*				*25984*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,97*				*3191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,16*		*6276*				
			Сметная стоимость				*84731*				
231	2	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** м	25,172	125,85	--	3168	--	134	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,34*		*134*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,34*				*134*		
			Сметная стоимость		*10,49*		*264*				
232	3	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** м трубопровода	15	1330,75	193,63	19961	2905	12097	1,29	19
			Накладные расходы -		1127,64	63,63	16915	954	60,4	0,08	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*806,46*		*12097*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*719,53*				*10793*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,93*				*1304*		
			Сметная стоимость		*170,98*		*2565*				
233	4	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** м	13,935	202,45	--	2821	--	120	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,58*		*120*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,58*				*120*		
			Сметная стоимость		*16,88*		*235*				
234	5	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка** м трубопровода	10	1040,61	113,52	10406	1135	6456	1,05	11
			Накладные расходы -		917,85	37,49	9178	375	60,4	0,05	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*645,61*		*6456*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*577,02*				*5770*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,59*				*686*		
			Сметная стоимость		*134,90*		*1349*				
235	6	23-010602-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** м	9,38	313,74	--	2943	--	125	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,30*		*125*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,30*				*125*		
			Сметная стоимость		*26,16*		*245*				
236	7	11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** км трубопровода	0,053	41104,60	--	2179	--	1420	51,50	3
			Накладные расходы -		38689,38	--	2051	--	62,1	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26787,64*		*1420*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24026,10*				*1273*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2761,54*				*146*		
			Сметная стоимость		*5431,38*		*288*				
237	8	23-020401-4101 РСНБ РК 2015	**Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	6	586,60	--	3887	--	149	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*24,87*		*149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,87*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,92*		*294*				
			Сметная стоимость				*3963*				
238	9	23-020401-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	892,67	--	893	--	38	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*37,85*		*38*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,85*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,44*		*74*				
			Сметная стоимость				*1005*				
239	10	23-020401-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1131,43	--	1131	--	48	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*47,97*		*48*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,97*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,35*		*94*				
			Сметная стоимость				*1273*				
240	11	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	2	20417,94	--	40836	--	2052	0,30	1
			кран		254,45	--	509	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*1025,93*		*2052*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*153,69*				*307*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,24*				*1744*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,51*		*3431*				
			Сметная стоимость				*46319*				
241	12	23-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	3	9927,25	--	29782	--	1263	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*420,92*		*1263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*420,92*				*1263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*827,85*		*2484*				
			Сметная стоимость				*33528*				
242	13	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	3	621,61	0,13	1865	--	1201	0,70	2
			шт.		593,72	--	1781	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*400,17*		*1201*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*358,61*				*1076*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,56*				*125*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,74*		*245*				
			Сметная стоимость				*3311*				
243	14	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	3	3553,06	--	10659	--	452	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*150,65*		*452*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,65*				*452*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,30*		*889*				
			Сметная стоимость				*12000*				
244	15	23-030102-1201	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96	3	1092,81	--	3278	--	139	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*46,34*		*139*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,34*				*139*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,13*		*273*				

			Сметная стоимость				*3690*				
245	16	23-020401-2403 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** шт.	1	64,73	–	65	–	3	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*2,74*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,74*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,40*		*5*				
			Сметная стоимость				*73*				
246	17	23-020401-2505 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** шт.	1	60,16	–	60	–	3	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*2,55*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,55*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,02*		*5*				
			Сметная стоимость				*88*				
247	18	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** шт.	4	21,88	–	88	–	4	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*0,93*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*7*				
			Сметная стоимость				*99*				
248	19	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** шт.	2	42,86	–	86	–	4	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*1,82*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,82*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,57*		*7*				
			Сметная стоимость				*97*				
249	20	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** шт.	1	25,53	–	26	–	1	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*1,08*		*1*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,08*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*2*				
			Сметная стоимость				*29*				
250	21	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** шт.	10	15,50	–	155	–	7	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*0,66*		*7*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*13*				
			Сметная стоимость				*174*				
251	22	23-020401-1102 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** шт.	1	28,26	–	28	–	1	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*1,20*		*1*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,20*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,36*		*2*				
			Сметная стоимость				*32*				
252	23	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** шт.	42	7,29	–	306	–	13	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

			Накладные расходы -		*0,31*		*13*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*26*				
			Сметная стоимость				*345*				
253	**24**	**23-020401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**30**	**8,21**	**--**	**246**	**--**	**10**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*0,35*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,35*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*21*				
			Сметная стоимость				*277*				
254	**25**	**23-020401-3504 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**20**	**13,67**	**--**	**273**	**--**	**12**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*0,58*		*12*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,58*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,14*		*23*				
			Сметная стоимость				*307*				
255	**26**	**11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250/273х5/ мм=ФУТЛЯР. Прокладка**	**5**	**11488,90**	**168,53**	**57445**	**843**	**7779**	**1,98**	**10**
			м трубопровода		**1660,55**	**36,69**	**8303**	**183**	**60,4**	**0,04**	**--**
			Накладные расходы -		*1555,73*		*7779*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1025,13*				*5126*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*530,59*				*2653*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1043,57*		*5218*				
			Сметная стоимость				*70441*				
256	**27**	**11-160901-0501**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**1**	**369,29**	**17,89**	**369**	**18**	**235**	**0,41**	**--**
			счетчик (водомер)		**339,70**	**8,48**	**340**	**8**	**60,4**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*234,87*		*235*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*210,30*				*210*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,57*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,33*		*48*				
			Сметная стоимость				*652*				
257	**28**	**23-030301-0210**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	**1**	**5455,59**	**--**	**5456**	**--**	**231**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*231,32*		*231*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,32*				*231*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*454,95*		*455*				
			Сметная стоимость				*6142*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**247323**	**13687**			**92**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**335332**				
			РАЗДЕЛ 11.Водопровод ТЗ								
258	**31**	**11-170801-0101**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**2**	**6856,01**	**295,65**	**13712**	**591**	**8959**	**7,87**	**16**
			комплект		**6520,53**	**132,85**	**13041**	**266**	**60,4**	**0,15**	**--**
			Накладные расходы -		*4479,73*		*8959*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*4018,64*				*8037*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461,09*				*922*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*906,86*		*1814*				
			Сметная стоимость				*24485*				
259	**32**	**51-040106-0104 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**1**	**29105,00**	**--**	**29105**	**--**	**--**	**--**	**--**

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1234,05*		*1234*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1234,05*				*1234*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2427,12*		*2427*				
			Сметная стоимость				*32766*				
260	33	51-040106-0106 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	1	28103,00	--	28103	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1191,57*		*1192*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1191,57*				*1192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2343,57*		*2344*				
			Сметная стоимость				*31638*				
261	34	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	11	1759,98	313,81	19360	3452	11462	1,64	18
			м трубопровода		1433,59	102,85	15769	1131	60,4	0,14	2
			Накладные расходы -		*1041,98*		*11462*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*928,01*				*10208*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,97*				*1254*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,16*		*2466*				
			Сметная стоимость				*33287*				
262	35	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	9,889	125,85	--	1245	--	53	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,34*		*53*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,34*				*53*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,49*		*104*				
			Сметная стоимость				*1402*				
	36	11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	0,011	41104,60	--	452	--	295	51,50	1
			км трубопровода		38689,38	--	426	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*26787,64*		*295*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*264*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2761,54*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5431,38*		*60*				
			Сметная стоимость				*806*				
264	37	23-020401-4101 РСНБ РК 2015	**Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2	586,60	--	1173	--	50	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*24,87*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,87*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,92*		*98*				
			Сметная стоимость				*1321*				
265	38	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	7	15,50	--	109	--	5	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,66*		*5*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*9*				
			Сметная стоимость				*123*				
266	39	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	16	7,29	--	117	--	5	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*0,31*		*5*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*10*				
			Сметная стоимость				*132*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**93375**	**4043**			**34**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**125959**				
			РАЗДЕЛ 12.Канализация К1								
267	**40**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** **м трубопровода**	**18**	**514,22**	**0,86**	**9256**	**15**	**6181**	**0,58**	**11**
					510,50	**0,28**	**9189**	**5**	**60,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*343,40*		*6181*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*308,51*				*5553*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,88*				*628*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,61*		*1235*				
			Сметная стоимость				*16672*				
268	**41**	**23-010801-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм** **м**	**17,964**	**219,83**	**--**	**3949**	**--**	**167**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9,32*		*167*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,32*				*167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,33*		*329*				
			Сметная стоимость				*4446*				
269	**42**	**11-160201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях** **м трубопровода**	**7**	**2622,86**	**9,72**	**18360**	**68**	**3216**	**0,67**	**5**
					548,75	**4,22**	**3841**	**30**	**60,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*459,36*		*3216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*333,99*				*2338*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,37*				*878*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,58*		*1726*				
			Сметная стоимость				*23302*				
270	**43**	**23-020601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50** **шт.**	**8**	**117,80**	**--**	**942**	**--**	**40**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4,99*		*40*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,99*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,82*		*79*				
			Сметная стоимость				*1061*				
271	**44**	**23-020601-0201 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50** **шт.**	**3**	**66,16**	**--**	**198**	**--**	**8**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2,81*		*8*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*17*				
			Сметная стоимость				*223*				
272	**45**	**23-020601-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50** **шт.**	**4**	**59,78**	**--**	**239**	**--**	**10**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2,53*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,53*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,99*		*20*				
			Сметная стоимость				*269*				
273	**46**	**23-020601-0801**	**ПРОЧИСТКА DN 50**	**5**	**325,48**	**--**	**1627**	**--**	**69**	**--**	**--**

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,80*		*69*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,80*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*136*				
			Сметная стоимость				*1832*				
274	47	11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводыотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250/273х5/ мм=ФУТЛЯР. Прокладка**	2	11488,90	168,53	22978	337	3111	1,98	4
			м трубопровода		1660,55	36,69	3321	73	60,4	0,04	--
			Накладные расходы -		*1555,73*		*3111*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1025,13*				*2050*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*530,59*				*1061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1043,57*		*2087*				
			Сметная стоимость				*28177*				
275	48	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначениябетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетонакл.В7,5/. Устройство**	0,09	18145,95	655,77	1633	59	213	3,94	--
			м3		2934,98	222,56	264	20	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*2365,73*		*213*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*138*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*834,32*				*75*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1640,93*		*148*				
			Сметная стоимость				*1994*				
276	49	23-020401-3506 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	16	65,59	--	1049	--	44	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,78*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,78*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*88*				
			Сметная стоимость				*1181*				
			Приборы								
277	50	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	3	1925,03	58,05	5775	174	3423	1,95	6
			комплект		1653,93	28,43	4962	85	60,4	0,04	--
			Накладные расходы -		*1140,85*		*3423*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1016,14*				*3048*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,71*				*374*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,27*		*736*				
			Сметная стоимость				*9933*				
278	51	23-030102-0934 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	3	9200,03	--	27600	--	1170	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*390,08*		*1170*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*390,08*				*1170*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*767,21*		*2302*				
			Сметная стоимость				*31072*				
279	52	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	3	547,14	--	1641	--	70	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23,20*		*70*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,20*				*70*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,63*		*137*				
			Сметная стоимость				*1847*				

280	53	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	2	3839,84	22,14	7680	44	830	0,46	1
			комплект		390,16	10,74	780	21	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*415,22*		*830*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*242,14*				*484*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,08*				*346*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,40*		*681*				
			Сметная стоимость				*9191*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**102929**	**698**			**26**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**131201**				

РАЗДЕЛ 13.Отопление и Вентиляция. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3

Отопление

281	1	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	17,1	13677,02	103,79	233877	1775	16437	0,70	12
			кВт		554,87	50,78	9488	868	60,4	0,06	1
			Накладные расходы -		*961,23*		*16437*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*365,81*				*6255*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*595,42*				*10182*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1171,06*		*20025*				
			Сметная стоимость				*270339*				
282	2	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	15	209,58	--	3144	--	1183	0,12	2
			комплект		111,17	--	1668	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*78,88*		*1183*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*67,15*				*1007*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,73*				*176*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,08*		*346*				
			Сметная стоимость				*4673*				
283	3	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	9	1117,22	11,56	10055	104	1879	0,30	3
			м трубопровода		251,91	4,44	2267	40	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*208,77*		*1879*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*1394*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,94*				*485*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,08*		*955*				
			Сметная стоимость				*12889*				
284	4	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	63	1121,18	11,56	70634	728	13163	0,30	19
			м трубопровода		251,91	4,44	15870	280	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*208,94*		*13163*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*9755*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,10*				*3408*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,41*		*6704*				
			Сметная стоимость				*90501*				
285	5	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм/гильз/. Прокладка	6	1935,88	30,28	11615	182	2666	0,66	4
			м трубопровода		564,70	10,75	3388	64	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*444,39*		*2666*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*347,57*				*2085*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,82*				*581*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,42*		*1143*				
			Сметная стоимость				*15424*				

286	6	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	72	53,67	2,06	3864	148	2491	0,05	4
			м трубопровода		51,35	--	3697	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*34,60*		*2491*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*2233*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,59*				*259*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,06*		*508*				
			Сметная стоимость				*6864*				
287	7	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	6	53,67	2,06	322	12	208	0,05	--
			м трубопровода		51,35	--	308	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*34,60*		*208*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*186*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,59*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,06*		*42*				
			Сметная стоимость				*572*				
288	8	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25,1	599,98	0,68	15059	17	7871	0,65	16
			м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	12654	8	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*313,61*		*7871*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*6939*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*933*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*1834*				
			Сметная стоимость				*24765*				
289	9	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	511,02	--	1533	--	65	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,67*		*65*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*65*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*128*				
			Сметная стоимость				*1726*				
290	10	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,1	63739,34	725,06	6374	73	1167	18,80	2
			м3 изоляции		15219,16	339,27	1522	34	55,3	0,40	--
			Накладные расходы -		*11671,16*		*1167*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8603,81*				*860*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3067,35*				*307*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6032,84*		*603*				
			Сметная стоимость				*8144*				
291	11	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 50 мм=ГИЛЬЗА. Прокладка	21	1322,75	25,26	27778	530	7593	0,55	12
			м трубопровода		476,04	9,19	9997	193	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*361,59*		*7593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*6155*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,51*				*1439*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,75*		*2830*				
			Сметная стоимость				*38201*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**384255**	**3570**			**73**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			474098				
			РАЗДЕЛ 14.Вентиляция								
292	12	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	1	1183,91	22,37	1184	22	615	1,12	1
			решетка		887,44	8,91	887	9	60,4	0,01	--

			Накладные расходы -		*614,55*		*615*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541,39*				*541*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,15*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,88*		*144*				
			Сметная стоимость				*1942*				
293	13	11-200301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	2	1028,38	46,39	2057	93	1216	1,12	2
			решетка		887,44	8,91	1775	18	60,4	0,01	–
			Накладные расходы -		*607,95*		*1216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541,39*				*1083*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,56*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,91*		*262*				
			Сметная стоимость				*3535*				
294	14	23-050306-1905	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 300 мм х 150 мм**	1	3072,33	–	3072	–	130	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*130,27*		*130*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,27*				*130*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,21*		*256*				
			Сметная стоимость				*3458*				
295	15	23-050306-1909	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 300 мм х 300 мм**	1	4205,90	–	4206	–	178	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*178,33*		*178*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,33*				*178*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350,74*		*351*				
			Сметная стоимость				*4735*				
296	16	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	10	1273,43	22,37	12734	224	6183	1,12	11
			решетка		887,44	8,91	8874	89	60,4	0,01	–
			Накладные расходы -		*618,34*		*6183*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541,39*				*5414*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,95*				*769*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,34*		*1513*				
			Сметная стоимость				*20431*				
297	17	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 315 мм. Прокладка**	2,95	3615,55	32,44	10666	96	2299	1,28	4
			м2 поверхности воздуховодов		987,51	7,05	2913	21	60,4	0,01	–
			Накладные расходы -		*779,49*		*2299*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*600,72*				*1772*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,77*				*527*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,60*		*1037*				
			Сметная стоимость				*14003*				
298	18	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр ДО 900 мм. Прокладка**	6,14	3665,85	34,74	22508	213	5400	1,48	9
			м2 поверхности воздуховодов		1141,30	8,66	7008	53	60,4	0,01	–
			Накладные расходы -		*879,46*		*5400*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*694,58*				*4265*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,88*				*1135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,63*		*2233*				
			Сметная стоимость				*30141*				
299	19	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	0,5	237,66	–	119	–	5	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*10,08*		*5*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,08*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,82*		*10*				

			Сметная стоимость				*134*				
300	20	11-200701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** зонт	2	3685,47	39,05	7371	78	848	0,51	1
			Накладные расходы -		416,50	8,91	833	18	60,4	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*424,11*		*848*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256,95*				*514*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,16*				*334*		
			Сметная стоимость		*328,77*		*658*				
301	21	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка** дефлектор	1	9812,29	73,15	9812	73	1981	3,30	3
			Накладные расходы -		2476,87	8,91	2477	9	60,4	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1981,11*		*1981*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1501,41*				*1501*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*479,70*				*480*		
			Сметная стоимость		*943,47*		*943*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			*12737*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			73729	799			32
							99993				

РАЗДЕЛ 15.Электроосвещение и Электрооборудование. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-5

ЩУРв-3/30

302		13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка** шт.	1	2769,43	960,75	2769	961	1043	2,00	2
			Накладные расходы -		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1042,68*		*1043*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*887,62*				*888*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,06*				*155*		
			Сметная стоимость		*304,97*		*305*				
303		23-070201-0421 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** шт.	1	8497,79	--	8498	--	360	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*360,31*		*360*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,31*				*360*		
			Сметная стоимость		*708,65*		*709*				
304		13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** шт.	8	1777,51	25,29	14220	202	3596	1,00	8
			Накладные расходы -		838,66	--	6709	--	42,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*449,53*		*3596*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*358,95*				*2872*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,59*				*725*		
			Сметная стоимость		*178,16*		*1425*				
305		13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм.	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** шт.	3	2961,38	87,12	8884	261	2648	2,00	6
			Накладные расходы -		1677,32	19,86	5032	60	42,8	0,02	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*882,75*		*2648*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*726,39*				*2179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,36*				*469*		
			Сметная стоимость		*307,53*		*923*				
							12455				

306		23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	439,20	–	2635	–	112	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*18,62*		*112*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,62*				*112*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*220*				
			Сметная стоимость				*2966*				
307		23-070204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2556,62	–	5113	–	217	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*108,40*		*217*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,40*				*217*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,20*		*426*				
			Сметная стоимость				*5756*				
308		23-070204-0662 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556,62	–	2557	–	108	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*108,40*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,40*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,20*		*213*				
			Сметная стоимость				*2879*				
309		23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3168,13	–	6336	–	269	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*134,33*		*269*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,33*				*269*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,20*		*528*				
			Сметная стоимость				*7133*				
310		13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	822,18	56,18	822	56	383	0,87	1
			шт.		760,50	19,86	761	20	42,8	0,02	–
			Накладные расходы -		*383,02*		*383*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*333,99*				*334*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,02*				*49*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,42*		*96*				
			Сметная стоимость				*1301*				
311		23-070501-1107 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /CE 301 S31 146/	1	42895,75	–	42896	–	1819	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*1818,78*		*1819*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1818,78*				*1819*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3577,16*		*3577*				
			Сметная стоимость				*48292*				
			ЩРв-24з								
312		13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769,43	960,75	2769	961	1043	2,00	2
			шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	–
			Накладные расходы -		*1042,68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				

313		23-070201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3818,52	--	3819	--	162	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*161,91*		*162*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,91*				*162*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,43*		*318*				
			Сметная стоимость				*4299*				
314		13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	11	1777,51	25,29	19553	278	4945	1,00	11
			шт.		838,66	--	9225	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*449,53*		*4945*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*3948*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,59*				*996*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*1960*				
			Сметная стоимость				*26458*				
315		23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556,62	--	2557	--	108	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*108,40*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,40*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,20*		*213*				
			Сметная стоимость				*2879*				
316		23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	439,20	--	2196	--	93	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,62*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,62*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*183*				
			Сметная стоимость				*2472*				
317		23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	3168,13	--	15841	--	672	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*134,33*		*672*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,33*				*672*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,20*		*1321*				
			Сметная стоимость				*17834*				
			ЩРв-12з								
318		13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769,43	960,75	2769	961	1043	2,00	2
			шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*1042,68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
319		23-070201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3251,63	--	3252	--	138	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*137,87*		*138*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,87*				*138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,16*		*271*				
			Сметная стоимость				*3661*				
320		13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1777,51	25,29	7110	101	1798	1,00	4

			шт.		838,66	--	3355	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*449,53*		*1798*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*1436*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,59*				*362*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*713*				
			Сметная стоимость				*9621*				
321		23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556,62	--	2557	--	108	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*108,40*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,40*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,20*		*213*				
			Сметная стоимость				*2879*				
322		23-070204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1314,40	--	3943	--	167	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*55,73*		*167*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,73*				*167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,61*		*329*				
			Сметная стоимость				*4439*				
			ЩРв-12з								
323		13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769,43	960,75	2769	961	1043	2,00	2
			шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*1042,68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
324		23-070201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3251,63	--	3252	--	138	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*137,87*		*138*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,87*				*138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,16*		*271*				
			Сметная стоимость				*3661*				
325		13-080303-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	1	4339,43	72,74	4339	73	1867	4,00	4
			шт.		3752,44	19,86	3752	20	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*1866,99*		*1867*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1614,54*				*1615*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*252,45*				*252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*496,51*		*497*				
			Сметная стоимость				*6703*				
326		Прайс-лист стр.5	Переключатель трехпозиционный 40А-400В SF419G	1	3144,64	--	3145	--	133	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*133,33*		*133*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,33*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,24*		*262*				
			Сметная стоимость				*3541*				

327		13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	1777,51	25,29	17775	253	4495	1,00	10
			шт.		838,66	–	8387	–	42,8	–	–
			Накладные расходы -		*449,53*		*4495*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*3589*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,59*				*906*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*1782*				
			Сметная стоимость				*24052*				
328		13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2961,38	87,12	2961	87	883	2,00	2
			шт.		1677,32	19,86	1677	20	42,8	0,02	–
			Накладные расходы -		*882,75*		*883*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726,39*				*726*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,36*				*156*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,53*		*308*				
			Сметная стоимость				*4151*				
329		23-070204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556,62	–	2557	–	108	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*108,40*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,40*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,20*		*213*				
			Сметная стоимость				*2879*				
330		23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	439,20	–	2196	–	93	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*18,62*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,62*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*183*				
			Сметная стоимость				*2472*				
331		23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168,13	–	3168	–	134	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*134,33*		*134*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,33*				*134*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,20*		*264*				
			Сметная стоимость				*3567*				
332		Прайс-лист стр.1	Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ 1,6А	4	2669,64	–	10679	–	453	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*113,19*		*453*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,19*				*453*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,63*		*891*				
			Сметная стоимость				*12022*				
			ЩРв-8з								
333		13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769,43	960,75	2769	961	1043	2,00	2
			шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	–
			Накладные расходы -		*1042,68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
334		23-070201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5548,77	–	5549	–	235	–	–

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*235,27*		*235*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,27*				*235*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,72*		*463*				
			Сметная стоимость				*6247*				
335		13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	1777,51	25,29	5333	76	1349	1,00	3
			шт.		838,66	--	2516	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*449,53*		*1349*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*1077*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,59*				*272*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*534*				
			Сметная стоимость				*7216*				
336		23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556,62	--	2557	--	108	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*108,40*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,40*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,20*		*213*				
			Сметная стоимость				*2879*				
337		23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	439,20	--	439	--	19	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,62*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,62*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*37*				
			Сметная стоимость				*494*				
338		23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168,13	--	3168	--	134	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*134,33*		*134*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,33*				*134*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,20*		*264*				
			Сметная стоимость				*3567*				
339		13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	13	1274,74	416,61	16572	5416	6107	0,76	10
			шт.		664,35	267,42	8637	3477	42,8	0,35	4
			Накладные расходы -		*469,76*		*6107*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*398,80*				*5184*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,96*				*922*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,56*		*1814*				
			Сметная стоимость				*24493*				
340		Прайс-лист стр.8	Светильник EFS193-1x8	5	24197,94	--	120990	--	5130	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1025,99*		*5130*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1025,99*				*5130*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2017,91*		*10090*				
			Сметная стоимость				*136210*				
341		Прайс-лист стр.3	Светильник ЛСП3908-136	1	3375,00	--	3375	--	143	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*143,10*		*143*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,10*				*143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,45*		*281*				
			Сметная стоимость				*3800*				

342		Прайс-лист стр.11	Светильник С360-132	7	10714,29	--	75000	--	3180	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*454,29*		*3180*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*454,29*				*3180*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*893,49*		*6254*				
			Сметная стоимость				*84434*				
343		13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	14	1653,30	594,12	23146	8318	8709	0,99	14
			шт.		865,40	371,75	12116	5204	42,8	0,48	7
			Накладные расходы -		*622,05*		*8709*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*529,50*				*7413*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,55*				*1296*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,03*		*2548*				
			Сметная стоимость				*34403*				
344		Прайс-лист стр.9	Светильник PRBLUX/S 236	11	34632,32	--	380956	--	16153	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1468,41*		*16153*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1468,41*				*16153*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2888,06*		*31769*				
			Сметная стоимость				*428877*				
345		Прайс-лист стр.4	Светильник ARS/S 218	3	7392,86	--	22179	--	940	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*313,46*		*940*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*313,46*				*940*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*616,51*		*1850*				
			Сметная стоимость				*24969*				
346		13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	32	2293,28	823,26	73385	26344	28591	1,46	47
			шт.		1276,24	508,44	40840	16270	42,8	0,65	21
			Накладные расходы -		*893,47*		*28591*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*763,84*				*24443*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,62*				*4148*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,94*		*8158*				
			Сметная стоимость				*110134*				
347		Прайс-лист стр.11	Светильник PRBLUX/S 418	28	23660,71	--	662500	--	28090	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1003,21*		*28090*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1003,21*				*28090*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1973,11*		*55247*				
			Сметная стоимость				*745837*				
348		Прайс-лист стр.4	Светильник PRS/S 418	4	11093,75	--	44375	--	1882	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*470,38*		*1882*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*470,38*				*1882*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*925,13*		*3701*				
			Сметная стоимость				*49957*				
349		13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	5	888,52	111,73	4443	559	1837	0,82	4
			шт.		716,79	22,24	3584	111	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*367,39*		*1837*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*316,31*				*1582*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,08*				*255*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,47*		*502*				
			Сметная стоимость				*6782*				

350		23-080304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размеры 240х125 мм	5	1143,48	–	5717	–	242	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*48,48*		*242*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,48*				*242*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,36*		*477*				
			Сметная стоимость				*6436*				
351		23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 /ЛБ-18,ЛБ-36/	157	299,91	–	47086	–	1996	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*12,72*		*1996*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,72*				*1996*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,01*		*3927*				
			Сметная стоимость				*53009*				
352		Прайс-лист стр.10	Стартер для люминисцентных ламп, тип S4-65	157	187,50	–	29438	–	1248	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*7,95*		*1248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,95*				*1248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,64*		*2455*				
			Сметная стоимость				*33141*				
353		23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели L8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 8 Вт	5	1224,06	–	6120	–	260	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*51,90*		*260*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,90*				*260*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,08*		*510*				
			Сметная стоимость				*6890*				
354		23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели L32W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт	7	1224,06	–	8568	–	363	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*51,90*		*363*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,90*				*363*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,08*		*715*				
			Сметная стоимость				*9646*				
355		13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1006,94	115,64	1007	116	450	1,00	1
			шт.		874,14	39,72	874	40	42,8	0,04	–
			Накладные расходы -		*450,41*		*450*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*391,13*				*391*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,28*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,59*		*117*				
			Сметная стоимость				*1574*				
356		23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,87	–	6824	–	289	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*289,33*		*289*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289,33*				*289*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569,06*		*569*				
			Сметная стоимость				*7682*				
357		23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	3962,31	–	3962	–	168	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*168,00*		*168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,00*				*168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,42*		*330*				

			Сметная стоимость				*4460*				
358		23-070104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0,1	549,78	--	55	--	2	--	--
			10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23,31*		*2*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,31*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,85*		*5*				
			Сметная стоимость				*62*				
359		13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	12	267,82	2,25	3214	27	1498	0,29	3
			шт.		253,50	0,79	3042	10	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*124,81*		*1498*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*1306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,97*				*192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,41*		*377*				
			Сметная стоимость				*5089*				
360		23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	12	201,05	--	2413	--	102	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,52*		*102*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,52*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,77*		*201*				
			Сметная стоимость				*2716*				
361		13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	6	267,82	2,25	1607	13	749	0,29	2
			шт.		253,50	0,79	1521	5	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*124,81*		*749*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*653*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,97*				*96*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,41*		*188*				
			Сметная стоимость				*2544*				
362		23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	6	229,62	--	1378	--	58	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,74*		*58*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,74*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,15*		*115*				
			Сметная стоимость				*1551*				
363		13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	297,18	2,49	1189	10	566	0,33	1
			шт.		288,47	0,60	1154	2	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*141,56*		*566*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*123,72*				*495*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,85*				*71*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,10*		*140*				
			Сметная стоимость				*1896*				
364		23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	4	423,36	--	1693	--	72	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,95*		*72*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,95*				*72*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,30*		*141*				
			Сметная стоимость				*1906*				
365		13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	31	319,86	2,25	9916	70	4542	0,34	11
			шт.		297,21	0,79	9213	25	42,8	–	–
			Накладные расходы -		*146,51*		*4542*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*3954*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,97*				*588*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,31*		*1157*				
			Сметная стоимость				*15615*				
366		23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	31	340,73	–	10563	–	448	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*14,45*		*448*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,45*				*448*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,41*		*881*				
			Сметная стоимость				*11892*				
367		13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	2	323,96	3,06	648	6	309	0,36	1
			шт.		314,69	0,79	629	2	42,8	–	–
			Накладные расходы -		*154,49*		*309*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,03*				*270*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,46*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,28*		*77*				
			Сметная стоимость				*1034*				
368		23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	320,34	–	641	–	27	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*13,58*		*27*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,58*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,71*		*53*				
			Сметная стоимость				*722*				
369		23-070202-1401	Коробки ответвительные, тип У995(У195) УХЛ3	46	36,97	–	1701	–	72	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*1,57*		*72*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*72*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*142*				
			Сметная стоимость				*1915*				
370		23-070202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	55	24,49	–	1347	–	57	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*1,04*		*57*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,04*				*57*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,04*		*112*				
			Сметная стоимость				*1516*				
371		13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	772	198,95	90,93	153586	70196	46155	0,10	77
			м кабеля		84,82	30,28	65479	23378	42,8	0,04	29
			Накладные расходы -		*59,79*		*46155*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*38031*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*8125*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*15979*				
			Сметная стоимость				*215720*				
372		23-060144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,425	133526,89	--	56749	--	2406	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5661,54*		*2406*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5661,54*				*2406*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11135,07*		*4732*				
			Сметная стоимость				*63888*				
373		23-060144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,295	217535,20	--	64173	--	2721	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9223,49*		*2721*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9223,49*				*2721*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18140,70*		*5352*				
			Сметная стоимость				*72245*				
374		23-060144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,052	567998,52	--	29536	--	1252	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*24083,14*		*1252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24083,14*				*1252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47366,53*		*2463*				
			Сметная стоимость				*33251*				
375		13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	752	308,60	12,06	232071	9068	71727	0,22	165
			м		182,28	2,18	137072	1643	42,8	--	2
			Накладные расходы -		*95,38*		*71727*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*59370*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,43*				*12357*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,32*		*24304*				
			Сметная стоимость				*328102*				
376		23-010504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	52	39,86	--	2073	--	88	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,69*		*88*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,69*				*88*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*173*				
			Сметная стоимость				*2334*				
377		23-010504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	700	25,56	--	17892	--	759	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,08*		*759*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,08*				*759*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*1492*				
			Сметная стоимость				*20143*				
378		13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	25	342,52	17,08	8563	427	1884	0,16	4
			м		132,56	3,77	3314	94	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*75,35*		*1884*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,35*				*1459*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,00*				*425*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,43*		*836*				
			Сметная стоимость				*11282*				

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**2370398**	**126761**			**399**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**2856318**				
			РАЗДЕЛ 16.Внутренние газоснабжение. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-7								
379		**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**20**	**526,04**	**25,26**	**10521**	**505**	**6556**	**0,55**	**11**
			м трубопровода		**476,04**	**9,19**	**9521**	**184**	**60,4**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*327,81*		*6556*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*5862*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,73*				*695*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,31*		*1366*				
			Сметная стоимость				*18443*				
380		**23-010201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 22 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**14**	**181,37**	**--**	**2539**	**--**	**108**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7,69*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,69*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,12*		*212*				
			Сметная стоимость				*2858*				
381		**23-010201-0140 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**6**	**507,69**	**--**	**3046**	**--**	**129**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*21,53*		*129*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,53*				*129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,34*		*254*				
			Сметная стоимость				*3429*				
382		**11-191101-0101**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**20**	**338,25**	**--**	**6765**	**--**	**4449**	**0,33**	**7**
			м газопровода		**330,53**	**--**	**6611**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*222,45*		*4449*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*3993*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*456*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*897*				
			Сметная стоимость				*12111*				
383		**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**0,00362**	**615369,94**	**292194,45**	**2228**	**1058**	**1025**	**312,70**	**1**
			т фасонных частей		**305429,73**	**91825,93**	**1106**	**332**	**62,1**	**94,30**	**--**
			Накладные расходы -		*283247,35*		*1025*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*893*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*260*				
			Сметная стоимость				*3514*				
384		**23-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**9**	**63,27**	**--**	**569**	**--**	**24**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2,68*		*24*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,68*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,28*		*47*				
			Сметная стоимость				*641*				

385		23-020101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	123,95	–	248	–	11	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*5,26*		*11*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,26*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,34*		*21*				
			Сметная стоимость				*279*				
386		23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	5	228,05	–	1140	–	48	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*9,67*		*48*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,67*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,02*		*95*				
			Сметная стоимость				*1283*				
387		23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	1	301,03	–	301	–	13	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*12,76*		*13*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,76*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,10*		*25*				
			Сметная стоимость				*339*				
388		11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	1	5944,47	206,06	5944	206	2496	4,10	4
			регулятор		3529,40	33,93	3529	34	60,4	0,04	–
			Накладные расходы -		*2495,55*		*2496*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2152,25*				*2152*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*343,30*				*343*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*675,20*		*675*				
			Сметная стоимость				*9115*				
389		Прайс-лист стр.	Система автоматического контроля САКЗ-МК-2 диам.20	1	35347,32	–	35347	–	–	–	–
			компл.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*1498,73*		*1499*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1498,73*				*1499*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2947,68*		*2948*				
			Сметная стоимость				*39793*				
390		11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	1	1028,38	46,39	1028	46	608	1,12	1
			решетка		887,44	8,91	887	9	60,4	0,01	–
			Накладные расходы -		*607,95*		*608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541,39*				*541*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,56*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,91*		*131*				
			Сметная стоимость				*1767*				
391		23-050301-1101	Решетки жалюзийные	1	1424,94	–	1425	–	60	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*60,42*		*60*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,42*				*60*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,83*		*119*				
			Сметная стоимость				*1604*				
392		11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	0,007658	90019,50	1600,67	689	12	414	99,90	1

			т конструкций		78910,01	297,67	604	2	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*54099,57*		*414*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48237,48*				*369*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5862,10*				*45*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11529,53*		*88*				
			Сметная стоимость				*1192*				
393		23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7,658	511,02	--	3913	--	166	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,67*		*166*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*166*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*326*				
			Сметная стоимость				*4405*				
394		11-130301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	3,75	131,45	2,12	493	8	139	0,06	--
			м2		55,35	0,34	208	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*37,04*		*139*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*113*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,85*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,48*		*51*				
			Сметная стоимость				*682*				
395		11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	3,75	114,32	1,67	429	6	91	0,04	--
			м2		34,08	0,34	128	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*24,29*		*91*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*70*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*42*				
			Сметная стоимость				*562*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			102020				
			РАЗДЕЛ 17.Сети ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и наружное освещение. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1								
			Трансформаторная подстанция								
396		11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	1	9930,83	6720,98	9931	6721	3201	3,00	3
			подстанция		2312,67	2009,92	2313	2010	61,7	1,81	2
			Накладные расходы -		*3201,19*		*3201*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2667,04*				*2667*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*534,15*				*534*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1050,56*		*1051*				
			Сметная стоимость				*14183*				
397		11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	1	25661,74	5896,57	25662	5897	9053	12,10	12
			подстанция		10416,04	1967,57	10416	1968	61,7	1,90	2
			Накладные расходы -		*9052,71*		*9053*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7640,69*				*7641*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1412,02*				*1412*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2777,16*		*2777*				
			Сметная стоимость				*37492*				

398		51-080102-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	1	715902,00	--	715902	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*30354,24*		*30354*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30354,24*				*30354*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59700,50*		*59700*				
			Сметная стоимость				*805957*				
399		51-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	327885,00	--	327885	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13902,32*		*13902*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13902,32*				*13902*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27342,99*		*27343*				
			Сметная стоимость				*369130*				
400		13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	3	2251,06	270,50	6753	811	2683	2,00	6
			шт.		1696,34	94,46	5089	283	42,8	0,10	--
			Накладные расходы -		*894,40*		*2683*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*766,46*				*2299*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,94*				*384*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,64*		*755*				
			Сметная стоимость				*10191*				
401		23-070503-0108 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	3	2867,97	--	8604	--	365	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*121,60*		*365*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,60*				*365*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,17*		*717*				
			Сметная стоимость				*9686*				
402		13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	822,18	56,18	822	56	383	0,87	1
			шт.		760,50	19,86	761	20	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*383,02*		*383*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*333,99*				*334*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,02*				*49*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,42*		*96*				
			Сметная стоимость				*1301*				
403		23-070501-1107 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /ЦЭ6850М/	1	42895,75	--	42896	--	1819	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1818,78*		*1819*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1818,78*				*1819*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3577,16*		*3577*				
			Сметная стоимость				*48292*				
404		Прайс-лист стр.13	Универсальная оперативная штанга СТ 48.64	1	742745,54	--	742746	--	31492	--	--

				шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -			*31492,41*		*31492*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*31492,41*				*31492*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*61939,04*		*61939*				
			Сметная стоимость					*836177*				
			Дизельный генератор									
405		**13-080301-0903 РСНБ РК 2015**	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка**	**1**	**23271,25**	**11448,98**	**23271**	**11449**	**7336**	**12,00**	**12**	
			шт.		**10489,68**	**3742,34**	**10490**	**3742**	**42,8**	**3,80**	**4**	
			Накладные расходы -		*7336,28*		*7336*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*6091,31*				*6091*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1244,97*				*1245*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2448,60*		*2449*					
			Сметная стоимость				*33056*					
406		**ТОО "AKGEN GROUP" стр.19**	**Дизель-генератор APD-11P**	**1**	**468750,00**	**--**	**468750**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			к-т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*19875,00*		*19875*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19875,00*				*19875*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39090,00*		*39090*					
			Сметная стоимость				*527715*					
			Заземление									
407		**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**9**	**2139,40**	**127,08**	**19255**	**1144**	**3257**	**0,70**	**6**	
			шт.		**579,97**	**27,80**	**5220**	**250**	**42,8**	**0,03**	**--**	
			Накладные расходы -		*361,87*		*3257*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*2341*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,74*				*916*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,10*		*1801*					
			Сметная стоимость				*24313*					
408		**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**50**	**406,39**	**18,33**	**20320**	**916**	**3547**	**0,14**	**7**	
			м		**115,99**	**4,37**	**5800**	**218**	**42,8**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*70,93*		*3547*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*2576*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,42*				*971*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,19*		*1909*					
			Сметная стоимость				*25776*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**2412796**	**26994**			**47**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			**2743268**					
			РАЗДЕЛ 18.Сети ВЛ-10кВ									
409		**13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**20**	**1572,64**	**93,37**	**31453**	**1867**	**6650**	**0,70**	**14**	
			шт.		**579,97**	**15,89**	**11599**	**318**	**42,8**	**0,02**	**--**	
			Накладные расходы -		*332,52*		*6650*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,03*				*5101*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,49*				*1550*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,41*		*3048*					
			Сметная стоимость				*41152*					
410		**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**200**	**313,74**	**13,83**	**62748**	**2767**	**14737**	**0,16**	**32**	
			м		**132,56**	**2,78**	**26513**	**556**	**42,8**	**--**	**1**	

			Накладные расходы -		*73,69*		*14737*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,93*				*11586*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,76*				*3152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,99*		*6199*				
			Сметная стоимость				*83684*				
			Опора ж/б переходная с установкой РЛНД ПКр10-3.2с/1шт/								
411		ТПРАЙС-ЛИСТ	**Оголовок ОГз55**	1	18803,57	–	18804	–	797	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*797,27*		*797*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*797,27*				*797*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1568,07*		*1568*				
			Сметная стоимость				*21169*				
412		ТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМ73**	1	13392,86	–	13393	–	568	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*567,86*		*568*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*567,86*				*568*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1116,86*		*1117*				
			Сметная стоимость				*15078*				
413		ТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМ60а**	1	3080,36	–	3080	–	131	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*130,61*		*131*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,61*				*131*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,88*		*257*				
			Сметная стоимость				*3467*				
414		ТПРАЙС-ЛИСТ	**Оголовок ОГ52**	1	2665,18	–	2665	–	113	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*113,00*		*113*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,00*				*113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,25*		*222*				
			Сметная стоимость				*3000*				
415		ТПРАЙС-ЛИСТ	**Хомут Х1**	2	1401,79	–	2804	–	119	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*59,44*		*119*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,44*				*119*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,90*		*234*				
			Сметная стоимость				*3157*				
416		ТПРАЙС-ЛИСТ	**Крепление подкоса У1**	1	4352,68	–	4353	–	185	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*184,55*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,55*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,98*		*363*				
			Сметная стоимость				*4901*				
417		ТПРАЙС-ЛИСТ	**Проводник заземляющий ЗП21**	2	1494,64	–	2989	–	127	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*63,37*		*127*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,37*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,64*		*249*				

			Сметная стоимость				*3365*				
418		21-130201-0904	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0001429	395629,44	–	57	–	2	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*16774,69*		*2*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16774,69*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32992,33*		*5*				
			Сметная стоимость				*64*				
419		24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	5	818,13	–	4091	–	173	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*34,69*		*173*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,69*				*173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*341*				
			Сметная стоимость				*4606*				
420		24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	5	361,11	–	1806	–	77	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*15,31*		*77*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,31*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,11*		*151*				
			Сметная стоимость				*2033*				
421		24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	4	10198,98	–	40796	–	1730	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*432,44*		*1730*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*432,44*				*1730*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,51*		*3402*				
			Сметная стоимость				*45928*				
422		24-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	5	2761,06	–	13805	–	585	–	–
			комплект		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*117,07*		*585*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,07*				*585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,25*		*1151*				
			Сметная стоимость				*15542*				
423		24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	530,73	–	1592	–	68	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*22,50*		*68*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,50*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,26*		*133*				
			Сметная стоимость				*1792*				
424		24-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	3	14182,11	–	42546	–	1804	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*601,32*		*1804*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*601,32*				*1804*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1182,67*		*3548*				
			Сметная стоимость				*47898*				
425		24-040207-2310	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98	3	1530,10	–	4590	–	195	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*64,88*		*195*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,88*				*195*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,60*		*383*				
			Сметная стоимость				*5167*				
426		**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Индикатор короткого замыкания ИКЗ-34**	**1**	**44520,54**	**--**	**44521**	**--**	**1888**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1887,67*		*1888*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1887,67*				*1888*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3712,66*		*3713*				
			Сметная стоимость				*50121*				
427		**11-330208-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов**	**1**	**9318,27**	**2651,83**	**9318**	**2652**	**5297**	**7,42**	**7**
			комплект		**6580,06**	**1041,71**	**6580**	**1042**	**61,7**	**1,02**	**1**
			Накладные расходы -		*5297,12*		*5297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4702,63*				*4703*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*594,49*				*594*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1169,23*		*1169*				
			Сметная стоимость				*15784*				
428		**51-080301-1103**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**1**	**48210,00**	**--**	**48210**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2044,10*		*2044*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2044,10*				*2044*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4020,33*		*4020*				
			Сметная стоимость				*54274*				
429		**Прайс-лист**	**Кронштейн КМ-1**	**1**	**4242,86**	**--**	**4243**	**--**	**180**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*179,90*		*180*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,90*				*180*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,82*		*354*				
			Сметная стоимость				*4777*				
430		**21-130201-0904**	**Болты строительные с гайками, оцинкованные**	**0,00088**	**395629,44**	**--**	**348**	**--**	**15**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*16774,69*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16774,69*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32992,33*		*29*				
			Сметная стоимость				*392*				
431		**24-040206-0719**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98**	**6**	**736,50**	**--**	**4419**	**--**	**187**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*31,23*		*187*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,23*				*187*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,42*		*369*				
			Сметная стоимость				*4975*				
432		**Прайс-лист**	**Кронштейн РА-1**	**1**	**10667,86**	**--**	**10668**	**--**	**452**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*452,32*		*452*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*452,32*				*452*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*889,61*		*890*				
			Сметная стоимость				*12010*				
433		**Прайс-лист**	**Кронштейн РА-2**	**1**	**5571,43**	**--**	**5571**	**--**	**236**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*236,23*		*236*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*236,23*				*236*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*464,61*		*465*				
			Сметная стоимость				*6272*				

434		Прайс-лист	Вал привода РА-3	3	8678,57	–	26036	–	1104	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*367,97*		*1104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*367,97*				*1104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*723,72*		*2171*				
			Сметная стоимость				*29311*				
435		Прайс-лист	Кронштейн РА-5	1	1458,93	–	1459	–	62	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*61,86*		*62*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,86*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,66*		*122*				
			Сметная стоимость				*1643*				
436		Прайс-лист	Хомут Х7	3	1401,79	–	4205	–	178	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*59,44*		*178*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,44*				*178*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,90*		*351*				
			Сметная стоимость				*4734*				
437		Прайс-лист	Хомут Х8	1	1401,79	–	1402	–	59	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*59,44*		*59*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,44*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,90*		*117*				
			Сметная стоимость				*1578*				
438		ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	4,5	1394,64	–	6276	–	266	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*59,13*		*266*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,13*				*266*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,30*		*523*				
			Сметная стоимость				*7065*				
			Опора ж/б переходная концевая ПК10-3.2с/1шт/								
439		ТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГз55	1	18803,57	–	18804	–	797	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*797,27*		*797*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*797,27*				*797*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1568,07*		*1568*				
			Сметная стоимость				*21169*				
440		ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	1	13392,86	–	13393	–	568	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*567,86*		*568*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*567,86*				*568*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1116,86*		*1117*				
			Сметная стоимость				*15078*				
441		ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ60а	1	3080,36	–	3080	–	131	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*130,61*		*131*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,61*				*131*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,88*		*257*				
			Сметная стоимость				*3467*				
442		ТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГ52	1	2665,18	–	2665	–	113	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*113,00*		*113*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,00*				*113*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,25*		*222*				
			Сметная стоимость				*3000*				
443		ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	2	1401,79	–	2804	–	119	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*59,44*		*119*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,44*				*119*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,90*		*234*				
			Сметная стоимость				*3157*				
444		ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У 1	1	4352,68	–	4353	–	185	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*184,55*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,55*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,98*		*363*				
			Сметная стоимость				*4901*				
445		ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	2	1494,64	–	2989	–	127	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*63,37*		*127*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,37*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,64*		*249*				
			Сметная стоимость				*3365*				
446		21-130201-0904	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0001429	395629,44	–	57	–	2	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*16774,69*		*2*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16774,69*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32992,33*		*5*				
			Сметная стоимость				*64*				
447		24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	5	818,13	–	4091	–	173	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*34,69*		*173*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,69*				*173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*341*				
			Сметная стоимость				*4606*				
448		24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	5	361,11	–	1806	–	77	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*15,31*		*77*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,31*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,11*		*151*				
			Сметная стоимость				*2033*				
449		24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	4	10198,98	–	40796	–	1730	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*432,44*		*1730*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*432,44*				*1730*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,51*		*3402*				
			Сметная стоимость				*45928*				
450		24-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	5	2761,06	–	13805	–	585	–	–
			комплект		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*117,07*		*585*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,07*				*585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,25*		*1151*				
			Сметная стоимость				*15542*				
451		24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	530,73	–	1592	–	68	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*22,50*		*68*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,50*				*68*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,26*		*133*				
			Сметная стоимость				*1792*				
452		**24-040109-1308**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**3**	**14182,11**	**--**	**42546**	**--**	**1804**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*601,32*		*1804*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*601,32*				*1804*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1182,67*		*3548*				
			Сметная стоимость				*47898*				
453		**24-040207-2310**	**Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98**	**3**	**1530,10**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*64,88*		*195*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,88*				*195*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,60*		*383*				
			Сметная стоимость				*5167*				
			Опора ж/б переходная угловая промежуточная ПУП-3.2с/2шт/								
454		**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Оголовок ОГs59**	**2**	**14973,21**	**--**	**29946**	**--**	**1270**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*634,86*		*1270*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*634,86*				*1270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1248,65*		*2497*				
			Сметная стоимость				*33713*				
455		**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Крепление подкоса У 1**	**2**	**4352,68**	**--**	**8705**	**--**	**369**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*184,55*		*369*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,55*				*369*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,98*		*726*				
			Сметная стоимость				*9800*				
456		**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Проводник заземляющий ЗП21**	**8**	**1494,64**	**--**	**11957**	**--**	**507**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*63,37*		*507*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,37*				*507*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,64*		*997*				
			Сметная стоимость				*13461*				
457		**21-130201-0904**	**Болты строительные с гайками, оцинкованные**	**0,0001428**	**395629,44**	**--**	**56**	**--**	**2**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*16774,69*		*2*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16774,69*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32992,33*		*5*				
			Сметная стоимость				*63*				
458		**24-040207-3127**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**6**	**818,13**	**--**	**4909**	**--**	**208**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*34,69*		*208*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,69*				*208*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*409*				
			Сметная стоимость				*5526*				
459		**24-040207-5202**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**6**	**361,11**	**--**	**2167**	**--**	**92**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*15,31*		*92*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,31*				*92*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,11*		*181*				
			Сметная стоимость				*2440*				
460		**24-040109-1201**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**6**	**10198,98**	**--**	**61194**	**--**	**2595**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

			Накладные расходы -		*432,44*		*2595*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*432,44*				*2595*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,51*		*5103*				
			Сметная стоимость				*68892*				
461		**24-040207-4711**	**Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98**	**14**	**2761,06**	**--**	**38655**	**--**	**1639**	**--**	**--**
			комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*117,07*		*1639*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,07*				*1639*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,25*		*3224*				
			Сметная стоимость				*43517*				
462		**24-040207-1935**	**Разрядник искровой SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98**	**6**	**11267,91**	**--**	**67607**	**--**	**2867**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*477,76*		*2867*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*2867*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*5638*				
			Сметная стоимость				*76111*				
463		**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стяжка СТ51**	**16**	**4285,71**	**--**	**68571**	**--**	**2907**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*181,71*		*2907*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,71*				*2907*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,39*		*5718*				
			Сметная стоимость				*77197*				
			Опора ж/б угловая промежуточная УП-1.2с -3шт								
464		**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Оголовок ОГs59**	**3**	**14973,21**	**--**	**44920**	**--**	**1905**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*634,86*		*1905*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*634,86*				*1905*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1248,65*		*3746*				
			Сметная стоимость				*50571*				
465		**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Крепление подкоса У 1**	**3**	**4352,68**	**--**	**13058**	**--**	**554**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*184,55*		*554*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,55*				*554*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,98*		*1089*				
			Сметная стоимость				*14701*				
466		**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Проводник заземляющий ЗП21**	**12**	**1494,64**	**--**	**17936**	**--**	**760**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*63,37*		*760*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,37*				*760*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,64*		*1496*				
			Сметная стоимость				*20192*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**945299**	**7286**			**53**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			**1088290**				
			РАЗДЕЛ 19.Сети КЛ-0,4кВ								
467		**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**0,04**	**100477,11**	**--**	**4019**	**--**	**2736**	**133,00**	**5**
			канало-километр трубопровода		**99074,36**	**--**	**3963**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*68394,07*		*2736*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*61525,18*				*2461*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6868,90*				*275*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13509,69*		*540*				
			Сметная стоимость				*7295*				

468		13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	147	212,86	95,99	31291	14110	9540	0,11	16
			м кабеля		93,30	31,93	13715	4694	42,8	0,04	6
			Накладные расходы -		*64,90*		*9540*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*7879*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,30*				*1661*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,22*		*3266*				
			Сметная стоимость				*44097*				
469		13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	26	198,95	90,93	5173	2364	1554	0,10	3
			м кабеля		84,82	30,28	2205	787	42,8	0,04	1
			Накладные расходы -		*59,79*		*1554*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*1281*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*274*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*538*				
			Сметная стоимость				*7266*				
470		13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	14	606,22	296,19	8487	4147	1656	0,14	2
			м кабеля		118,74	88,70	1662	1242	42,8	0,10	1
			Накладные расходы -		*118,25*		*1656*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*88,79*				*1243*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,47*				*413*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,96*		*811*				
			Сметная стоимость				*10954*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			**48970**	**20621**			**26**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			**69612**				
			РАЗДЕЛ 20.Опора наружного освещения								
			Опора металлическая /9шт/								
471		11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий икрановых эстакад высотой до 25 м цельного сечениямассой до 1 т. Монтаж	0,46494	16640,67	7682,02	7737	3572	3145	9,35	4
			т конструкций		7569,11	1975,12	3519	918	60,9	2,03	1
			Накладные расходы -		*6764,45*		*3145*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*2702*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*952,01*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1872,41*		*871*				
			Сметная стоимость				*11753*				
472		21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,46494	363763,04	--	169128	--	7171	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15423,55*		*7171*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15423,55*				*7171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30334,93*		*14104*				
			Сметная стоимость				*190403*				
473		11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	9	3615,20	2030,00	32537	18270	14436	2,01	18
			светильник		1568,58	687,02	14117	6183	61,7	0,81	7
			Накладные расходы -		*1604,00*		*14436*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1391,71*				*12525*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,29*				*1911*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,54*		*3758*				
			Сметная стоимость				*50731*				
474		Прайс-лист стр.66	Светильники тип Шар	9	1017,86	--	9161	--	388	--	--

			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*43,16*		*388*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,16*				*388*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,88*		*764*				
			Сметная стоимость				*10313*				
475		Прайс-лист стр.67	Лампа LED R63 Premium	9	705,36	–	6348	–	269	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*29,91*		*269*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,91*				*269*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,82*		*529*				
			Сметная стоимость				*7147*				
476		13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	27	198,95	90,93	5372	2455	1614	0,10	3
			м кабеля		84,82	30,28	2290	818	42,8	0,04	1
			Накладные расходы -		*59,79*		*1614*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*1330*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*284*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*559*				
			Сметная стоимость				*7545*				
477		23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,027	217535,20	–	5873	–	249	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*9223,49*		*249*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9223,49*				*249*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18140,70*		*490*				
			Сметная стоимость				*6612*				
478		11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	2,7	21059,35	703,65	56860	1900	7667	4,90	13
			м3		3681,13	169,23	9939	457	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*2839,52*		*7667*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867,42*				*5042*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*972,10*				*2625*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1911,91*		*5162*				
			Сметная стоимость				*69689*				
479		11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,24	1137,41	–	3685	–	2427	1,54	5
			м3 грунта		1137,41	–	3685	–	59,1	–	–
			Накладные расходы -		*748,94*		*2427*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*2178*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*249*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*489*				
			Сметная стоимость				*6601*				
480		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,54	652,64	–	352	–	232	0,97	1
			м3 грунта		652,64	–	352	–	59,1	–	–
			Накладные расходы -		*429,74*		*232*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*208*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*47*				
			Сметная стоимость				*631*				
481		13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	9	1027,65	3,02	9249	27	4210	1,00	9
			шт.		950,78	–	8557	–	42,8	–	–
			Накладные расходы -		*467,76*		*4210*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*3662*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,83*				*547*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,63*		*1077*				
			Сметная стоимость				*14536*				
482		**23-070219-0406**	**Патроны-переходники модели Е40-Е27 ГОСТ IEC 60238-2012**	**9**	**278,87**	**--**	**2510**	**--**	**106**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,82*		*106*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,82*				*106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,26*		*209*				
			Сметная стоимость				*2826*				
483		**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**45**	**3111,82**	**140,10**	**140032**	**6305**	**21666**	**0,90**	**41**
			шт.		**745,68**	**37,73**	**33555**	**1698**	**42,8**	**0,04**	**2**
			Накладные расходы -		*481,46*		*21666*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*335,30*				*15088*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,16*				*6577*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287,46*		*12936*				
			Сметная стоимость				*174633*				
484		**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования**	**22,5**	**313,74**	**13,83**	**7059**	**311**	**1658**	**0,16**	**4**
			м		**132,56**	**2,78**	**2983**	**63**	**42,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*73,69*		*1658*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,93*				*1303*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,76*				*355*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,99*		*697*				
			Сметная стоимость				*9414*				
485		**13-080303-2505 РСНБ РК 2015**	**Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	**9**	**2933,66**	**48,18**	**26403**	**434**	**7773**	**2,00**	**18**
			шт.		**1657,06**	**--**	**14914**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*863,68*		*7773*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*709,22*				*6383*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,46*				*1390*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,79*		*2734*				
			Сметная стоимость				*36910*				
486		**23-070202-1401**	**Коробки, тип У994 УХЛ3**	**9**	**36,97**	**--**	**333**	**--**	**14**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1,57*		*14*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*28*				
			Сметная стоимость				*375*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			**482639**	**33273**			**115**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			**600117**				
			РАЗДЕЛ 21.Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Локальная смета 6-1								
			СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В1)								
			Земляные работы								
487		**11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1**	**100,5114**	**73,06**	**66,80**	**7343**	**6714**	**2094**	**0,01**	**1**
			м3		**6,26**	**22,53**	**629**	**2264**	**59,1**	**0,02**	**2**
			Накладные расходы -		*20,83*		*2094*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*1710*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*384*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*755*				
			Сметная стоимость				*10192*				
488		**11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**3,1086**	**1045,83**	**--**	**3251**	**--**	**2141**	**1,42**	**4**
			м3 грунта		**1045,83**	**--**	**3251**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*688,64*		*2141*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*1921*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,55*				*219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,76*		*431*				
			Сметная стоимость				*5823*				
489		**11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**31,086**	**119,35**	**50,94**	**3710**	**1583**	**1894**	**0,11**	**3**
			м3		**68,41**	**22,26**	**2127**	**692**	**59,1**	**0,03**	**1**
			Накладные расходы -		*60,92*		*1894*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*1666*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*228*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*448*				
			Сметная стоимость				*6052*				
490		**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/**	**85,599**	**18,95**	**18,95**	**1622**	**1622**	**425**	**--**	**--**
			м3		**--**	**6,75**	**--**	**578**	**59,1**	**0,01**	**1**
			Накладные расходы -		*4,96*		*425*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*341*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,97*				*83*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*164*				
			Сметная стоимость				*2210*				
491		**11-010205-0501**	**Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы**	**9,511**	**594,22**	**--**	**5652**	**--**	**3721**	**0,89**	**8**
			м3		**594,22**	**--**	**5652**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*391,27*		*3721*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*3340*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*381*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*750*				
			Сметная стоимость				*10123*				
492		**11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**85,599**	**119,35**	**50,94**	**10216**	**4360**	**5215**	**0,11**	**9**
			м3		**68,41**	**22,26**	**5856**	**1906**	**59,1**	**0,03**	**2**
			Накладные расходы -		*60,92*		*5215*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*4587*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*628*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*1234*				
			Сметная стоимость				*16665*				
493		**11-220501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**0,041**	**185652,98**	**43009,61**	**7612**	**1763**	**4459**	**173,00**	**7**
			км трубопровода		**141692,19**	**14136,41**	**5809**	**580**	**62,1**	**18,65**	**1**
			Накладные расходы -		*108744,28*		*4459*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769,56*				*3968*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11974,72*				*491*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23551,78*		*966*				
			Сметная стоимость				*13036*				
494		**23-010501-1302 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**41,41**	**83,50**	**--**	**3458**	**--**	**147**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

			Накладные расходы -		*3,54*		*147*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,54*				*147*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,96*		*288*				
			Сметная стоимость				*3893*				
			Гильзы								
495		11-220501-0109	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	0,0004	514246,95	179911,06	206	72	111	413,00	–
			км трубопровода		334335,89	60516,70	134	24	62,1	79,02	–
			Накладные расходы -		*277404,15*		*111*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*245203,46*				*98*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32200,70*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63332,09*		*25*				
			Сметная стоимость				*342*				
496		23-010501-1323 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	0,4	13365,24	–	5346	–	227	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*566,69*		*227*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*566,69*				*227*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1114,55*		*446*				
			Сметная стоимость				*6018*				
497		11-220501-0107	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм**	0,0002	391240,49	129246,10	78	26	40	296,00	–
			км		239620,88	43194,11	48	9	62,1	56,49	–
			Накладные расходы -		*199663,34*		*40*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175628,11*				*35*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24035,23*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47272,31*		*9*				
			Сметная стоимость				*127*				
498		23-010501-1321 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	0,2	8210,77	–	1642	–	70	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*348,14*		*70*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*348,14*				*70*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*684,71*		*137*				
			Сметная стоимость				*1849*				
499		11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки/ВЕНТИЛ/ или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка**	2	869,45	17,89	1739	36	974	0,88	2
			задвижка или клапан		686,74	8,48	1373	17	62,1	0,01	–
			Накладные расходы -		*486,90*		*974*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,73*				*863*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,17*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,51*		*217*				
			Сметная стоимость				*2930*				
500		23-040501-0108 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	1	619,89	–	620	–	26	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*26,28*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,28*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,69*		*52*				
			Сметная стоимость				*698*				
501		11-220801-0101	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	0,0387	58725,48	1878,39	2273	73	911	42,10	2
			т фасонных частей		31627,63	890,58	1224	34	62,1	1,05	–
			Накладные расходы -		*23539,98*		*911*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20193,80*				*782*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3346,18*				*129*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6581,24*		*255*				
			Сметная стоимость				*3439*				
502		23-020803-0210 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150х150 ГОСТ 5525-88	1	130757,65	--	130758	--	5544	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5544,12*		*5544*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5544,12*				*5544*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10904,14*		*10904*				
			Сметная стоимость				*147206*				
503		23-020101-1052 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	1385,14	--	1385	--	59	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*58,73*		*59*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,73*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,51*		*116*				
			Сметная стоимость				*1559*				
504		23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	1	301,03	--	301	--	13	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12,76*		*13*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,76*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,10*		*25*				
			Сметная стоимость				*339*				
			Водопроводные колодцы Д-1500мм-(1шт)								
505		11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,42	25826,89	5904,03	36674	8384	9935	8,86	13
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	9699	3247	62,1	2,22	3
			Накладные расходы -		*6996,50*		*9935*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*8039*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,10*				*1896*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2625,87*		*3729*				
			Сметная стоимость				*50338*				
506		21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	9243,05	--	9243	--	392	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*391,91*		*392*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,91*				*392*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*770,80*		*771*				
			Сметная стоимость				*10406*				
507		21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	17137,05	--	17137	--	727	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*726,61*		*727*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*726,61*				*727*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1429,09*		*1429*				
			Сметная стоимость				*19293*				
508		21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	12236,82	--	24474	--	1038	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*518,84*		*1038*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*518,84*				*1038*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1020,45*		*2041*				

			Сметная стоимость				*27553*				
509		21-040301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** шт.	1	1397,53 --	-- --	1398 --	-- --	59 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*59,26*		*59*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,26*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,54*		*117*				
			Сметная стоимость				*1574*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			**276136**	**24633**			**50**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			**341663**				
			РАЗДЕЛ 22. КАНАЛИЗАЦИЯ								
			Земляные работы								
510		11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1** м3	124,451	73,06 6,26	66,80 22,53	9092 779	8313 2803	2593 59,1	0,01 0,02	1 2
			Накладные расходы -		*20,83*		*2593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*2117*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*475*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*935*				
			Сметная стоимость				*12619*				
511		11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** м3 грунта	3,849	1045,83 1045,83	-- --	4025 4025	-- --	2651 59,1	1,42 --	5 --
			Накладные расходы -		*688,64*		*2651*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*2379*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,55*				*272*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,76*		*534*				
			Сметная стоимость				*7210*				
512		11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	38,49	119,35 68,41	50,94 22,26	4594 2633	1961 857	2345 59,1	0,11 0,03	4 1
			Накладные расходы -		*60,92*		*2345*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*2063*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*282*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*555*				
			Сметная стоимость				*7494*				
513		11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/** м3	86,229	18,95 --	18,95 6,75	1634 --	1634 582	428 59,1	-- 0,01	-- 1
			Накладные расходы -		*4,96*		*428*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*344*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,97*				*84*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*165*				
			Сметная стоимость				*2227*				
514		11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы** м3	9,581	594,22 594,22	-- --	5693 5693	-- --	3749 59,1	0,89 --	8 --
			Накладные расходы -		*391,27*		*3749*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*3365*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*384*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*755*				
			Сметная стоимость				*10197*				
515		**11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**86,229**	**119,35**	**50,94**	**10291**	**4392**	**5253**	**0,11**	**9**
			м3		**68,41**	**22,26**	**5899**	**1920**	**59,1**	**0,03**	**2**
			Накладные расходы -		*60,92*		*5253*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*4621*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*632*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*1244*				
			Сметная стоимость				*16788*				
516		**11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	**9,5**	**4670,47**	**27,13**	**44370**	**258**	**5343**	**0,70**	**7**
			м трубопровода		**566,67**	**12,09**	**5383**	**115**	**60,4**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*562,42*		*5343*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*349,57*				*3321*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,85*				*2022*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,63*		*3977*				
			Сметная стоимость				*53690*				
517		**11-220501-0105**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**0,051**	**296793,08**	**87943,67**	**15136**	**4485**	**8206**	**247,00**	**13**
			км трубопровода		**199953,91**	**29176,53**	**10198**	**1488**	**62,1**	**38,24**	**2**
			Накладные расходы -		*160907,12*		*8206*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290,00*				*7257*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18617,12*				*949*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36616,02*		*1867*				
			Сметная стоимость				*25210*				
518		**23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализацинс раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**51,51**	**1185,88**	**--**	**61085**	**--**	**2590**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*50,28*		*2590*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,28*				*2590*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,89*		*5094*				
			Сметная стоимость				*68769*				
			Канализационные колодцы Д-1000мм-(3шт)								
519		**11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**3,09**	**20372,35**	**6848,01**	**62951**	**21160**	**29997**	**13,87**	**43**
			м3 конструкций колодца		**11095,48**	**2566,86**	**34285**	**7932**	**62,1**	**2,38**	**7**
			Накладные расходы -		*9707,83*		*29997*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8484,31*				*26217*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1223,52*				*3781*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2406,42*		*7436*				
			Сметная стоимость				*100384*				
520		**21-020101-0301**	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/**	**1,47**	**13454,77**	**--**	**19779**	**--**	**839**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*570,48*		*839*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*570,48*				*839*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1122,02*		*1649*				
			Сметная стоимость				*22267*				
521		**21-040302-0101**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**3**	**5427,99**	**--**	**16284**	**--**	**690**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*230,15*		*690*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,15*				*690*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,65*		*1358*				
			Сметная стоимость				*18332*				

522		21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	3	4710,83	--	14132	--	599	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*199,74*		*599*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*199,74*				*599*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,85*		*1179*				
			Сметная стоимость				*15910*				
523		21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	3	8452,55	--	25358	--	1075	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*358,39*		*1075*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*358,39*				*1075*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*704,88*		*2115*				
			Сметная стоимость				*28548*				
524		21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	1397,53	--	4193	--	178	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*59,26*		*178*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,26*				*178*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,54*		*350*				
			Сметная стоимость				*4720*				
525		11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МС-3,МС-7/	0,0671946	417071,51	5894,56	28025	396	2897	42,70	3
			т стальных элементов		38407,37	873,62	2581	59	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*43111,61*		*2897*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1639*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*1258*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*2474*				
			Сметная стоимость				*33396*				
			Фильтрующие колодцы								
526		11-230601-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	1,48	22063,03	4534,25	32653	6711	9253	8,06	12
			м3 конструкций колодца		6449,76	1762,90	9546	2609	62,1	1,72	3
			Накладные расходы -		*6251,78*		*9253*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5100,06*				*7548*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1151,72*				*1705*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2265,18*		*3352*				
			Сметная стоимость				*45258*				
527		21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	17129,65	--	17130	--	726	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*726,30*		*726*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*726,30*				*726*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1428,48*		*1428*				
			Сметная стоимость				*19285*				
528		21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	1	11492,63	--	11493	--	487	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*487,29*		*487*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*487,29*				*487*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*958,39*		*958*				
			Сметная стоимость				*12939*				
529		21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	26671,60	--	26672	--	1131	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*1130,88*		*1131*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1130,88*				*1131*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2224,20*		*2224*				
			Сметная стоимость				*30027*				
530		**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**1**	**1397,53**	**--**	**1398**	**--**	**59**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*59,26*		*59*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,26*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,54*		*117*				
			Сметная стоимость				*1574*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**			**415986**	**49310**			**105**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			**536840**				

РАЗДЕЛ 23.Сети газоснабжения. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)

531		**11-191101-0101**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**173**	**338,25**	**--**	**58516**	**--**	**38484**	**0,33**	**58**
			м газопровода		**330,53**	**--**	**57182**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*222,45*		*38484*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*34538*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*3946*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*7760*				
			Сметная стоимость				*104759*				
			Опозновательный столбик с табличкой-указателем								
532		**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство опозновательного столбика из бетона кл.В12,5/. Устройство**	**0,14**	**18930,72**	**655,77**	**2650**	**92**	**336**	**3,94**	**1**
			м3		**2934,98**	**222,56**	**411**	**31**	**48,5**	**0,23**	**--**
			Накладные расходы -		*2399,00*		*336*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*214*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*867,59*				*121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,38*		*239*				
			Сметная стоимость				*3225*				
533		**11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**0,26**	**49339,15**	**11890,21**	**12828**	**3091**	**5837**	**42,50**	**11**
			т		**36047,23**	**4221,56**	**9372**	**1098**	**48,5**	**4,38**	**1**
			Накладные расходы -		*22450,43*		*5837*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19530,36*				*5078*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2920,07*				*759*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5743,17*		*1493*				
			Сметная стоимость				*20158*				
534		**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**0,26**	**387497,12**	**--**	**100749**	**--**	**4272**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*16429,88*		*4272*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*4272*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*8402*				
			Сметная стоимость				*113422*				
535		**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**2**	**617,18**	**--**	**1234**	**--**	**704**	**0,69**	**1**
			шт.		**518,36**	**--**	**1037**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*351,99*		*704*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*312,57*				*625*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,42*				*79*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,53*		*155*				
			Сметная стоимость				*2093*				
536		**24-040207-5101**	**Таблички эмалированные для углового указателя**	**2**	--	--	--	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Установка ковера для выхода провода-спутника - 2шт /ГСН-9/								
537		**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм /Футляр/. Укладка**	**0,001**	**184736,23**	**43009,61**	**185**	**43**	**109**	**173,00**	--
			км трубопровода		**141692,19**	**14136,41**	**142**	**14**	**62,1**	**18,65**	--
			Накладные расходы -		*108705,41*		*109*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769,56*				*97*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11935,85*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23475,33*		*23*				
			Сметная стоимость				*317*				
538		**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**1**	**-53,41**	**-2,06**	**-53**	**-2**	**-35**	**-0,05**	--
			м трубопровода		**-51,35**	--	**-51**	--	**60,4**	--	--
			Накладные расходы -		*34,59*		*35*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*31*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*7*				
			Сметная стоимость				*-11*				
539		**23-010501-1503 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**1,01**	**127,71**	--	**129**	--	**5**	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,41*		*5*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,41*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,65*		*11*				
			Сметная стоимость				*145*				
540		**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**0,12**	**5921,03**	**693,34**	**711**	**83**	**213**	**2,99**	--
			м3 подстилающего слоя		**2151,54**	**254,45**	**258**	**31**	**60,9**	**0,30**	--
			Накладные расходы -		*1778,43*		*213*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1465,25*				*176*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*313,18*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*615,96*		*74*				
			Сметная стоимость				*998*				
541		**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство B12,5 F100 W4**	**0,002**	**4422,08**	**655,77**	**9**	**1**	**4**	**3,94**	--
			м3		**2934,98**	**222,56**	**6**	--	**48,5**	**0,23**	--
			Накладные расходы -		*1783,84*		*4*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*3*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*252,43*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*496,47*		*1*				
			Сметная стоимость				*14*				
542		**21-020101-2601**	**Бетон тяжелый класса B12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,0020914**	**15008,88**	--	**31**	--	**1**	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*636,38*		*1*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*636,38*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1251,62*		*3*				
			Сметная стоимость				*35*				
543		**11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50x50x5/. Установка**	**0,008364**	**159251,37**	**847,41**	**1332**	**7**	**728**	**198,00**	**2**
			т		**158403,96**	**348,76**	**1325**	**3**	**48,5**	**0,36**	--

			Накладные расходы -		*87011,92*		*728*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*644*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10016,85*				*84*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19701,06*		*165*				
			Сметная стоимость				*2225*				
544		21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,000824	186036,04	–	153	–	6	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*7887,93*		*6*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7887,93*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15513,92*		*13*				
			Сметная стоимость				*172*				
545		21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00754	172765,64	–	1303	–	55	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*7325,26*		*55*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7325,26*				*55*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14407,27*		*109*				
			Сметная стоимость				*1467*				
546		11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /стойка/. Установка	0,004928	313462,11	847,41	1545	4	461	198,00	1
			т		158403,96	348,76	781	2	48,5	0,36	–
			Накладные расходы -		*93550,45*		*461*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*379*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*82*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*160*				
			Сметная стоимость				*2166*				
547		11-220801-0105	Установка стального ковера	0,0182716	615369,94	292194,45	11244	5339	5175	312,70	6
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	5581	1678	62,1	94,30	2
			Накладные расходы -		*283247,35*		*5175*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*4508*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*668*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*1314*				
			Сметная стоимость				*17733*				
548		23-021199-9910	Стоимость ковера с крышкой	0,01584	324022,38	–	5133	–	218	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*13738,55*		*218*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*218*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*428*				
			Сметная стоимость				*5779*				
549		21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,001004	345850,53	–	347	–	15	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*14664,06*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*29*				
			Сметная стоимость				*391*				
550		21-050301-2201	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,001102	176408,49	–	194	–	8	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*7479,72*		*8*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7479,72*				*8*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14711,06*		*16*				
			Сметная стоимость				*218*				
551		21-130201-0902	Шайба,шплинт	0,0003256	349084,80	--	114	--	5	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14801,20*		*5*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14801,20*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29110,88*		*9*				
			Сметная стоимость				*128*				
552		11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	8	95,74	0,54	766	4	517	0,12	1
			болт		95,20	0,25	762	2	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*64,66*		*517*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*				*465*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,52*				*52*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*103*				
			Сметная стоимость				*1386*				
553		21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0002	381819,66	--	76	--	3	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189,15*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,70*		*6*				
			Сметная стоимость				*86*				
554		13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	0,04	371,22	141,00	15	6	5	0,25	--
			м2		212,04	49,84	8	2	42,8	0,05	--
			Накладные расходы -		*132,58*		*5*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*112,09*				*4*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,49*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,30*		*2*				
			Сметная стоимость				*22*				
555		21-130409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	0,000854	56942,36	--	49	--	2	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2414,36*		*2*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2414,36*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4748,54*		*4*				
			Сметная стоимость				*55*				
556		11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,4039924	5921,03	693,34	2392	280	718	2,99	1
			м3 подстилающего слоя		2151,54	254,45	869	103	60,9	0,30	--
			Накладные расходы -		*1778,43*		*718*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1465,25*				*592*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*313,18*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*615,96*		*249*				
			Сметная стоимость				*3359*				
557		11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	4,039924	2069,88	213,07	8362	861	1495	0,53	2
			м2 покрытия		381,83	63,04	1543	255	60,9	0,03	--
			Накладные расходы -		*370,18*		*1495*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*270,93*				*1095*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,25*				*401*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,20*		*789*				
			Сметная стоимость				*10646*				

558		11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	6	4065,97	1385,38	24396	8312	11714	2,74	16
			шт.		2270,17	479,49	13621	2877	62,1	0,48	3
			Накладные расходы -		*1952,34*		*11714*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*10245*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,80*				*1469*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,46*		*2889*				
			Сметная стоимость				*38999*				
559		23-010502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 ГОСТ 18599-2001	0,0028	173,41	--	1	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,35*		*0*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,46*		*0*				
			Сметная стоимость				*1*				
560		13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	352	212,86	95,99	74928	33788	22844	0,11	39
			м кабеля		93,30	31,93	32841	11241	42,8	0,04	14
			Накладные расходы -		*64,90*		*22844*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*18867*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,30*				*3977*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,22*		*7822*				
			Сметная стоимость				*105594*				
561		23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,352	15765,07	--	5549	--	235	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*668,44*		*235*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*668,44*				*235*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1314,68*		*463*				
			Сметная стоимость				*6247*				
562		13-100904-0101	Прокладка ленты сигнальной	0,346	17951,47	12364,63	6211	4278	1540	6,30	2
			км кабеля		5586,84	2682,34	1933	928	42,8	9,04	3
			Накладные расходы -		*4450,41*		*1540*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3539,21*				*1225*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*911,20*				*315*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1792,15*		*620*				
			Сметная стоимость				*8371*				
563		Прайс-лист стр.	Лента сигнальная "Газ"	346	15,18	--	5252	--	223	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,64*		*223*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,64*				*223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*438*				
			Сметная стоимость				*5913*				
564		11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	27,68	3869,84	118,78	107117	3288	18225	1,02	28
			м3 основания		733,97	29,69	20316	822	62,1	0,04	1
			Накладные расходы -		*658,42*		*18225*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*13127*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,19*				*5098*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,26*		*10027*				
			Сметная стоимость				*135369*				

565		13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	24	431,46	18,39	10355	441	4302	0,40	10
			стык		380,31	--	9127	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*179,25*		*4302*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*154,41*				*3706*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,84*				*596*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,86*		*1173*				
			Сметная стоимость				*15830*				
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ								
566		11-270302-0102	Разборка покрытий и оснований щебеночных	6,3	234,20	153,79	1475	969	515	0,12	1
			м3		80,41	33,93	507	214	60,3	0,03	--
			Накладные расходы -		*81,80*		*515*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,95*				*434*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,85*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,28*		*159*				
			Сметная стоимость				*2150*				
567		11-270302-0104	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,78	1942,17	807,19	7341	3051	3800	1,55	6
			м3		1134,99	333,54	4290	1261	60,3	0,39	1
			Накладные расходы -		*1005,41*		*3800*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*885,52*				*3347*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,89*				*453*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,81*		*891*				
			Сметная стоимость				*12033*				
568		11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 /20 см/	42	326,03	69,85	13693	2934	1525	0,02	1
			м2 основания или покрытия		16,99	18,79	713	789	60,3	0,02	1
			Накладные расходы -		*36,31*		*1525*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,57*				*906*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,74*				*619*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,99*		*1217*				
			Сметная стоимость				*16435*				
569		11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3 /20 см/	42	337,17	61,11	14161	2567	1717	0,04	2
			м2 основания или покрытия		26,29	16,00	1104	672	60,3	0,02	1
			Накладные расходы -		*40,88*		*1717*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*25,50*				*1071*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,38*				*646*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,24*		*1270*				
			Сметная стоимость				*17148*				
570		11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	42	1058,30	66,40	44449	2789	3124	0,03	1

			м2 покрытия		28,50	18,46	1197	775	60,3	0,02	1
			Накладные расходы -		*74,39*		*3124*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*1189*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,07*				*1935*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,62*		*3806*				
			Сметная стоимость				*51379*				
571		11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	42	1070,00	66,25	44940	2782	3144	0,03	1
			м2 покрытия		28,50	18,40	1197	773	60,3	0,02	1
			Накладные расходы -		*74,85*		*3144*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*1188*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,57*				*1956*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,59*		*3847*				
			Сметная стоимость				*51930*				
572		41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	18,396	73,00	--	1343	--	57	--	--
			тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,10*		*57*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,10*				*57*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,09*		*112*				
			Сметная стоимость				*1512*				
573		41-020104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	18,396	95,80	--	1762	--	75	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,06*		*75*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,06*				*75*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,99*		*147*				
			Сметная стоимость				*1984*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			572988	75009			191
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			761802				
			РАЗДЕЛ 24.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)								
574		11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,004	454160,49	139062,57	1817	556	1024	336,00	1
			км трубопровода		306694,08	59017,13	1227	236	62,1	67,82	--
			Накладные расходы -		*255992,39*		*1024*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*908*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28885,73*				*116*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56812,23*		*227*				
			Сметная стоимость				*3068*				
575		23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	4,016	796,71	--	3200	--	136	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,78*		*136*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,78*				*136*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,44*		*267*				
			Сметная стоимость				*3602*				
576		23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК ВРЕЗНОЙ	0,4	796,71	--	319	--	14	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,78*		*14*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,78*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,44*		*27*				

			Сметная стоимость				*359*				
577		11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	2	1080,43	53,67	2161	107	1246	1,07	2
			задвижка или клапан		866,20	25,45	1732	51	62,1	0,03	–
			Накладные расходы -		*623,00*		*1246*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*553,71*				*1107*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,29*				*139*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,27*		*273*				
			Сметная стоимость				*3680*				
578		23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	2	21551,78	–	43104	–	1828	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*913,80*		*1828*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*913,80*				*1828*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1797,25*		*3594*				
			Сметная стоимость				*48526*				
579		11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	366,91	34,32	1468	137	872	0,32	1
			фланец		312,56	–	1250	–	62,1	–	–
			Накладные расходы -		*217,89*		*872*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,10*				*776*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,79*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,78*		*187*				
			Сметная стоимость				*2527*				
580		23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	875,82	–	3503	–	149	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*37,13*		*149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,04*		*292*				
			Сметная стоимость				*3944*				
581		11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0009	615369,94	292194,45	554	263	255	312,70	–
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	275	83	62,1	94,30	–
			Накладные расходы -		*283247,35*		*255*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*222*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*33*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*65*				
			Сметная стоимость				*874*				
582		23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	228,05	–	228	–	10	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*9,67*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,67*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,02*		*19*				
			Сметная стоимость				*257*				
583		11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	1	19377,74	736,66	19378	737	6722	11,20	11
			установка		9173,14	198,38	9173	198	60,4	0,21	–
			Накладные расходы -		*6722,01*		*6722*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5660,39*				*5660*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1061,62*				*1062*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2087,98*		*2088*				
			Сметная стоимость				*28188*				

584		Прайс-листстр.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-6 с прибором учета расхода газа G4	1	256696,43	--	256696	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10883,93*		*10884*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10883,93*				*10884*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21406,43*		*21406*				
			Сметная стоимость				*288986*				
			Установка ГРПШ с регулятором давления								
585		11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,21	1924,36	--	404	--	266	2,80	1
			м3 грунта		1924,36	--	404	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1267,11*		*266*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1137,29*				*239*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,81*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,32*		*54*				
			Сметная стоимость				*724*				
586		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,21	652,64	--	137	--	90	0,97	--
			м3 грунта		652,64	--	137	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*429,74*		*90*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*81*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*18*				
			Сметная стоимость				*245*				
587		11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	0,21	21493,16	1052,73	4514	221	569	4,41	1
			м3		3313,01	247,46	696	52	48,5	0,29	--
			Накладные расходы -		*2711,36*		*569*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*363*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*984,53*				*207*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1936,36*		*407*				
			Сметная стоимость				*5490*				
588		11-090305-0305	Монтаж опорной рамы	0,0264	32126,27	6665,93	848	176	298	17,30	--
			т конструкций		14333,57	1303,72	378	34	60,9	1,34	--
			Накладные расходы -		*11289,04*		*298*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9523,11*				*251*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1765,93*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3473,23*		*92*				
			Сметная стоимость				*1238*				
589		21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,026664	346298,35	--	9234	--	392	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*392*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*392*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*770*				
			Сметная стоимость				*10396*				
			Обвязка ГРПШ /ГСН-8/								
590		11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр ДО 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,003	454160,49	139062,57	1362	417	768	336,00	1
			км трубопровода		306694,08	59017,13	920	177	62,1	67,82	--
			Накладные расходы -		*255992,39*		*768*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*681*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28885,73*				*87*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56812,23*		*170*				
			Сметная стоимость				*2300*				
591		23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 м	1,004	953,86 --	-- --	958 --	-- --	41 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*40,44*		*41*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,44*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,54*		*80*				
			Сметная стоимость				*1078*				
592		23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 м	2,008	255,34 --	-- --	513 --	-- --	22 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*10,83*		*22*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,83*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,29*		*43*				
			Сметная стоимость				*577*				
593		23-040901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	1981,98 --	-- --	3964 --	-- --	168 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*84,04*		*168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,04*				*168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,28*		*331*				
			Сметная стоимость				*4463*				
594		11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	4,2	65,73 27,67	1,06 0,17	276 116	4 1	78 54,2	0,03 --	-- --
			Накладные расходы -		*18,52*		*78*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*63*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*28*				
			Сметная стоимость				*382*				
595		11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	4,2	114,32 34,08	1,67 0,34	480 143	7 1	102 54,2	0,04 --	-- --
			Накладные расходы -		*24,29*		*102*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*78*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*47*				
			Сметная стоимость				*629*				
596		11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка т фасонных частей	0,0012	615369,94 305429,73	292194,45 91825,93	738 367	351 110	340 62,1	312,70 94,30	-- --
			Накладные расходы -		*283247,35*		*340*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*296*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*86*				
			Сметная стоимость				*1164*				
597		23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	4	236,95 --	-- --	948 --	-- --	40 --	-- --	-- --

			Накладные расходы -		*10,05*		*40*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,05*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,76*		*79*				
			Сметная стоимость				*1067*				
598		**11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**4**	**366,91**	**34,32**	**1468**	**137**	**872**	**0,32**	**1**
			фланец		**312,56**	**--**	**1250**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*217,89*		*872*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,10*				*776*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,79*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,78*		*187*				
			Сметная стоимость				*2527*				
599		**23-020103-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80**	**4**	**366,55**	**--**	**1466**	**--**	**62**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*15,54*		*62*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,54*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,57*		*122*				
			Сметная стоимость				*1650*				
600		**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Крепление газопровода на стойке. Монтаж**	**0,0313**	**72415,47**	**7201,80**	**2267**	**225**	**1271**	**73,60**	**2**
			т конструкций		**58881,47**	**260,85**	**1843**	**8**	**60,9**	**0,27**	**--**
			Накладные расходы -		*40615,24*		*1271*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*1127*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4597,57*				*144*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9042,46*		*283*				
			Сметная стоимость				*3821*				
601		**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,0272**	**387497,12**	**--**	**10540**	**--**	**447**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*16429,88*		*447*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*447*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*879*				
			Сметная стоимость				*11866*				
602		**23-021104-0405**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**0,0041**	**511,02**	**--**	**2**	**--**	**--**	**--**	**--**
			кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*21,67*		*0*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*0*				
			Сметная стоимость				*2*				
603		**11-060101-0113**	**Заделка бетоном кл.В15**	**0,16**	**21059,35**	**703,65**	**3369**	**113**	**454**	**4,90**	**1**
			м3		**3681,13**	**169,23**	**589**	**27**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		*2839,52*		*454*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867,42*				*299*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*972,10*				*156*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1911,91*		*306*				
			Сметная стоимость				*4129*				
604		**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**4**	**3111,82**	**140,10**	**12447**	**560**	**1926**	**0,90**	**4**
			шт.		**745,68**	**37,73**	**2983**	**151**	**42,8**	**0,04**	**--**
			Накладные расходы -		*481,46*		*1926*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*335,30*				*1341*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,16*				*585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287,46*		*1150*				

			Сметная стоимость				*15523*				
605		21-050201-9917	**Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005**	0,01508	173494,21	--	2616	--	111	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7356,15*		*111*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7356,15*				*111*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14468,03*		*218*				
			Сметная стоимость				*2945*				
606		13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	1,6	406,39	18,33	650	29	113	0,14	--
			м		115,99	4,37	186	7	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*70,93*		*113*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*82*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,42*				*31*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,19*		*61*				
			Сметная стоимость				*825*				
			Вход ПЭ газопровода в землю с использованием отводов с ЗН ПЭ/сталь								
607		11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	0,001	454160,49	139062,57	454	139	256	336,00	--
			км		306694,08	59017,13	307	59	62,1	67,82	--
			Накладные расходы -		*255992,39*		*256*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*227*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28885,73*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56812,23*		*57*				
			Сметная стоимость				*767*				
608		23-010201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	1,004	796,71	--	800	--	34	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,78*		*34*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,78*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,44*		*67*				
			Сметная стоимость				*901*				
609		11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием**	0,001	514126,36	141345,69	514	141	267	360,00	--
			км		328600,80	50074,87	329	50	62,1	51,53	--
			Накладные расходы -		*266927,23*		*267*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157,59*				*235*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31769,64*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62484,29*		*62*				
			Сметная стоимость				*843*				
610		23-010201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм**	1,004	2908,45	--	2920	--	124	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*123,32*		*124*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,32*				*124*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,54*		*244*				
			Сметная стоимость				*3287*				
611		11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	1	-53,41	-2,06	-53	-2	-35	-0,05	--
			м трубопровода		-51,35	--	-51	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*34,59*		*35*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*31*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*7*				
			Сметная стоимость				*-11*				
612		**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/**	**0,01714**	**39029,86**	**2355,00**	**669**	**40**	**413**	**46,60**	**1**
			т конструкций		**35008,25**	**297,67**	**600**	**5**	**60,9**	**0,31**	**--**
			Накладные расходы -		*24067,83*		*413*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*369*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2566,52*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5047,81*		*87*				
			Сметная стоимость				*1168*				
613		**21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**0,01714**	**310025,52**	**--**	**5314**	**--**	**225**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*13145,08*		*225*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*225*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*443*				
			Сметная стоимость				*5982*				
614		**11-220501-0102**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	**0,0022**	**195181,06**	**48527,34**	**429**	**107**	**250**	**179,00**	**--**
			км		**146606,37**	**15954,25**	**323**	**35**	**62,1**	**21,05**	**--**
			Накладные расходы -		*113506,11*		*250*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*222*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12555,96*				*28*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24694,97*		*54*				
			Сметная стоимость				*733*				
615		**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	**2,222**	**646,93**	**--**	**1437**	**--**	**61**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*27,43*		*61*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,43*				*61*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,95*		*120*				
			Сметная стоимость				*1618*				
616		**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**2,2**	**-53,41**	**-2,06**	**-117**	**-5**	**-76**	**-0,05**	**--**
			м		**-51,35**	**--**	**-113**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*34,59*		*76*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*68*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*15*				
			Сметная стоимость				*-25*				
617		**11-191101-0101**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**2,2**	**338,25**	**--**	**744**	**--**	**489**	**0,33**	**1**
			м		**330,53**	**--**	**727**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*222,45*		*489*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*439*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*99*				
			Сметная стоимость				*1332*				
618		**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/**	**2**	**851,58**	**520,37**	**1703**	**1041**	**721**	**0,41**	**1**
			шт.		**331,21**	**170,10**	**662**	**340**	**62,1**	**0,23**	**--**
			Накладные расходы -		*360,62*		*721*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*623*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*99*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*194*				
			Сметная стоимость				*2618*				
619		Прайс-лист стр.9	Переход ПЭ-сталь ПЭ63/СТ50	2	12490,18	–	24980	–	1059	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*529,58*		*1059*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,58*				*1059*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1041,58*		*2083*				
			Сметная стоимость				*28122*				
620		11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	2	851,58	520,37	1703	1041	721	0,41	1
			шт.		331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	–
			Накладные расходы -		*360,62*		*721*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*623*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*99*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*194*				
			Сметная стоимость				*2618*				
621		Прайс-лист стр.5	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	2	1597,32	–	3195	–	135	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*67,73*		*135*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,73*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,20*		*266*				
			Сметная стоимость				*3597*				
622		11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	2	851,58	520,37	1703	1041	721	0,41	1
			шт		331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	–
			Накладные расходы -		*360,62*		*721*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*623*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*99*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*194*				
			Сметная стоимость				*2618*				
623		Прайс-лист стр.3	Отвод с удлиненным хвостиком Ду 63мм	2	2211,61	–	4423	–	188	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*93,77*		*188*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,77*				*188*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,43*		*369*				
			Сметная стоимость				*4979*				
624		11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	2	1638,08	446,84	3276	894	1692	1,51	3
			футляр		1191,24	8,00	2382	16	62,1	0,05	–
			Накладные расходы -		*845,76*		*1692*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*744,73*				*1489*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,03*				*202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,71*		*397*				
			Сметная стоимость				*5365*				
625		23-021101-1305	Прокладки паронит d150/67	0,002	83019,84	–	166	–	7	–	–
			1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*3520,04*		*7*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3520,04*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6923,19*		*14*				
			Сметная стоимость				*187*				
626		21-100501-1201	Герметик	1,6576186	–	–	–	–	–	–	–

			кг		--	--	--	--	--	--	--
627		11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	0,01	3238,71	661,24	32	7	7	1,35	--
			м3		927,81	153,77	9	2	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*684,13*		*7*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*			*5*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,56*			*2*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,83*		*3*				
			Сметная стоимость				*42*				
628		21-020101-2401	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	0,0104566	14201,04	--	148	--	6	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*602,12*		*6*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,12*			*6*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,25*		*12*				
			Сметная стоимость				*167*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**			**446070**	**8485**			**36**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			**523695**				
			РАЗДЕЛ 25.Ограждение. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3								
629		**84-020602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м**	**4,95**	**35525,00**	**4415,00**	**175728**	**21839**	**28166**	--	--
			секция (3 метра)		**6791,00**	**801,00**	**33592**	**3962**	--	--	--
29.1		84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	4,9466	35525,00	4415,00	175728	21839	28166	--	--
			секция (3 метра)		6791,00	801,00	33592	3962	75	--	--
			Накладные расходы -		*5694,00*		*28166*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*5694,00*				*28166*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3297,52*		*16312*				
			Сметная стоимость				*220205*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**			**175728**	**21839**			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			**220205**				

			ИТОГО:				**26231586**				
			В том числе :								
			Накладные расходы				**3437492**				
			Сметная прибыль				**1943080**				
			Итого с временными		**2,9 %**	**698358,00**	**26929944**				
			Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**	**173458,00**	**27092941**				
			С понижающим К согласно договора		**0,9888572898**		**26791052**				
			Итого с НДС		**12 %**	**3214926,21**	**30 005 978**				

Технадзор: ***ГОО "Мир-Строй и Компания"***

Инженер-эксперт _____ ***Сулейменов Т.***

Подрядчик: ТОО "Жогаргы Санат Құрылыс"

Директор _____ ***Бейсенбаев Б.А.***