Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**
Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	3
	дата	28.01.2021 г.

АКТ №28
выполненных работ за Май 2021 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1.

Наружный водопровод канализация

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственный питьевой водопровод от ВК1 до насосной									
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	82	178,07	171,24	14601	14042	--	2137	18077
					6,82	29,37	559	2408		1339	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15	1827,67	--	27415	--	--	19739	50926
					1827,67	--	27415	--		3772	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6	1111,40	153,62	6668	922	--	5943	13621
					957,78	42,81	5747	257		1009	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	90	31,96	31,96	2876	2876	--	764	3931
					--	11,78	--	1061		291	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.70 К=0,85	Распланировка лишнего грунта	м3 грунта	1	27,16	27,16	27	27	--	7	37
					--	10,02	--	10		3	
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	327844,49	95880,17	16392	4794	307	12564	31272
					225816,00	27994,17	11291	1400		2316	
7	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5	1577,00	--	79639	--	79639	--	86010
					--	--	--	--		6371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					465,34	232,06	1861	928		635	
15	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6714,00	--	26856	--	26856	--	29004
					--	--	--	--		2148	
16	2302-0303-7509 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3558,00	--	14232	--	14232	--	15371
					--	--	--	--		1139	
17	2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	8701,00	--	34804	--	34804	--	37588
					--	--	--	--		2784	
18	2302-1101-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые Б-20-(10-160)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	33791,00	--	270	--	270	--	292
					--	--	--	--		22	
19	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	64	95,00	--	6080	--	6080	--	6566
					--	--	--	--		486	
20	2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	695740,00	--	5566	--	5566	--	6011
					--	--	--	--		445	
21	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	8	776,00	--	6208	--	6208	--	6705
					--	--	--	--		497	
22	2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	835,00	--	835	--	835	--	902
					--	--	--	--		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				193392	3623	181837	8917	218493
							7932	1075	--	16185	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30731				
	Материалы		Тенге				1322				
	Всего заработная плата		Тенге					9007			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17854				
		Накладные расходы	Тенге				8917				
		Сметная прибыль	Тенге				3172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9007			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				162661				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162661				
		Сметная прибыль	Тенге				13013				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				175674				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				218493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9007			
		РАЗДЕЛ 3.Насосная(суш)									
23	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	484745,50	101629,24	4363	915	189	3565	8562
					362070,00	38017,98	3259	342		634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9	2196,00	--	19764	--	19764	--	21345
					--	--	--	--		1581	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1293,06	827,72	12931	8277	--	6904	21422
					465,34	232,06	4653	2321		1587	
26	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6714,00	--	26856	--	26856	--	29004
					--	--	--	--		2148	
27	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5379,00	--	21516	--	21516	--	23237
					--	--	--	--		1721	
28	2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6155,00	--	12310	--	12310	--	13295
					--	--	--	--		985	
29	2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1696,00	--	3392	--	3392	--	3663
					--	--	--	--		271	
30	2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	8701,00	--	78309	--	78309	--	84574
					--	--	--	--		6265	
31	2302-1101-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые Б-20-(10-160)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,009	33791,00	--	304	--	304	--	328
					--	--	--	--		24	
32	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	72	95,00	--	6840	--	6840	--	7387
					--	--	--	--		547	
33	2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	695740,00	--	5566	--	5566	--	6011
					--	--	--	--		445	
34	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	8	776,00	--	6208	--	6208	--	6705
					--	--	--	--		497	
35	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1926,11	78,03	5778	234	991	4616	11226
					1517,60	36,69	4553	110		832	
36	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	21416,00	--	64248	--	64248	--	69388
					--	--	--	--		5140	
37	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	36086,30	1436,18	36086	1436	1498	20404	61009
					33152,00	297,00	33152	297		4519	
38	5102-1401-0709 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 5-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 6 м3/ч, H 27 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	1	794586,00	--	794586	--		--	794586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	794586	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1099057**	**10862**	**247991**	**35489**	**1161742**
							45617	**3070**	**794586**	**27196**	
	Стоимость оборудования		Тенге				794586				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				794586				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				36086				
	Материалы		Тенге				1498				
	Всего заработная плата		Тенге					33449			
		Накладные расходы	Тенге				20404				
		Сметная прибыль	Тенге				4519				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				61009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					33449			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41686				
	Материалы		Тенге				1181				
	Всего заработная плата		Тенге					15238			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18614				
		Накладные расходы	Тенге				15085				
		Сметная прибыль	Тенге				4542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15238			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				226699				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				226699				
		Сметная прибыль	Тенге				18136				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				244835				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1161743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					48687			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация безнапорная К1									
39	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	0,516	59519,09	10181,33	30712	5254	16255	11161	45223
					17835,63	4012,91	9203	2071		3350	
40	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	1	12639,00	--	12639	--	12639	--	13650
					--	--	--	--		1011	
41	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
					--	--	--	--		916	
42	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	1	9699,00	--	9699	--	9699	--	10475
					--	--	--	--		776	
43	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	1	8442,00	--	8442	--	8442	--	9117
					--	--	--	--		675	
44	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	1	6896,00	--	6896	--	6896	--	7448
					--	--	--	--		552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг люка колодца	м2 подзоров и отмосток	16,5	937,98	219,57	15477	3623	487	13943	31774
					688,90	93,56	11367	1544		2354	
46	2102-0101-2408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,65	31058,00	--	51246	--	51246	--	55345
					--	--	--	--		4100	
47	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,025	434597,72	135801,40	10865	3395	406	7985	20358
					282568,00	40066,10	7064	1002		1508	
48	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	529233,74	176403,70	23816	7938	1155	16904	43977
					327184,00	52253,96	14723	2351		3258	
49	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	2226,00	--	55650	--	55650	--	60102
					--	--	--	--		4452	
50	2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45	3456,00	--	155520	--	155520	--	167962
					--	--	--	--		12442	
51	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0,017	521309,00	--	8862	--	8862	--	9571
					--	--	--	--		709	
52	1337-0101-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	22289,61	723,19	22290	723	1318	12389	37453
					20248,80	61,15	20249	61		2774	
53	Ценовое предл.ТОО"Аквасистем"РК	Жироуловитель стеклопластиковый 5л/с	шт	1	1205357,14	--	1205357	--		--	1205357
					--	--	--	--	1205357	--	
54	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	104	178,07	171,24	18519	17809	--	2710	22927
					6,82	29,37	709	3054		1698	
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18	1827,67	--	32898	--	--	23687	61112
					1827,67	--	32898	--		4527	
56	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8	1111,40	153,62	8891	1229	--	7925	18161
					957,78	42,81	7662	342		1345	
57	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	96	31,96	31,96	3068	3068	--	814	4193
					--	11,78	--	1131		311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.70 К=0,85	Распланировка лишнего грунта	м3 грунта	18	27,16	27,16	489	489	--	130	668
					--	10,02	--	180		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1692787	43528	340027	97648	1837241
							103876	11737	1205357	46808	
	Стоимость оборудования		Тенге				1205357				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1205357				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				22290				
	Материалы		Тенге				1318				
	Всего заработная плата		Тенге					20310			
		Накладные расходы	Тенге				12389				
		Сметная прибыль	Тенге				2774				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				37453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20310			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				238212				
	Материалы		Тенге				18302				
	Всего заработная плата		Тенге					95303			
	Местные материалы		Тенге				93478				
		Накладные расходы	Тенге				85259				
		Сметная прибыль	Тенге				25878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				349348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					95303			
	Стоимость металлюмонтажных работ		Тенге				8862				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8862				
		Сметная прибыль	Тенге				709				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9571				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				218066				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218066				
		Сметная прибыль	Тенге				17445				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				235511				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1837241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					115613			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								3477060
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				203775				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					83278			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21681			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						895623		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1999943		
		- Накладные расходы	Тенге							185027	
		- Сметная прибыль	Тенге							109417	

Итого без оборудования:	1 477 117
Временные здания и сооружения 1,2%	17 725
Итого:	1 494 842
Зимнее удорожания 1,35%	20 180
Итого:	1 515 023
Непредвиденные работы и затраты 2%	30 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											1 545 323
Итого с оборудованием											3 545 266
Итого в ценах 2018г.											**1 772 633**
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											**1 861 081**
Итого											**3 633 714**
Итого со скидкой. К=0,9											**3 270 342**
НДС 12%											**392 441**
Итого с НДС:											**3 662 783**
Итого к оплате:											**3 662 783**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ **/ Жантуреев М.Ж.**

Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ **/Сакпаров Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ **/ Өмірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ **/ Ермуханов К.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Шындау"
_____ **/ Ешимкулов Н.Т.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"** Форма 2
Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**
Наименование объекта - Ограждение территорий

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	3
		28.01.2021г.

АКТ №30
выполненных работ за МАЙ 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2.

на Ограждение территорий
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение -155х153м									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	901,6	143,98	136,37	129816	122955	--	26828	169175
					7,61	33,72	6861	30399		12531	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	676,2	31,96	31,96	21610	21610	--	5737	29535
					--	11,78	--	7968		2188	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	33,81	8907,75	1531,20	301171	51770	222416	46463	375445
					798,15	679,54	26985	22975		27811	
4	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	33,81	39374,59	3512,02	1331255	118741	801925	322752	1786328
					12144,00	1690,87	410589	57168		132321	
5	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	428,3	39716,24	598,23	17010465	256220	15010957	1668893	20173707
					4070,25	211,67	1743288	90660		1494349	
6	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,7821	194748,00	--	1710296	--	1710296	--	1847120
					--	--	--	--		136824	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,07928	199767,00	--	415372	--	415372	--	448601
					--	--	--	--		33230	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1014,3	852,14	19,42	864321	19695	585728	243082	1195996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					384528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40395457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6190
		Сметная заработная плата	Тенге					7027626			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								40395457
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6234028				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2132770			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					793598			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21846102		
		- Накладные расходы	Тенге							7190300	
		- Сметная прибыль	Тенге							2992258	

Итого без оборудования:	40 395 457
Временные здания и сооружения 1,2%	484 745
Итого:	40 880 202
Зимнее удорожания 1,35%	551 883
Итого:	41 432 085
Непредвиденные работы и затраты 2%	828 642
Итого:	42 260 727
Итого с оборудованием	42 260 727
Итого в ценах 2018г.	21 130 363
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961	22 184 686
Итого	43 315 050
Итого со скидкой. К=0,9	38 983 545
НДС 12%	4 678 025
Итого с НДС:	43 661 570
Итого к оплате:	**43 661 570** верно

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / **Жантуреев М.Ж.**

Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ /**Сакпаров Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / **Омірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / **Ермуханов К.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Шындау"
_____ / **Ешимкулов Н.Т.**