Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**

Форма 2

Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**

Наименование объекта - НЭС, Электроосвещение

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	3
		28.01.2021

АКТ №32

выполненных работ за ИЮНЬ 2021 года

на **НЭС**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование									
3	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	6	8075,74	114,12	48454	685	32529	11101	64320
					2540,00	29,70	15240	178		4764	
4	2307-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А30220-100А**	шт.	6	4856,00	--	29136	--	29136	--	31467
					--	--	--	--		2331	
5	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3**	шт.	18	811,00	--	14598	--	14598	--	15766
					--	--	--	--		1168	
6	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	**Ящик управления освещением. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4378,50	23,14	4379	23	1948	1734	6601
					2408,00	--	2408	--		489	
7	5108-0401-0270 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления 9602-3474А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	46921,00	--	46921	--		--	46921
					--	--	--	--	46921	--	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	390	323,72	149,96	126251	58486	15298	50287	190661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					134,53	44,56	52467	17377		14123	
9	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	195	350,13 146,76	164,14 49,60	68275 28618	32008 9673	7649	27570 7668	103513
10	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	460	401,01 146,76	215,02 67,72	184465 67510	98911 31152	18044	71036 20440	275941
11	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180	431,35 183,45	202,07 60,25	77644 33021	36373 10846	8250	31584 8738	117966
12	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	328157,00 --	-- --	11485 --	-- --	11485	-- 919	12404
13	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,365	449452,00 --	-- --	164050 --	-- --	164050	-- 13124	177174
14	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	578811,00 --	-- --	92610 --	-- --	92610	-- 7409	100019
15	2306-0137-0315 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	1406451,00 --	-- --	84387 --	-- --	84387	-- 6751	91138
16	2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,135	1698744,00 --	-- --	229330 --	-- --	229330	-- 18346	247677
17	2306-0137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,46	2808802,00 --	-- --	1292049 --	-- --	1292049	-- 103364	1395413
18	2306-0128-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	561335,00 --	-- --	5613 --	-- --	5613	-- 449	6062
19	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	21067,76 7338,00	13227,00 4651,92	42136 14676	26454 9304	1006	17265 4752	64153
20	1308-0201-2403 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	26258,70 9784,00	15971,94 5616,84	367622 136976	223607 78636	7039	155240 41829	564691
21	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	10846,00	--	21692	--	21692	--	23427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1735	
22	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	14278,00	--	57112	--	57112	--	61681
					--	--	--	--		4569	
23	2306-1703-1703 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	23318,00	--	233180	--	233180	--	251834
					--	--	--	--		18654	
24	1308-0301-1403 РСНБ РК 2015	Наконечник алюминиевый флажковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	32	917,67	19,55	29366	626	1105	19925	53234
					863,60	1,19	27635	38		3943	
25	2404-0207-1831 РСНБ РК 2015	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 16D16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	2413,00	--	77216	--	77216	--	83393
					--	--	--	--		6177	
26	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,18	135195,00	--	24335	--	275	18285	46030
					133665,00	--	24060	--		3410	
27	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	180	1037,00	--	186660	--	186660	--	201593
					--	--	--	--		14933	
28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	1,045	27127,46	18975,26	28348	19829	--	9150	40498
					8152,20	4008,46	8519	4189		3000	
29	2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная, ширина 100 мм	1000 м	0,715	76073,00	--	54392	--	54392	--	58744
					--	--	--	--		4351	
30	2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная, ширина 300 мм	м2	99	536,00	--	53064	--	53064	--	57309
					--	--	--	--		4245	
31	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	26	4586,80	898,48	119257	23361	46366	46746	179283
					1905,00	592,12	49530	15395		13280	
32	2307-0106-0329 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-20 мощность 40 Вт, световой поток 4800 лм, степень защиты IP 65, количество LED 1 штука СОВ, ГОСТ 55705-2013	шт.	26	142153,00	--	3695978	--	3695978	--	3991656
					--	--	--	--		295678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	26	738,00 --	-- --	19188 --	-- --	19188	-- 1535	20723
34	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	435,00 --	-- --	11310 --	-- --	11310	-- 905	12215
35	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Устройство	опора	26	42921,76 2263,04	-- --	1115966 58839	-- --	1057127	47071 93043	1256080
36	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	26	13856,53 7087,68	5371,65 2470,28	360270 184280	139663 64227	36327	198806 44726	603801
37	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	26	2770,96 2085,44	685,52 331,93	72045 54221	17824 8630	--	50281 9786	132112
38	2401-0202-0209 РСНБ РК 2015	Прямостоечная опора, длиной 7м	шт.	26	26168,00 --	-- --	680368 --	-- --	680368	-- 54429	734797
39	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	698	818,35 171,22	394,73 128,83	571209 119512	275521 89923	176176	150793 57760	779762
40	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	431,35 183,45	202,07 60,25	38822 16511	18186 5423	4125	15792 4369	58983
41	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,58	388660,00 --	-- --	225423 --	-- --	225423	-- 18034	243457
42	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,208	167031,00 --	-- --	34742 --	-- --	34742	-- 2779	37522
43	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,78	4251,00 --	-- --	3316 --	-- --	3316	-- 265	3581
44	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,09	135195,00 133665,00	-- --	12168 12030	-- --	138	9143 1705	23015
45	2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	90	281,00 --	-- --	25290 --	-- --	25290	-- 2023	27313
46	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	501,6	143,98 7,61	136,37 33,72	72222 3817	68405 16912	--	14925 6972	94120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	501,6	45,60	45,60	22872	22872	--	6072	31259
					--	16,81	--	8433		2316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10735215	1062832	8715591	952806	12619309
							909869	370336	46921	931286	
		Стоимость оборудования	Тенге				46921				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				46921				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7916801				
		Материалы	Тенге				319536				
		Всего заработная плата	Тенге					844754			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6210574				
		Накладные расходы	Тенге				608223				
		Сметная прибыль	Тенге				682002				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9207026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								683
		Сметная заработная плата	Тенге					844754			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2559543				
		Материалы	Тенге				1093867				
		Всего заработная плата	Тенге					435450			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				879666				
		Накладные расходы	Тенге				344584				
		Сметная прибыль	Тенге				232330				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3136457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					435450			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				211950				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				211950				
		Сметная прибыль	Тенге				16956				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				228906				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12619310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1058
		Сметная заработная плата	Тенге					1280205			
		РАЗДЕЛ 2.Охранное освещение									
48	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Ящик управления освещением. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4378,50	23,14	4379	23	1948	1734	6601
					2408,00	--	2408	--		489	
49	5108-0401-0270 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления 9602-3474А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	46921,00	--	46921	--		--	46921
					--	--	--	--	46921	--	
50	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015	Прожектор. Установка	шт.	103	3382,80	259,19	348429	26697	116360	154101	542732
					1993,90	84,05	205372	8657		40202	
51	2307-0106-0910 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-14, мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 54, количество LED 120 штук, ГОСТ 55705-2013	шт.	103	22103,00	--	2276609	--	2276609	--	2458738
					--	--	--	--		182129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	103	738,00	--	76014	--	76014	--	82095
					--	--	--	--		6081	
53	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	700	310,07	141,94	217050	99358	32082	82960	324010
					122,30	42,30	85610	29612		24001	
54	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	1001878,00	--	701315	--	701315	--	757420
					--	--	--	--		56105	
55	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	610	283,57	11,86	172979	7237	50184	85028	278648
					189,44	4,16	115558	2536		20641	
56	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	600	69,00	--	41400	--	41400	--	44712
					--	--	--	--		3312	
57	2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	281,00	--	2810	--	2810	--	3035
					--	--	--	--		225	
58	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	336	143,98	136,37	48379	45822	--	9998	63047
					7,61	33,72	2557	11329		4670	
59	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	336	45,60	45,60	15321	15321	--	4067	20939
					--	16,81	--	5649		1551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3951604	194458	3298722	337888	4628898
							411505	57784	46921	339406	
	Стоимость оборудования		Тенге				46921				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				46921				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3796774				
	Материалы		Тенге				200573				
	Всего заработная плата		Тенге					449754			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3053938				
		Накладные расходы	Тенге				323823				
		Сметная прибыль	Тенге				329648				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4450244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					449754			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63699				
	Всего заработная плата		Тенге					19535			
		Накладные расходы	Тенге				14065				
		Сметная прибыль	Тенге				6221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19535			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44210				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44210				
		Сметная прибыль	Тенге				3537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				47747				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4628898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					469289			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**17 248 207**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1321374				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1257290			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					428120			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12014313		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						93 842,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1290694	
		- Сметная прибыль	Тенге							1270692	
Итого без оборудования:											17 154 365
Временные здания и сооружения 1,2%											205 852
Итого:											17 360 217
Зимнее удорожания 1,35%											234 363
Итого:											17 594 580
Непредвиденные работы и затраты 2%											351 892
Итого:											17 946 472
Итого с оборудованием											18 040 314
Итого в ценах 2018г.											9 020 157
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											9 470 228
Итого											18 490 385
Итого со скидкой. К=0,9											16 641 346
НДС 12%											1 996 962
Итого с НДС:											18 638 308
Итого к оплате:											**18 638 308**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / **Сакпаров Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / **Өмірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / **Ермуханов К.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Шындау"
_____ / **Ешимкулов Н.Т.**