Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2019 года.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства» города Арысь

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жаңатас Құрылыс Сервис»

ДОГОВОР: №297 от 26.08.2019г.

Наименование обьекта: Строительство жилого дома по улице Ибрагимова 39, г.Арыс Туркестанской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилого дома по улице Ибрагимова 39, г.Арыс Туркестанской области	8864525	8864525				8864525			
	В том числе НДС	949770	949770				949770			
	Удержание за гарантию качества 5%	443226	443226				443226			
	Всего к оплате:	**8421299**	**8421299**				**8421299**			

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение
«Отдел строительства» города Арысь

И.о.руководителя_____ Садыков Ғ.С.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Жаңатас Құрылыс Сервис»

Директор_____ Усембаев Жангабыл Кажикенович

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МАКсог" _____ Тагаев Е.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
«ON invest KZ»_____ Алиева К.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства» города Арысь

Ф 2-В

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО «ЖаңатасҚұрылыс Сервис»

ДОГОВОР: №297 от 26.08.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство жилого дома по улице Ибрагимова 39, г.Арыс Туркестанской области

А К Т

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.м3 Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	грунта	44,436	1560,02	--	69321	--	--	49911		128771
					1560,02	--	69321	--	--	9539		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,936	814,54	--	22755	--	--	16384		42269
					814,54	--	22755	--	--	3131		
		НР - 72%; СП - 8%										
Фундаметы												
		Ленточные фундаменты										
3.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная/кл.В3,5 . Устройство	м3	2,75	16450,33	1089,24	45238	2995	38983	3535		52675
					1185,3	227,35	3260	625	--	3902		
		НР - 91%; СП - 8%										
4.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /кл.В15 . Устройство	м3	15,1	22373,82	2007,28	337845	30310	247141	60330		430029
					3999,6	390,94	60394	5903	--	31854		
		НР - 91%; СП - 8%										
5.	2105-0309	-Сетки арматурные	т	0,1236	237762	--	29387	--	29387	--		31738

-0303 РСНБ РК 2015	сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--	--	2351	
	СП - 8%									
	Крыльцо Кр-1									
6.			0,91	20478,88	621,72	18636	566	14274	3634	24051
1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3/бетон кл. В10 W4. Устройство	м3		4171,5	216,91	3796	197	--	1782	
	НР - 91%; СП - 8%									
7.			0,0049	287262	--	1408	--	1408	--	1520
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	113	
	СП - 8%									
	Гидроизоляция фундаментов									
8.			34,1	854,37	21,09	29134	719	19487	8383	40518
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты.м2 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхности		261,82	2,51	8928	86	--	3001	
	НР - 93%; СП - 8%									
9.			15,5	787,52	10,52	12207	163	5833	5849	19500
1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты.м2 Гидроизоляция горизонтальная цемнтная	поверхности		400,72	5,02	6211	78	--	1444	
	НР - 93%; СП - 8%									
				Стены						
10.			31,0916	20224,81	2394,8	628822	74458	413632	145385	836143
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		4526,38	501,6	140732	15596	--	61937	
	НР - 93%; СП - 8%									
11.			89,6	-274,63	--	-24606	--	--	-22884	-51290
1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Кладка из кирпича.м2 стен Расшивка швов	(без вычета проемов)		-274,63	--	-24606	--	--	-3799	
	НР - 93%; СП - 8%									
12.			11,0348	20156,73	2394,8	222426	26426	147813	49962	294178
1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		4366,86	501,6	48187	5535	--	21791	
	НР - 93%; СП - 8%									
13.			0,078	18972,38	977,26	1480	76	23	1278	2979
1106-0301 -0601	-Сетки арматурные плоские/Сетка,	т		17707,12	304,47	1381	24	--	221	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	каркасы/. Изготовление в условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%							
14.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012 СП - 8%	т	0,078	287262 ---	-- --	22406 --	-- --	22406 --	-- 1793	24199
					Монолитные сердечники и перемычки						
15.	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перемычки.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,47	39867,74 14017	4347,68 846,5	18738 6588	2043 398	10107 --	6357 2008	27103
16.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,06794	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	1280 1169	91 24	20 --	1086 189	2555
17.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 СП - 8%	т	0,0152	221225 ---	-- --	3363 --	-- --	3363 --	-- 269	3632
18.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82 СП - 8%	т	0,0527	214266 ---	-- --	11292 --	-- --	11292 --	-- 903	12195
Антисейсмопояс											
19.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке.м3 Устройство НР - 91%; СП - 8%		1,8297	29795,63 9339	4707,81 911,28	54517 17088	8614 1667	28815 --	17067 5727	77311
20.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,1169	221225 ---	-- --	25861 --	-- --	25861 --	-- 2069	27930
СТ РК 2591-2014											
					Кровля						
21.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытие из деревянных балок.древесин Установка	м3 ы в конструк	3,5 22033,7	95047,61 544,53	1372,14 77118	332667 1906	4802 --	250747 32303	71121	436091

Изм. и доп. вып. 14	НР - 90%; СП - 8%	ции							
22. 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные каркасов,эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,5	8188,68	40,31	28660	141	21340	6515	37989
				2051,08	17,2	7179	60	--	2814	
Изм. и доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8%									
23. 1110-0114 -0505 РСНБ РК 2015	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной.покрытия Устройство по фермам	м2	75	2865,91	58,92	214943	4419	187204	22580	256526
			310,94	23,59	23320	1769	--	19002		
	НР - 90%; СП - 8%									
24. 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	75	326,55	12,63	24491	947	17865	5425	32309
				75,72	2,9	5679	218	--	2393	
	НР - 92%; СП - 8%									
25. 1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	75	550,6	52,9	41295	3967	--	35134	82543
				497,71	11,48	37328	861	--	6114	
	НР - 92%; СП - 8%									
26. 2111-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты марки П 25 ГОСТ 10140-2003	м3	9	7583	--	68247	--	68247	--	73707
				--	--	--	--	--	5460	
	СП - 8%									
27. 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм. Устройство	м2 стяжки	75	608,15	100,51	45611	7539	22070	16400	66972
				213,35	24,33	16002	1825	--	4961	
	НР - 92%; СП - 8%									
28. 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины	м2 стяжки	75	173,34	14,84	13001	1113	11295	805	14910
				7,9	3,76	593	282	--	1104	
Коэффициентыпо тех. части-1	к норме 1112-0101-1701									
	НР - 92%; СП - 8%									
29. 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Стропила, мауэрлат.м3 Установка	древесины в конструкции	3,142	95047,61	1372,14	298640	4311	225099	63847	391485
				22033,7	544,53	69230	1711	--	28999	
	НР - 90%; СП - 8%									
Изм. и доп. вып. 14										
30. 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструк	3,142	8782	55,65	27593	175	24796	2428	32423
				834,6	24	2622	75	--	2402	

Изм. и доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8%	ции							
31. 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	102,35	2797,28	98,25	286302	10056	88976	174737	497922
				1829,7	26,01	187270	2662	--	36883	
	НР - 92%; СП - 8%									
32. 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	102,35	88,35	12,63	9042	1293	--	7403	17761
				75,72	2,9	7749	297	--	1316	
	НР - 92%; СП - 8%									
33. 2206-0402 -0101 РСНБ РК 2015	-Звукоизоляционная подложка под ПРОФЛИСТ 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	102,35	86	--	8802	--	8802	--	9506
				--	--	--	--	--	704	
	СП - 8%									
34. 2110-0103 -0605 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	112,585	1449	--	163136	--	163136	--	176187
				--	--	--	--	--	13051	
	СП - 8%									
35. 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	102,35	305,65	2,58	31283	264	27781	3017	37045
				31,64	1,11	3238	114	--	2744	
Изм. и доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8%									
	Карниз									
36. 1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтоно	29,7	1538,3	23,87	45688	709	427	40399	92973
				1500,07	11,29	44552	335	--	6887	
	НР - 90%; СП - 8%	в (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов								
37. 2107-0203 -0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,78	49344	--	87832	--	87832	--	94859
				--	--	--	--	--	7027	
	СП - 8%									
38. 1115-0403 -0302	-Потолки /карниза/. Окраска улучшенная	м2 окрашива	29,7	985,43	3,1	29267	92	6799	17936	50980
				753,41	1,48	22376	44	--	3776	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	колером масляным разбеленным по дереву НР - 80%; СП - 8%	емой поверхности							
39.	2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	3	1136 ---	-- --	3408 --	-- --	3408 --	-- 273	3681
40.	2110-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	шт.	1	480 ---	-- --	480 --	-- --	480 --	-- 38	518
		Элементы металлические									
41.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг.стальных Установка НР - 118%; СП - 8%	т элементов (1шт)	0,0135 57687,7	711967,7 1291,62	6916,4 779	9612 17	93 --	8740 844	940	11395
		Слуховые окна									
42.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые.Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	1	7758,04 6377,92	821,52 334,95	7758 6378	822 335	558 --	6042 1104	14904
43.	2107-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски лестницы/ СП - 8%	м3	0,2318	18355 ---	-- --	4255 --	-- --	4255 --	-- 340	4595
44.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Окна слуховые.м2 Устройство покрытия НР - 92%; СП - 8%	кровли	3,2	738,48 641,05	20,73 7,47	2363 2051	66 24	246 --	1909 342	4614
45.	2110-0103 -0605 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	3,36	1449 ---	-- --	4869 --	-- --	4869 --	-- 389	5258
46.	1110-0102 -0205	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен,	2,574	1538,3 1500,07	23,87 11,29	3960 3861	61 29	38 --	3501 597	8058

	РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%	в (за фронтоно вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов						
47.	2107-0203 -0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,162	49344 ---	-- --	7994 --	-- --	7994 --	-- 639	8633
48.	1115-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,7	1010,27 225,54	17,35 5,39	707 158	12 4	537 --	129 67	903
49.	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.	2	295 --	-- --	590 --	-- --	590 --	-- 47	637
50.	2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	2	486 --	-- --	972 --	-- --	972 --	-- 78	1050
51.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СП - 8%	шт	1	827 --	-- --	827 --	-- --	827 --	-- 66	893
			Полы								
52.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки толщиной 20/100 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	75	627,23 321,35	27,3 13,32	47042 24101	2048 999	20893 --	23594 5651	76287
53.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные.м2 Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	стяжки	75	1248,49 61,81	76,43 35,25	93637 4636	5733 2643	83268 --	6843 8038	108518
54.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012* СП - 8%	т	0,075	287262 --	-- --	21545 --	-- --	21545 --	-- 1724	23268
55.				75	87,68	23,33	6576	1750	--	5327	12856

	1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.мой Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируе поверхно сти		64,36	11,21	4827	841	--	952	
56.	2111-0401 -0302 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионногопено полистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%	м3	3	28530 --	-- --	85590 --	-- --	85590 --	-- 6847	92437
57.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм.стяжки Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	75	654,94 324,67	28,05 13,32	49120 24350	2104 999	22666 --	23829 5836	78785
58.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные.м2 Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	стяжки	75	168,18 8,03	9,55 4,41	12614 602	717 330	11295 --	876 1079	14569
59.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,075	287262 --	-- --	21545 --	-- --	21545 --	-- 1724	23268
60.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума.м2 Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	покрытия	75	10509,36 380,85	20,45 9,94	788202 28564	1534 746	758104 --	27551 65260	881013
61.	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные.плинтусов Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 94%; СП - 8%	м	80,25	358,46 114,89	0,79 0,38	28766 9220	63 30	19483 --	8695 2997	40458
		Оконные проемы				ПРОЕМЫ					
62.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-(ОК-2) Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	0,28	2689,43 1213,3	167,89 77,5	753 340	47 22	366 --	325 86	1165

63.	2109-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	0,28	22760 ---	-- ---	6373 ---	-- ---	6373 ---	-- 510	6883
64.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-(ОК-1) Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	5,4	2689,43 1213,3	167,89 77,5	14523 6552	907 418	7064 --	6273 1664	22460
65.	2109-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	5,4	22760 ---	-- ---	122904 ---	-- ---	122904 ---	-- 9832	132736
66.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	п/м	4,3	1071,91 222,28	4,78 2,3	4609 956	21 10	3632 --	869 438	5917
67.	2109-0205 -0101 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	4,3	750 ---	-- ---	3225 ---	-- ---	3225 ---	-- 258	3483
68.	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 80%; СП - 8%	м	3,142	1434,59 428,22	5,54 1,07	4507 1345	17 3	3145 --	1079 447	6033
		ДВЕРИ									
69.	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	2724,35 2194,87	46,8 18,85	5721 4609	98 40	1014 --	3208 714	9643

	доп. вып. 9	НР - 69%; СП - 8%							
70.	2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	52098	--	109406	--	109406	--	118158
					--	--	--	--	--	8752	
		СП - 8%									
71.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,67	1643,17	74,83	9317	424	2860	5595	16105
					1064,05	32,39	6033	184	--	1193	
		НР - 90%; СП - 8%									
72.	2109-0102 -0502 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-13П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТРК 943-92	м2	5,67	9453	--	53599	--	53599	--	57886
					--	--	--	--	--	4288	
		СП - 8%									
						Внутренняя отделка					
73.	1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	75	2363,47	13,79	177260	1034	90195	77777	275440
					1147,08	5,18	86031	388	--	20403	
		НР - 90%; СП - 8%									
74.	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	75	797,47	4,63	59810	347	17862	33414	100682
					554,68	2,22	41601	166	--	7458	
		НР - 80%; СП - 8%									
75.	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса ГАЛТЕЛИ поливинилхлоридные.плинтуса Устройство на мастике КН-2, КН-3	м	80,25	358,46	0,79	28766	63	19483	8695	40458
					114,89	0,38	9220	30	--	2997	
		НР - 94%; СП - 8%									
76.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	168	1294,81	75,9	217527	12752	53851	128550	373764
					898,36	58,11	150924	9763	--	27686	
		НР - 80%; СП - 8%									
77.	1115-0203	-Стены. Шпаклевка сухими	м2	168	1362,2	19,15	228849	3218	77357	119405	376115

-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	смесями на гипсовойоштукату основе толщиной до 10 мм НР - 80%; СП - 8%	риваемой поверхности		882,58	5,85	148274	982..	--	27860	
78.										
1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатнымиводо эмульсионными составами НР - 80%; СП - 8%	м2	168	615,74	4,36	103444	733	28542	59616	176105
				441,48	2,09	74169	351	--	13045	
	Откосы окон и дверей									
79.										
1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,2	2916,48	42,99	35581	525	9003	21053	61165
				2135,47	21,61	26053	264	--	4531	
80.										
1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/2 раза НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	12,2	96,41	0,73	1176	9	86	868	2208
				88,6	0,36	1081	4	--	164	
Наружняя отделка										
	Отделка стен									
81.										
1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка раствором КЛЕЯ по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,77	796,57	30,27	104167	3959	13	82790	201914
				766,19	25,18	100195	3292	--	14957	
82.										
2205-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	196,155	58	--	11377	--	11377	--	12287
				--	--	--	--	--	910	
83.										
1115-0108 -1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены глухие. ЦОКОЛЬ. Облицовка листами ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ на клее НР - 80%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	130,77	815,51	14,2	106644	1857	26420	63299	183539
				599,27	5,79	78367	757	--	13595	
84.										
2111-0401 -0302 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионногопено полистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%	м3	6,5385	28530	--	186543	--	186543	--	201467
				--	--	--	--	--	14923	
85.										
2113-0503	-Сетка стеклянная	м2	130,77	382	--	49954	--	49954	--	53950

	-0101 РСНБ РК 2015	строительная СС-1			--	--	--	--	--	3996
		СП - 8%								
86.	2113-0207 -9901 РСНБ РК 2015	-Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм(10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	784,62	26	--	20400	--	20400	--	22032
					--	--	--	--	--	1632
		СП - 8%								
87.	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка раствором КЛЕЯ по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,77	796,57	30,27	104167	3959	13	82790	201914
					766,19	25,18	100195	3292	--	14957
		НР - 80%; СП - 8%								
88.	2205-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	196,155	58	--	11377	--	11377	--	12287
					--	--	--	--	--	910
		СП - 8%								
89.	1115-0212 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	115,64	1139,7	8,7	131795	1006	47779	66779	214460
					717,83	4,01	83010	464	--	15886
		НР - 80%; СП - 8%								
90.	1115-0403 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	15,13	391,97	1,52	5930	23	2738	2544	9153
					209,47	0,73	3169	11	--	678
		НР - 80%; СП - 8%								
		Откосы окон и дверей								
91.	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015 поверхно	-Откосы плоские оконные и дверные.Штукатуркаоштукатуриваемой поверхностей по бетону и камню	м2	4,8	2916,48	42,99	13999	206	3543	8283	24065
					2135,47	21,61	10250	104	--	1783
		НР - 80%; СП - 8%	сти							
92.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	96,41	0,73	463	4	34	342	869
					88,6	0,36	425	2	--	64
		НР - 80%; СП - 8%								
93.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Слои подстилающие бетонные В 7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,65	18706,19	ОТМОСТКА 8,16	86984	38	70557	15406	110581
					3524,58	--	16389	--	--	8191

доп. вып. 14	НР - 94%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--	--	6511593	232540	4350879	1712220	8881717
		Тенге		--	--	1928175	69838	--	657905	
	РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ									
94. 1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальныхводогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 15 мм. Прокладка	м трубопровода	47	1649,7	20,1	77536	944	56730	19823	105147
				422,6	7,77	19862	365	--	7789	
	НР - 98%; СП - 8%									
95. 1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальныхводогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1817,29	20,1	27259	301	20619	6326	36273
				422,6	7,77	6339	117	--	2687	
	НР - 98%; СП - 8%									
96. 1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные.кВт Установка		39,15	19257,97	152,92	753949	5987	716831	33333	850265
				795,18	73,6	31131	2881	--	62983	
	НР - 98%; СП - 8%									
97. 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Краны воздушные типа "Маевского". Установка	комплект	5	276,23	--	1381	--	546	818	2375
				166,98	--	835	--	--	176	
	НР - 98%; СП - 8%									
98. 1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Монтаж термостатического элемента с клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	10	1134,55	--	11345	--	435	8183	21090
				1091	--	10910	--	--	1562	
	НР - 75%; СП - 8%									
99. 2304-1008 -0402 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,типа Danfoss"	шт.	5	6568	--	32840	--	32840	--	35467
				--	--	--	--	--	2627	
	СП - 8%									
100. 2304-1008 -0303 РСНБ РК	-Клапан термостатический трехходовой типа Herz, CALIS-TS, Т 120°С, PN	шт.	5	8050	--	40250	--	40250	--	43470
				--	--	--	--	--	3220	

	2015	10, DN 15 ГОСТ 30815-2002								
		СП - 8%								
101.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537 / --	-- / --	2685 / --	-- / --	2685 / --	-- / 215	2900
		СП - 8%								
102.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,5	87,56 / 42,01	2,33 / 0,25	394 / 189	10 / 1	195 / --	131 / 42	567
		НР - 69%; СП - 8%								
103.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,5	86,99 / 24,54	1,65 / 0,25	391 / 110	7 / 1	274 / --	77 / 37	506
		НР - 69%; СП - 8%								
104.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	853,3 / 717,71	1 / 0,48	3840 / 3230	4 / 2	606 / --	2585 / 514	6939
		НР - 80%; СП - 8%								
105.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	43	81,47 / 79,51	1,25 / --	3503 / 3419	54 / --	30 / --	3350 / 548	7402
		НР - 98%; СП - 8%								
106.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-гильза НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1,35	3249,12 / 838,37	45,88 / 15,98	4386 / 1132	62 / 22	3192 / --	1130 / 441	5958
107.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,043	57921,94 / 54023,5	-- / --	2491 / 2323	-- / --	168 / --	2300 / 383	5174
		НР - 99%; СП - 8%								
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
108.	1118-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Водоподогреватели водоподо емкостные, вместимость до 1 м3. Установка НР - 98%; СП - 8%	греватель	1	30197,03 / 16465,79	1964,13 / 682,61	30197 / 16466	1964 / 683	11767 / --	16805 / 3760	50763

109.	Прайс-лист АО "Келет"	-Котел отопительный ОГНИВА-1	шт	1	22321,43	--	22321	--	--	--	22321
					--	--	--	--	22321	--	
110.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
					15974,27	130,99	15974	131	--	2871	
		НР - 98%; СП - 8%									
111.	5102-0605-0103 РСНБ РК 2015 прим. Speroni	-Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод.ст., типа	шт.	1	25643	--	25643	--	--	--	25643
					--	--	--	--	25643	--	
112.	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	4864,37	628,46	4864	628	82	4279	9875
					4153,92	212,19	4154	212	--	731	
		НР - 98%; СП - 8%									
113.	5104-0108-0105 РСНБ РК 2015	-Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos	шт.	1	47256	--	47256	--	--	--	47256
					--	--	--	--	47256	--	
114.	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1817,29	20,1	12721	141	9622	2952	16927
					422,6	7,77	2958	54	--	1254	
		НР - 98%; СП - 8%									
115.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	81,47	1,25	570	9	4	545	1205
					79,51	--	557	--	--	89	--
		НР - 98%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1125930	10548	900572	118420	1336283
			Тенге		--	--	119589	4470	95220	91929	

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

116.	1308-0304-0204	-Блок управления шкафного исполнения или	шт	1	20779,16	2766,65	20779	2767	14106	3448	26165
					3906	883,05	3906	883	--	1938	

	РСНБ РК 2015	распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм НР - 72%; СП - 8%							
117.	2307-0201 -0505 РСНБ РК 2015	-Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	10251 ---	-- --	10251 ---	-- --	10251 ---	-- 820	11071
118.	1308-0303 -2517 РСНБ РК 2015	-Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка НР - 72%; СП - 8%	кг	9,7	1364,46 1173	2,43 --	13235 11378	24 --	1833 --	8192 1714	23142
119.	2307-0201 -0605 РСНБ РК 2015	-Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	10883 ---	-- --	10883 ---	-- --	10883 ---	-- 871	11754
120.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1241,66 1132,74	87,55 30,45	1242 1133	88 30	21 --	837 166	2245
121.	2307-0501 -0320 РСНБ РК 2015 прим.	-Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3x230/400 В, A/R-1,0/2,0 \ CE 301 S31 146 JAVZ 5(60) А, ЖКИ, СП - 8%	шт.	1	46662 ---	-- --	46662 ---	-- --	46662 ---	-- 3733	50395
122.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2658,05 1235	26,34 --	2658 1235	26 --	1397 --	889 284	3831
123.	2307-0204 -0815 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	711 ---	-- --	711 ---	-- --	711 ---	-- 57	768
124.				1	20779,16	2766,65	20779	2767	14106	3448	26165

	1308-0304 -0204 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт		--- 3906	--- 883,05	--- 3906	--- 883	--- --	--- 1938	
		НР - 72%; СП - 8%									
125.	2307-0201 -0109 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005 --- --	-- --- --	5005 --- --	-- --- --	5005 --- --	-- --- 400	5405
		СП - 8%									
126.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2658,05 --- 1235	26,34 --- --	5316 --- 2470	53 --- --	2793 --- --	1778 --- 568	7662
		НР - 72%; СП - 8%									
127.	2307-0204 -0810 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	637 --- --	-- --- --	637 --- --	-- --- --	637 --- --	-- --- 51	688
		СП - 8%									
128.	2307-0204 -0814 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	637 --- --	-- --- --	637 --- --	-- --- --	637 --- --	-- --- 51	688
		СП - 8%									
129.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4735,88 --- 2470	118,89 --- 30,45	14208 --- 7410	357 --- 91	6441 --- --	5401 --- 1569	21177
		НР - 72%; СП - 8%									
130.	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180 --- --	-- --- --	6360 --- --	-- --- --	6360 --- --	-- --- 509	6869
		СП - 8%									
131.	2307-0204 -1611 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3164 --- --	-- --- --	3164 --- --	-- --- --	3164 --- --	-- --- 253	3417
		СП - 8%									
132.	1308-0305 -0401	-Светильник с количеством ламп в	шт.	3	1787,42 --- 989,52	594,97 --- 377,63	5362 --- 2969	1785 --- 1133	608 --- --	2953 --- 665	8981

	РСНБ РК 2015	светильнике 1. Установка отдельно на штырях							
		НР - 72%; СП - 8%							
133.	2307-0101 -1807 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2317	--	6951	--	6951	--	7507
					--	--	--	--	--	556	
		СП - 8%									
134.	2307-0104 -0403 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	3	637	--	1911	--	1911	--	2064
					--	--	--	--	--	153	
		СП - 8%									
Электроустановочные изделия											
135.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	394,02	3,5	1970	18	64	1364	3600
					377,58	1,22	1888	6	--	267	
		НР - 72%; СП - 8%									
136.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	303	--	1515	--	1515	--	1636
					--	--	--	--	--	121	
		СП - 8%									
137.	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	394,02	3,5	1576	14	52	1091	2880
					377,58	1,22	1510	5	--	213	
		НР - 72%; СП - 8%									
138.	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	324	--	1296	--	1296	--	1400
					--	--	--	--	--	104	
		СП - 8%									
139.	1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель однклавишныйнеутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	440,02	3,59	440	4	6	310	810
					429,66	0,91	430	1	--	60	

		НР - 72%; СП - 8%		1	237	--	237	--	237	--	256
140.	2307-0218 -1602 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	19	
		СП - 8%		21	469,35	3,5	9856	74	486	6712	17894
141.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		442,68	1,22	9296	26	--	1325	
		НР - 72%; СП - 8%		21	419	--	8799	--	8799	--	9503
142.	2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		--	--	--	--	--	704	
		СП - 8%		0,012	416	--	5	--	5	--	5
143.	2307-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Коробкиответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	1000шт		--	--	--	--	--	--	
				0,031	888	--	28	--	28	--	30
144.	2307-0202 -0520 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм x 140 мм x 120 мм, типа ИЭК Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт		--	--	--	--	--	2	
		СП - 8%		7	3558	--	24906	--	24906	--	26898
145.	2307-0202 -1301 РСНБ РК 2015	-Коробкаклеммная для соединения и разветвления электрических цепей	шт.		--	--	--	--	--	1992	

		напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2								
		СП - 8%								
146.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	195	403,76	15,9	78732	3100	23551	37968	126037
					267,08	3,35	52081	653	--	9336	
		НР - 72%; СП - 8%									
147.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	163,2	32	--	5222	--	5222	--	5640
					--	--	--	--	--	418	
		СП - 8%									
148.	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,6	45	--	1377	--	1377	--	1487
					--	--	--	--	--	110	
		СП - 8%									
149.	2301-0504 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	5,1	70	--	357	--	357	--	386
					--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
150.	1308-0201 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	195	442,82	209,5	86349	40853	8816	35077	131141
					188,1	61,74	36680	12039	--	9714	
		НР - 72%; СП - 8%									
151.	2306-0144 -0507 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	1011200	--	5157	--	5157	--	5570
					--	--	--	--	--	413	
		СП - 8%									
152.	2306-0144 -0505 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	415444	--	12713	--	12713	--	13730
					--	--	--	--	--	1017	
		СП - 8%									
153.	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	269000	--	21950	--	21950	--	23706
					--	--	--	--	--	1756	
		СП - 8%									

154.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	171879	--	14025	--	14025	--	15147
					--	--	--	--	--	1122	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге		--	--	453263	51926	265039	109468	607751
			Тенге		--	--	136291	15751	--	45018	

ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге	10825751
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Оборудование	Тенге	95220
Накладные расходы	Тенге	1940108
Сметная прибыль	Тенге	794852
Итого без оборудования	Тенге	10730531
Непредвиденные работы и затраты2%	тенге	214611
Итого с оборудованием	тенге	11040362
Итого с понижающим коэффициентом	тенге	7914754
Налог на добавленную стоимость 12%	тенге	949770
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**тенге**	**8864525**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «МАКсог»

Тагаев Е.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанатас Курылыс Сервис"

Директор Усембаев Ж. К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ON-investKZ»

Алиева К. Н.

М. Пазылов.