Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АстанаСервисСтрой-А"

Договор № 159 от 19.06.2018г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворовых территории Медеуского района г.Алматы. Участок №6 (Наружное освещение территории)

Наименование объекта - Дворовая территория №69 по адресу:ул.Айтеке би д.50

АКТ № 13-2

выполнненых строительно-монтажных работ на 16 августа 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Установка опор										
1	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5**		**1891,43**	**--**	**9457**	**--**	**--**	**6809**	**17568**
		НР - 72%; СП - 8%				**1891,43**	**--**	**9457**	**--**		**1301**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,77	8,86	1067,98		9457,00				
2	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2(с разравниванием лишнего грунта)**	**м3 грунта**	**4,82**		**987,02**	**--**	**4757**	**--**	**--**	**3425**	**8837**
		НР - 72%; СП - 8%				**987,02**	**--**	**4757**	**--**		**655**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	1,12	5,39	882,92		4757,00				
3	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Заливка бетоном**	**м3**	**2**		**21450,72**	**1111,07**	**42901**	**2222**	**30838**	**9708**	**56819**
		НР - 91%; СП - 8%				**4920,67**	**413,56**	**9841**	**827**		**4209**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	4,53	9,06	1085,96		9841,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,457							
3.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0054		4485,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0054		1322,00		7,14			
3.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,42		37,00		16,00			
3.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,021		4663,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021		1888,00		39,65			
3.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,4		4276,00		1710,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,4		1580,00		632,00			
3.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,022		75,00		2,00			
3.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,0306		2698,00		83,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,0306		1322,00		40,45			
3.9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,04	13649,00				27844,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,8	70,00				56,00		
3.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0016	40475,00				65,00		
3.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,004	63383,00				254,00		
3.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,0138	63383,00				875,00		
3.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,001	32037,00				32,00		
3.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,74	310,00				229,00		
3.16	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,0112	6994,00				78,00		
3.17	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,0138	27289,00				377,00		
3.18	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,035	30,00				1,00		
3.19	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,99	1038,00				1028,00		
4	**1308-0103-3603 РСНБ РК 2015**	**Консоль К-0,219**	**т**	**0,266**		**259752,07**	**20039,16**	**69094**	**5330**	**42735**	**16371**	**92302**
		НР - 72%; СП - 8%				**79055,60**	**6423,21**	**21029**	**1709**		**6837**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	59,8	15,91	1322,01		21029,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,9257							
4.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,74	0,46284		5025,00		2326,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,46284		1888,00		873,84			
4.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,1	4,0166		166,00		667,00			
4.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,74	0,46284		3549,00		1643,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,46284		1322,00		611,87			
4.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,15	0,0399	2794,00				111,00		
4.7	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1	0,266	144094,00				38329,00		
4.8	2113-0101-0102	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,18	0,04788	19030,00				911,00		
4.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,027	0,007182	404706,00				2907,00		
4.10	2113-0207-1202	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,8	0,2128	1003,00				213,00		
4.11	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,001117	235559,00				263,00		
5	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**6,8766**		**94,82**	**2,59**	**652**	**18**	**284**	**243**	**967**
		НР - 69%; СП - 8%				**50,89**	**0,30**	**350**	**2**		**72**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	0,2333	1500,29		350,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0014							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000688		4485,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000688		1322,00		0,91			
5.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000688		27,00		0,02			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000688		2698,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000688		1322,00		0,91			
5.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,077018		137,00		11,00			
5.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000103	290315,00				30,00		
5.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000619	410969,00				254,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,5		22413,38	1311,51	11207	656	7435	2974	15315
		НР - 91%; СП - 8%				6232,31	304,32	3116	152		1134	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	5,63	2,82	1105,94		3116,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,0985							
6.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00135		4485,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00135		1322,00		1,78			
6.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,1458		37,00		5,00			
6.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,08805		5981,00		527,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,08805		1322,00		116,40			
6.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,0037		4663,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,0037		1888,00		6,99			
6.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,0043		75,00		0,32			
6.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,0054		2698,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,0054		1322,00		7,14			
6.9	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,51	14578,00				7435,00		
7	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	2		29214,61	10306,37	58429	20613	3702	33777	99582
		НР - 80%; СП - 8%				17056,80	4053,57	34114	8107		7376	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	13,8	27,6	1236,01		34114,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	4,68							
7.3	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3,3		4276,00		14111,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	3,3		1580,00		5214,00			
7.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,02		7202,00		144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1888,00		37,76			
7.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	1,36		2698,00		3669,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36		1322,00		1797,92			
7.6	2101-0201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1,02	2226,00				2271,00		
7.7	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,028	51156,00				1432,00		
8	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Опора трубчатая силовая фланцевая ОСФ-300-8.5**	шт	2		98214,29	--	196429	--	196429	--	212143
		СП - 8%				--	--	--	--		15714	
9	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Фланец ФЛ.425х16-Мц350-8х28**	шт	2		31250,00	--	62500	--	62500	--	67500
		СП - 8%				--	--	--	--		5000	
10	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Фундаментный блок ФБ-0.219-2.5**	шт	2		41964,29	--	83929	--	83929	--	90643
		СП - 8%				--	--	--	--		6714	
		Линейная арматура										
11	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная F207**	м	4		433,00	--	1732	--	1732	--	1871
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
12	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы пс20**	шт.	4		70,00	--	280	--	280	--	302

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
13	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	**Анкерный кронштейн cs10.3**	шт.	2		1323,00	--	2646	--	2646	--	2858
		СП - 8%				--	--	--	--		212	
14	2404-0207-3216 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные РА20х100 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2		570,00	--	1140	--	1140	--	1231
		СП - 8%				--	--	--	--		91	
15	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной Е778 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	50		16,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
16	2404-0207-2808 РСНБ РК 2015	**Колпачки изолирующие СІ 25-150 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8		44,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
		Провод										
17	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провод СИП. Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,05		40033,19	15889,42	2002	794	64	1185	3442
		НР - 80%; СП - 8%				22884,54	6750,13	1144	338		255	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	18,52	0,9258	1235,75		1144,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,222							
17.3	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,059		3205,00		189,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,059		1322,00		78,00			
17.4	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,1185		3221,00		382,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,1185		1322,00		156,66			
17.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,0445		2698,00		120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,0445		1322,00		58,83			
17.6	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,005	1399,00				7,00		
17.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,001	90,00				0,09		
17.8	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	57467,00				0,06		
17.9	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,105	427,00				45,00		
17.10	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,00002	549200,00				11,00		
18	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 5х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-**	км	0,051		394632,00	--	20126	--	20126	--	21736
		СП - 8%				--	--	--	--		1610	
19	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5**	км	0,00816		56438,00	--	461	--	461	--	497
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
20	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	шт	8		5070,78	1966,64	40566	15733	--	22073	67650
		НР - 72%; СП - 8%				3104,14	727,95	24833	5824		5011	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	2,1	16,84	1474,99		24833,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,2							
20.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,16		5025,00		804,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,16		1888,00		302,08			
20.4	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,36	2,88		4274,00		12309,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	2,88		1580,00		4550,40			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,16		3549,00		568,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,16		1322,00		211,52			
21	**2307-0106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50**	**шт.**	**8**		**68687,00**	**--**	**549496**	**--**	**549496**	**--**	**593456**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**43960**	
22	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00711**		**206169,00**	**--**	**1466**	**--**	**1466**	**--**	**1583**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**117**	
23	**2106-0902-1001 РСНБ РК 2015**	**Сталь полосовая**	**м**	**22**		**190,00**	**--**	**4180**	**--**	**4180**	**--**	**4514**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**334**	
		Демонтажные работы										
24	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре**	**шт**	**6**		**716,49**	**437,12**	**4299**	**2623**	**--**	**1490**	**6252**
		НР - 72%; СП - 8%				**279,37**	**65,52**	**1676**	**393**		**463**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,1894	1,14	1474,79		1676,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	0,72							
24.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,006	0,036		5025,00		181,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,036		1888,00		67,97			
24.4	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,108	0,648		4274,00		2770,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,108	0,648		1580,00		1023,84			
24.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,006	0,036		3549,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,036		1322,00		47,59			
25	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж кронштейна на опорах для светильников**	**шт.**	**6**		**1972,70**	**1497,29**	**11836**	**8984**	**--**	**3022**	**16047**
		НР - 72%; СП - 8%				**475,40**	**224,14**	**2852**	**1345**		**1189**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,3529	2,12	1346,80		2852,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,411	2,47							
25.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,006	0,036		5025,00		181,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,036		1888,00		67,97			
25.4	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,399	2,394		4274,00		10232,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,399	2,394		1580,00		3782,52			
25.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,006	0,036		3549,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,036		1322,00		47,59			
26	**1308-0206-0402 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж провода**	**м линии**	**6**		**52,81**	**11,74**	**317**	**70**	**1**	**184**	**541**
		НР - 72%; СП - 8%				**41,07**	**1,56**	**246**	**9**		**40**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0321	0,1925	1277,86		246,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0169							
26.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00141	0,00846		5025,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00141	0,00846		1888,00		15,97			
26.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,00777	0,04662		166,00		8,00			
26.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00141	0,00846		3549,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00141	0,00846		1322,00		11,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1181054**	**57043**	**1010596**	**101261**	**1384900**
							113417	**18705**	**--**	**102584**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1039052**				
	Материалы		Тенге				**42735**				
	Всего заработная плата		Тенге					**59916**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**912940**				
		Накладные расходы	Тенге				**43140**				
		Сметная прибыль	Тенге				**86575**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1168767**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59916**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**137821**				
	Материалы		Тенге				**42323**				
	Всего заработная плата		Тенге					**72206**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8416**				
		Накладные расходы	Тенге				**58122**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15675**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**211619**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**72206**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4180**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4180**				
		Сметная прибыль	Тенге				**334**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4514**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**1384901**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132122**			
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				**14403**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**1399304**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге				**18891**				
		Итого с дополнительными затратами при прозводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге				**1418195**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**28364**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				**1446558**				
		Договорной коэф К=0,6847403047	Тенге				**990517**				
		НДС 12%	Тенге				**118862**				
		Итого с НДС	Тенге				**1109379**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**