ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SC MAGNAT"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
Основание: Договор б/н
Наименование стройки: Қолданыстағы балабақшаны қайта құру

АКТ
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7-1-1 на Благоустройство											
		РАЗДЕЛ 2.ИРРИГАЦИЯ									
9	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под фундаменты из ПГС.Устройство	$м^3$ подушки	0,6	7437,77	298,76	4463	180	2604	1477	6415
		НР - 84%; СП - 8%			2798,41	132,60	1679	80		475	
10	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные/бетон В15.Устройство	$м^3$ бетона в деле	1,07	51805,37	4127,57	55432	4417	46137	5146	65424
		НР - 84%; СП - 8%			4558,79	1166,25	4878	1248		4846	
11	1137-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкой стыков цементным раствором	$м^3$ сборных конструкций	2,97	15602,68	5297,61	46340	15734	1542	32125	84742
		НР - 91%; СП - 8%			9786,00	2100,29	29064	6238		6277	
12	1137-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0,38	10038,41	3667,66	3815	1394	411	2335	6642
		НР - 91%; СП - 8%			5290,38	1461,90	2010	556		492	
13	261-101-0333 РСНБ РК 2022	Лотки железобетонные	$м^3$	2,97	100000,00	--	297000	--	297000	--	320760
		СП - 8%			--	--	--	--		23760	
14	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92	$м^3$	0,38	74268,00	--	28222	--	28222	--	30480
		СП - 8%			--	--	--	--		2258	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				514 463				
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ									
15	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см./20см.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 $м^3$	$м^2$ основания или покрытия	917,07	263,15	196,26	241327	179985	3411	117834	387893
		НР - 108%; СП - 8%			63,17	55,80	57931	51173		28732	
17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	917,07	2673,45	246,41	2451741	225976	2196749	64332	2717361
		НР - 108%; СП - 8%			31,64	33,31	29016	30548		201288	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м^2 покрытия	917,07	599,58	0,05	549857	46	544703	5521	599810
		НР - 108%; СП - 8%			5,57	--	5108	--		44432	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	263	4931,58	41,89	1297006	11018	1002669	310848	1736482
		НР - 108%; СП - 8%			1077,26	17,12	283319	4503		128628	
21	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см./20см.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м^3	м^2 основания или покрытия	64,32	259,68	196,26	16703	12623	17	8264	26965
		НР - 108%; СП - 8%			63,17	55,80	4063	3589		1997	
23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	64,32	2673,45	246,41	171956	15849	154072	4512	190586
		НР - 108%; СП - 8%			31,64	33,31	2035	2142		14118	
24	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м^2 покрытия	64,32	599,58	0,05	38565	3	38204	387	42069
		НР - 108%; СП - 8%			5,57	--	358	--		3116	
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	153	4924,99	41,89	753523	6409	582293	180835	1009106
		НР - 108%; СП - 8%			1077,26	17,12	164821	2619		74748	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 2-498,07м^2(НА УЧАСТКЕ)									
27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м^3	м^3 материала основания в плотном теле	59,7684	6464,96	1449,48	386400	86633	287791	34757	454849
		НР - 108%; СП - 8%			200,38	338,06	11976	20205		33693	
28	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/4см.Устройство	м^2 покрытия	498,07	2155,86	4,25	1073769	2117	943429	139275	1310088
		НР - 108%; СП - 8%			257,44	1,48	128223	737		97044	
29	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м^2 покрытия	498,07	676,41	--	336900	--	295585	44622	412044
		НР - 108%; СП - 8%			82,95	--	41315	--		30522	
31	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	184	4611,46	41,89	848509	7708	642585	217475	1151263
		НР - 108%; СП - 8%			1077,26	17,12	198216	3150		85278	
33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м^3	м^3 материала основания в плотном теле	0,81	6464,96	1449,48	5237	1174	3901	471	6165
		НР - 108%; СП - 8%			200,38	338,06	162	274		457	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/4см.Устройство	$м^2$ покрытия	6,75	2155,86	4,25	14552	29	12785	1888	17755
		НР - 108%; СП - 8%			257,44	1,48	1738	10		1315	
35	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	6,75	676,41	--	4566	--	4006	605	5584
		НР - 108%; СП - 8%			82,95	--	560	--		414	
36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	9	4611,46	41,89	41503	377	31431	10637	56312
		НР - 108%; СП - 8%			1077,26	17,12	9695	154		4171	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				10124 332				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1-1			Тенге				10638 795				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**10638 795**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**10638 795**				
Временные здания и сооружения, 1,5%			Тенге			1,5%	159 582				
Итого с временными			Тенге				**10798 377**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,27%			Тенге			0,27%	29 156				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**10827 533**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	216 551				
Итого СМР			Тенге				**11044 083**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**11044 083**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1	11044 083				
Сметная стоимость			Тенге				11044 083				
НДС			Тенге			12%	1325 290				
Итого к оплате			**Тенге**				**12369 373**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "SC MAGNAT"

Мынбаев Н. Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

Абжанов Ж. Е.

Генподрядчик: ТОО "SC MAGNAT"

Субподрядчик:ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

Наименование объекта:Қолданыстағы балабақшаны қайта құру

Основание: Договор б/н

Приложение 3

Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**12369 373**	**1325 290**				**95**			**1325 290**	**12369 373**
Всего по стройке:	**12369 373**	**1325 290**							**1325 290**	**12369 373**

Генподрядчик:

Директор ТОО "SC MAGNAT"

_____ **Мынбаев Н. Н.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

_____ **Ержанов Ж. Е.**