ЗАКАЗЧИК: АБУКАРИМОВ АБДУСАЛОМ АБДУРАЗЗАКОВИЧ
Подрядчик: ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"
Авторский надзор: ТОО "АЖК ТРЕЙД"
Договор
Наименование объекта: "Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукент а/о, Ақсукент ауылы, 204 кв мекенжайы бойынша екі қабатты көппәтерлі тұрғын үйлер құрылысы"

АКТ
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ											
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ									
40	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	145,51	378,00	50,10	55003	7290	29175	20210	81230
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	18538	2963		6017	
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	11,6408	38029,54	11,75	442694	137	366854	71161	554963
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	75703	--		41108	
42	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	145,51	3666,33	114,40	533488	16647	346184	163318	752550
		НР - 94%; СП - 8%			1172,82	21,20	170657	3085		55745	
43	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	145,51	4374,55	114,40	636541	16646	413959	196887	900102
		НР - 94%; СП - 8%			1415,27	24,18	205936	3518		66674	
44	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	145,51	3064,41	113,54	445902	16521	118978	299899	805464
		НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	310403	8637		59663	
45	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	148,4202	3313,00	--	491716	--	491716	--	531053
		СП - 8%			--	--	--	--		39337	
46	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	192,41	378,00	50,10	72731	9639	38579	26724	107411
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	24513	3917		7956	
47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	14,81557	38029,54	11,75	563429	174	466906	90568	706317
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	96349	--		52320	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	192,41	1187,68	43,10	228522	8293	104947	112814	368643
		НР - 94%; СП - 8%			599,15	24,60	115282	4733		27307	
49	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство на клее	м^2 покрытия	192,41	5861,45	66,17	1127802	12732	1028326	86971	1311956
		НР - 94%; СП - 8%			450,83	30,03	86744	5778		97182	
50	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	139,05	378,00	50,10	52561	6966	27880	19313	77623
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	17715	2831		5750	
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	139,05	1187,68	43,10	165147	5993	75842	81528	266409
		НР - 94%; СП - 8%			599,15	24,60	83312	3421		19734	
52	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	м^3 изоляции	13,905	9240,40	2577,19	128488	35836	--	99814	246566
		НР - 94%; СП - 8%			6663,21	973,26	92652	13533		18264	
53	211-302-0303 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм	м^3	15,2955	18918,00	--	289360	--	289360	--	312509
		СП - 8%			--	--	--	--		23149	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	139,05	1187,68	43,10	165147	5993	75842	81528	266409
		НР - 94%; СП - 8%			599,15	24,60	83312	3421		19734	
55	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м^2 покрытия	139,05	3302,32	213,12	459188	29634	173438	254325	770595
		НР - 94%; СП - 8%			1841,90	103,87	256116	14443		57081	
56	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м^2	141,831	7738,00	--	1097488	--	1097488	--	1185287
		СП - 8%			--	--	--	--		87799	
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	12,66	378,00	50,10	4785	635	2537	1758	7067
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	1613	258		523	
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м^3 подстилающего слоя	1,0128	38029,54	11,75	38516	12	31918	6191	48284
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	6586	--		3577	
59	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м^2 покрытия	12,66	1738,84	153,04	22014	1937	12385	7975	32388
		НР - 94%; СП - 8%			607,56	62,58	7692	792		2399	
60	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м^2 покрытия	12,66	-322,47	-12,63	-4082	-160	-3479	-504	-4953
		НР - 94%; СП - 8%			-35,01	-7,36	-443	-93		-367	
61	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	418,56	4166,95	18,71	1744119	7831	1535187	192115	2091135
		НР - 94%; СП - 8%			480,46	7,83	201101	3277		154901	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
62	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	213,86	383,37	3,38	81988	723	49361	30293	121263
		НР - 94%; СП - 8%			149,18	1,51	31904	323		8982	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				11540 271				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге				11540 271				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**11540 271**				
в том числе оборудование			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**11540 271**				
Временные здания и сооружения, 1,5%			Тенге			1,5%	173 104				
Итого с временными			Тенге				**11713 375**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,27%			Тенге			0,27%	31 626				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**11745 001**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	234 900				
Итого СМР			Тенге				**11979 901**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**11979 901**				
Сметная стоимость			Тенге				11979 901				
НДС			Тенге			12%	1437 588				
Итого к оплате			**Тенге**				**13417 489**				

Заказчик:

_____ **Абдукаримов А.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

Абжанов Ж.Е.

Технический надзор:

Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

Толеш Т.А.

Авторский надзор:

Директор ТОО "АЖК ТРЕЙД"

Дарикбасов А.К.

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12

Заказчик: **АБУКАРИМОВ АБДУСАЛОМ АБДУРАЗЗАКОВИЧ**

Приложение 3

Технический надзор: **ТОО "ACCU PROJECTS"**

Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Подрядчик: **ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"**

Наименование объекта: **"Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукент а/о, Ақсукент ауылы, 204 кв мекенжайы бойынша екі қабатты көппәтерлі тұрғын үйлер құрылысы"**

Основание:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**13417 489**	**1437 588**				**95**			**1437 588**	**13417 489**
Всего по стройке:	**13417 489**	**1437 588**							**1437 588**	**13417 489**

Заказчик:

_____ **Абдукаримов А.А.**

Технический надзор:
Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

_____ **Толеш Б.О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

_____ **Абжанов Ж.Е.**