Заказчик: АХМЕТОВ ЗУХРАДДИН КАРИМБЕКОВИЧ

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"
Авторский надзор: ТОО "АЖК ТРЕЙД"
Договор

Наименование объекта: Сауда орталығының құрылысы

АКТ
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II										
1	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/	м² покрытия		750	1248,22	203,88	936165	152910	501982	352065	1391288
						375,03	59,62	281273	44715		103058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100197 С	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м³	0,174	130,5	3845,00				501773		
2	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см	м² покрытия		750	-146,04	-14,03	-109530	-10523	-86512	-16538	-136155
						-16,66	-3,76	-12495	-2820		-10088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100197 С	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м³	0,03	22,5	-3845,00				-86513		
3	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²		750	2658,64	237,45	1993980	178088	99502	1572533	3851835
						2288,52	94,10	1716390	70575		285323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0322	24,15	4118,00				99450		
4	С1255-102-0401 255-102-0401 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²		750	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		534	2071,90	41,89	1106395	22369	508769	631151	1876551
						1077,26	17,12	575257	9142		139006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	279240 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	0,035	18,69	22815,00				426412		
6	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/	м³		8,544	42790,00	--	365598	--	365598	--	394846
						--	--	--	--		29248	
		ОТМОСТКА										
7	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Грунт. Уплотнение гравием	м² площади уплотнения		340	147,91	46,46	50289	15796	10	37594	94914
						101,42	16,21	34483	5511		7031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

2.1	100197 С	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м³	0,03	22,5	-3845,00				-86513		
7.1	100262 С	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,051	17,34	--				--		
8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	42,5		28702,36	12,73	1219850	541	999246	206859	1540846
						5177,95	--	220063	--		114137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	43,35	19512,00				845845		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**9014126**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2814971**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**359181**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**127123**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2388594**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2783664**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**667715**	

Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%	135 212
ИТОГО		9149 338
Зимнее удорожание	1,1%	100 643
Итого		9249 981
Непредвиденные работы и затраты	2%	185 000
Итого с непредвиденными затратами		9434 980
в текущих ценах 2022г - 100%	1,0500514	9907 214
НДС 12%	12%	1188 866
Итого с НДС		**11096 080**

Заказчик:

_____ **Ахметов З.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "САМРУК АСТАНА 2030 "

_____ **Абжанов Ж.Е.**

Технический надзор:
Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

_____ **Тютюн Е.А.**

Генеральный директор:
Директор ТОО "АЖК ТРЕЙД"

_____ **Ержанкбасов А.К.**

Заказчик: АХМЕТОВ ЗУХРАДДИН КАРИМБЕКОВИЧ
Подрядчик: ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Договор
Наименование стоительства и его адрес: Сауда орталығының құрылысы

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2022 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	11096 080	1188 866								1188 866	11096 080
Всего по стройке	**11096 080**	**1188 866**								**1188 866**	**11096 080**

Заказчик:

_____ **Ахметов З.К.**

Технический надзор:

Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

_____ **Толеш Е.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

_____ **Аожанов Ж.Е.**