Заказчик: КУРАЛБАЕВА ЖАННА КАНАЛБАЕВНА

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"

Авторский надзор: ТОО "АЖК ТРЕЙД"

Договор

Наименование объекта: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қайнарбұлақ ауылы, Қасымбек датқа ауылы, Қ.Мұсаев көшесі No48 мекенжайы бойынша ТҚС және халық тұтынатын тауарларды сату дукенінің құрылысы

АКТ
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ										
		ОТМ .-2,100										
		Тип 1 /деталь 747/										
		Серия 2.244-1 вып.6										
1	Е11-110101-0209 Изм. и доп.	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,75924		33969,04	7,68	59760	14	52554	6761	71842
						4088,22	--	7192	--		5322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,794425	27052,00				48543		
2	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,9905		732,88	31,93	16116	702	7131	8105	26159
						376,65	15,46	8283	340		1938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,448606	15729,00				7056		
3	Е11-110101-0405 Изм. и доп.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один	м2 изолируемой поверхности	21,9905		1100,76	43,11	24206	948	14136	8695	35533
						414,80	5,83	9122	128		2632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	135845 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-90	кг	1,76	38,70328	321,00				12424		
3.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,012535	57042,00				715		
4	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	21,9905		732,88	31,93	16116	702	7131	8105	26159
						376,65	15,46	8283	340		1938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,448606	15729,00				7056		
5	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	21,9905		361,15	21,64	7942	476	7056	597	9222
						18,64	10,22	410	225		683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,448606	15729,00				7056		
6	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /20 мм/	м2 покрытия	21,9905		1510,73	104,57	33222	2300	22523	8708	45284
						381,94	39,33	8399	865		3354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,672909	31568,00				21242		
7	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	21,9905		-353,37	-9,38	-7771	-207	-7080	-550	-8987
						-22,00	-4,62	-484	-102		-666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	0,224303	-31568,00				-7081		
8	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	19,6		180,26	1,24	3533	24	545	2797	6836
						151,22	0,58	2964	11		506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0016	0,03136	17373,00				545		
		ОТМ .0,000										
		Тип 2 /деталь 354/										
		Серия 2.244-1 вып.6										
9	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,3942		33969,04	7,68	183236	41	161142	20730	220283
						4088,22	--	22053	--		16317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,502084	27052,00				148842		
10	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /Мастика битумно-резиновая изоляционная/	м2 изолируемой поверхности	67,4275		1100,76	43,11	74221	2907	43345	26660	108952
						414,80	5,83	27969	393		8071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	135845 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки	кг	1,76	118,6724	321,00				38094		
10.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,038434	57042,00				2192		
11	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе.	м2 покрытия	67,4275		1299,68	105,78	87634	7132	23913	56282	155429
						839,26	48,72	56589	3285		11513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,013	0,876557	15729,00				13787		

2	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,9905		732,88	31,93	16116	702	7131	8105	26159
11.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	2,063281	4784,00				9871		
12	С1231-204-0105 ПРИМ	Плитка мозаичная, толщина 20 мм	м2	68,77605		7195,00	--	494844	--	494844	--	534431
						--	--	--	--		39587	
13	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	52,5245		363,33	1,85	19084	97	1236	16729	38678
						337,95	0,87	17751	46		2865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,084039	14706,00				1236		
14	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /плинтус/	м2	53,049745		1797,00	--	95330	--	95330	--	102956
						--	--	--	--		7626	
		Тип 3 /деталь 111/										
		Серия 2.244-1 вып.6										
15	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /Мастика битумно-резиновая изоляционная/	м2 изолируемой поверхности	165,4485		1100,76	43,11	182119	7133	106358	65417	267339
						414,80	5,83	68628	965		19803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	135845 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-90	кг	1,76	291,18936	321,00				93472		
15.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,094306	57042,00				5379		
16	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	165,4485		732,88	31,93	121254	5283	53655	60982	196814
						376,65	15,46	62316	2558		14579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,375149	15729,00				53088		
17	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки	165,4485		361,15	21,64	59752	3580	53088	4488	69380
						18,64	10,22	3084	1691		5139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,375149	15729,00				53088		
18	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	165,4485		1733,16	21,95	286749	3632	193113	86005	402574
						544,00	9,01	90004	1491		29820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0051	0,843787	--				--		
18.2	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	0,397076	125659,00				49896		
18.3	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60	м3	0,0118	1,952292	64712,00				126337		
19	Е11-110101-3502 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство /толщ.60 мм/	м2 покрытия	165,4485		885,40	26,19	146488	4333	8279	127806	296238
						809,17	12,62	133876	2088		21944	
20	С1215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 /рейки/	м3	9,92691		136619,00	--	1356205	--	1356205	--	1464701
						--	--	--	--		108496	
21	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	165,4485		863,82	3,88	142918	642	39051	82824	243801
						623,91	1,84	103225	304		18059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	19,192026	568,00				10901		
21.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	89,34219	88,00				7862		
21.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	41,362125	483,00				19978		
22	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	80,36		352,28	2,47	28309	198	20629	7120	38264
						93,10	1,16	7482	93		2834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	249763 С	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	81,1636	253,00				20534		
		Тип 4 /деталь 376/										
		Серия 2.244-1 вып.6										
23	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	112,91		262,18	33,84	29603	3821	16747	9851	42611
						80,02	12,80	9035	1445		3156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100262 С	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	5,75841	2904,00				16722		
24	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9,0328		33969,04	7,68	306836	69	269839	34712	368872
						4088,22	--	36928	--		27324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	9,213456	27052,00				249242		
25	Е11-110101-0405 Изм. и доп.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один	м2 изолируемой поверхности	112,91		1100,76	43,11	124287	4867	72585	44644	182445
						414,80	5,83	46835	658		13514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	135845 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-90	кг	1,76	198,7216	321,00				63790		
25.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,064359	57042,00				3671		
26	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	112,91		732,88	31,93	82749	3606	36615	41617	134315
						376,65	15,46	42528	1746		9949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,303364	15729,00				36230		
27	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	112,91		361,15	21,64	40777	2443	36229	3063	47347
						18,64	10,22	2105	1154		3507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

2	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,9905		732,88	31,93	16116	702	7131	8105	26159
27.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,303364	15729,00				36230		
28	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М150/	м2 покрытия	112,91		3610,48	82,00	407659	9259	246999	146276	598250
						1340,90	37,30	151401	4212		44315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,013	1,46783	15729,00				23087		
28.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	3,455046	4784,00				16529		
28.3	287796 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	115,1682	1797,00				206957		
29	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	141,869		363,33	1,85	51545	262	3338	45184	104467
						337,95	0,87	47945	123		7738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,22699	14706,00				3338		
30	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /плинтус/	м2	143,28769		1797,00	--	257488	--	257488	--	278087
						--	--	--	--		20599	
		Тип 1 /деталь 747/										
		Серия 2.244-1 вып.6										
31	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,02496		33969,04	7,68	68786	16	60492	7782	82693
						4088,22	--	8278	--		6125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,065459	27052,00				55875		
32	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,312		732,88	31,93	18551	808	8209	9330	30111
						376,65	15,46	9534	391		2230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,516365	15729,00				8122		
33	Е11-110101-0405 Изм. и доп.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один	м2 изолируемой поверхности	25,312		1100,76	43,11	27862	1092	16271	10008	40900
						414,80	5,83	10499	148		3030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	135845 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-90	кг	1,76	44,54912	321,00				14300		
33.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,014428	57042,00				823		
34	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	25,312		732,88	31,93	18551	808	8209	9330	30111
						376,65	15,46	9534	391		2230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,516365	15729,00				8122		
35	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,312		361,15	21,64	9141	548	8121	687	10614
						18,64	10,22	472	259		786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,516365	15729,00				8122		
36	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /20 мм/	м2 покрытия	25,312		1510,73	104,57	38240	2647	25925	10023	52124
						381,94	39,33	9668	996		3861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,774547	31568,00				24451		
37	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	25,312		-353,37	-9,38	-8945	-237	-8151	-633	-10345
						-22,00	-4,62	-557	-117		-766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	0,258182	-31568,00				-8150		
38	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	19,6		180,26	1,24	3533	24	545	2797	6836
						151,22	0,58	2964	11		506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0016	0,03136	17373,00				545		
		Тип 3 /деталь 111/										
		Серия 2.244-1 вып.6										
39	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /Мастика битумно-резиновая изоляционная/	м2 изолируемой поверхности	59,745		1100,76	43,11	65765	2575	38408	23623	96539
						414,80	5,83	24782	348		7151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	135845 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-90	кг	1,76	105,1512	321,00				33754		
39.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,034055	57042,00				1943		
40	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	59,745		732,88	31,93	43786	1908	19375	22021	71072
						376,65	15,46	22503	924		5265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,218798	15729,00				19170		
41	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки	59,745		361,15	21,64	21577	1293	19170	1621	25054

2	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		21,9905		732,88	31,93	16116	702	7131	8105	26159
							18,64	10,22	1114	611		1856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
41.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,218798		15729,00				19170		
42	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		59,745		1733,16	21,95	103548	1311	69736	31057	145374
							544,00	9,01	32501	538		10768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
42.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0051	0,3047		--				--		
42.2	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	0,143388		125659,00				18018		
42.3	150050 С	Лаги половые антисептированные , тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60	м3	0,0118	0,704991		64712,00				45621		
43	Е11-110101-3502 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство /толщ.60 мм/	м2 покрытия		59,745		885,40	26,19	52898	1565	2989	46152	106974
							809,17	12,62	48344	754		7924	
44	С1215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 /рейки/	м3		3,5847		136619,00	--	489738	--	489738	--	528917
							--	--	--	--		39179	
45	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		59,745		863,82	3,88	51609	232	14101	29908	88039
							623,91	1,84	37276	110		6521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
45.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	6,93042		568,00				3936		
45.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	32,2623		88,00				2839		
45.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	14,93625		483,00				7214		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						5736851	78854	4467162	1127314	7413295
									1190835	29423	--	549128	
	Стоимость общестроительных работ		тенге						5736851				
	Материалы		тенге						1773563				
	Всего заработная плата		тенге							1220258			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						2693605				
		Накладные расходы	тенге						1127314				
		Сметная прибыль	тенге						549128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге						7413293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										937
		Сметная заработная плата	тенге							1220258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						7413293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										937
		Сметная заработная плата	тенге							1220258			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге										7413293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	тенге						1190835				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге							78854			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге							29423			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге								4467168		
		- Накладные расходы	тенге									1127314	
		- Сметная прибыль	тенге									549128	

Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%	111 199
ИТОГО		7524 492
Зимнее удорожание	1,1%	82 769
Итого		7607 262
Непредвиденные работы и затраты	2%	152 145
Итого с непредвиденными затратами		7759 407
в текущих ценах 2022г - 100%	1,0500514	8147 776
НДС 12%	12%	977 733
Итого с НДС		**9125 509**

Заказчик:

_____ **Куралбаева Ж.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

_____ **Ажиев Ж.Е.**

Технический надзор:
Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

_____ **Телеш Е.С.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ЖК ТРЕЙД"

_____ **Мадрикбасов А.К.**

2	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,9905	732,88	31,93	16116	702	7131	8105	26159

Заказчик: КУРАЛБАЕВА ЖАННА КАНАЛБАЕВНА
Подрядчик: ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Договор
Наименование стоительства и его адрес: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қайнарбұлақ ауылы, Қасымбек датқа ауылы, Қ.Мұсаев көшесі No48 мекенжайы бойынша ТҚС және халық

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2022 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	9125 509	977 733								977 733	9125 509
Всего по стройке	**9125 509**	**977 733**								**977 733**	**9125 509**

Заказчик:

_____ **Куралбаева Ж.К.**

Технический надзор:

Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

_____ **Толеш Е.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

_____ **Абдиканов Ж.Е.**