Заказчик: ЭРГАШЕВ ИСКАНДАР РОЗАКУЛОВИЧ
Подрядчик: ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"
Авторский надзор: ТОО "АЖК ТРЕЙД"
Договор

Форма 2в

Наименование объекта: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Манкент а / о, Манкент ауылы, 183 орам мекенжайы бойынша диірмен құрылысы

АКТ
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /демонтаж/**	решетка	18,7		777,16	25,77	14533	481	--	13913	30721
		НР - 98%; СП - 8%				751,40	7,78	14051	145		2276	
2	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	**Зонты. Установка над оборудованием /демонтаж/**	м2 поверхности зонта	5,27		689,82	64,43	3635	339	--	3391	7588
		НР - 98%; СП - 8%				625,39	31,13	3296	164		562	
3	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	10,132		761,82	20,44	7719	207	--	5493	14269
		НР - 72%; СП - 8%				741,38	11,63	7512	118		1057	
4	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	0,85		639,29	20,44	543	17	--	386	1003
		НР - 72%; СП - 8%				618,85	11,63	526	10		74	
5	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	36,941		639,29	20,44	23616	755	--	16769	43616
		НР - 72%; СП - 8%				618,85	11,63	22861	430		3231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					50046	1799	--	39952	97197
	Стоимость общестроительных работ		тенге					48246	867	--	7200	
	Всего заработная плата		тенге					31878				
		Накладные расходы	тенге						31457			
		Сметная прибыль	тенге					22648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					58888				20
		Сметная заработная плата	тенге						31457			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					18168				
	Всего заработная плата		тенге						17656			
	Сдача и испытание		тенге					865				
		Накладные расходы	тенге					17304				
		Сметная прибыль	тенге					2838				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					38310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	тенге						17656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					97198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	тенге						49113			
		РАЗДЕЛ 2. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ										
6	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка /ПВ1...ПВ3/**	камера	5,1		82020,20	3682,41	418303	18780	27386	370959	852403
		НР - 98%; СП - 8%				72967,97	1253,52	372137	6393		63141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0042	0,02142	647579,00				13871		
6.2	261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00096	0,004896	526783,00				2579		
6.3	261-107-0741	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	2,72	13,872	446,00				6187		
6.4	261-101-0221	**Растворы**	м3	0,009	0,0459	--				--		
6.5	261-701-0132	**Камеры приточные**	шт.	1	5,1	--				--		
7	Прайслистп.100	**Приточно-вытяжная установка VVS010s /ПВ1, без НДС/**	компл	1,7		0,00	--		--		--	--
						--	--	--	--		--	
8	Прайслистп.102	**Приточно-вытяжная установка VVS030 /ПВ2 без НДС/**	компл	1,7		0,00	--		--		--	--
						--	--	--	--		--	
9	Прайслистп.103	**Приточно-вытяжная установка VVS021 /ПВ3, без НДС/**	компл	1,7		0,00	--		--		--	--
						--	--	--	--		--	
10	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	28,9		2120,60	64,41	61285	1861	5136	53754	124242
		НР - 98%; СП - 8%				1878,49	19,46	54288	562		9203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00043	0,012427	349485,00				4343		
10.2	261-302-0142	**Решетки жалюзийные**	шт.	1	28,9	--				--		
11	Прайслистп.120	**Вентиляционная решетка РЩБ-4рж166х1000**	шт	6,8		21583,93	--	146771	--	146771	--	158513
		СП - 8%				--	--	--	--		11742	
12	Прайслистп.121	**Вентиляционная решетка РЩБ-4рж244х1000**	шт	17		30508,93	--	518652	--	518652	--	560144
		СП - 8%				--	--	--	--		41492	
13	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	104,193		7836,47	50,63	816506	5275	596075	213228	1112113
		НР - 98%; СП - 8%				2064,97	23,27	215156	2424		82379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	246-103-0107	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.7 мм прямоугольного сечения**	м2	1	104,193	5577,00				581084		
13.2	261-105-0302	**Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79**	кг	0,0513	5,345101	338,00				1807		
14	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	115,532		7310,88	47,20	844640	5452	659673	178376	1104857
		НР - 98%; СП - 8%				1553,81	21,65	179515	2501		81841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	246-103-0107	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.7 мм прямоугольного сечения**	м2	1	115,532	5577,00				644322		
14.2	261-105-0302	**Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79**	кг	0,0269	3,107811	338,00				1050		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	290,343		6990,06	41,87	2029515	12158	1652714	361945	2582777
		НР - 98%; СП - 8%				1255,91	16,15	364643	4689		191317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	290,343	5577,00				1619243		
15.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,024	6,968232	338,00				2355		
16	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,278		7561,38	52,21	17225	119	11669	5381	24415
		НР - 98%; СП - 8%				2386,57	24,01	5437	55		1809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1	2,278	4976,00				11335		
16.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,114128	338,00				39		
17	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,108		7995,48	46,64	16854	98	12403	4299	22845
		НР - 98%; СП - 8%				2064,97	15,87	4353	33		1692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	1	2,108	5740,00				12100		
17.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,10814	338,00				37		
18	Прайслистп.125	Лючок питометражный Л3-01	шт	10,2		634,77	--	6475	--	6475	--	6993
		СП - 8%				--	--	--	--		518	
19	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3,4		8089,74	101,60	27505	345	2720	24016	55643
		НР - 98%; СП - 8%				7188,36	19,46	24440	66		4122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,000612	647579,00				396		
19.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00013	0,000442	2462597,00				1088		
19.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,39	1,326	748,00				992		
19.4	261-107-0637	Трос	м	9,3	31,62	--				--		
19.5	261-302-0140	Блочки	шт.	2	6,8	--				--		
19.6	261-701-0107	Клапаны	шт.	1	3,4	--				--		
20	Прайслист стр.	Клапан огнезадерживающий АЗЕ-500х300		3,4		44533,93	--	151415	--	151415	--	163528
		СП - 8%				--	--	--	--		12113	
21	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	6,8		11239,92	257,99	76431	1754	11834	62160	149679
		НР - 98%; СП - 8%				9241,60	86,16	62843	586		11087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008	0,00544	647579,00				3523		
21.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0003	0,00204	2462597,00				5024		
21.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,43	2,924	446,00				1304		
21.4	261-107-0637	Трос	м	9,3	63,24	--				--		
21.5	261-302-0140	Блочки	шт.	2	13,6	--				--		
21.6	261-701-0107	Клапаны	шт.	1	6,8	--				--		
22	Прайслист стр.	Клапан огнезадерживающий АЗЕ-800х400		3,4		71946,43	--	244618	--	244618	--	264187
		СП - 8%				--	--	--	--		19569	
23	Прайслист стр.	Клапан огнезадерживающий АЗЕ-800х300		3,4		71946,43	--	244618	--	244618	--	264187
		СП - 8%				--	--	--	--		19569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					5620813	45842	4292159	1274118	7446526
	Стоимость сантехнических работ		тенге					1282812	17309	--	551594	
	Материалы		тенге					5620813				
	Всего заработная плата		тенге					2979609				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						1300121			
	Сдача и испытание		тенге					1312549				
		Накладные расходы	тенге					63270				
		Сметная прибыль	тенге					1274118				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					551594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7446525				783
		Сметная заработная плата	тенге						1300121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					7446525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									783
		Сметная заработная плата	тенге						1300121			
		РАЗДЕЛ 3. ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ										
24	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	18,7		2120,60	64,41	39655	1205	3322	34782	80392
		НР - 98%; СП - 8%				1878,49	19,46	35128	364		5955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,008041	349485,00				2810		
24.2	261-302-0142	Решетки жалюзийные	шт.	1	18,7	--				--		
25	Прайслистп.117	Вентиляционная решетка РК125	шт	5,1		992,68	--	5063	--	5063	--	5468
		СП - 8%				--	--	--	--		405	
26	Прайслистп.118	Вентиляционная решетка РК160	шт	3,4		1577,36	--	5363	--	5363	--	5792
		СП - 8%				--	--	--	--		429	
27	Прайслистп.119	Вентиляционная решетка РК200	шт	10,2		2453,46	--	25025	--	25025	--	27027
		СП - 8%				--	--	--	--		2002	
28	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	5,27		7971,15	161,08	42008	849	32920	8477	54523
		НР - 98%; СП - 8%				1563,47	77,83	8239	410		4039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	5,27	5962,00				31420		
29	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,469		7272,07	63,86	192484	1690	121800	68383	281736
		НР - 98%; СП - 8%				2606,60	29,63	68994	784		20869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	26,469	4429,00				117231		
29.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,326097	338,00				448		
30	Прайслистп.98	Антенный выход №6	шт	5,1		6760,23	--	34477	--	34477	--	37235
		СП - 8%				--	--	--	--		2758	
31	Прайслистп.97	Антенный выход №7	шт	3,4		7822,12	--	26595	--	26595	--	28723
		СП - 8%				--	--	--	--		2128	
32	Прайслистп.96	Антенный выход №8	шт	10,2		8405,89	--	85740	--	85740	--	92599
		СП - 8%				--	--	--	--		6859	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /+125 мм, +160 мм/	зонт	20,4		3815,48	52,59	77836	1073	63399	13485	98627
		НР - 98%; СП - 8%				655,07	19,46	13364	397		7306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	20,4	2983,00				60853		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					534246	4817	403704	125127	712122
								125725	1955	--	52750	
	Стоимость сантехнических работ		тенге					534246				
	Материалы		тенге					221442				
	Всего заработная плата		тенге						127680			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					182263				
	Сдача и испытание		тенге					6216				
		Накладные расходы	тенге					125127				
		Сметная прибыль	тенге					52750				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					712123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	тенге						127680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					712123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	тенге						127680			
		РАЗДЕЛ 4. ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ										
34	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,51		7516,07	63,86	3833	32	2472	1318	5563
		НР - 98%; СП - 8%				2606,60	29,63	1329	15		412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,51	4673,00				2383		
34.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,025551	338,00				9		
35	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,763		7282,71	50,63	289582	2013	192672	93906	414167
		НР - 98%; СП - 8%				2386,57	23,27	94897	925		30679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	39,763	4673,00				185812		
35.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,992126	338,00				673		
36	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,336		7836,47	50,63	214218	1384	156386	55942	291773
		НР - 98%; СП - 8%				2064,97	23,27	56448	636		21613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	27,336	5577,00				152453		
36.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,402337	338,00				474		
37	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,267		7272,07	63,86	31030	272	19636	11024	45418
		НР - 98%; СП - 8%				2606,60	29,63	11122	126		3364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	4,267	4429,00				18899		
37.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,213777	338,00				72		
38	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,414		7561,38	52,21	18253	126	12366	5703	25872
		НР - 98%; СП - 8%				2386,57	24,01	5761	58		1916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1	2,414	4976,00				12012		
38.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,120941	338,00				41		
39	Прайслистп.125	Лючок питометражный Л3-01	шт	3,4		654,80	--	2226	--	2226	--	2404
		СП - 8%				--	--	--	--		178	
40	Прайслистп.95	Антенный выход №9	шт	1,7		16934,73	--	28789	--	28789	--	31092
		СП - 8%				--	--	--	--		2303	
41	Прайслистп.97	Антенный выход №7	шт	3,4		7822,12	--	26595	--	26595	--	28723
		СП - 8%				--	--	--	--		2128	
42	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	11,9		2120,60	64,41	25235	767	2114	22134	51158
		НР - 98%; СП - 8%				1878,49	19,46	22354	232		3790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,005117	349485,00				1788		
42.2	261-302-0142	Решетки жалюзийные	шт.	1	11,9	--				--		
43	Прайслистп.117	Вентиляционная решетка РК125	шт	11,9		992,68	--	11813	--	11813	--	12758
		СП - 8%				--	--	--	--		945	
44	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3,4		2288,94	40,59	7782	138	1257	6324	15234
		НР - 98%; СП - 8%				1878,49	19,46	6387	66		1129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,068	10607,00				721		
44.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,001462	349485,00				511		
45	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	15,3		2382,96	40,59	36459	621	7097	28458	70110
		НР - 98%; СП - 8%				1878,49	19,46	28741	298		5193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,612	7654,00				4684		
45.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,006579	349485,00				2299		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					695815	5353	463423	224809	994272
								227039	2356	--	73650	
	Стоимость сантехнических работ		тенге					695815				
	Материалы		тенге					393999				
	Всего заработная плата		тенге						229395			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					69423				
	Сдача и испытание		тенге					11067				
		Накладные расходы	тенге					224809				
		Сметная прибыль	тенге					73650				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					994274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140
		Сметная заработная плата	тенге						229395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					994274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140
		Сметная заработная плата	тенге						229395			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**9250120**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1683822				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					57811			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					22487			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5159285		
		- Накладные расходы	тенге							1664006	
		- Сметная прибыль	тенге							685194	

Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%	138 752	
ИТОГО		9388 872	
Зимнее удорожание	1,1%	103 278	
Итого		9492 149	
Непредвиденные работы и затраты	2%	189 843	
Итого с непредвиденными затратами		9681 992	
в текущих ценах 2022г - 100%	1,0500514	10166 590	
НДС 12%	12%	1219 991	
Итого с НДС		**11386 580**	

Заказчик:

_____ **Эргашев И.Р.**

Технический надзор:
Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

_____ **Тлеш Т.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

_____ **Абжанов Ж.Е.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "АЖК ТРЕЙД"

_____ **Сафиуллов А.А.**

Заказчик: ЭРГАШЕВ ИСКАНДАР РОЗАКУЛОВИЧ
Подрядчик: ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Договор
Наименование стоительства и его адрес: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Манкент а / о, Манкент ауылы, 183 орам мекенжайы бойынша диірмен құрылысы

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2022 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	11386 580	1219 991								1219 991	11386 580
Всего по стройке	**11386 580**	**1219 991**								**1219 991**	**11386 580**

Заказчик:

Эргашев И.Р.

Технический надзор:

Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

Голец Е.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

Абжанов Ж.Е.