Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«30» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "СырдарияСтройСервис", директор Самадинов А. Д., г. Астана, проспект Акжол, здание 44.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Самадинов Алтай Данабекович.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Вынос КТП-709 с Территории участка жилого дома расположенного в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", ул. Кербезкыз 18 и демонтаж железобетонных, анкерных опор с территории жилого дома на переулке Перне 1».**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания», Председатель Правления Абжанов Руслан Тюлегенович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Барлас-NS»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ВИБО-Строй», проект № 83-2022**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **АО «Астана-РЭК», №112-ОД от 13.02.2024 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Един. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

		принятых)	ексаили очереди		ексаили очереди
Площадь участка	га	0,00757		0,00757	
Напряжение сети	кВ	10/0,4		10/0,4	
Протяженность трассы ВЛ – 10 кВ					
Провод сталеалюминевый сечением 50мм2. АС50/8	м	87		87	
Протяженность КЛ – 0,4 кВ					
Кабель алюминиевый марки АПвБбШп	м	227		227	
Протяженность трассы КЛ – 10 кВ					
Кабель алюминиевый марки АСБл сечением 3х240 мм2	м	93		93	

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Блочно-модульная трансформаторная подстанция 630/10-0,4 кВ – 1 комп;
- Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи марки СВ110-3,5 - 9шт;
- Провод сталеалюминевый сечением 50мм2. АС50/8 – 300 м;
- Разъединитель РЛНДМ1-10/400А - 4шт;
- Шкаф распределительный силовой ШРС-6, 380В, 250 А – 3 комп;
- Кабель силовой с алюминиевыми жилами 10 кВ марки АСБл 3х240 мм2 – 265 м;
- Кабель силовой с алюминиевыми жилами 1 кВ марки АПвБбШп 4х150 мм2 – 375 м;
- Кабель силовой с алюминиевыми жилами 1 кВ марки АПвБбШп 4х240 мм2 – 150 м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **<u>август 2024 г.</u>**
месяц, год
окончание работ: **<u>сентябрь 2024 г.</u>**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: <u>1</u>;
фактически, месяц: <u>1</u>;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации <u>100%</u> и фактически применено <u>100%</u> (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **<u>АО «Астана-РЭК», Председатель Правления Абжанов Руслан Тюлегенович</u>**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,
Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается)
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***<u>«Вынос КТП-709 с Территории участка жилого дома расположенного в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", ул. Кербезкыз 18 и демонтаж железобетонных, анкерных опор с территории жилого дома на переулке</u>***

Перне 1» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СырдарияСтройСервис»**

Самадинов Алтай Данабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М. П.