Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«25»_____02_____2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "СырдарияСтройСервис", директор Самадинов А. Д., г. Астана, проспект Акжол, здание 44.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Самадинов Алтай Данабекович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: : **Корректировка рабочего проекта «Демонтаж и новое строительство ТП-527».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания», первый заместитель председателя Правления по производству Беликов Дмитрий Николаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Астанинский электротехнический завод», ТОО "БАРЛАС-NS", ТОО «ЭнергоСтройТехКом», ТОО «Нұр-Алтай».**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО"КазСетьПроект", проект №1112-2023**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания», № 210-ОД от 04.04.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Един. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
БКТП 2х630/10-0,4 кВ (ТП-527)	шт	1		1	

ТП- 527 имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее –	69,3	69,3

	м2)		
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	187,11	187,11
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Демонтаж сооружения под ТП;
- Смонтировать монолитную плиту из армированного бетона
- Установка БМЗ осуществляется на фундаментные блоки ФБС;
- Завод кабелей на подстанцию в трубах в фундаменте;
- Для защиты подземных бетонных и железобетонных конструкций от коррозии боковые и горизонтальные поверхности , соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за два раза.
- Выполнить внешний контур заземления;
- Выполнить перезавод всех существующих КЛ-10/0,4 кВ из ТП-527 в проектируемую БКТП-10/0,4 кВ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2024 г.**
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2024 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;
фактически, месяц: **6**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 91,33% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **Первый заместитель председателя Правления по производству АО «Астана-РЭК» Беликов Дмитрий Николаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается)
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Корректировка рабочего проекта «Демонтаж и новое строительство ТП-527»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СырдарияСтройСервис»**

Самадинов Алтай Данабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М. П.