Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 11, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 9 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-65	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	64 364 645,59									
За отчетный период	11 519 484,21	10 285 253,76							1 234 230,45	**11 519 484,21**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

Акмади А.А.

подпись

Заказчик : ТОО "Ремстроймонтаж-2008 "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта : Строительство многоэтажного жилого дома № 11 мкр.Аэропорт,зем.участок № 9

АКТ №5
приёмки выполненных работ
за период с 11.11.2016 - 30.11.2016г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года.

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3. Стены 2-йэтаж								
			Стены наружные сплошной кладки толщиной 640мм								
1	53	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	151,075	23788,96	1316,79	3593917	198934	441691	4,54	686
			м3 кладки		3281,47	334,88	495748	50593	50,8	0,40	60
			Накладные расходы -		*2923,65*		*441691*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*277541*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*164150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*322849*				
			Сметная стоимость				*4358456*				
			Наружные стены толщ.380мм								
2	61	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	1,87	22520,03	1316,79	42112	2462	5367	4,54	8
			м3 кладки		3281,47	334,88	6136	626	50,8	0,40	1
			Накладные расходы -		*2869,85*		*5367*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*3435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1032,74*				*1931*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2031,19*		*3798*				
			Сметная стоимость				*51277*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм								
3	62	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	98,0889	23673,31	1316,79	2322089	129163	280290	4,38	430
			м3 кладки		3165,82	334,88	310532	32848	50,8	0,40	39
			Накладные расходы -		*2857,51*		*280290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*174437*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1079,15*				*105853*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*		*208190*					
			Сметная стоимость				*2810569*					
			Стены лоджий толщ.510мм									
			==========									
4	**66**	**11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**13,4**	**25402,34**	**1086,35**	**340391**	**14557**	**46252**	**5,53**	**74**
			м3 кладки		**4207,94**	**276,28**	**56386**	**3702**	**50,8**	**0,33**	**4**
			Накладные расходы -		*3451,63*		*46252*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*30525*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1173,65*				*15727*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,32*		*30931*				
			Сметная стоимость				*417574*				
5	**69**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**6,4889**	**26820,93**	**1316,79**	**174038**	**8545**	**19805**	**4,54**	**29**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**21293**	**2173**	**50,8**	**0,40**	**3**
			Накладные расходы -		*3052,21*		*19805*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*11921*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,10*				*7885*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2389,85*		*15508*				
			Сметная стоимость				*209351*				
			Основное армирование наружных стен сплошной кладки толщ.640мм,стен толщ.380мм и 510мм,стен лоджий									
			==========									
6	**79**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**6,1757**	**44722,08**	**1276,60**	**276190**	**7884**	**155268**	**56,40**	**348**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**268306**	**2792**	**50,8**	**0,54**	**3**
			Накладные расходы -		*25141,70*		*155268*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*137718*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*17550*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*34517*				
			Сметная стоимость				*465974*				
7	**80**	**21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	**1616,6667**	**613,90**	**--**	**992472**	**--**	**42081**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*26,03*		*42081*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*42081*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*82764*				
			Сметная стоимость				*1117317*				
			Дополнительное армирование стен-сетки СД-1,СД-2									
			==========									
8	**85**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,2128**	**44722,08**	**1276,60**	**9517**	**272**	**5350**	**56,40**	**12**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**9245**	**96**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		*25141,70*		*5350*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*4745*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*605*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1189*				

			Сметная стоимость				*16057*						
9	86	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	0,2128	157755,26	--	33570	--	1423	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6688,82*		*1423*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6688,82*				*1423*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13155,53*		*2799*				
			Сметная стоимость				*37793*				
			Усиление простенков ПРС 1 этаж (лист АС-84)								
10	71	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	4	1034,49	472,77	4138	1891	1607	0,48	2
			шт. сборных конструкций		362,20	190,83	1449	763	62,1	0,20	1
			Накладные расходы -		*401,86*		*1607*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*343,43*				*1374*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,42*				*234*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,91*		*460*				
			Сметная стоимость				*6205*				
11	72	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	12	1467,53	664,09	17610	7969	6783	0,67	8
			шт. сборных конструкций		508,30	268,80	6100	3226	62,1	0,28	3
			Накладные расходы -		*565,27*		*6783*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*482,58*				*5791*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,68*				*992*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,62*		*1951*				
			Сметная стоимость				*26345*				
12	73	21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	12	5715,45	--	68585	--	2908	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*242,34*		*2908*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*242,34*				*2908*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,62*		*5719*				
			Сметная стоимость				*77212*				
13	74	21-041201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78**	4	2895,99	--	11584	--	491	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*122,79*		*491*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,79*				*491*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,50*		*966*				
			Сметная стоимость				*13041*				
			Перемычки-2этаж								
14	118	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	130	280,68	138,65	36488	18024	14054	0,15	19
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	14640	4680	62,1	0,04	6

			Накладные расходы -		*108,11*		*14054*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*11998*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*2056*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*4043*					
			Сметная стоимость				*54585*					
15	**119**	**11-070503-0105 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**16**	**2241,57**	**736,01**	**35865**	**11776**	**17954**	**1,62**	**26**
			шт. сборных конструкций		**1397,80**	**188,87**	**22365**	**3022**	**62,1**	**0,23**	**4**
			Накладные расходы -		*1122,15*		*17954*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*985,33*				*15765*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*2189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*4306*				
			Сметная стоимость				*58125*				
16	**120**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/**	**0,272**	**53110,39**	**--**	**14446**	**--**	**613**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*613*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*613*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1205*				
			Сметная стоимость				*16263*				
17	**121**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/**	**0,594**	**53110,39**	**--**	**31548**	**--**	**1338**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1338*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2631*				
			Сметная стоимость				*35516*				
18	**122**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 12шт/**	**0,492**	**53110,39**	**--**	**26130**	**--**	**1108**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2179*				
			Сметная стоимость				*29417*				
19	**123**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/**	**0,255**	**53110,39**	**--**	**13543**	**--**	**574**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*574*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1129*				
			Сметная стоимость				*15247*				

20	124	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/	0,26	53110,39	--	13809	--	585	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*585*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*585*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4428,98*		*1152*				
			Сметная стоимость				*15546*				
21	125	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/	0,192	53110,39	--	10197	--	432	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*432*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*432*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4428,98*		*850*				
			Сметная стоимость				*11480*				
22	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 32шт/	1,184	53110,39	--	62883	--	2666	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*2666*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*2666*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4428,98*		*5244*				
			Сметная стоимость				*70793*				
23	127	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 14шт/	1,89	53110,39	--	100379	--	4256	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*4256*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*4256*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4428,98*		*8371*				
			Сметная стоимость				*113006*				
24	128	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 6шт/	0,246	53110,39	--	13065	--	554	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*554*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*554*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4428,98*		*1090*				
			Сметная стоимость				*14708*				

25	129	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/	0,3	53110,39	--	15933	--	676	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*676*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*676*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1329*				
			Сметная стоимость				*17937*				
26	130	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 12шт/	0,396	53110,39	--	21032	--	892	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*892*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*892*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1754*				
			Сметная стоимость				*23678*				
27	131	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/	0,456	53110,39	--	24218	--	1027	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1027*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1027*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2020*				
			Сметная стоимость				*27264*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8305751**	**401477**			**1643**
				Тенге			**1212200**	**104522**			**124**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8305751**				
			Материалы -	Тенге			**5238680**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**1316722**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1026042**				
			Местные материалы -	Тенге			**427352**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1056045**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**675250**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**380795**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**748944**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10110739**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1767**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1316722**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**10110739**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1767**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1316722**			

РАЗДЕЛ 4. Перегородки -2й этаж

Кирпичные перегородки тощиной 120мм

28	162	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка** **м2 перегородок (за вычетом проемов)**	263,2967	3299,70 897,26	135,30 34,41	868801 236246	35624 9060	166736 50,8	1,21 0,04	319 11
			Накладные расходы -		*633,26*		*166736*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*473,29*				*124616*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,97*				*42121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,64*		*82843*				
			Сметная стоимость				*1118380*				
29	163	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** **т металлических изделий**	0,9758	204299,06 43445,48	1276,60 452,09	199355 42394	1246 441	31136 50,8	56,40 0,54	55 1
			Накладные расходы -		*31907,77*		*31136*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*21760*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9607,80*				*9375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18896,55*		*18439*				
			Сметная стоимость				*248930*				
30	164	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** **т**	0,1363	311342,73 156358,62	773,37 344,26	42436 21312	105 47	12597 48,5	198,00 0,36	27 --
			Накладные расходы -		*92424,26*		*12597*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*10359*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*2239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*4403*				
			Сметная стоимость				*59436*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1110592**	**36975**			**401**
				Тенге			**299952**	**9548**			**11**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1110592**				
			Материалы -	Тенге			**773664**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**309500**			
			Накладные расходы -	Тенге			**210470**		**156735**		
			в т.ч. накладные первого.уровня -	Тенге					**53735**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
			Сметная прибыль -	Тенге			**105685**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1426746**				**412**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				**309500**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1426746**				**412**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				**309500**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9416343**	**438452**			**2044**
				Тенге			**1512153**	**114070**			**136**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9416343**				
			Материалы -	Тенге			**6012344**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**1626222**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1026042**				
			Местные материалы -	Тенге			**427352**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1266514**		**831985**		
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**434529**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							

			Сметная прибыль -	Тенге			854629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11537485				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2179
			Сметная заработная плата -	Тенге				1626222			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11537485				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2179
			Сметная заработная плата -	Тенге				1626222			

Итого по акту			11 537 485,00
Временные здания и сооружения	0,9%		103 837,37
ИТОГО			11 641 322,37
Зимнее удорожание	1,70%		197 902,48
Итого			11 839 224,85
НДС 12%	12%		1 420 706,98
Итого с НДС			13 259 931,83
С учётом понижающего коэффициента **К1=**		0,868743849	11 519 484,21
Итого по акту:			**11 519 484,21**

Заказчик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008": **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет": **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» [signature]

Технический надзор
ТОО Курылыста экспертиза [signature] Белецкий Ю.В.