1976310

Приказа
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 2 .04. 2019 г. № 178

Заказчик **ТОО "Жиенбай"**

Подрядчик **ТОО "АлЭмСервис"**

Объект **Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Мукыр, Жангалинского района ЗКО**

Договор о государственных закупках №03 от 17.03.2024г.

А К Т №01

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за май 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы л.3,4-АС										
1	Е12-070101-0205 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	71,94		105,84 103,51	2,33 1,41	7614 7447	167 101	--	5434 1044	14092
2	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	13		1830,21 1207,20	623,00 268,62	23793 15694	8099 3492	--	13814 3008	40615
3	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	71,94		69,69 69,69	-- --	5013 5013	-- --	--	3610 690	9313
4	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	71,94		320,73 305,33	15,40 9,34	23073 21965	1108 672	--	16299 3150	42521
5	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	85,68		34,26 34,26	-- --	2935 2935	-- --	--	2114 404	5452
6	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8		2005,76 1883,61	122,15 51,51	16046 15069	977 412	--	11146 2175	29368

7	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	15,12	342,30	--	5176	--	--	3726	9615
					342,30	--	5176	--		712	
8	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7	1339,82	57,15	9379	400	--	6598	17255
					1282,67	26,41	8979	185		1278	
9	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	10,08	459,71	16,65	4634	168	--	3289	8557
					443,06	10,09	4466	102		634	
10	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	3,36	912,55	--	3066	--	--	2208	5696
					912,55	--	3066	--		422	
11	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Очистка вручную шпаклевка с земли и лесов	$м^2$	254,94	233,54	--	59539	--	--	42868	110601
					233,54	--	59539	--		8194	
12	Е12-040101-0301 1204-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок	$м^2$ подшивки	71,94	260,08	14,33	18710	1031	--	13179	34440
					245,76	8,69	17680	625		2551	
13	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	122,94	213,13	--	26202	--	--	18865	48673
					213,13	--	26202	--		3606	
14	Е11-460401-0101 1146-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты бутовые. Разборка ОТМОСТКА	$м^3$	3,532	12429,28	4395,72	43900	15526	--	25143	74566
					8033,56	1853,33	28375	6546		5523	
15	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	89,05	262,61	1,35	23385	120	--	16751	43347
					261,26	--	23265	--		3211	
16	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	89,05	164,73	21,68	14669	1931	--	9554	26161
					143,04	5,97	12738	532		1938	
17	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	89,05	235,55	13,67	20976	1217	--	14467	38278
					221,88	3,76	19758	335		2835	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				308110	30744	--	209065	558550
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				277367	13002	--	41375	
							308110				

	Всего заработная плата		Тенге								1976310
		Накладные расходы	Тенге					290369			
		Сметная прибыль	Тенге				209065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				558550				
		Сметная заработная плата	Тенге								328
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					290369			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				558550				
		Сметная заработная плата	Тенге								328
								290369			

РАЗДЕЛ 2. Кровля л.17-АС

18	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,25 К=1,15	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	4,7416	155396,73	1000,04	736829	4742	601851	95016	898393
					27466,68	365,09	130236	1731		66548	
19	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,25 К=1,15	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	4,7416	8375,56	75,44	39714	357	34519	3592	46771
					1020,36	31,90	4838	151		3464	
20	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	89,05	1285,55	11,32	114478	1008	97011	12231	136846
					184,83	5,94	16459	529		10137	
21	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,25 К=1,15	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	89,05	292,58	3,50	26054	312	22297	2575	30920
					38,69	1,47	3445	131		2290	
22	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,25 К=1,15	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	89,05	867,95	26,32	77291	2344	5148	50892	138438
					783,82	9,93	69799	884		10255	
23	С1224-103-0609 224-103-0609 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	102,4075	4718,00	--	483159	--	483159	--	521812
					--	--	--	--		38653	
24	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,25 К=1,15	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	89,05	870,87	33,35	77551	2969	54096	15081	100042
					230,05	5,16	20486	459		7411	

25	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,25 К=1,15	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	21	411,25	7,93	8636	167	65	6104	15919
					400,21	3,50	8404	74		1179	
26	С1214-204-0708 214-204-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	23,1	3348,00	--	77339	--	77339	--	83526
					--	--	--	--		6187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1641051	11899	1375485	185491	1972667
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				253667	3959	--	146124	
		Материалы	Тенге				1641051				
		Всего заработная плата	Тенге				814986				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					257626			
		Накладные расходы	Тенге				560498				
		Сметная прибыль	Тенге				185491				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				146124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1972666				
		Сметная заработная плата	Тенге								253
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					257626			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1972666				
		Сметная заработная плата	Тенге								253
								257626			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка л.10-АС									
27	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 К=1,25 К=1,15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	71,64	2937,41	17,52	210436	1255	108709	72694	305780
					1402,45	6,87	100472	492		22650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				210436	1255	108709	72694	305780
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				100472	492	--	22650	
		Материалы	Тенге				210436				
		Всего заработная плата	Тенге				108709				
		Накладные расходы	Тенге					100964			
		Сметная прибыль	Тенге				72694				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				305780				
		Сметная заработная плата	Тенге								89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					100964			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				305780				
		Сметная заработная плата	Тенге								89
								100964			
		РАЗДЕЛ 4. Фасад л. 7-АС									

28	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**119,94**	**238,29**	**0,25**	**28581**	**30**	**23947**	**3325**	**34458**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		**38,39**	**0,11**	**4604**	**13**		**2552**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**28581**	**30**	**23947**	**3325**	**34458**
		Материалы	Тенге				**4604**	**13**	**--**	**2552**	
		Всего заработная плата	Тенге				**28581**				
		Накладные расходы	Тенге				**23945**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4617**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3325**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2552**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**34458**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								**4**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**4617**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**34458**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**								**4**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2188178**	**43928**	**1508141**	**470575**	**2871455**
		Материалы	Тенге				**636110**	**17466**	**--**	**212701**	
		Всего заработная плата	Тенге				**2188178**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**947640**				
		Накладные расходы	Тенге					**653576**			
		Сметная прибыль	Тенге				**560498**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**470575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**212701**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**2871454**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								**674**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**653576**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**2871454**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**674**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						**653576**			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**2871454**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**636110**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**43928**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**17466**			
		- Накладные расходы	Тенге						**1508138**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**470575**	
Итого:				**Тенге**						**212701**	
Итого с НДС:				**Тенге**						**2 871 454**	
Итого к оплате с НДС:				**Тенге**						**344 574**	
										3 216 028	

Заказчик:
ТОО "Жиенбай"
БИН: 021140004958

Директор_____Карагойшин А.А.

Подрядчик:
ТОО "АлЭмСервис"
БИН: 050740004746

Директор_____Назаренко Д.Н.