Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГКП на ПХВ "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, д.1/4, кв.95

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД "Корректировка. Капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГКП на ПВХ "Атбасарская межрайонная многопрофильная больница" при Управлении здравохранения Акмолинской области расположенного по адресу Акмолинская область, г.Атбасар, ул.Ч.Валиханова 15

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

			код	код	Договор № 82 от 02.03.2023г.		Источник финансирования		организационно правовая форма	
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	ВСЕГО к оплате
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базоом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	28 347 678,52	25 310 427							3 037 251,27	28 347 678,52
В том числе за июль	28 347 678,52	25 310 427							3 037 251,27	28 347 678,52
Итого										28 347 678,52

К оплате: двадцать восемь миллионов триста сорок девять тысяч сто сорок тенге

Заказчик:

И.о главного врача ГКП на ПХВ "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области

_____ **Аманов С.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Ордаинжиниринг", аттестат KZ00VWC00083142 от 01.06.2022г.

_____ **Амангелді А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ғимарат KZ"

_____ **Кайыркенов С.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, д.1/4, кв.95.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД "Корректировка. Капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГКП на ПВХ "Атбасарская межрайонная многопрофильная больница" при Управлении здравохранения Акмолинской области расположенного по адресу Акмолинская область, г.Атбасар, ул.Ч.Валиханова 15**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания поликлиники**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 82** от **02.03.2023**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1										
			Раздел: 1. Кровля										
1	1	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		7,94	188079,07	1970,58	1493348	15647	1229897	183211	1810684	
				м3 древесины в конструкции		31209,62	838,23	247804	6656		134125		
2	2	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		7,94	9157,8	81,49	72713	647	62679	6970	86057	
				м3 древесины в конструкции		1182,25	36,95	9387	293		6375		
3	3	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		4,07	187772,93	1521,45	764236	6192	626615	96665	929773	
				м3 древесины в конструкции		32292	694,8	131429	2828		68872		
4	4	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		0,774	169310,36	1843,11	131046	1427	110654	14112	156771	
				м3 древесины в конструкции		24503,28	818,93	18966	634		11613		
5	5	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		4,844	8754,12	58,75	42405	285	28056	10219	56834	
				м3 древесины в конструкции		2903,57	26,47	14065	128		4210		
6	6	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		31,16	6521,31	36,5	203204	1137	135810	48095	271403	
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		2126,34	17,37	66257	541		20104		
7	7	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		31,16	320,06	3,79	9973	118	8459	1043	11897	
				м2 обработанной поверхности		44,79	1,71	1396	53		881		
8	8	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство		695	1807,55	14,05	1256247	9765	1093450	113721	1479565	
				м2		220,19	7,07	153032	4914		109597		
9	9	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		695	320,09	3,79	222462	2634	188699	23269	265389	
				м2 обработанной поверхности		44,79	1,71	31129	1188		19658		
10	10	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		695	1011,34	28,79	702882	20009	51924	460038	1255954	
				м2 кровли		907,84	11,5	630949	7992		93034		
11	12	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		73,7	1041,22	15,77	76738	1162	43081	23624	108391	
				м планки		440,91	4,28	32495	315		8029		
12	13	С1224-105-0212	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		73,7	699		51516		51516		55637	Казахстан
				м							4121		
13	14	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		590	196,25	16,57	115787	9776	42774	47425	176269	
				м2 изолируемой поверхности		107,18	4,46	63236	2631		13057		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	15	С1261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	649	104		67496		67496		72896	
											5400		
15	16	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	510	785,08	33,68	400391	17177	247217	100113	540544	
						266,66	5,98	135997	3050		40040		
16	17	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	510	1128,24	68,81	575402	35093	180805	265335	907996	
						704,91	17,68	359504	9017		67259		
17	18	Е11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	510	904,28	67,1	461183	34221	148639	206884	721512	
						545,73	17,68	278322	9017		53445		
18	19	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	105,06	50750		5331795		5331795		5758339	Казахстан
											426544		
19	22	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	37288,61	1175,41	74577	2351	54145	13761	95405	
						9040,66	515,63	18081	1031		7067		
20	23	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14	1011,34	28,79	14159	403	1046	9267	25300	
						907,84	11,5	12710	161		1874		
21	25	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,28	26088		33393		33393		36064	
											2671		
22	26	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0328	97422,33	34861,49	3195	1144	421	1461	5029	
						49719,56	12152,6	1631	399		373		
23	27	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0328	887579		29113		29113		31442	Казахстан
											2329		
24	28	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	100	3066,26	32,02	306626	3202	294135	7350	339094	
						92,89	9,2	9289	920		25118		
25	29	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	100	1157,84	1,52	115784	152	13928	73279	204188	
						1017,03	0,74	101703	74		15125		
26	30	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	100	388,75	16,57	38875	1657	26500	8038	50666	
						107,18	4,46	10718	446		3753		
27	31	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2	46043,4	3321,68	92087	6643	62528	17667	118534	
						11457,86	810,6	22916	1621		8780		
			Итого по разделу: 1. Кровля									**15571634**	
			Раздел: 2. Водосток										
28	32	Е12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	87	1163,14	476,99	101193	41498	0	57294	171166	
						686,15	228,51	59695	19880		12679		
29	33	С1224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	87	2211		192357		192357		207746	Казахстан
											15389		
30	34	С1224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8,0000001	4381		35048		35048		37852	Казахстан
											2804		
31	35	С1224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	76	957		72732		72732		78551	
											5819		
32	36	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	13	1651		21463		21463		23180	Казахстан
											1717		
33	37	Е12-080101-1802 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	94	375,86	3,27	35331	307	9790	18280	57900	
						268,44	1,65	25233	155		4289		
34	38	С1224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	94	1687		158578		158578		171264	Казахстан
											12686		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	39	С1224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	130	984		127920		127920	10234	138154	Казахстан
36	40	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42,25	537		22688		22688	1815	24503	
			Итого по разделу: 2. Водосток									**910316**	
			Раздел: 3. Разное										
37	41	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0378	97390,33 49719,56	34861,49 12152,6	3681 1879	1317 459	484	1684 429	5794	
38	42	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0378	887579		33550		33550	2684	36234	Казахстан
39	43	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,95	1157,84 1017,03	1,52 0,74	1100 966	2 1	132	696 144	1940	
40	44	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,85	3907,93 1795	899,4 193,34	3322 1526	764 164	1032	1217 363	4902	
41	45	С1223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	0,5	37827		18914		18914	1513	20427	Казахстан
42	46	С1223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	0,35	45546		15941		15941	1275	17216	
43	47	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,37401	97412,8 49719,56	34861,49 12152,6	36433 18596	13038 4545	4799	16661 4248	57342	
44	48	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,37401	887579		331963		331963	26557	358520	Казахстан
45	49	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,4	1157,84 1017,03	1,52 0,74	10884 9560	14 7	1309	6888 1422	19194	
			Итого по разделу: 3. Разное									**521569**	
			Раздел: 4. Демонтажные работы										
46	50	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	590	312,83 311,08	1,75 0	184570 183537	1032 0	0	132147 25337	342054	
47	51	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	590	191,01 170,4	20,61 7,1	112696 100536	12160 4189	0	75402 15048	203146	
48	52	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	177	277,21 264,22	12,99 4,48	49066 46767	2299 793	0	34243 6665	89974	
49	53	Е12-080101-0301	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	2	3837,98 3836,21	1,77 0	7676 7672	4 0	0	5524 1056	14256	
50	54	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж	м2 стяжки	510	300,74 210,34	90,4 23,96	153377 107273	46104 12220	0	86035 19153	258565	
51	55	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом(демонтаж)	м3 утеплителя	6,8328001	3867,33 2345,78	1521,53 419,96	26425 16028	10396 2869	0	13606 3203	43234	
52	56	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка люков	м2	0,5	1253,77 1061,9	191,87 100,08	627 531	96 50	0	418 84	1129	
53	57	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	510	188,62 188,38	0,24 0	96196 96074	122 0	0	69173 13230	178599	
54	58	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	28,37	891		25278			2022	27300	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	59	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	283,7	46		13050			1044	14094	
			Итого по разделу: 4. Демонтажные работы									**1172352**	
			ИТОГО по Локальной смете 2-1-1:					**14578692**	**299995**	**11213475**	**2250815**	**18175871**	
								3026888	**99242**		**1346363**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Корректировочная смета №1										
56	1	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,6	165706,02 19761,6	1424,43 607,47	99424 11857	854 364	86712	8799 8658	116881	
57	2	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,6	8177,78 2340,6	45,38 19,64	4907 1404	27 12	3475	1020 474	6401	
58	3	С1224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	815,35	5501		4485240		4485240	358819	4844059	Казахстан
59	4	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Вертикальные поверхности слухового окна. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	21	5862,04 804,47	7,01 3,01	123103 16894	147 63	106062	12209 10825	146137	
60	5	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	24,15	3314		80033		80033	6403	86436	Казахстан
61	6	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Карнизы. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	63,53	5862,04 804,47	7,01 3,01	372415 51108	445 191	320862	36935 32748	442098	
62	7	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	69,89	3314		231615		231615	18529	250144	Казахстан
63	8	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	11	1651		18161		18161	1453	19614	Казахстан
64	9	Е12-080101-1802 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	32	2500,87 248,87	3,13 1,53	80028 7964	100 49	71964	5769 6864	92661	
65	10	С1224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	32	1687		53984		53984	4319	58303	Казахстан
66	11	С1224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	80	984		78720		78720	6298	85018	Казахстан
67	12	С1224-106-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	6	4302		25812		25812	2065	27877	Казахстан
68	13	С1224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	4	340		1360		1360	109	1469	Казахстан
69	14	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	413	257,46 244,94	12,52 4,15	106331 101160	5171 1714	0	74069 14432	194832	
70	15	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	23	891		20493			1639	22132	
71	16	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	230	46		10580			846	11426	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по Корректировочной смете №1:					**5792206**	**6744**	**5564000**	**138801**	**6405488**	
								190387	**2393**		**474481**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ИТОГО по АКТУ:									**24581359**	
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**294976**					
			Итого с временными									**24876335**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**497527**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25373862**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**26643930**	
			Итого с К понижающим =0,95 тенге									**25310427**	
			НДС			**12 %**		**3037251,27**					
			Итого с НДС									**28347678,52**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ", БИН 150240018326
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайыркенов С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области, БИН 040440000299
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о главного врача Аманов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "Ордаинжиниринг" Амангелді А., БИН 140140008[illegible]
аттестат KZ00VWC00083142 от 01.06.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "КазахЭнергоПром" Рамазанов А.Ж., БИН 040240002189
Приказ №04-14 от 14.04.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)