Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Тараз"

Наименование строительства и его адрес : Благоустройство территории многоквартирного жилого дома по адресу: с. Аксай, ул. Тамабаева, №26 Илийского района, (Текущий ремонт кровли)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 14 апреля 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		487/25-23	12.03.2025		030/015/159		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территории многоквартирного жилого дома по адресу: с. Аксай, ул. Тамабаева, №26 Илийского района, (Текущий ремонт кровли)	5 575 110,24	4 977 777,00							597 333,24	5 575 110,24
ИТОГО	**5 575 110,24**	**4 977 777,00**							**597 333,24**	**5 575 110,24**
К оплате:	**5 575 110,24**	**4 977 777,00**							**597 333,24**	**5 575 110,24**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ **Жанайдаров М.М.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «Шебер-Тараз»

Директор _____ **Болысбаева А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Тараз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство территории многоквартирного жилого дома по адресу: с. Аксай, ул. Тамабаева, №26 Илийского района, (Текущий ремонт кровли)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории многоквартирного жилого дома по адресу: с. Аксай, ул. Тамабаева, №26 Илийского района, (Текущий ремонт кровли)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№487/25-23** от **12.03.2025г.**

Акт выполненных работ

за **14 Апреля 2025** (месяц, год) на **2-1 Ремонтные работы**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Очистка кровли от мусора	$м^2$	500	755,0	377 500,0	
2	2	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	500	1 221,0	610 500,0	
3	4	1208-0101-2305 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм.Смена (10% от общего объема)	$м^2$	47,88	10 944,0	523 999,0	
4	6	1208-0101-0603 *РСНБ РК 2022*	Ноги стропильные из брусьев.Смена	м	20	11 038,0	220 760,0	
5	8	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	500	4 292,0	2 146 000,0	
6	9	224-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	550,62	2 878,0	1 584 684,0	Казахстан
7	10	1208-0101-0404 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель торцевые (ветровые),карнизные,коньки,примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием.Разборка	м	155	420,0	65 100,0	
8	12	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	55	2 354,0	129 470,0	
9	13	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55	1 910,0	105 050,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	2 Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	14	1112-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	Снегозадержатели из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	90	5 882,0	529 380,0	
11	15	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90	1 127,0	101 430,0	
12	16	1112-0101-0506 *РСНБ РК 2022*	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа.Установка	м ендовы	10	3 014,0	30 140,0	
13	17	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	2 967,0	29 670,0	
14	18	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Кровли из листовой стали (отдушины).Разборка покрытий	м2кровли	3,84	444,0	1 705,0	
15	20	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (отдушины) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	3,84	5 064,0	19 446,0	
16	21	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,021888	462 109,0	10 115,0	
17	22	1120-0206-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка люка	люк	1	11 619,0	11 619,0	
18	23	274-402-0301001 *СпрСЦ 01.2025*	Люк стальной размер 900х900 мм,с замком,покрытие полимерно-порошковое	шт.	1	135 505,0	135 505,0	
19	24	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	14,45581	1 389,0	20 079,0	
20	25	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	433,6743	71,0	30 791,0	
			ИТОГО по акту				6 682 943	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				334 147	
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,72377024				5 078 761	
			НДС (12%)				609 451	
			Итого с НДС				5 688 212	
			Итого к оплате				5 575 110,24	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Шебер-Тараз"

Директор _____ **Болысбаева А.К.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ **Жанайдаров М.М.**