Приложение 2

к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Тараз"

Наименование строительства и его адрес : Благоустройство территории многоквартирного жилого дома по адресу: п.Боралдай, мкр. Водник-3, №100, Илийского района (Текущий ремонт кровли)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 11 апреля 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		487/25-20	12.03.2025		030/015/159		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территории многоквартирного жилого дома по адресу: п.Боралдай, мкр. Водник-3, №100, Илийского района (Текущий ремонт кровли)	5 575 110,24	4 977 777,00							597 333,24	5 575 110,24
ИТОГО	**5 575 110,24**	**4 977 777,00**							**597 333,24**	**5 575 110,24**
К оплате:	**5 575 110,24**	**4 977 777,00**							**597 333,24**	**5 575 110,24**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ **Жанайдаров М.М.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «Шебер-Тараз»

Директор _____ **Болысбаева А.К.**

Зам. акима п. Боралдай

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Тараз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство территории многоквартирного жилого дома по адресу: п.Боралдай, мкр. Водник-3, №100, Илийского района (Текущий ремонт кровли)**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории многоквартирного жилого дома по адресу: п.Боралдай, мкр. Водник-3, №100, Илийского района (Текущий ремонт кровли)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№487/25-20** от **12.03.2025г.**

Акт выполненных работ

за **11 апреля 2025** (месяц, год) на **2-1 Ремонтные работы**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Очистка кровли от мусора**	$м^2$	377,4	755,0	284 937,0	
2	2	1112-0101-1602 *РСНБ РК 2022*	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер.Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	$м^2$ кровли	377,4	444,0	167 566,0	
3	3	1208-0101-0907 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие рулонное.Смена существующего на покрытие из наплавляемых материалов верхнего слоя**	$м^2$ покрытия	377,4	9 225,0	3 481 515,0	
4	4	235-103-0503 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани,гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С,температура эксплуатации от -50°С до+60°С ГОСТ 30547-97 самоклеящийся,покрытый с одной стороны медной фольгой ФСм**	$м^2$	380	5 694,0	2 163 720,0	
5	6	1208-0101-2503 *РСНБ РК 2022*	**Обделки из листовой стали.Смена брандмауэров и парапетов (новых) без обделки боковых стенок шириной до 1 м (100% от общего объема)**	м	94,4	5 544,0	523 354,0	
6	8	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из листовой стали (воздуховоды).Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	1,4	444,0	622,0	
7	10	1208-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие из листовой стали (воздуховоды).Устройство**	$м^2$	1,4	5 003,0	7 004,0	
8	11	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	3,50738	1 389,0	4 872,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	12	411-103-0118 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (40 км)**	т·км	140,2952	65,0	9 119,0	
			ИТОГО по акту				**6 642 709**	
							332 135	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				**4 977 777**	
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,71367568				597 333,24	
			НДС (12%)				**5 575 110,24**	
			Итого с НДС					

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Шебер-Тараз"

Директор _____ **Болысбаева А.К.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ **Жанайдаров М.М.**

Зам акима п. Боралдай Елдабаев Б.К.