Счет-фактура № 00000000024 от 03.12.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002060, г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010563 от 17.05.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ459650000072168167 в АО ForteBank, , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №58 от 28.07.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751 (10а)

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (Корректировка ПСД)	м-ц	1	16 309 828,57	16 309 828,57	12%	1 957 179,43	18 267 008,00		
Всего по счету:					16 309 828,57		1 957 179,43	18 267 008,00		

Руководитель организации Адилбеков Ж. З. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О. подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751** — 060140002743
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — 060440002060
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №58 от 28.07.2015г

Номер документа	Дата составления
00000000024	03.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (Корректировка ПСД)			м-ц	1	18 267 008,00	18 267 008,00
				Итого	1	x	18 267 008,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.12.2015

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление ст, ительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (корректировка ПСД)

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		договор № 58 от 28.07.2015 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	97 210 714		41 603 268			204 051	0	1 998 121	11 665 286	108 876 000
	в том числе за декабрь		16 309 829		6 922 833		91 520	0	335 241	1 957 179	18 267 008
	Удержано 5% по договору		815 491							97 859	913 350
	Итого к оплате		15 494 338							1 859 320	17 353 658
	Возврат удержанных 5% за 2015 год		4 860 535							583 264	5 443 799
	Всего к оплате		20 354 873							2 442 584	22 797 457

Заказчик

Руководитель _____ Аяпов О.М.

Подрядчик

_____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование стройки и его адрес:

"Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (Корректировка ПСД)"

договор № 58 от 28.07.2015 г.

АКТ № 3

приемки выполненных работ

за декабрь 2015 г.

по строительству объекта: Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (Корректировка ПСД)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-2-1 Общестроительные работы купола и козырька								
		Козырек								
1	E0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,10	29585,85	365,85	2959	37	985	44,85	4
		м3		8073,00	137,14	807	14	120	0,68	0
2	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	10,10	21,32	1,05	215	11	70	0,03	0
		м2		5,38	0,39	54	4	120	0,00	0
3	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	10,10	125,25	39,38	1265	398	622	0,36	4
		м2		58,74	9,72	593	98	90	0,03	0
4	C1101I-3786	Профилированный настил оцинкованный высотой	10,10	557,00	0,00	5625	0	0	0,00	0

		профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010 м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	E0112-9-1	Устройство настенных желобов	3,00	298,59	17,80	896	53	507	0,86	3
		м		135,33	6,68	406	20	119	0,03	0
6	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов	5,40	249,32	1,40	1346	8	329	0,32	2
		м		50,72	0,52	274	3	119	0,00	0
7	Спрайс	Кронштейн желоба	8,00	269,01	0,00	2152	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	Спрайс	Труба водосточная	1,00	1737,38	0,00	1737	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Спрайс	Воронка	1,00	709,90	0,00	710	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Спрайс	Желоб водосточный	1,00	1333,86	0,00	1334	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Спрайс	Заглушка	2,00	220,44	0,00	441	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	Спрайс	Колено 45 градусов	2,00	579,13	0,00	1158	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	Спрайс	Хомут универсальный	4,00	269,01	0,00	1076	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Спрайс	Наконечник	1,00	579,13	0,00	579	0	0	0,00	0

		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	Сирайс	Крепление регулироемое	4,00	295,17	0,00	1181	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Купол								
16	Е0158-25-5	Смена примыканий к стенам из листовой стали	80,00	174,54	0,62	13963	50	6750	0,52	42
		м		78,68	0,10	6294	8	107,1	0,00	0
21	Е0109-27-3	Монтаж остекленных из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке оконных фонарных покрытий	283,40	1317,31	376,09	373326	106584	263780	4,61	1306
		м2		935,46	98,73	265109	27980	90	0,34	96
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**409 965**		**273 044**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**409 965**				
	Материалы		Тенге			**749**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**301 665**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**377 266**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**273 044**				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**40 981**				
	ВСЕГО по смете 2-2-1		Тенге			**723 989**				

ЛС 2-3-1 Система автоматического газового пожаротушения

Раздел 1. Оборудование АПС

1	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	11,00	2360,24	1,84	25963	20	22565	12,65	139
				2279,30	0,00	25072	0	90	0,00	0

		шт								
2	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические: блок питания и контроля	13,00	1877,29	1,84	24405	24	20492	9,20	120
				1751,45	0,00	22769	0	90	0,00	0
		шт								
3	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	16,00	1134,94	1,84	18159	29	15500	5,75	92
				1076,40	0,00	17222	0	90	0,00	0
		шт								
4	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитно-контактный на открывание окон, дверей	12,00	222,40	0,00	2669	0	2211	1,15	14
				204,70	0,00	2456	0	90	0,00	0
		шт								
5	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	478,00	26,84	0,00	12830	0	10063	0,13	62
				23,39	0,00	11180	0	90	0,00	0
		конец								
6	Ц0110-668-1	Устройство контроля шлейфа	15,00	175,10	0,00	2627	0	2236	1,15	17
				165,60	0,00	2484	0	90	0,00	0
		шт								
7	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	17,00	275,00	104,65	4675	1779	2910	0,94	16
				150,65	29,56	2561	503	95	0,17	3
		шт								
8	Ц0110-682-1	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5	34,00	875,40	0,00	29764	0	25196	4,60	156
				823,40	0,00	27996	0	90	0,00	0
		шт								
9	Е0110-35-1	Установка дверных доводчиков	12,00	182,93	27,45	2195	329	1811	0,78	9
				115,40	10,37	1385	124	120	0,05	1
		шт								

10	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного тпа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	35,00	799,50	0,00	27983	0	26343	4,60	161
				745,20	0,00	26082	0	101	0,00	0
		шт								
11	W0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	8,00	51,75	0,00	414	0	418	0,00	0
				51,75	0,00	414	0	101	0,00	0
		шт								
12	Ц0110-950-1	Контрольные и прямосдаточные испытания	1,00	162758,95	5379,60	162759	5380	110440	332,35	332
				109049,35	13662,00	109049	13662	90	79,24	79
		объект								
13	Спрайс GARDO	Пульт контроля и управления С2000-М	2,00	16320,19	0,00	32640	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
14	Спрайс GARDO	Прибор для порошкового пожаротушения С2000-АСПТ	11,00	13357,30	0,00	146930	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
15	Спрайс GARDO	Контролькно-пусковой блок С2000-КПБ	11,00	6751,51	0,00	74267	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
16	Спрайс GARDO	Резервный источник	5,00	8378,67	0,00	41893	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
17	Спрайс GARDO	Аккумуляторная батарея 12В7Ач	11,00	1092,87	0,00	12022	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
18	Спрайс GARDO	Извещатель магнитно-контактный ИО-102-2	12,00	82,57	0,00	991	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
19	Спрайс Пром аналит сервис	Диод КД521А	120,00	23,17	0,00	2780	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								

20	Спрайс Пром аналит сервис	Диод КД280А	120,00	41,10	0,00	4932	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
21	Спрайс Дозор	Резисторы МЛТ-0,25	238,00	3,74	0,00	889	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
22	Спрайс ТД Тинко	Устройство контроля шлейфа УКШ	15,00	336,62	0,00	5049	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
23	Спрайс GARDO	Оповещатель светозвуковой ГАЗ УХОДИ ГАЗ НЕ ВХОДИТЬ	34,00	777,15	0,00	26423	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
24	Спрайс GARDO	Световое табло АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА	17,00	388,58	0,00	6606	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
25	Спрайс GARDO	Доводчик дверей	12,00	2088,60	0,00	25063	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
26	СП51802-21	Коробка универсальная УК-П	35,00	59,00	0,00	2065	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
27	Спрайс INSTANT	Устройство коммутационное УК-ВК	8,00	1161,99	0,00	9296	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								

Раздел 2. Оборудование газового пожаротушения

28	Ц0112-594-5	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 40 мм	6,00	140,55	0,00	843	0	714	0,81	5
				132,25	0,00	794	0	90	0,00	0
		шт								
29	Ц0112-594-6	Оросители, насадки установок водяного и пенного	21,00	158,95	0,00	3338	0	2847	0,92	19

		пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 50 мм шт		150,65	0,00	3164	0	90	0,00	0
30	Ц0111-234-2	Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб с диаметром до 50 мм шт	68,00	107,55 97,55	6,81 0,26	7314 6634	463 18	5987 90	0,58 0,00	39 0
31	Ц0112-598-5	Модуль газового пожаротушения комплект	27,00	7450,85 6986,25	464,60 94,30	201173 188629	12544 2546	172057 90	41,40 0,55	1118 15
32	Ц0108-530-3	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 200 А шт	13,00	2415,59 929,20	80,39 15,52	31403 12080	1045 202	11667 95	4,60 0,09	60 1
33	Ц0112-598-14	Сигнализатор давления универсальный шт	11,00	1180,95 230,00	37,95 6,90	12990 2530	417 76	2345 90	1,15 0,04	13 0
34	Ц0112-592-2	Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 32 мм м	330,00	369,03 331,20	27,03 1,61	121778 109297	8920 531	98845 90	1,77 0,01	584 3
35	Ц0112-592-3	Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 50 мм м	90,00	424,23 359,95	47,38 4,02	38181 32396	4264 362	29482 90	1,92 0,02	173 2
36	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг. шт	14,00	1296,56 830,59	104,51 20,70	18152 11628	1463 290	10726 90	5,75 0,12	81 2
37	Ц0112-596-2	Заполнение бака пенообразователем	2,934	767,10 637,10	124,20 43,01	2251 1869	364 126	1796 90	4,26 0,25	12 1

		м3									
		Монтажные работы									
40	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металличесике рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	600,00	16,40	0,23	9840	138	7800	0,08	48
				13,57	0,12	8142	72	95	0,00	0
		м								
41	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	150,00	82,70	1,50	12405	225	9145	0,38	57
				67,51	0,23	10127	35	90	0,00	0
		м								
42	Ц0110-671-4	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов для систем ОПС по любому основанию	1320,00	61,50	0,00	81180	0	49183	0,23	304
				41,40	0,00	54648	0	90	0,00	0
		м								
43	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	600,00	165,68	83,95	99405	50370	44443	0,33	198
				56,93	21,04	34155	12627	95	0,12	72
		м								
44	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	30,00	118,33	0,00	3550	0	1622	0,00	0
				56,93	0,00	1708	0	95	0,00	0
		шт								
45	W0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	15,00	183,40	0,00	2751	0	1704	1,15	17
				119,60	0,00	1794	0	95	0,00	0
		шт								
46	E0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	42,08	164,61	0,08	6927	3	5489	0,74	31
				124,20	0,02	5226	1	105	0,00	0
		м2								

47	E0122-33-5	Установка стальных тройников, отводов диам. 15-40 мм т	0,03	264818,84 72191,25	56798,21 21455,55	7945 2166	1704 644	3652 130	359,61 104,79	11 3
48	E0122-33-5	Установка стальных переходов диам. 15-40 мм т	0,0085	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	1174 614	483 182	1035 130	359,61 104,79	3 1
49	E0122-40-1	Приварка фланцев фланец	127,00	85,00 72,45	11,42 0,00	10795 9201	1450 0	11961 130	0,37 0,00	47 0
		Материалы не учтенные ценником								
50	C151601-120	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0714	62459,00 0,00	0,00 0,00	4460 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
51	СПРАЙС ТОО "Алма-Арсенал"	Кабель КСПВ 2х0,5 м	153,00	4,40 0,00	0,00 0,00	673 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
52	Спрайс ТД Тинко	Кабель КСВВнг 2х2х0,5 м	357,00	7,05 0,00	0,00 0,00	2516 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
53	Спрайс ТД Тинко	Кабель КПСВЭВ 2х2х0,5 м	132,60	31,86 0,00	0,00 0,00	4225 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
54	Спрайс ТД Тинко	Кабель КИПВЭП 2х2х0,78 м	1193,40	185,43 0,00	0,00 0,00	221296 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
55	C151607-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,051	16322,00 0,00	0,00 0,00	832 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

56	С130806-176	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20 Д 42 мм, толщина стенки 3,0 мм м	90,00	246,00 0,00	0,00 0,00	22140 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
57	С130806-170	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20 Д 32 мм, толщина стенки 2,8 мм м	100,00	159,00 0,00	0,00 0,00	15900 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
58	С130806-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20 Д 20 мм, толщина стенки 2,5 мм м	170,00	111,00 0,00	0,00 0,00	18870 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
59	С130806-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20 Д 15 мм, толщина стенки 2,5 мм м	60,00	111,00 0,00	0,00 0,00	6660 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
60	Спрайс ТОО "General Elektrikal"	Труба гофрированная Дк 20 мм из ПХВ м	600,00	7,47 0,00	0,00 0,00	4484 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
61	Спрайс GARDO	Кабельный канал 40х16 м	30,00	78,84 0,00	0,00 0,00	2365 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
62	Спрайс GARDO	Кабельный канал 20х10 м	30,00	39,98 0,00	0,00 0,00	1199 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
63	Спрайс GARDO	Кабельный канал 100х50 м	30,00	354,58 0,00	0,00 0,00	10637 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
64	С130810-60	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 25 мм шт	6,00	46,00 0,00	0,00 0,00	276 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
65	С130810-61	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 32 мм	7,00	55,00	0,00	385	0	0	0,00	0

		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
66	С130810-62	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 40 мм	7,00	65,00	0,00	455	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
67	С130810-75	Отводы крутоизогнутые (ГОСТ 17375-83) под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 45х2,5 мм	14,00	208,00	0,00	2912	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
68	С130809-4	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	20,00	124,00	0,00	2480	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
69	С130809-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	55,00	139,00	0,00	7645	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
70	С130809-7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	27,00	171,00	0,00	4617	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
71	С130809-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	25,00	189,00	0,00	4725	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
72	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	30,00	200,00	0,00	6000	0	0	0,00	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
73	Спрайс	Скобы пластмассовые для крепления кабеля	1000,00	1,68	0,00	1678	0	0	0,00	0

	GARDO	м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете 2-3-1	Тенге			**1 727 111**		**712 685**		
	Оборудование		Тенге			**333 807**				
	Транспортные расходы		тенге			**10 015**				
	Заготов. складские расходы		Тенге			**4 126**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**347 948**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 393 304**				
	Материалы		Тенге			**102 621**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**777 471**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**405 470**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**712 685**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**126 359**				
	ВСЕГО по смете 2-3-1		Тенге			**2 580 297**				

ЛС 7-1-1 Благоустройство территории
(остаточный объем работ)

Покрытие

1	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементом растворе из керамических плиток для многоцветных полов	26,50	393,17	13,48	10419	357	6600	1,11	29
		м2		197,43	5,05	5232	134	123	0,02	1
2	С143011-314	Плиты из известняка- ракушечника облицовочные пиленые шлифованные, толщина 20 мм	5,30	1120,00	0,00	5936	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	420,00	404,89	20,50	170055	8610	7373	0,05	21
		м2		7,37	5,83	3095	2449	133	0,02	8
4	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	420,00	115,52	48,39	48520	20324	46400	0,44	185
				65,99	17,08	27716	7174	133	0,08	34

		м2								
5	С143003-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	420,00	4890,00	0,00	2053800	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
6	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	98,60	350,85	39,43	34594	3888	2233	0,05	5
				6,91	10,11	681	997	133	0,03	3
		м2								
7	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр. 1,2	493,00	26,62	1,57	13123	774	378	0,00	0
				0,12	0,46	57	227	133	0,00	0
		м2								
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	98,60	616,98	17,65	60834	1740	1659	0,04	4
				6,83	5,82	673	574	133	0,02	2
		м2								
9	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБИ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	98,60	-147,66	0,00	-14560	0	-3	0,00	0
				-0,02	0,00	-2	0	133	0,00	0
		м2								
10	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 ммпри других видах покрытий	80,00	964,74	7,63	77179	610	13513	0,80	64
				124,98	2,02	9998	162	133	0,01	1
		м								
11	С143003-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,28	26400,00	0,00	33792	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
		МАФ								
12	У1-49-6	Урна стационарная, строительные работы	4,00	4625,63	43,31	18503	173	8648	12,65	51
				2049,30	9,73	8197	39	105	0,05	0
		урна								
13	У1-45-11	Вывеска музея строительные работы	1,00	45903,89	1256,51	45904	1257	3587	16,10	16

	прим.	стенд		2580,60	408,62	2581	409	120	1,96	2
14	У1-45-12 прим.	Вывеска музея монтаж металлоконструкций	1,00	95297,80	1612,19	95298	1612	7657	44,85	45
		стенд		7712,42	795,69	7712	796	90	2,99	3
15	У1-43-10	Скамья типа С-4а, строительные работы	4,00	4619,63	0,00	18479	0	4997	7,25	29
		скамья		1189,73	0,00	4759	0	105	0,00	0
		Ограждение								
16	Е0109-53-2	Монтаж металлических стоек ограждения и решетчатых конструкций	3,60	11128,54	1337,39	40063	4815	27816	53,59	193
		т		8461,13	124,20	30460	447	90	0,61	2
17	С12021-268	Сварная решетка ограждения	3,3	134000,00	0,00	443342	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15,00	164,61	0,08	2469	1	1957	0,74	11
		м2		124,20	0,02	1863	0	105	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете 7-1-1	Тенге			**3 157 748**		**132 814**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**3 157 748**				
	Материалы		Тенге			**159 124**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**116 429**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**482 400**				
	Местные материалы -		Тенге			**2 408 096**				
		Накладные расходы -	Тенге			**132 814**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**197 434**				
	ВСЕГО по смете 7-1-1		Тенге			**3 487 996**				
		ИТОГО по АКТУ				**6 792 282**				

		Стоимость оборудования				347 948					
		Стоимость строительно-монтажных работ				6 444 334					
		Временные здания и сооружения 1,44 %				92 798					
		Итого с временными зданиями и сооружениями :				6 537 133					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775 %				37 752					
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				26 149					
		Затраты на выслугу лет 1%				65 371					
		Итого в базовых ценах 2001 г.				7 014 353					
		Сметная стоимость в текущих ценах 2014 г.				16 762 039					
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				335 241					
		Итого за декабрь без НДС				17 097 280					
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				2 051 674					
		ВСЕГО за декабрь 2015 г.				**19 148 954**					
		Кпоправ. = 0,95394286649				**881 946**					
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,95394286649				**18 267 008**					
		Удержано 5% по договору				**913 350**					
		Итого к оплате				**17 353 658**					
		Возврат удержанных 5% за 2015 год				**5 443 799**					
		Всего к оплате				**22 797 457**					

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Аяпов О.М.**

ТЕХНАДЗОР

_____ Курмангалиев Ж.

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**