Счет-фактура № 00000000012 от 12.07.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002060, г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010563 от 17.05.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ459650000072168167 в АО ForteBank, , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №4 от 19.01.2016г к договору №58 от 28.07.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная. (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, г Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751 (10а)

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (Корректировка ПСД)	м-ц	1	14 189 285,71	14 189 285,71	12%	1 702 714,29	15 892 000,00		
Всего по счету:					**14 189 285,71**		**1 702 714,29**	**15 892 000,00**		

Руководитель организации Адилбеков Ж. З. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751** — **060140002743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп соглашение №4 от 19.01.2016г договору №58 от 28.07.2015г

Номер документа	Дата составления
00000000011	12.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (Корректировка ПСД)			м-ц	1	15 892 000,00	15 892 000,00
				Итого	1	x	15 892 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.07.2016

М.П. М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (корректировка ПСД)

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		доп. соглашение №4 от 19.01.2016г. к договору №58 от 28.07.2015г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	111 400 000		47 621 865			287 827	0	2 289 775	13 368 000	124 768 000
	в том числе за июль		14 189 286		6 018 597		83 776	0	291 654	1 702 714	15 892 000
	Удержано 5% по договору		709 464							85 136	794 600
	Итого к оплате		13 479 822							1 617 578	15 097 400
	Удержание 5% за 2015 год		4 860 535							583 264	5 443 799
	Всего к оплате		8 619 287							1 034 314	9 653 601

Заказчик

Руководитель _____ Аяпов О.М.

Подрядчик

_____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик **Государственное Учреждение "Управл. ие строительства Мангистауской области"**
Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"**

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование стройки и его адрес:

"Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (Корректировка ПСД)"
д/с №4 от 19.01.2016 года к договору № 58 от 28.07.2015 г.

АКТ № 4
приемки выполненных работ
за июль 2016 г.
по строительству объекта: Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (Корректировка ПСД)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (остаточный объем)								
		Раздел 1. Перекрытие								
1	E0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 .. м3	41,00	9978,34	242,27	409112	9933	49054	6,61	271
				1047,94	91,52	42966	3752	105	0,45	18
		Раздел 2. Лестница, пандус гаража, крыльцо								
2	E0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород м	18,00	4309,80	8,84	77576	159	9343	2,00	36
				367,43	3,33	6614	60	140	0,02	0
3	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	27,00	164,61	0,08	4444	2	3522	0,74	20
				124,20	0,02	3353	1	105	0,00	0

4	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном расте ре из м2	21,60	1870,13	13,48	40395	291	5380	1,22	26
				197,43	5,05	4264	109	123	0,02	0

Раздел 3. Купола, каркас

5	Е0109-29-1	Монтаж каркаса т	2,10	15288,85	6297,25	32107	13224	14330	33,24	70
				5796,00	1785,80	12172	3750	90	6,28	13
		Защита строительных конструкций от коррозии								
6	Е0113-44-7	Очистка щетками м2	250,00	69,86	0,00	17466	0	15719	0,32	80
				69,86	0,00	17466	0	90	0,00	0
7	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	250,00	22,68	0,06	5669	15	1509	0,03	8
				6,68	0,02	1670	5	90	0,00	0
8	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м2	250,00	41,97	0,05	10493	13	2153	0,05	13
				9,57	0,00	2393	0	90	0,00	0
		Колонна монолитная КБ-2 (7 шт)								
9	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м м3	4,55	13983,60	1187,13	63625	5401	20252	23,69	108
				3790,69	448,44	17248	2040	105	2,19	10

Раздел 4. Полы

10	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита м2	531,10	1870,13	13,48	993228	7159	132271	1,22	648
				197,43	5,05	104855	2682	123	0,02	11
		Помещение 4								
11	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита м2	165,00	1870,13	13,48	308572	2224	41093	1,22	201
				197,43	5,05	32576	833	123	0,02	3
		Помещение 8,9,10,11,13,14,16								

12	E0111-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по гтовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладкой "плавающим" м2	179,00	747,94	3,40	133882	609	19818	0,40	72
				88,95	1,06	15922	190	123	0,01	2
		Помещение 3,15,18								
13	E0111-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по гтовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладкой "плавающим" м2	233,00	747,94	3,40	174271	792	25796	0,40	93
				88,95	1,06	20725	247	123	0,01	2
		Помещение 17								
14	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита м2	15,00	1870,13	13,48	28052	202	3736	1,22	18
				197,43	5,05	2961	76	123	0,02	0
		Помещение 17								
15	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	302,00	331,58	11,44	100139	3455	23896	0,41	124
				60,03	4,30	18129	1299	123	0,02	6
16	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита м2	694,50	1870,13	13,48	1298808	9362	172966	1,22	847
				197,43	5,05	137115	3507	123	0,02	14
		Помещение 6,7,8								
17	E0111-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по гтовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладкой "плавающим" м2	162,60	747,94	3,40	121615	553	18002	0,40	65
				88,95	1,06	14463	172	123	0,01	2

Раздел 5. Внутренние отделочные работы

18	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камнюи бетону стен м2	19,00	189,04	4,68	3592	89	3135	0,85	16
				156,03	1,12	2965	21	105	0,06	1
19	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	273,00	19,51	0,14	5325	38	4543	0,11	30
				15,79	0,06	4311	16	105	0,00	0

20	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток тротуарного гарнитура по кирпичу и бетону м2	85,00	1133,93	2,42	96384	206	34259	2,30	196
				382,95	0,91	32551	77	105	0,00	0
		Проемы								
		Ворота								
21	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П м2	0,4624	12300,00	0,00	5688	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	Е0109-53-1	Монтаж стремянки т	0,02	16909,86	1303,12	338	26	275	94,42	2
				14826,38	457,99	297	9	90	2,24	0
23	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,50	164,61	0,08	82	0	65	0,74	0
				124,20	0,02	62	0	105	0,00	0

Раздел 6. Наружные отделочные работы

24	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2	92,00	1921,25	2,94	176755	270	52098	3,11	286
				538,20	1,12	49514	103	105	0,01	1
25	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	92,00	200,79	5,43	18472	500	9148	0,46	42
				81,51	2,05	7499	189	119	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**4 126 088**		**662 362**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**4 126 088**				
	Материалы		Тенге			**2 836 147**				

	Всего заработная плата -		Тенге					571 229		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			5 688				
	Местные материалы -		Тенге			677 639				
		Накладные расходы -	Тенге			662 362				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287 307				
	ВСЕГО по смете 2-1-1		Тенге			5 075 757				

ЛС 2-1-2 Отопление и вентиляция (остаточный объем)

Раздел 1. Отопление

1	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 Мпа, Ду 20 мм шт	20,00	292,00 0,00	0,00 0,00	5840 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
2	С130903-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 Мпа, Ду 50 мм шт	2,00	799,00 0,00	0,00 0,00	1598 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
3	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	235,00	517,49 292,39	45,13 18,11	121611 68712	10606 4256	93398 128	1,69 0,08	397 19
4	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм м	25,00	137,87 115,40	16,24 6,08	3447 2885	406 152	3888 128	0,64 0,03	16 1
5	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьюой (ГОСТ 3262-75) черные легкие 25х2,8 мм м	70,00	148,00 0,00	0,00 0,00	10360 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
6	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьюой (ГОСТ 3262-75) черные легкие 32х2,8 мм м	112,00	191,00 0,00	0,00 0,00	21392 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

Раздел 2. Вентиляция

7	Е0120-40-1	Установка кондиционеров	5,00	440,91	21,38	2205	107	2730	2,29	11

		шт		418,40	8,15	2092	41	128	0,04	0
8	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т шт	2,00	2026,40	110,72	4053	221	4291	9,97	20
				1635,56	40,75	3271	82	128	0,21	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**170 505**		**104 307**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**170 505**				
	Материалы		Тенге			**43 017**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**81 490**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**39 190**				
	Сдача и испытание		Тенге			**271**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104 307**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16 489**				
	ВСЕГО по смете 2-1-2		Тенге			**291 301**				

ЛС 2-1-3 Водопровод и канализация
(остаточный объем)

Раздел 1. Водопровод

1	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	10,00	162,46	1,81	1625	18	1855	0,81	8
				144,90	0,00	1449	0	128	0,00	0

Раздел 2. Канализация

2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	14,00	764,45	1,64	10702	23	2121	0,64	9
				117,74	0,62	1648	9	128	0,00	0
3	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	16,00	636,57	0,74	10185	12	2507	0,67	11
				122,13	0,29	1954	5	128	0,00	0
4	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	3,00	4021,34	15,99	12064	48	1252	1,79	5
				320,85	5,17	963	16	128	0,03	0

		комплект								
5	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов комплект	1,00	12141,36 297,56	54,91 20,70	12141 298	55 21	407 128	1,78 0,10	2 0
6	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	3,00	9190,56 445,05	45,13 18,11	27572 1335	135 54	1779 128	2,55 0,08	8 0
7	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	3,00	5985,48 398,48	24,76 10,35	17956 1195	74 31	1570 128	2,24 0,05	7 0
8	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	6,00	1241,81 165,60	12,17 4,55	7451 994	73 27	1307 128	0,89 0,02	5 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**99 696**		**12 797**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**99 696**				
	Материалы		Тенге			**89 422**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**9 998**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12 797**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6 750**				
	ВСЕГО по смете 2-1-3		Тенге			**119 243**				

ЛС 2-1-4 Электроосвещение (остаточный объем)

1	Е0121-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания шт	255,00	332,57 183,71	82,07 53,00	84805 46846	20928 13515	65192 108	1,17 0,23	298 59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**84 805**		**65 192**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**84 805**				

	Материалы		Тенге			17 031				
	Всего заработная плата -		Тенге					60 361		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			0				
	Местные материалы -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			65 192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 000				
	ВСЕГО по смете 2-1-4		Тенге			158 997				

ЛС 7-1-1 Благоустройство территории (остаточный объем работ)

		Ограждение								
17	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,3	134000,00	0,00	39058	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете 7-1-1	Тенге			39 058		0		
	Оборудование		Тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			39 058				
	Материалы		Тенге			0				
	Всего заработная плата -		Тенге					0		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			0				
	Местные материалы -		Тенге			29 379				
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 343				
	ВСЕГО по смете 7-1-1		Тенге			41 402				

ЛС 7-1-2 Озеленение (остаточный объем)

1	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесеним растительной земли слоем 15 см вручную	390,00	253,02	0,00	98679	0	33719	0,46	179
				67,02	0,00	26139	0	129	0,00	0
		м2								
2	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять/исключать	390,00	71,17	0,00	27755	0	4611	0,06	23
				9,17	0,00	3575	0	129	0,00	0

		м2									
3	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	390,00	20,24	0,00	7894	0	4750	0,06	23
				9,44	0,00	3682	0	129	0,00	0
		м2								
4	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с нанесением растительной земли слоем 20 см	36,00	326,25	0,00	11745	0	3634	0,54	19
				78,25	0,00	2817	0	129	0,00	0
		м2								
5	Е0147-28-2	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	36,00	71,09	0,00	2559	0	422	0,06	2
				9,09	0,00	327	0	129	0,00	0
		м2								
6	Е0147-17-1	Посадка роз	30,00	31,75	0,00	952	0	1222	0,19	6
				31,57	0,00	947	0	129	0,00	0
		шт								
7	С143012-77	Розы	30,00	81,00	0,00	2430	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**152 014**		**48 357**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**152 014**				
	Материалы		Тенге			**0**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**37 486**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**114 527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48 357**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12 022**				
	ВСЕГО по смете 7-1-2		Тенге			**212 393**				
		ИТОГО по АКТУ				**5 899 092**				
		Стоимость оборудования				**0**				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**5 899 092**				
		Временные здания и сооружения 1,44 %				84 947				
		Итого с временными зданиями и сооружениями :				**5 984 039**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775 %				34 558				

		Затраты на доп. отпуска 0,4%				23 936				
		Затраты на выслугу лет 1%				59 840				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**6 102 373**				
		Сметная стоимость в текущих ценах 2014 г.				**14 582 702**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				291 654				
		Итого за июль без НДС				14 874 356				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				1 784 923				
		ВСЕГО за июль 2016 г.				**16 659 279**				
		Кпоправ. = 0,95394286649				**767 279**				
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,95394286649				**15 892 000**				
		Удержано 5% по договору				**794 600**				
		Итого к оплате				**15 097 400**				
		Удержано 5% за 2015 год				**5 443 799**				
		Всего к оплате				**9 653 601**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Аяпов Ю.М.**

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

ТЕХНАДЗОР

_____ Нуржигитов Ж.