Счет-фактура № 00000000038 от 26.12.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН. 060440002060, г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010563 от 17.05.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ459650000072168167 в АО ForteBank, , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №6 от 13.12.2016г договору №58 от 28.07.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности. Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН. 060140002743, г.Актау 23 мкр. 100 дом, Код учреждения 2712751 (10а)

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (Корректировка ПСД)	м-ц	1	61 277 437,50	61 277 437,50	12%	7 353 292,50	68 630 730,00		
Всего по счету:					**61 277 437,50**		**7 353 292,50**	**68 630 730,00**		

Руководитель организации Адилбеков Ж. З. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751** — **060140002743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.соглашение №6 от 13.12.2016г договору №58 от 28.07.2015г

Номер документа	Дата составления
00000000037	26.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (Корректировка ПСД)			м-ц	1	68 630 730,00	68 630 730,00
				Итого	**1**	**x**	**68 630 730,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение. Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2016

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауского области"

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (корректировка ПСД)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата						
		доп. согл №6 от 13.12.2016г. к договору № 58 от 28.07.2015г							

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	172 677 437								20 721 293	193 398 730
в том числе за декабрь		61 277 438							7 353 293	68 630 730
Удержано 5% по договору		3 063 872							367 665	3 431 536,5
Всего к оплате		**58 213 566**							**6 985 628**	**65 199 193,5**

Заказчик:

Руководитель _____ Аяпов О.М.

Подрядчик:

_____ Анильбеков Ж.З.

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауского области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

(организация, адрес, телефон)

Объект: Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (корректировка ПСД)

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор: Доп. согл №6 от 13.12.2016г. к договору № 58 от 28.07.2015г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.12.2016	01.12.2016	31.12.2016

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010205-0401 РСНБ РК 2015	Разработка грунта	м3 грунта	3,350	3291,47	11026
2	2	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале	м3 грунта	3,350	23,30	78
3	3	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,850	1914,06	11197
4	4	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,350	35756,36	119784
5	5	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,059	171440,24	10149
6	6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,059	173732,95	10285
7	7	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,016	177335,33	2802
8	8	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные. Установка	т	0,018	288648,66	5253
9	9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	21,200	1062,23	22519

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Кладка стены	м3 кладки	17,000	10858,42	184593
11	11	21-030401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	17,000	6884,83	117042
12	12	11-100401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перегородок ГКЛ	м2	12,700	4506,00	57226
13	13	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14,000	579,48	8113
14	14	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,224	60005,99	73447
15	15	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,098	429693,67	42024
16	16	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны. Монтаж	т конструкций	0,147	34135,08	5018
17	17	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны, Балки. Монтаж	т конструкций	0,808	44756,44	36154
18	18	21-060408-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость колонны	т	0,147	264055,24	38816
19	19	21-060408-0801 РСНБ РК 2015	Стоимость прогоны, балки	т	0,808	254033,80	205209
20	20	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	25,780	240,64	6204
21	21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	25,780	203,25	5240
22	22	11-080201-0301 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из р/бл.	м3 кладки	4,290	23875,98	102428
23	23	21-030401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	4,290	6884,83	29536
24	24	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Монолитная подушка. Устройство	м3	0,240	42433,91	10184
25	25	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Сталь толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,025	187743,92	4716
26	26	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,006	173732,95	1042
27	27	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	17,420	102537,75	1786208
28	28	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	17,420	7671,55	133638
29	29	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Лежень. Монтаж	т конструкций	1,534	141087,58	216428
30	30	21-060408-0801 РСНБ РК 2015	Стоимость м/конструкции	т	1,534	254033,80	389688

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1220,000	6419,12	7831321
32	32	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	49,600	918,68	45566
33	33	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	108,000	2434,60	262937
34	34	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	105,000	3890,70	408523
35	35	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	12,480	3743,95	46725
36	36	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,480	36198,44	451757
37	37	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	47,250	3333,96	157530
38	38	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	41,520	2781,74	115498
39	39	21-090102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДВГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,120	6328,91	57720
40	40	21-090102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДВГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	32,400	6503,37	210709
41	41	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДВГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	47,250	7047,33	332986
42	42	21-090404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной	шт.	40,000	2525,98	101039
43	43	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа	шт.	40,000	5638,98	225559
44	44	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей	м2	4,640	17868,01	82908
45	45	21-090201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным с створками 24 КГ	м2	113,280	21510,90	2436755
46	46	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей (открывающиеся),одностворчатые	м2 проемов	86,400	3207,88	277161
47	47	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей (открывающиеся),двухстворчатые	м2 проемов	26,880	4264,15	114620
48	48	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей (открывающиеся) одностворчатые	м2 проемов	3,360	5026,12	16888
49	49	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	320,500	1227,35	393366

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	-320,500	98,89	-51378
51	51	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	320,500	2971,75	952445
52	52	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	53,500	2405,73	128706
53	53	11-110101-2803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических. Устройство	м2 покрытия	10,100	5130,86	51822
54	54	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1854,400	1006,01	1865551
55	55	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1854,400	640,97	1188615
56	56	11-100403-0201 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	1330,200	3150,46	4190739
57	57	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из ХДМ. Устройство	м2	10,100	6383,98	64478
58	58	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5704,100	572,70	3266752
59	59	11-150107-0203 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	57,800	8004,25	462646
60	60	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	308,000	1977,85	609179
61	61	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	30,400	1640,46	49870
62	62	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	64,400	11868,06	764303
63	63	11-150402-0202 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	678,800	1041,15	706733
64	64	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,340	1914,06	4479
65	65	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,794	101614,14	80702

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,794	335704,63	266617
67	67	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	21,443	240,64	5160
68	68	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	21,443	7098,18	152209
69	69	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,760	29790,34	22641
70	70	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,024	204278,14	4837
71	71	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные. Установка	т	0,025	288648,66	7274
72	72	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,680	2649,53	9750
			Раздел: Лестница				
73	73	Прайс-лист	Обшивка лестницы высококачественным дубом с установкой кованного ограждения	шт	1,000	2757470,37	2757470
74	74	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	22,700	1914,06	43449
75	75	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство	м3	4,300	41642,72	179064
76	76	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,241	177335,77	42720
77	77	11-110101-2803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических. Устройство	м2 покрытия	30,550	5130,86	156748
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
78	78	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка	шт.	1,000	5447,98	5448
79	79	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка	шт.	7,000	3038,36	21269
80	80	23-070204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический 63А	шт.	1,000	620,05	620
81	81	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический 16А	шт.	7,000	469,40	3286
82	82	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник. Монтаж	шт.	90,000	2768,88	249199
83	83	23-070106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники встраиваемый с энергосберегающими лампами мощность 10 Вт	шт.	53,000	18711,20	991693
84	84	23-070106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники встраиваемый с энергосберегающими лампами мощность 6 Вт	шт.	18,000	3800,57	68410
85	85	23-061710-0108 РСНБ РК 2015	Светодиодная лента	м	9,000	152,15	1369

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	86	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники наружные	шт.	19,000	686,40	13042
87	87	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный. Монтаж при скрытой проводке	шт.	23,000	619,09	14239
88	88	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5,000	619,09	3095
89	89	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки	шт.	23,000	224,96	5174
90	90	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки	шт.	5,000	256,93	1285
91	91	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная. Монтаж при скрытой проводке	шт.	65,000	732,22	47594
92	92	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная для скрытой установки	шт.	65,000	294,51	19143
93	93	23-070219-0202 РСНБ РК 2015	Электроватроп	шт.	19,000	95,89	1822
94	94	23-070104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные	шт.	109,000	778,80	84889
95	95	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля	м кабеля	408,000	858,56	350292
96	96	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,416	176503,79	73454
97	97	13-080206-2103 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка	м	70,000	965,08	67556
98	98	23-061705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав	м	70,000	347,92	24354
			Раздел: АПТ				
99	99	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3,000	2035,34	6106
100	100	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9,000	4074,03	36666
101	101	23-080301-0101 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102	шт.	3,000	214,57	644
102	102	23-080304-0119 РСНБ РК 2015	Оповещатели "Газ! Уходи!"	шт.	3,000	1426,87	4281
103	103	23-080304-0120 РСНБ РК 2015	Оповещатели "Автоматика отключена!"	шт.	3,000	1426,87	4281
104	104	23-080304-0118 РСНБ РК 2015	Оповещатели "Газ! Не входи!"	шт.	3,000	1426,87	4281
105	105	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	26,000	1790,53	46554

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	106	23-020101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы диам. 32 мм	шт.	2,000	158,81	318
107	107	23-020101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические 32х25	шт.	2,000	193,70	387
108	108	23-020103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы DN 32шт.	шт.	14,000	707,36	9903
109	109	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомут	100 шт.	0,060	4360,75	262
110	110	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Скоба	кг	1,200	571,77	686
111	111	13-120701-0501 РСНБ РК 2015	Насадки	шт.	6,000	811,57	4869
112	112	13-110202-0101 РСНБ РК 2015	Диафрагма	шт.	6,000	3725,61	22354
113	113	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры	шт.	6,000	1967,95	11808
114	114	23-080306-0101 РСНБ РК 2015	Универсальная коробка УК-2П	шт.	23,000	66,36	1526
115	115	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,000	10701,06	10701
116	116	23-080306-0308 РСНБ РК 2015	Блок питания Кварт-30	шт.	1,000	4075,51	4076
117	117	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала	м	305,000	344,26	105001
118	118	23-061710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	305,000	42,58	12988
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
119	119	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	269,000	4378,07	1177701
120	120	23-010602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	269,000	305,83	82270
121	121	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24,000	3553,85	85292
122	122	23-040601-1503 РСНБ РК 2015	Вентили запорные стальные муфтовые 15с68нж1, DN 25 мм	шт.	24,000	17938,24	430518
123	123	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы алюминиевые. Установка	квт	56,800	1675,00	95140
124	124	23-051001-0246 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые	секция	284,000	1937,05	550122
125	125	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	45,000	406,67	18300

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
126	126	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	5111,30	5111
127	127	23-030301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики	шт.	1,000	160255,87	160256
128	128	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2,000	5762,70	11525
129	129	23-030102-0402 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	2,000	7962,77	15926
130	130	23-030102-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	2,000	4450,98	8902
131	131	11-180201-0301 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	2,000	40974,81	81950
132	132	Прайс-лист	Водонагреватель	шт.	2,000	114550,95	229102
133	133	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники. Установка	комплект	2,000	4780,16	9560
134	134	23-030102-0904 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2,000	6532,67	13065
135	135	23-030102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт	2,000	2912,03	5824
136	136	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2,000	4015,20	8030
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				
137	137	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточно-вытяжные. Установка	камера	4,000	99437,63	397751
138	138	Прайс-лист	Приточно-вытяжная установка VS-21-R-H/V, 1800 м3/ч, 520 Па	шт.	3,000	1847706,75	5543120
139	139	Прайс-лист	Приточно-вытяжная установка VS-10-R-H/V-T, 900 м3/ч, 520 Па	шт.	1,000	1358860,59	1358861
140	140	11-200101-0110 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	148,790	9939,90	1478958
141	141	11-200101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,700	7370,51	56753
142	142	11-200101-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	102,440	7076,65	724933
143	143	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,840	12575,75	10564

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
144	144	23-050307-0102 РСНБ РК 2015	Гибкие вставки	шт.	4,000	7179,20	28717
145	145	11-201001-0204 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм.Установка	глушитель. шума	3,000	30477,85	91434
146	146	11-201001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм.Установка	глушитель. шума	1,000	19020,54	19021
147	147	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	86,000	2821,33	242634
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
148	148	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из листовой стали при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2 покрытия	58,600	571,76	33505
149	149	12-070101-0202 РСНБ РК 2015	Ламинат. Разборка покрытия	м2	52,900	756,38	40013
150	150	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	311,780	210,81	65726
151	151	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	424,400	68,56	29096
152	152	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	39,000	3806,05	148436
153	153	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	89,430	671,91	60089
154	154	12-060101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	195,000	77,97	15204
155	155	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	67,000	2522,95	169037
156	156	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	225,680	888,04	200413
157	157	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	88,000	2082,25	183238
158	158	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб диам. 20 мм	м трубопровода	269,000	1190,69	320295
159	159	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Демонтаж	м ограждения	20,000	662,56	13251
160	160	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	17,600	1429,65	25162
161	161	12-150101-0301 РСНБ РК 2015	Вентил.. Снятие	шт. арматуры	14,000	113,59	1590
162	162	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	25,120	1774,77	44582

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм. измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
163	163	12-150103-0301 РСНБ РК 2015	Разборка венткоробов	м2 поверхности воздуховодов	120,000	971,40	116568
164	164	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	1,500	29831,38	44747
165	165	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников	шт	118,000	115,78	13662
166	166	11-202301-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж кондиционеров	шт	5,000	769,95	3850
167	167	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	24,150	1429,65	34526
168	168	12-120101-0706 РСНБ РК 2015	Очистка стен и потолков от старой краски	м2	4181,500	1341,50	5609482
			ИТОГО:				59798010
			В том числе :				
			Накладные расходы				11020672
			Сметная прибыль				4425052
			Итого с временными		1,2 %	726291	60524301
			Итого с зимними удорожаниями		0,5775 %	353722	61277438
			Итого с НДС		12 %	7353293	68630730
			Удержано 5% по договору				3431536,5
			ВСЕГО к оплате				65199193,5

Заказчик
ГУ "Управление строительства Мангистауского области"

Руководитель _____ Аяпов О.М.

Технадзор
_____ Нуржигитов Ж

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ Ахмеров Е.Х.