Типовая межведомственная Форма КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Строитель"

Подрядные работы: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей мкр.Ынтымак с/о Отенай г.Талдыкорган

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчикм генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

	Код		Код		Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
	заказчика		подрядчика		номер	дата	наим-ие	код	наименование	код
					МБК-2019-17	03.05.2019 г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	из гр.1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1891211								0	0
в т.ч. май 2019 г	1891211	1688581							202630	1891211

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Строитель"

Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей мкр.Ынтымак с/о Отенай г.Талдыкорган

Акт приемки выполненных работ №1

Наружные сети газоснабжения(Высокое давление)
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ										
1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1460		196,89	186,08	287453	271673	--	62020	377431
		НР - 72%; СП - 8%				10,81	48,19	15780	70360		27958	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0112	16,35	965,02		15780,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	35,77							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	35,77		7595,00		271673,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0245	35,77		1967,00		70359,59			
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	130		2760,24	--	358831	--	--	258358	666565
		НР - 72%; СП - 8%				2760,24	--	358831	--		49375	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,48	322,4	1113,00		358831,00				
3	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	245		21,18	21,18	5189	5189	--	1502	7226
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,52	--	2087		535	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,06							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00433	1,06085		4891,00		5189,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00433	1,06085		1967,00		2086,69			
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	85		3258,41	159,57	276964	13563	171759	94781	401485
		НР - 99%; СП - 8%				1078,14	48,20	91642	4097		29740	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	86,7	1057,00		91642,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,98							
4.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	2,975		4559,00		13563,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	2,975		1377,00		4096,57			
4.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	93,5	1837,00				171760,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**144**		**814,20**	**--**	**117245**	**--**	**--**	**84416**	**217794**
		НР - 72%; СП - 8%				**814,20**	**--**	**117245**	**--**		**16133**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	127,44	920,00		117245,00				
6	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,02**		**477443,40**	**151527,52**	**9549**	**3031**	**155**	**7192**	**18080**
		НР - 99%; СП - 8%				**318136,00**	**45113,16**	**6363**	**902**		**1339**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	247	4,94	1288,06		6363,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,7648							
6.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	0,686		4097,00		2811,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	0,686		1153,00		790,96			
6.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,0104		4497,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,0104		1646,00		17,12			
6.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,4		83,00		33,00			
6.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,0464		1709,00		79,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,0464		1377,00		63,89			
6.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,022		2761,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,022		1377,00		30,29			
6.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0088	227,00				2,00		
6.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	0,96	160,00				154,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1055231**	**293455**	**171914**	**508269**	**1688581**
								589860	**77445**	**--**	**125080**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1055231**				
Материалы			Тенге					**171915**				
Всего заработная плата			Тенге						**667305**			
		Накладные расходы	Тенге					**508271**				
		Сметная прибыль	Тенге					**125080**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1688582**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**598**
		Сметная заработная плата	Тенге						**667305**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1688582**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**598**
		Сметная заработная плата	Тенге						**667305**			
		ИТОГО :	**Тенге**									**1688581**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**589860**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**293455**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**77445**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**171914**		
		- Накладные расходы	Тенге								**508269**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**125080**	
		НДС 12%	Тенге									**202630**
		Итого по акту с учетом НДС	Тенге									**1891211**

Подрядчик: ТОО "МБК Бриллиант"

Субподрядчик: ТОО "Строитель"