Счет-фактура № 7 от 1 апреля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040540006757, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000797, от 12.09.2012
ИИК поставщика: KZ88945603KZT22050755, в банке Филиал №3 АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл №1 от 31.03.2015г.к дог.№003-3/134 от 02.06.2014г.(дом № 4 А,Б,В,Г)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
1 ...об отправлении:
Товарно-транспортная накладная: Акт № 2 от 01.04.2015 г.
Грузоотправитель: БИН: 040540006757, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона
БИН, наименование и адрес
Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ"Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3
БИН, наименование и адрес
Получатель: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3
ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A.

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство 9-ти этажного арендного жилого дома по г/п №4 (блоки А,Б,В,Г) в мкр "Нур-Актобе"г.Актобе общей площадью квартир 12461 кв.м.	тенге	1	46 992 461,00	46 992 461,00	12%	5 639 098,00	52 631 559,00		
	о по счету:				**46 992 461,00**		**5 639 098,00**	**52 631 559,00**		

Руководитель: Акмади А. А.
(ф.и.о., подпись)

Главный бухгалтер: Сулюшалиева К. К.
(ф.и.о., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
Уразова Г.А.
(должность)
(ф.и.о., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саупет" Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Наименование объекта : СМР на строительство 9-ти этажного арендного жилого дома для очередников по г/п № 4 (блоки А,Б,В,Г) общей площадью квартир - 12461 кв.метров на территории жилого массива микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе

А К Т
выполненных работ за апрель 2015 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	Стоимость ед.,тенге экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	Общая стоимость,тг экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей на ед-цу	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей всего
							машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Блок А									
	Стены									
Е0108-6-3	Облицовка стен красным кирпичем М125 на растворе М75	м3	1,20	9115,66 769,5	337,41 126	10939 923	405 151	1268 118	4,76 0,62	6 1
Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 150 на растворе М 75	м3	148,02	7310,86 769,5	337,41 126	1082117 113898	49942 18650	156406 118	4,76 0,62	705 92
Е0108-6-3	Облицовка стен белым кирпичем М125 на растворе М75	м3	33,47	6773,26 769,5	337,41 126	226667 25751	11291 4217	35362 118	4,76 0,62	159 21
Е0108-6-3	Облицовка стен красным кирпичем М125 на растворе М75	м3	2,00	9115,66 769,5	337,41 126	18231 1539	675 252	2113 118	4,76 0,62	10 1
Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 150 на растворе М 75 с облицовкой белым кирпичем М 125	м3	3,2	7036,69 902,25	282,71 105,75	22588 2896	907 339	3818 118	5,53 0,52	18 2
Е0115-253-1	Оклейка стен полиэтиленовой пленкой "Тайвек"	м2	253,8	220,32 156,83	0,22 0,09	55917 39803	56 23	41818 105	0,86 0	218 0
Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	25,380	2139,46 1809	330,46 123,75	54299 45912	8387 3141	49053 100	10,58 0,6	269 15
С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	т	1,269	227200		288317				
Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	253,8	125,15 68,85	0,62 0,23	31763 17474	157 58	20688 118	0,43 0	109 0
Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	м2	1015,2	27,65 10,49	0 0	28070 10649	0 0	12566 118	0,07 0	71 0

Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 150 на растворе М 75	140,16	7091,46	337,41	993939	47291	131732	4,38	614
		м3	670,5	126	93977	17660	118	0,62	87
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	180	103,01	66,43	18542	11957	12020	0,15	27
		шт	23,85	23,85	4293	4293	140	0,11	20
Е107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3т до 0,7т	6	391,83	250,96	2351	1506	1839	0,81	5
		шт	130,73	88,22	784	529	140	0,37	2
Е107-11-1	Монтаж прогонов массой до 0,7 т	3	391,83	250,96	1175	753	920	0,81	2
		шт	130,73	88,22	392	265	140	0,37	1
С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий прямоуг-ные объмом до 1 м3	0,53333	18600		9920				
		м3							
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек	2	103,01	66,43	206	133	134	0,15	0
		шт	23,85	23,85	48	48	140	0,11	0
С143015-64	Стоимость опорных подушек	0,1	24000		2400				
		м3							
Е107-20-3	Укладка металлических перемычек	0,1509	175710,10	1826,1	26515	276	1857	42,7	6
		т	8100	690,75	1222	104	140	3,37	1
Е110-5-1	Устройство деревянных перемычек	0,2245	22541,72	316,57	5061	71	972	22,5	5
		м3	3487,5	119,25	783	27	120	0,58	0
Е106-16-5	Устройство простенков из бетона	1,286	9733,59	170,88	12516	220	1181	5,18	7
		м3	810	64,55	1042	83	105	0,32	0
С12041-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II д.8-10 мм	0,01428	50600		723				
		т							
С12041-17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II д.20-22 мм	0,09792	46700		4573				
		т							
С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-I, d -4 мм	0,03078	50800		1564				
		т							
Е0108-12-1	Армирование стен сеткой д.4 Вр I	0,6263	59479,65	422,15	37249	264	6218	56,4	35
		т	8257,5	157,5	5171	99	118	0,77	0
	Прямые затраты				**2 935 641**		**479 966**		
	Перегородки								
Е0108-7-1	Кладка перегородок армированнных толщиной в1/4 кирпича привысоте этажа до 4м из керамического кирпича	153,583	770,21	18,89	118291	2901	36594	1,24	190
		м2	194,85	7,07	29926	1086	118	0,03	
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в1/2 кирпича при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича	773,8	809,96	34,37	626707	26594	184312	1,21	936
		м2	189	12,87	146239	9958	118	0,06	
	Прямые затраты				**744 998**		**220 906**		

Перекрытие и покрытие

Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		62	859,04	200,77	53260	12448	32151	1,74	108
		шт		299,25	71,15	18554	4411	140	0,31	19
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		127	1398,73	373,54	177639	47440	106826	2,66	338
		шт		465,75	135,07	59150	17154	140	0,61	77
С143017-8	Многопустотные панели,плиты приведенной толщиной 11 см		1121,85	2750		3085088				
		м2								
С1403017-8-1	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2		12340,35	45		555316				
		м2								
С143018-23	Плиты покрытий,перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные		1,03	18800		19385				
		м3								
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т		4	103,01	66,43	412	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	0
С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15		0,3658	24000		8779				
		м3								
Е0107-20-1	Установка анкеров		0,20264	41008,57	2434,57	8310	493	9325	170	34
		т		31950	920,25	6474	186	140	4,49	1
С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 12 мм		0,20188	52400		10577				
		т								
С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 14 мм		0,00078	51000		40				
		т								
С12041-132	Металлизация анкерных деталей		0,20264	40200		8146				
		т								
Е0106-18-2	Устройство монолитных балок из бетона В25		2,28	14526,04	407,3	33119	929	5904	14,4	33
		м3		2385,0	153,86	5438	351	102	0,75	2
С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I , d 14 мм		0,00750	44700		335				
		т								
С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 10 мм		0,02400	53000		1272				
		т								
С11011-898	Детали из уголка		0,11750	59500		6991				
		т								
С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III , d 10 мм		0,11520	67700		7799				
		т								
С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III , d 12 мм		0,02680	65900		1766				
		т								
С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III , d 25-28 мм		0,14570	56200		8187				
		т								
С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали		0,02290	63800		1460				
		т								
Е0106-18-9	Устройство монолитных опорных плит из бетона В25		0,68	14617,97	367,51	9940	250	1672	13,1	9

E0106-18-9	Устройство опорных плит из бетона В15	м3	0,063	2202,8 14090,17	138,83 367,51	1498 888	94 23	105 155	0,68 13,1	0 1
C12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III , d 6 мм	м3	0,0027	2202,8 73000	138,83	139 197	9	105	0,68	0
C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III , d 10 мм	т	0,0792	67700		5362				
C12041-4	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I , d 6 мм	т	0,0005	50600		25				
	Перекрытие в осях 4-7									
E107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	4	859,04 299,25	200,77 71,15	3436 1197	803 285	2074 140	1,74 0,31	7 1
E107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	6	1398,73 465,75	373,54 135,07	8392 2795	2241 810	5047 140	2,66 0,61	16 4
C143017-8	Многопустотные панели,плиты приведенной толщиной 11 см	м2	43,06	2750		118415				
C1403017-8-/	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2	м2	473,66	45		21315				
C143018-23	Плиты покрытий,перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,18	18800		3468				
E107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10м2	шт	2	496,28 208,35	260,88 91,5	993 417	522 183	840 140	1,24 0,38	2 1
C143017-11	Ребристые и часторебристые панели,настилы,плиты приведенной толщиной 8 см	м2	11,52	1130		13018				
E106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	м3	0,013	9950,12 911,3	210,67 79,58	133 12	3 1	14 105	5,75 0,39	0 0
C12041-5	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I , d 8 мм	т	0,0012	47400		55				
C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса A-III , d 12 мм	т	0,00073	52400		38				
C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса A-III , d 16-18 мм	т	0,00242	50900		123				
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	3	103,01 23,85	66,43 23,85	343 80	221 80	223 140	0,15 0,11	1 0
C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,25067	24000		6016				
E107-11-1	Укладка прогонов массой до 0,7 т	шт	2	391,83 130,73	260,96 88,22	784 261	502 176	613 140	0,81 0,37	2 1
C143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий прямоуг-ные объмом до 1 м3	м3	0,3	18600		5580				
E107-44-10	Монтаж опорных подушек		2	103,01	66,43	206	133	134	0,15	0

		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	0
С143015-64	Стоимость опорных подушек		0,047	24000		1128				
		м3								
Е0107-20-1	Установка анкеров из арматуры		0,01338	41008,57	2434,57	549	33	616	170	2
		т		31950	920,25	427	12	140	4,49	0
С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 12 мм		0,01338	52400		701				
		т								
С12041-132	Металлизация анкеров		0,01338	40200		538				
		т								
	Прямые затраты					**4 189 525**		**165 859**		
	Лестницы									
Е109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		0,62881	13565,47	5475,87	8530	3443	3731	28,9	18
		т		5040	1552,87	3169	976	90	5,46	3
С12021-146	Косоуры		0,42678	108500		46306				
		т								
Е109-25-1	Монтаж лобовых балок		0,6322	5015,90	2020,02	3171	1277	1579	14,1	9
		т		2272,5	502,43	1437	318	90	1,79	1
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,6322	2452,13	545,76	1550	345	700	5,25	3
		т		1230,75	0	778	0	90	0	0
С12021-120	Стоимость лобовых балок		0,6322	101700		64297				
		т								
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек		8	103,01	66,43	824	531	534	0,15	1
		шт		23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
С143015-64	Стоимость опорных подушек		0,4	24000		9600				
		м3								
Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких		47,64	203,59	12,56	9698	598	12322	1,08	51
		м		180	4,75	8575	226	140	0,02	1
С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями		47,64	995		47402				
		м								
Е0107-20-3	Дополнительные закладные детали		0,170400	175710,1	1826,1	29941	311	2097	42,7	7
		т		8100	690,75	1380	118	140	3,37	1
	Прямые затраты					**221 320**		**20 964**		
	Ограждение лоджий и балконов									
Е0108-7-5	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича		56,519	1128,99	34,37	63810	1943	13463	1,21	68
		м2		189	12,87	10682	727	118	0,06	3
Е0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения		0,5425	93997,62	304,24	50994	165	25208	42,7	23
		т		33075	114,75	17943	62	140	3,37	2
	Прямые затраты					**114 804**		**38 671**		

Блок Г

Стены

Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 150 на растворе М 100	м3	130,94	7353,36 769,5	337,41 126	962849 100758	44180 16498	139363 118	4,76 0,62	623 81
Е0108-6-3	Облицовка стен белым кирпичем М125 на растворе М75	м3	27,10	6773,26 769,5	337,41 126	183555 20853	9144 3415	28636 118	4,76 0,62	129 17
Е0108-6-3	Облицовка стен красным кирпичем М125 на растворе М75	м3	3,72	9115,66 769,5	337,41 126	33910 2863	1255 469	3931 118	4,76 0,62	18 2
Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 150 на растворе М 100 с облицовкой белым кирпичем М 125	м3	13,10	7075,79 902,25	282,71 105,75	92693 11819	3704 1385	15582 118	5,53 0,52	72 7
Е0115-253-1	Оклейка стен полиэтиленовой пленкой "Тайвек"	м2	186,6	220,32 156,83	0,22 0,09	41112 29264	41 17	30745 105	0,86 0	160 0
Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	18,659	2139,46 1809	330,46 123,75	39920 33754	6166 2309	36063 100	10,58 0,6	197 11
С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	т	0,9330	227200		211966				
Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	186,6	125,15 68,85	0,62 0,23	23353 12847	116 43	15211 118	0,43 0	80 0
Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	м2	746,4	27,65 10,49	0 0	20638 7830	0 0	9239 118	0,07 0	52 0
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 150 на растворе М 100	м3	94,67	7132,26 670,5	337,41 126	675211 63476	31943 11928	88977 118	4,38 0,62	415 59
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 150 на растворе М 75	м3	95,58	7091,46 670,5	337,41 126	677802 64086	32250 12043	89833 118	4,38 0,62	419 59
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	107	103,01 23,85	66,43 23,85	11022 2552	7108 2552	7145 140	0,15 0,11	16 12
Е107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3т до 0,7т	шт	1	391,83 130,73	250,96 88,22	392 131	251 88	307 140	0,81 0,37	1 0
С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	3,5833	24000		85999				
Е110-5-1	Укладка деревянного бруса	м3	0,1222	22541,72 3487,5	316,57 119,25	2755 426	39 15	529 120	22,5 0,58	3 0
Е107-11-1	Монтаж прогонов массой до 0,7 т	шт	6	391,83 130,73	250,96 88,22	2351 784	1506 529	1839 140	0,81 0,37	5 2
С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий прямоуг-ные объмом до 1 м3	м3	0,7	18600		13020				
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек		4	103,01	66,43	412	266	267	0,15	1

С143015-64	Стоимость опорных подушек	шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	0
			0,2	24000		4800				
		м3								
Е107-20-3	Укладка металлических перемычек		0,3670	13010,10	1826,1	4775	670	4517	42,7	16
		м		8100	690,75	2973	254	140	3,37	1
С11011-894	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30мм,ширина полки 140-200мм,немерной длины		0,23929	59000		14118				
		м								
С11011-876	Прокат полосовой,толщина 10-76мм,ширина полки 100-200мм,немерной длины		0,07228	50100		3621				
		м								
С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса A-III , d 12 мм		0,05269	52400		2761				
		м								
С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали д.4мм		0,0027	32300		87				
		м								
Е0108-12-1	Армирование стен сеткой д.4 Вр I		0,4167	59479,65	422,15	24784	176	4137	56,4	24
		м		8257,5	157,5	3441	66	118	0,77	0
	Прямые затраты					**3 133 905**		**475 322**		
	Перегородки									
Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в1/4 кирпича привысоте этажа до 4м из керамического кирпича		101,300	770,21	18,89	78022	1914	24136	1,24	126
		м2		194,85	7,07	19738	716	118	0,03	
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в1/2 кирпича при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича		470,20	809,96	34,37	380847	16161	112006	1,21	569
		м2		189	12,87	88869	6052	118	0,06	
	Прямые затраты					**458 869**		**136 142**		
	Перекрытие и покрытие									
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		12	859,04	200,77	10308	2409	6223	1,74	21
		шт		299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		64	1308,73	373,54	83519	23907	53833	2,66	170
		шт		465,75	135,07	29808	8644	140	0,61	39
С143017-8	Многопустотные панели,плиты приведенной толщиной 11 см		1099,48	2750		3023583				
		м2								
С1403017-8-/	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2		12094,33	45		544245				
		м2								
Е0107-53-6	Установка балконных плит		2	1860,12	924,97	3720	1850	3149	4,83	10
		шт		807,75	316,76	1616	634	140	1,25	3
С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см		12,089	1700		20551				
		м2								
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т		1	103,01	66,43	103	66	67	0,15	0

		шт		23,85	23,85	24	24	140	0,11	0
С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15		0,04333	24000		1040				
		м3								
Е0107-20-1	Установка анкеров		0,05701	41008,57	2434,57	2338	139	2624	170	10
		т		31950	920,25	1821	52	140	4,49	0
С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 12 мм		0,05194	52400		2722				
		т								
С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 14 мм		0,00537	51000		274				
		т								
С12041-132	Металлизация анкеров		0,05701	40200		2292				
		т								
Е0107-20-3	Закладные детали		0,008911	175710,1	1826,1	1566	16	110	42,7	0
		т		8100	690,75	72	6	140	3,37	0
С12041-132	Металлизация закладных деталей		0,008911	40200		358				
		т								
	Прямые затраты					**3 702 619**		**66 005**		
	Лестницы									
Е107-47-5	Установка лестничных маршей со сваркой массой до 1 т		2	1147,16	506,21	2294	1012	1525	2,16	4
		шт		371,25	173,52	743	347	140	0,65	1
С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью		5,72	2860		16359				
		м2								
Е107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1т		2	925,42	477,08	1851	954	1599	2,37	5
		шт		405	166,12	810	332	140	0,68	1
С143021-6	Лестничные площадки толщиной 13 см		8,82	2300		20296				
		м2								
	Прямые затраты					**40 801**		**3 124**		
	Ограждение лоджий и балконов									
Е0108-7-5	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича		47,760	1128,99	34,37	53921	1642	11377	1,21	58
		м2		189	12,87	9027	615	118	0,06	3
Е0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения		0,4398	93997,62	304,24	41338	134	20435	42,7	19
		т		33075	114,75	14546	50	140	3,37	1
	Прямые затраты					**95 259**		**31 811**		
	Всего прямые затраты					**15 637 741**		**1 638 770**		
	Накладные расходы					**1 638 770**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%				1 036 591				

Итого		**18 313 102**
Временные здания и сооружения	*1,10%*	201 444
Зимние удорожания	*2,73%*	505 447
Затраты на доп. отпуска	*0,40%*	74 058
Выслуга лет строителей	*1%*	185 145
Итого в ценах 2001 г.		**19 279 196**
Итого в ценах 2014 г.		**46 071 060**
Налоги и сборы	*2%*	921 421
Всего:		**46 992 481**
НДС	*12%*	5 639 098
Итого		**52 631 579**

Заказчик:

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:

_____ Акмади А.А.

Технадзор :

Смотрю расчетчик проверил