Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительство школы на 200 мест №6 по ул. Амангелдив городе Ленгер, Толебийского района, ЮКО

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 07.11.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	5 214 563,20	558 703,20				90			558 703,20	5 214 563,20
Всего по стройке	5 214 563,20	558 703,20	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	558 703,20	5 214 563,20

Генподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

Сейдахметов С.С.

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»

89230
Форма-2

Наименование стройки: Строительство школы на 200 мест №6 по ул. Амангелдив городе Ленгер, Толебийского района, ЮКО

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 07.11.2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трансформаторная подстанция и сети электроснабжения									
		РАЗДЕЛ 1.Трансформаторная подстанция									
		Площадка под трансформатор									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%, СП - 8%	м3	40,2454	1401,40	--	56400	--	--	40608	104768
2	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа			1401,40	--	56400	--		7761	
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	32,8534	665,52	--	21865	--	--	15743	40616
		Лишний грунт объемом 7,392м3 учтен в вертикальной планировке			665,52	--	21865	--		3009	
3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,912	17208,47	1063,69	15694	970	13754	1052	18086
4	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т			1063,80	204,14	970	186		1340	
		НР - 118%, СП - 8%	шт	16	1457,38	751,59	23318	12026	3836	13814	40102
7	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл.В12,5			466,00	265,65	7456	4250		2971	
		НР - 91%, СП - 8%	м3	1,16	29490,75	4601,97	34209	5338	19148	9712	47435
8	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до4 кг /МН-1/. Установка			8382,00	818,26	9723	949		3514	
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,02928	369567,08	1183,08	10821	35	4786	5473	17597
		Трансформаторная подстанция			204930,00	477,66	6000	14		1304	
9	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы									
		НР - 80%, СП - 8%	подстанция	1	10184,83	6104,83	10185	6105	1143	4612	15981
10	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы			2937,00	2828,54	2937	2829		1184	
		НР - 80%, СП - 8%	подстанция	1	32698,40	8085,52	32698	8086	10733	13289	49666
					13878,70	2732,26	13879	2732		3679	

13	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании										89230
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	1119,57	80,97	1120	81	22	752		2021
					1017,03	27,34	1017	27		150		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									336272
		РАЗДЕЛ 2.Сети ВЛ-6кВ										
15	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов										
		НР - 80%, СП - 8%	км линии	0,2766667	147053,04	86824,20	40685	24021	999	18196		63592
					56618,80	25593,98	15665	7081		4710		
17	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления										
		НР - 80%, СП - 8%	м цепи заземления	350	215,68	46,63	75487	16321	891	49773		135281
					166,50	11,26	58275	3941		10021		
		Устройство ответвления /2шт/										
19	Е11-330206-0103 1133-0206-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ. Устройство с помощью механизмов. /Устройство ответвительное УОК/										
		НР - 80%, СП - 8%	ответвление	2	4208,14	786,59	8416	1573	1399	4878		14358
					2722,05	326,54	5444	653		1064		
21	ТОО "KArAdEI MECHAniCs" стр.	Хомут Х-51										
		СП - 8%	шт	2	687,50	--	1375	--	1375	--		1485
					--	--	--	--		110		
23	С124-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98										
		СП - 8%	комплект	6	3539,50	--	21237	--	21237	--		22936
					--	--	--	--		1699		
24	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98										
		СП - 8%	шт.	12	869,00	--	10428	--	10428	--		11262
					--	--	--	--		834		
25	С124-040204-1911 2404-0204-1911 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы соединительные прессуемые SJ10/P ГОСТ Р 51177-98										
		СП - 8%	шт.	2	7269,00	--	14538	--	14538	--		15701
					--	--	--	--		1163		
		Опора П10-3.2с /1шт/										
26	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка										
		НР - 80%, СП - 8%	опора	1	6492,46	2830,41	6492	2830	666	3442		10730
					2995,74	1307,38	2996	1307		795		
		Опора Кр10-3.2с /4шт/										
34	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка										
		НР - 80%, СП - 8%	опора	4	13062,73	6542,00	52251	26168	2665	28408		87112
					5854,42	3023,20	23418	12093		6453		
38	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEI MECHAniCs"	Накладка ОГ-52										
		СП - 8%	шт	4	910,71	--	3643	--	3643	--		3934
					--	--	--	--		291		
39	ТОО "KArAdEI MECHAniCs" стр.	Хомут Х-51										
		СП - 8%	шт	8	687,50	--	5500	--	5500	--		5940
					--	--	--	--		440		

40	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Крепление подкоса У-52									
		СП - 8%	шт	4	3116,07	--	12464	--	12464	--	13461
					--	--	--	--		997	
41	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Проводник заземляющий 3П21									
		СП - 8%	м	8	883,93	--	7071	--	7071	--	7637
					--	--	--	--		566	
42	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2									
		СП - 8%	шт.	28	869,00	--	24332	--	24332	--	26279
					--	--	--	--		1947	
43	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15									
		СП - 8%	шт.	28	482,00	--	13496	--	13496	--	14576
					--	--	--	--		1080	
46	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	48	651,00	--	31248	--	31248	--	33748
					--	--	--	--		2500	
50	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	12	582,00	--	6984	--	6984	--	7543
					--	--	--	--		559	
52	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования									
		НР - 72% СП - 8%	шт.	4	3151,68	629,50	12607	2518	1081	7067	21247
					2252,00	201,72	9008	807		1574	
53	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования									
		НР - 72% СП - 8%	шт.	4	5758,55	188,73	23034	755	4263	13132	39059
					4504,00	55,60	18016	222		2893	
56	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Кронштейн КМ-1									
		СП - 8%	шт	4	1491,07	--	5964	--	5964	--	6441
					--	--	--	--		477	
57	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами									
		СП - 8%	т	0,00352	404706,00	--	1425	--	1425	--	1539
					--	--	--	--		114	
59	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Кронштейн РА-1									
		СП - 8%	м	4	6875,00	--	27500	--	27500	--	29700
					--	--	--	--		2200	
60	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Кронштейн РА-2									
		СП - 8%	м	4	1696,43	--	6786	--	6786	--	7329
					--	--	--	--		543	

62	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Кронштейн РА-5									
		СП - 8%	м	4	830,36	--	3321	--	3321	--	3587
					--	--	--	--		266	
63	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Хомут Х-7									
		СП - 8%	шт	12	589,29	--	7071	--	7071	--	7637
					--	--	--	--		566	
64	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Хомут Х-8									
		СП - 8%	шт	4	642,86	--	2571	--	2571	--	2777
					--	--	--	--		206	
		Опора УА10-3.2с /2шт/									
66	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка									
		НР - 80%, СП - 8%	опора	2	20007,94	10530,63	40016	21061	1333	21886	66854
					8811,00	4867,66	17622	9735		4952	
70	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Накладка ОГ-52									
		СП - 8%	шт	2	910,71	--	1821	--	1821	--	1967
					--	--	--	--		146	
71	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Хомут Х-51									
		СП - 8%	шт	4	687,50	--	2750	--	2750	--	2970
					--	--	--	--		220	
72	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Крепление подкоса У-52									
		СП - 8%	шт	4	3116,07	--	12464	--	12464	--	13461
					--	--	--	--		997	
73	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Крепление изолятор КИs1									
		СП - 8%	шт	2	1758,93	--	3518	--	3518	--	3799
					--	--	--	--		281	
74	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Проводник заземляющий ЗП21									
		СП - 8%	м	4	883,93	--	3536	--	3536	--	3819
					--	--	--	--		283	
75	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2									
		СП - 8%	шт.	10	869,00	--	8690	--	8690	--	9385
					--	--	--	--		695	
76	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15									
		СП - 8%	шт.	10	482,00	--	4820	--	4820	--	5206
					--	--	--	--		386	
79	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	24	651,00	--	15624	--	15624	--	16874
					--	--	--	--		1250	
83	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	582,00	--	3492	--	3492	--	3771
					--	--	--	--		279	

		Опора УП10-3.2с /3шт/										89230
85	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка										
		НР - 80%, СП - 8%	опора	3	13062,73	6542,00	39188	19626	1999	21306	65334	
					5854,42	3023,20	17563	9070		4840		
88	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Крепление подкоса У-52										
		СП - 8%	шт	3	3116,07	--	9348	--	9348	--	10096	
					--	--	--	--		748		
89	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Проводник заземляющий ЗП21										
		СП - 8%	м	6	883,93	--	5304	--	5304	--	5728	
					--	--	--	--		424		
90	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2										
		СП - 8%	шт.	9	869,00	--	7821	--	7821	--	8447	
					--	--	--	--		626		
91	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15										
		СП - 8%	шт.	9	482,00	--	4338	--	4338	--	4685	
					--	--	--	--		347		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								817287	
		РАЗДЕЛ 3.Сети КЛ-10кВ										
95	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	21,06	154,45	148,74	3253	3133	--	729	4300	
					5,71	42,37	120	892		319		
96	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	14,04	30,99	30,99	435	435	--	110	588	
					--	10,84	--	152		44		
97	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройствопостели										
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	117	471,60	404,04	55177	47273	--	17184	78150	
					67,56	136,43	7905	15962		5789		
98	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель										
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	117	410,87	343,31	48072	40168	--	15456	68611	
					67,56	115,92	7905	13563		5082		
100	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий										
		НР - 76%, СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,036	124552,68	--	4484	--	55	3366	8478	
					123025,00	--	4429	--		628		
102	Ц13-080201-0205 1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий										
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	81	632,67	375,66	51246	30429	3488	19076	75949	
					213,94	113,16	17329	9166		5626		
103	Ц13-080201-0905 1308-0201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах										
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	36	937,57	542,83	33753	19542	1645	13207	50716	
					349,06	160,47	12566	5777		3757		

104	Ц13-080201-0706 1308-0201-0706 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	24	1588,01	982,44	38112	23579	5885	11505	53587
		НР - 72% СП - 8%			360,32	305,50	8648	7332		3969	
106	Ц13-080201-2402 1308-0201-2402 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	22381,97	14060,22	89528	56241	1759	36188	135773
		НР - 72% СП - 8%			7882,00	4683,24	31528	18733		10057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								476152
		РАЗДЕЛ 4.Сети КЛ-0,4кВ									
108	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	155,47	154,45	148,74	24012	23125	--	5381	31745
		НР - 72% СП - 8%			5,71	42,37	887	6587		2351	
109	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	114,12	30,99	30,99	3537	3537	--	891	4782
		НР - 72% СП - 8%			--	10,84	--	1237		354	
110	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншеодин. Устройство постели	м кабеля	666	471,60	404,04	314086	269091	--	97816	444854
		НР - 72% СП - 8%			67,56	136,43	44995	90860		32952	
111	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	399	138,31	115,79	55185	46199	--	17701	78716
		НР - 72% СП - 8%			22,52	39,10	8985	15599		5831	
112	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	666	410,87	343,31	273641	228646	--	87983	390554
		НР - 72% СП - 8%			67,56	115,92	44995	77204		28930	
113	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенныйв траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	399	239,44	205,66	95538	82060	--	29654	135208
		НР - 72% СП - 8%			33,78	69,44	13478	27708		10015	
114	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,157	124552,68	--	19555	--	240	14679	36973
		НР - 76% СП - 8%			123025,00	--	19315	--		2739	
116	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	мкабеля	134	389,07	210,88	52135	28258	5771	19049	76879
		НР - 72% СП - 8%			135,12	62,32	18106	8351		5695	
117	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях безпокрытий	м кабеля	603	314,65	147,72	189734	89077	25969	71573	282212
		НР - 72% СП - 8%			123,86	41,00	74688	24720		20905	
118	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24	546,17	286,54	13108	6877	1096	5114	19680
		НР - 72% СП - 8%			213,94	82,02	5135	1968		1458	
119	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	133	298,07	139,79	39644	18592	6076	14510	58486

		НР - 72% СП - 8%									
120	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами			112,60	38,92	14976	5177		4332	
		НР - 72% СП - 8%	м кабеля	10	1049,76	579,31	10498	5793	2453	2913	14484
121	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами			225,20	179,42	2252	1794		1073	
		НР - 72% СП - 8%	м кабеля	24	712,77	332,41	17107	7978	5886	4093	22896
125	Ц13-080201-2402 1308-0201-2402 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования			135,12	101,75	3243	2442		1696	
		НР - 72% СП - 8%	шт.	4	22381,97	14060,22	89528	56241	1759	36188	135773
127	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования			7882,00	4683,24	31528	18733		10057	
		НР - 72% СП - 8%	шт.	47	2856,70	163,40	134265	7680	90724	27115	174291
128	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования			763,00	38,28	35861	1799		12910	
		НР - 72% СП - 8%	м	171	525,27	23,98	89822	4100	59627	19529	118098
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		152,60	6,01	26095	1029		8748	
		РАЗДЕЛ 5.Опора наружного освещения									2025631
		Опора металлическая /27шт/									
129	Е11-330303-0502 1133-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках опорой. Устройство									
		НР - 80% СП - 8%	м3	3,24	18915,21	27,00	61285	87	51096	8082	74917
130	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м			3118,02	–	10102	–		5549	
		НР - 80% СП - 8%	опора	27	8077,71	5532,95	218098	149390	–	104392	348290
132	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка			2544,76	2288,22	68709	61782		25799	
		НР - 80% СП - 8%	светильник	27	4405,05	2381,63	118936	64304	471	63030	196523
135	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах			2005,98	912,06	54161	24626		14557	
		НР - 72% СП - 8%	м кабеля	135	298,07	139,79	40240	18871	6168	14728	59365
138	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования			112,60	38,92	15201	5255		4397	
		НР - 72% СП - 8%	шт.	27	4018,14	188,32	108490	5085	76918	20080	138856
139	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования			981,00	51,95	26487	1403		10286	
		НР - 72% СП - 8%	м	67,5	405,67	17,50	27382	1181	14429	8662	38928
					174,40	3,83	11772	258		2884	

				8							89230
140	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	27	2719,39	441,29	73423	11915	--	47183	130255
141	С123-080306-0107 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка, тип У994	шт.	27	2278,10	149,00	61509	4023		9649	
					459,00	--	12393	--	12393	--	13384
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	--	--		991	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								1000518
		НДС (12%)	Тенге								4655860
		Всего	Тенге								558703
											5214563

Генподрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «МарСам»

Сейдахметов С.С.