Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

2020-2
Форма

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI "

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК Стройсбыт! "

Объект : «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Верхняя Тайынты Уланского района Восточно-Казахстанская области»

Договор подряда (контракт) № 21 /008 от 01.03.2023г

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь 2023 г

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 ЛС 2-1-1 Наружные сети водопровода												
1	16	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,329	386288,2	109746,76	127089	36107	1051	100064	245325
						273346	33872,28	89931	11144	–	18172	
2	17	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	332,29	1646		546949		546949	–	590705
						–		–		–	43756	

	51 1122-1501-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,73	25998,07	9672,47	460946	171493	87124	273529	793233
					11411,68	4171,64	202329	73963	–	58758	
4	53 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	31888		286992		286992	–	309951
					–		–		–	22959	
5	55 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	18	15986		287748		287748	–	310768
					–		–		–	23020	
6	56 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15986		31972		31972	–	34530
					–		–		–	2558	
7	57 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	21558		344928		344928	–	372522
					–		–		–	27594	

8	64 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	9	27555		247995		247995	–	267835
					–		–		–	19840	
9	65 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	9	3640		32760		32760	–	35381
					–		–		–	2621	
10	67 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013									
			комплект	9	9109		81981		81981	–	88539
					–		–		–	6558	

Раздел 2 ЛС 2-2-1 Внутриплощадочные сети водоснабжения

11	7 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;									
			т·км	4437,3	45		199679		–	–	215653
					–		–		–	15974	
12	9 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мягкий грунт) НР = 72 %									
			м3 грунта	60,6	172,88	164,49	10477	9968	5	2503	14018

					8,3	49,07	503	2974	–	1038	
13	10 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %									
			м3 грунта	346,6	212,62	202,3	73694	70117	42	17603	98601
					10,2	60,34	3535	20914	–	7304	
14	11 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;									
			т·км	3136,4	45		141138		–	–	152429
					–		–		–	11291	
15	12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(мягкий грунт) НР = 72 %									
			м3 грунта	60,6	875,27	–	53041	–	–	38190	98529
					875,27	–	53041	–	–	7298	
16	13 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	428,8	19,21	19,21	8237	8237	–	2483	11578
					–	8,04	–	3448	–	858	

	1 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	428,8	173,54	79,8	74414	34218	–	40936	124578
					93,74	38,85	40196	16659	–	9228	
18	15 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	16,1	3847,36	164,22	61942	2644	40627	19311	87753
					1159,74	51,8	18672	834	–	6500	

Раздел 3 ЛС 2-4-1 Н. ст. II п. Общестроительные работы

19	4 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	568,05	45		25562		–	–	27607
					–		–		–	2045	
20	6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	28,5	212,62	202,3	6060	5766	3	1448	8109
					10,2	60,34	291	1720	–	601	

21	7 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;									
			т·км	228	45		10260		–	–	11081
					–		–		–	821	
22	8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	3,8	961,31	–	3653	–	–	2630	6786
					961,31	–	3653	–	–	503	
23	9 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	34,2	19,21	19,21	657	657	–	198	923
					–	8,04	–	275	–	68	
24	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %									
			м3 уплотненного грунта	34,2	173,54	79,8	5935	2729	–	3265	9936
					93,74	38,85	3206	1329	–	736	
25	12 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %									
			шт. сборных конструкций	10	2251,56	1057,29	22516	10573	7485	8636	33644
					445,78	286,06	4458	2861	–	2492	
26	13 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %									
			шт. сборных конструкций	47	2210,34	1036,74	103886	48727	30925	44153	159882

					515,62	280,5	24234	13184	–	11843	
27	15 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
			м3	6,043	32528		196567		196567	–	212292
					–		–		–	15725	
28	16 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
			м3	10,261	33960		348464		348464	–	376341
					–		–		–	27877	
29	17 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
			м3	5,432	33166		180158		180158	–	194571
					–		–		–	14413	

Раздел 4 ЛС 2-6-1 КПП. Общестроительные работы

30	4 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;									
			т·км	184,8	45		8316		–	–	8981
					–		–		–	665	

31	6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостающий грунт) НР = 72 %									
			м3 грунта	6,76	212,62	202,3	1437	1368	1	343	1922
					10,2	60,34	69	408	–	142	
32	7 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;									
			т·км	54,08	45		2434		–	–	2629
					–		–		–	195	
33	8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	1,3	961,31	–	1250	–	–	900	2322
					961,31	–	1250	–	–	172	
34	9 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	11,62	19,21	19,21	223	223	–	67	313
					–	8,04	–	93	–	23	

35	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,62	173,54	79,8	2017	927	–	1109	3376
					93,74	38,85	1089	451	–	250	
36	13 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (на сульфатостойком портланд цементе К=14,000; kстм=1,018;	м3	3,416	33113,5		113116		113116	–	122165
					–		–		–	9049	
37	14 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=16,000; kстм=1,018;	м3	5,296	34571,28		183089		183089	–	197736
					–		–		–	14647	

Раздел 5 ЛС 4-1-1 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

38	40 1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 % т.ч. п.3.35: kтрр1=1,3; kтрм1=1,3; kэкс1=1,3;	опора	40	13281,79	4752,71	531272	190108	36422	323501	923155
					7618,52	2490,87	304741	99635	–	68382	

39	41 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=40,000;	шт.	40	38002	1520080	1520080	–	1641686
					–	–	–	121606	
40	42 2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=40,000;	шт.	40	2846	113840	113840	–	122947
					–	–	–	9107	
41	43 2404-0202-0806	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-2017 К=40,000;	шт.	40	2357	94280	94280	–	101822
					–	–	–	7542	
42	44 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=10,000;	шт.	10	1889	18890	18890	–	20401
					–	–	–	1511	
43	45 2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-2017 К=10,000;	шт.	10	2357	23570	23570	–	25456
					–	–	–	1886	

44	46 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=10,000;	км	0,005	605024		3025		3025	–	3267
					–		–		–	242	
45	47 2404-0204-1511	Зажимы заземляющие ЗП 6 К=10,000;	шт.	10	1292		12920		12920	–	13954
					–		–		–	1034	
46	48 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=10,000;	шт.	10	866		8660		8660	–	9353
					–		–		–	693	
47	49 1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % т.ч. п.3.35: ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	опора	2	24264,35	10377,19	48529	20754	1821	29472	84241
					12976,6	5443,69	25953	10887	–	6240	
48	50 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ . Установка (прим) НР = 80 %	шт.	4	2683,31	1444,8	10733	5779	–	5892	17955
					1238,51	602,75	4954	2411	–	1330	

49	51	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000;							
				шт.	4	38002	152008	152008	–	164169
						–	–	–	12161	
50	52	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;							
				шт.	4	4758	19032	19032	–	20555
						–	–	–	1523	
51	53	2901-0103-0102 (пл)ТОО"ИНВОЛЬТ"	Стяжка ж/б стойки SH702 К=2,000;							
				шт	4	16418	65672	65672	–	70926
						–	–	–	5254	
52	54	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	2846	5692	5692	–	6147
						–	–	–	455	
53	55	2404-0207-3208	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;							
				шт.	2	4042	8084	8084	–	8731
						–	–	–	647	

54	56 2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	4	2493	9972	9972	–	10770
					–	–	–	798	
55	57 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	1889	3778	3778	–	4080
					–	–	–	302	
56	58 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	2295	4590	4590	–	4957
					–	–	–	367	
57	59 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	км	0,001	605024	605	605	–	653
					–	–	–	48	
58	60 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	866	1732	1732	–	1871
					–	–	–	139	
59	61 2404-0204-1511	Зажимы заземляющие ЗП6 К=2,000;	шт.	2	1292	2584	2584	–	2791
					–	–	–	207	

60	62	2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;									
				шт.	8	372		2976		2976	–	3214
						–		–		–	238	
61	63	2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	7613		15226		15226	–	16444
						–		–		–	1218	
62	64	1133-0202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 % т.ч. п.3.35: ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	опора	2	37576,96	17075,92	75154	34152	1821	45681	130502
						19590,48	8960,12	39181	17920	–	9667	
63	65	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ . Установка (прим) НР = 80 %	шт.	4	2683,31	1444,8	10733	5779	–	5892	17955
						1238,51	602,75	4954	2411	–	1330	

64	66 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=3,000;							
			шт.	6	38002	228012	228012	–	246253
					–	–	–	18241	
65	67 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;							
			шт.	4	4758	19032	19032	–	20555
					–	–	–	1523	
66	68 2901-0103-0102 (пл)ТОО"ИНВОЛЬТ"	Стяжка ж/б стойки SH702 К=2,000;							
			шт	4	16418	65672	65672	–	70926
					–	–	–	5254	
67	69 2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	2846	5692	5692	–	6147
					–	–	–	455	
68	70 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	3327	6654	6654	–	7186
					–	–	–	532	
69	71 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	1798	3596	3596	–	3884

					–	–	–	288	
70	72 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	м	5,2	501	2605	2605	–	2813
					–	–	–	208	
71	73 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36-2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	4	154	616	616	–	665
					–	–	–	49	
72	74 2404-0202-0806	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	2357	4714	4714	–	5091
					–	–	–	377	
73	75 2404-0207-3208	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	4	4042	16168	16168	–	17461
					–	–	–	1293	
74	76 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	8	1889	15112	15112	–	16321
					–	–	–	1209	
75	77 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	1889	3778	3778	–	4080
					–	–	–	302	
76	78 2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	2357	4714	4714	–	5091

										–	377
77	79 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	км	0,001	605024		605		605	–	653
					–		–		–	48	
78	80 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	866		1732		1732	–	1871
					–		–		–	139	
79	81 2404-0204-1511	Зажимы заземляющие ЗП6 К=2,000;	шт.	4	1292		5168		5168	–	5581
					–		–		–	413	
80	82 2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	4	7613		30452		30452	–	32888
					–		–		–	2436	
81	83 1133-0208-0103	Ограничители перенапряжения. Установка с помощью механизмов (прим) НР = 80 % К=2,000;	комплект	6	16093,28	4353,6	96560	26122	720	64880	174355
					11619,72	1896,95	69718	11382	–	12915	
82	84 2404-0207-4314	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.366-10 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	6	13004		78024		78024	–	84266

					–	–	–	6242	
83	85 2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	2846	5692	5692	–	6147
					–	–	–	455	
84	86 2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	1180	2360	2360	–	2549
					–	–	–	189	
85	87 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	км	0,004	605024	2420	2420	–	2614
					–	–	–	194	
86	88 2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	4	2493	9972	9972	–	10770
					–	–	–	798	
87	89 2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	6	2357	14142	14142	–	15273
					–	–	–	1131	
88	90 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	1889	3778	3778	–	4080
					–	–	–	302	

89	90	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) К=2,000;								
				т	0,00044	255455		112		112	–	121
						–		–		–	9	
90	91	1133-0208-0102	Установка для переносного заземления. Установка вручную(прим) НР = 80 %	комплект	2	6593,26	632,72	13187	1265	428	9715	24734
						5746,56	325,6	11493	651	–	1832	
91	93	2901-0101-0202 (пл)ТОО "ИНВОЛЬТ"	Комплект для подключения П3 ST 208.1 К=2,000;	компл.	2	1820		3640		3640	–	3931
						–		–		–	291	
92	94	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	2846		5692		5692	–	6147
						–		–		–	455	
93	95	2404-0207-3208	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	4042		8084		8084	–	8731
						–		–		–	647	
94	96	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	2493		4986		4986	–	5385
						–		–		–	399	

95	97 2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;									
			шт.	8	372		2976		2976	–	3214
					–		–		–	238	
96	98 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	1889		3778		3778	–	4080
					–		–		–	302	
97	99 2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	2357		4714		4714	–	5091
					–		–		–	377	
98	100 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	км	0,001	605024		605		605	–	653
					–		–		–	48	

Раздел 6 ЛС 7-1-1 Площадка водозаборных сооружений. Вертикальная планировка

99	4 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	824,665	212,62	202,3	175340	166830	99	41884	234602
					10,2	60,34	8412	49760	–	17378	

100	5 4121-0101-0100	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки до 1 км К=0,300;									
			т·км	1250,4	153		191311		–	–	206616
					–		–		–	15305	
101	6 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (завоз плодородного грунта) НР = 72 %									
			м3 грунта	2510	172,88	164,49	433929	412870	226	103679	580617
					8,3	49,07	20833	123166	–	43009	
102	7 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;									
			т·км	15060	45		677700		–	–	731916
					–		–		–	54216	
103	8 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %									
			м3 уплотненного грунта	649	79,8	79,8	51790	51790	–	15261	72415

					–	32,66	–	21196	–	5364	
104	9 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	1947	7,53	7,53	14661	14661	–	3393	19498
					–	2,42	–	4712	–	1444	
Раздел 7 ЛС 7-1-3											
105	3 4121-0102-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	2100	47		98700		–	–	106596
					–		–		–	7896	
106	4 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	5456	212,62	202,3	1160055	1103749	655	277104	1552132
					10,2	60,34	55651	329215	–	114973	

107	5 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;									
			т·км	43648	45		1964160		–	–	2121293
					–		–		–	157133	
108	6 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство насыпи) НР = 72 %									
			м3 грунта	5456	34,42	34,42	187796	187796	–	56568	263913
					–	14,4	–	78566	–	19549	
109	7 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %									
			м3 грунта	5456	27,24	27,24	148621	148621	–	44783	208876
					–	11,4	–	62198	–	15472	
110	8 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %									
			м3 уплотненного грунта	6294	79,8	79,8	502261	502261	–	148005	702287
					–	32,66	–	205562	–	52021	

111	9 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	18882	7,53	7,53	142181	142181	–	32900	189087
					–	2,42	–	45694	–	14006	
	Раздел 8 ЛС 2-1-1д по техническому решению №1										
112	1 1101-0205-0903	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	137,92785	11090,51	4302,62	1529690	593451	–	875449	2597550
					6787,89	2027,6	936239	279663	–	192411	
	Раздел 9 7-3-2 д по техническому решению №1										
113	3 2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	656	3449		2262544		2262544	–	2443548
					–		–		–	181004	
114	4 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	4,2	302172		1269122		1269122	–	1370652
					–		–		–	101530	

115	7 2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69									
			кг	197,2	641		126405		126405	–	136517
					–		–		–	10112	
Раздел 10 ЛС 2-1-1 д по техническому решению №2											
116	1 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %									
			м3 грунта	225,3	13438,7	5339,7	3027739	1203034	–	1721923	5129635
					8099	2516	1824705	566855	–	379973	
117	2 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	17,8	5293,01	–	94216	–	–	67836	175016
					5293,01	–	94216	–	–	12964	
118	3 1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	100	464,91	442,43	46491	44243	18	11107	62206
					22,3	131,97	2230	13197	–	4608	
119	4 1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	100	57,67	57,46	5767	5746	21	1732	8099

					–	24,05	–	2405	–	600	
	Раздел 11 ЛС 2-2-1 д по техническому решению №2										
120	1 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %									
			м3 грунта	497,9	13438,7	5339,7	6691129	2658637	–	3805350	11336197
					8099	2516	4032492	1252716	–	839718	
121	2 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	1,6	4410,84	–	7057	–	–	5081	13109
					4410,84	–	7057	–	–	971	
122	3 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;									
			м3 грунта	5,3	5072,47	–	26884	–	–	19356	49939
					5072,47	–	26884	–	–	3699	
123	4 1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	422,6	464,91	442,43	196471	186971	76	46940	262884
					22,3	131,97	9424	55771	–	19473	
124	5 1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	422,6	1226,94	1226,94	518505	518505	–	270638	852274
					–	889,46	–	375886	–	63131	

Раздел 13 ЛС 2-4-1д по техническому решению № 2

125	1 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %									
			м3 грунта	54,1	13438,7	5339,7	727034	288878	–	413476	1231751
					8099	2516	438156	136116	–	91241	
126	1 1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	54,1	464,91	442,43	25152	23935	10	6009	33654
					22,3	131,97	1206	7140	–	2493	
127	3 1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР = 72 %									
			м3 грунта	54,1	1226,94	1226,94	66377	66377	–	34646	109105
					–	889,46	–	48120	–	8082	

Раздел 14 ЛС 4-1-1д по техническому решению №2

128	1 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %									
			м3 грунта	28,7	13438,7	5339,7	385691	153249	–	219348	653442
					8099	2516	232441	72209	–	48403	
129	2 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	1,2	5293,01	–	6352	–	–	4573	11799
					5293,01	–	6352	–	–	874	

130	3 1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	28,7	464,91	442,43	13343	12698	5	3188	17853
					22,3	131,97	640	3788	–	1322	
131	4 1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	28,7	57,67	57,46	1655	1649	6	497	2324
					–	24,05	–	690	–	172	

Раздел 15 ЛС 2-5-2 д по техническому решению №2

132	1 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	244,25	13438,7	5339,7	3282402	1304222	–	1866754	5561089
					8099	2516	1978181	614533	–	411933	
133	2 1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	369	464,91	442,43	171552	163257	66	40987	229542
					22,3	131,97	8229	48697	–	17003	
134	3 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	7749	45		348705		–	–	376601
					–		–		–	27896	

135	4 1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	369	57,67	57,46	21280	21203	77	6389	29883
					–	24,05	–	8874	–	2214	
	Раздел 16 ЛС 2-6-1 д по техническому решению № 2										
136	1 1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	17,6	464,91	442,43	8182	7787	3	1955	10948
					22,3	131,97	392	2323	–	811	
137	2 1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	17,6	1226,94	1226,94	21594	21594	–	11272	35495
					–	889,46	–	15655	–	2629	

Всего	**49 201 113**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 591 191
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 693 908
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 720 261
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 403 040
- перевозка грузов, тенге	3 667 965
- накладные расходы, тенге	11 200 484
в т.ч. зарплата, тенге	1 008 044
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 644 522
Всего	**49 201 113**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 426 832
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 670 722
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	8 570 541,000
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (11754/164*1,50*2778+8*11754*10/1968*(16319496/11754+1,50*2778/164))/1000	974 186,000
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 045 973**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**62 889 367**

Итого в ценах 2021г. К=1,05	**66 033 835**
Итого с учетом договорного коэфициента 0,95	**62 732 142,86**
НДС (12 %)	**7 527 857,14**
Итого	**70 260 000**

Генподрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор "Alyans XXI" Шаров М. Ю.

Субподрядчик

ТОО "ВК Стройсбыт"

Директор Тусупов К