Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Акжаиский районный отдел архитектуры,градостроительтва и строительтва",Республика Казахстан, ЗКО, Акжаикский, с. Чапаев, Конаева, дом № 70**	**101240004914**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысКотлоМонтаж",ЗКО, г. Уральск, ул. Бухарская 5**	**100340019001**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №70 от 12.07.2021

Номер документа	Дата составления
42	**23.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство одноэтажного двухквартирного жилого дома в п.Лбищенск Акжайикского района ЗКО			Работа	1	4 521 551,00	4 521 551,00	484 451,89
				Итого	1	x	4 521 551,00	484 451,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Балмулдин Д.У. / Принял (Заказчик) рук.отдела / Кайржанов М.
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2022

М.П.

Форма №КС3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» ЗКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью «БатысКотло Монтаж»

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноэтажного 2-х квартирного жилого дома в п.Лбищенск Акжаикского района ЗКО

С П Р А В К А №3

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		70	12.07.2021г.				

В тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ									НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	Из гр.1				Дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы в базисных ценах 2001 г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР(в сметных базисных ценах)					
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На Приобретение материалов	Другие Дополнитю работы	Оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство одноэтажного 2-х квартирного жилого дома в п.Лбищенск Акжаикского района ЗКО	12 198 366	4 037 099								484 452	4 521 551
В том числе за октябрь месяц	4 521 551										4 521 551
Удержание оплаченного аванса 30% С начала строительства	3 659 510										3 659 510
Удержание оплаченного аванса 30% за октябрь	1 356 465										1 356 465
К оплате за текущий месяц	3 165 086										3 165 086

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительств»
Подпись _____ Кайржанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «БатысКотло Монтаж»
Подпись _____ Балмулдин Д.У.

ЗАКАЗЧИК- Государственное учреждение «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» ЗКО

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК - Товарищество с ограниченной ответсвенностью «БатысКотло Монтаж»

А К Т №3
Выполненных работ 18 ноябрь 2022 года по объекту

Строительство одноэтажного 2-х квартирного жилого дома в п.Лбищенск Акжаикского района ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие по узлу 1												
1.	1110-0104 -0103 РСНБ РК 2015	-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	167,06	1830,85	1023,4	119,09 45,77	305861,05 170969,2	19895,84 7646,15	114996 --	160753,82 37329,19		503944,06
		НР - 90%; СП - 8%												
2.	2107-0203 -0209 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,2092	38879	--	-- --	202528,49 --	-- --	202528,49 --	-- 16202,28		--	218730,77
		СП - 8%												
3.	2111-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки	м3	33,412	6022	--	-- --	201207,06 --	-- --	201207,06 --	-- 16096,57		--	217303,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П-25 ГОСТ 9573-2012									
		СП - 8%									
4.				167,06	652	--	108923,12	--	108923,12	--	117636,97
	2107-0509 -0405 РСНБ РК 2015	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм	м2		--	--	--	--	--	8713,85	
		СП - 8%									
5.				167,06	613,15	23,41	102433,2	3910,37	70919,5	25999,17	138706,96
	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		165,23	3,93	27603,32	656,65	--	10274,59	
		НР - 92%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	920952,92	23806,22	698574,18	186752,99	1196322,39
			Тенге		--	--	198572,53	8302,8	--	88616,47	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				920952,92				
Материалы			Тенге				185915,5				
Всего заработная плата			Тенге					206875,33			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				512658,67				
Накладные расходы			Тенге				186752,99				
Сметная прибыль			Тенге				88616,47				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1196322,39				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								230,69
Сметная заработная плата			Тенге					206875,33			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1196322,39				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								230,69
Сметная заработная плата			Тенге					206875,33			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие по узлу 2									
6.				18,8	1830,85	119,09	34419,9	2238,97	12941,01	18090,34	56711,05
	1110-0104 -0103 РСНБ РК 2015	-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия		1023,4	45,77	19239,92	860,46	--	4200,82	
		НР - 90%; СП - 8%									
7.				0,2365	38879	--	9194,88	--	9194,88	--	9930,47
	2107-0203 -0209 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	735,59	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	2107-0509 -0405 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм СП - 8%	м2	18,8	652 --	-- --	12257,6 --	-- --	12257,6 --	-- 980,61	13238,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	55872,38	2238,97	34393,49	18090,34	79879,73
			Тенге		--	--	19239,92	860,46	--	5917,02	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				55872,38				
		Материалы	Тенге				12941,01				
		Всего заработная плата	Тенге					20100,38			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21452,48				
		Накладные расходы	Тенге				18090,34				
		Сметная прибыль	Тенге				5917,02				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				79879,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22,99
		Сметная заработная плата	Тенге					20100,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				79879,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22,99
		Сметная заработная плата	Тенге					20100,38			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
9.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	4,8155	33396,25 19337,5	1261,01 478,02	160819,62 93119,73	6072,39 2301,91	61627,5 --	85879,47 19735,93	266435,02
10.	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	15,5	1350,65 1317,03	22,46 9,91	20935,06 20413,97	348,12 153,59	172,98 --	18510,8 3155,67	42601,53
11.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	4,8155	9981,43 732,42	51,47 21,07	48065,58 3526,97	247,86 101,47	44290,75 --	3265,6 4106,49	55437,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10											
12.	2107-0203 -0210 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	5,0635	40648 --	-- --	205821,15 --	-- --	205821,15 --	-- 16465,69	222286,84
13.	2107-0203 -0208 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,4175	38879 --	-- --	16231,98 --	-- --	16231,98 --	-- 1298,56	17530,54
14.	1126-0301 -0802 РСНБ РК 2015	-Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	225,16	143,62 137,43	6,2 2,75	32337,52 30942,66	1394,87 619,75	-- --	23987,43 4506	60830,95
15.	2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП - 8%	м2	247,676	104 --	-- --	25758,3 --	-- --	25758,3 --	-- 2060,66	27818,97
16.	1110-0114 -0503 РСНБ РК 2015	-Плиты ориентированно-стружечные. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия	225,16	324 261,57	35,31 13,57	72952,85 58894,65	7950,74 3055,13	6107,46 --	55754,8 10296,61	139004,27
17.	2107-0509 -0405 РСНБ РК 2015	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм СП - 8%	м2	225,16	652 --	-- --	146804,32 --	-- --	146804,32 --	-- 11744,35	158548,67
18.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	225,16	3198,25 562,9	18,87 6,56	720117,97 126743,06	4248,54 1476,13	589126,37 --	117961,65 67046,37	905125,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 3	НР - 92%; СП - 8%									
19.	1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	24,85	1134,58	10,45	28194,28	259,75	21144,51	6302,53	37256,54
					273,24	2,44	6790,01	60,56	--	2759,74	
		НР - 92%; СП - 8%									
20.	2110-0102 -0113 РСНБ РК 2015	-Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24,85	967	--	24029,95	--	24029,95	--	25952,35
					--	--	--	--	--	1922,4	
		СП - 8%									
Слуховое окно											
21.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	6786,19	752,51	13572,38	1505,02	868	10608,68	26115,54
					5599,68	294,03	11199,36	588,06	--	1934,48	
		НР - 90%; СП - 8%									
22.	2107-0204 -0305 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,069	28002	--	1932,14	--	1932,14	--	2086,71
					--	--	--	--	--	154,57	
		СП - 8%									
23.	2107-0203 -0207 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	40648	--	2032,4	--	2032,4	--	2194,99
					--	--	--	--	--	162,59	
		СП - 8%									
24.	2107-0203 -0208 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	38879	--	544,31	--	544,31	--	587,85
					--	--	--	--	--	43,54	
		СП - 8%									
25.	1112-0101	-Окна слуховые.	м2	2,4	1717,28	76,36	4121,47	183,25	602,89	3131,51	7833,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей	кровли		1389,72	28,53	3335,33	68,48	--	580,24	
		НР - 92%; СП - 8%									
26.				2,6544	2206	--	5855,61	--	5855,61	--	6324,05
	2110-0104 -0122 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	468,45	
		СП - 8%									
27.				0,78	3633	--	2833,74	--	2833,74	--	3060,44
	2305-0301 -1202 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные	м2		--	--	--	--	--	226,7	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1532960,63	22210,54	1155784,35	325402,46	2007032,14
			Тенге		--	--	354965,73	8425,07	--	148669,05	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1530126,89				
Материалы			Тенге				723940,46				
Всего заработная плата			Тенге					363390,81			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				429010,15				
Накладные расходы			Тенге				325402,46				
Сметная прибыль			Тенге				148442,35				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2003971,7				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								381,26
Сметная заработная плата			Тенге					363390,81			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				2833,74				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2833,74				
Сметная прибыль			Тенге				226,7				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				3060,44				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2007032,14				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								381,26
Сметная заработная плата			Тенге					363390,81			
		РАЗДЕЛ 4. Окна									
28.				13,59	2565,34	94,24	34863,04	1280,74	20272,34	12459,71	51108,57
	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		979,39	39,31	13309,96	534,16	--	3785,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%									
29.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,514	3101,45 1064,28	97,05 39,31	35710,15 12254,12	1117,38 452,57	22338,66 --	11436,01 3771,69	50917,86
		НР - 90%; СП - 8%									
30.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	17	3241,9 195,16	3,72 1,65	55112,32 3317,72	63,19 28,08	51731,41 --	3011,21 4649,88	62773,41
		НР - 90%; СП - 8%									
31.	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	17	1397,3 375,62	5,03 0,9432	23754,1 6385,58	85,54 16,03	17282,98 --	5121,29 2310,03	31185,42
		НР - 80%; СП - 8%									
32.	2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	11,514	18230 --	-- --	209900,22 --	-- --	209900,22 --	-- 16792,02	226692,24
		СП - 8%									
33.	2109-0201 -0503 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	13,59	15309 --	-- --	208049,31 --	-- --	208049,31 --	-- 16643,94	224693,25
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	567389,14	2546,84	529574,92	32028,24	647370,76
			Тенге		--	--	35267,38	1030,84	--	47953,39	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				567389,14				
	Материалы		Тенге				111625,39				
	Всего заработная плата		Тенге					36298,22			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				417949,53				
	Накладные расходы		Тенге				32028,24				
	Сметная прибыль		Тенге				47953,39				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				647370,76				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								37,92
	Сметная заработная плата		Тенге					36298,22			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				647370,76				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								37,92
	Сметная заработная плата		Тенге					36298,22			
		РАЗДЕЛ 5. Двери									
34.				4,62	2429,63	34,23	11224,88	158,13	2171,89	6177	18794,02
	1109-0403 -Блоки дверные стальные		м2		--	--	--	--	--	--	
	-0401 однопольные площадью до				1925,29	12,41	8894,85	57,32	--	1392,15	
	РСНБ РК 2 м2. Установка в										
	2015 кирпичных стенах										
	Изм. и										
	доп. вып. НР - 69%; СП - 8%										
	9										
35.				4,62	55860	--	258073,2	--	258073,2	--	278719,06
	2109-0402 -Блоки дверные стальные		м2		--	--	--	--	--	20645,86	
	-0201 наружные утепленные,										
	РСНБ РК однопольные, с										
	2015 замкнутой коробкой ГОСТ										
	31173-2003										
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	269298,08	158,13	260245,09	6177	297513,08
			Тенге		--	--	8894,85	57,32	--	22038,01	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				269298,08				
	Материалы		Тенге				2171,89				
	Всего заработная плата		Тенге					8952,17			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				258073,2				
	Накладные расходы		Тенге				6177				
	Сметная прибыль		Тенге				22038,01				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				297513,08				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9,34
	Сметная заработная плата		Тенге					8952,17			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				297513,08				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9,34
	Сметная заработная плата		Тенге					8952,17			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								4228118,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				616940,41				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				50960,7				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					18676,48			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2678572				
		Накладные расходы	Тенге				568451,02				
		Сметная прибыль	Тенге				313193,93				
		ИТОГО по АКТУ	Тенге								4228118
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								122615
		Итого	Тенге								4350733
		Доп.затраты в зимнее время 1,08%	Тенге								46988
		Итого	Тенге								4397721
		Непредвиденные работы 2%	Тенге								87954
		ИТОГО	Тенге								4485675
		Итого с понижающим коэффиц.0,89999804	Тенге								4037099
		НДС 12%	Тенге								484452
		ИТОГО по АКТУ	Тенге								4521551

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» ЗКО

Руоводитель _____ Кайржанов М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Директор _____ Балмулдин Д.У.

ТЕХНАДЗОР: АО «Курлысконсалтинг»

Эксперт _____ Идресов М.А.