"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Форма КС-3

Заказ 40

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "СК Виктория"
Объект: Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Промысел Шубаркудук Темирского района Актюбинской обдасти
Договор №45 от 29.04.2020 года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
август 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канализационная насосная станция. Общестроительные работы	1158230	1 234 027	-	-	138988	1297218
2	Канализационная насосная станция. Отопление и вентиляция	117675	130 750	-	-	14121	131796
3	Канализационная насосная станция. Технологическая часть	3770357	-	4 189 286	-	452443	4222800
4	Напорная канализация	2391581	2 657 312	-	-	286990	2678570
5	Переход под автодорогой методом продавливания	1006697	1 118 552	-	-	120804	1127501
6	Канализационная насосная станция. Технологическое оборудование	403241,40	448 046	-	-	48388,97	451630,37
7	Электроснабжение насосной станции. Силовое оборудование	1261036,44	1 401 152	-	-	151324,37	1412360,82
8	Электроснабжение насосной станции. Электроосвещение	455541,52	506 157	-	-	54664,98	510206,50
9	Ограждение из колючей проволоки прудов накопителей (отстойников)	3347119,89	3 393 021	-	-	401654,39	3748774,27
	Выполнено в текущем месяце	13911479,48	10 889 017	4 189 286	-	1669377,54	15580857,02
	Исключение НДС					-1408082,79	-1408082,79
	Всего по объекту с начала						

	строительства	31898671,58	28 356 345	11 395 825	-	2419757,97	34318428,95

Заказчик

ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Руководитель _____ Айдашев Ж.С.

Подрядчик

ТОО "СК Виктория"

Директор _____ Авилова Н.В.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 40
Форма

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Промысел Шубаркудук Темирского района Актюбинской обдасти

(наименование, адрес)

Объект : Канализационная насосная станция

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №6

за август 2020 года

лок.см.2-1-3 Общестроительные работы. Технологическая часть

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Монтаж оборудования

1	1307-0403-0102	Канализационный насос (взрывозащищенное исполнение). Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	79578,5	51756	159157	103512	733	55358	231676
					27456	17919	54912	35838	–	17161	
2	1116-0601-0102	Клапаны обратные, фланцевые диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2098	114	4196	228	596	3354	8154
					1686	25	3372	50	–	604	
3	1116-0601-0102	Задвижки с обрезиненным клином диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2098	114	4196	228	596	3354	8154
					1686	25	3372	50	–	604	
4	1116-0601-0103	Задвижки с обрезиненным клином диаметром 65 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3775	271,5	7550	543	1043	5954	14584
					2982	55,5	5964	111	–	1080	
5	1122-1201-0101	Фланцы диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	530,25	31,63	4242	253	169	3782	8666
					477,5	–	3820	–	–	642	
6	1122-1201-0102	Фланцы диаметром 65 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	780,25	47,5	3121	190	186	2718	6306
					686,25	–	2745	–	–	467	
7	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	425000	68666,67	1275	206	30	1099	2564
					346333,33	23666,67	1039	71	–	190	
8	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	986		2958		2958	–	3195
					–		–		–	237	

9	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	444750	83500	1779	334	54	1494	3535
					347750	29500	1391	118	–	262	
10	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1330		5320		5320	–	5746
					–		–		–	426	
11	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	781100	233100	7811	2331	552	5633	14520
					492800	76200	4928	762	–	1076	
12	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	4358		43580		43580	–	47066
					–		–		–	3486	
13	1122-0301-0106	Коллектор -2шт.дл. по 3,0м.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1106833,33	512833,33	6641	3077	476	3997	11489
					514666,67	158166,67	3088	949	–	851	
14	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (Переходники и отводы.)Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,022	1327409,09	501136,36	29203	11025	7914	13214	45810
					466545,45	140136,36	10264	3083	–	3393	
15	1113-0301-0602	Поверхности металлические (стальные трубы и арматура). Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР = 69 %	м2	8	99,38	2,38	795	19	530	171	1043
					30,75	0,25	246	2	–	77	

16	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные (стальные трубы и арматура). Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	16	73,19	1,63	1171	26	754	273	1560
					24,44	0,25	391	4	–	116	
17	1116-0601-0102	Краны шаровые фланцевые для слива воды диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2099	115	2099	115	298	1677	4078
					1686	25	1686	25	–	302	
18	1122-1201-0101	Фланцы диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	530	31,5	1060	63	42	945	2165
					477,5	–	955	–	–	160	
19	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2421		4842		4842	–	5229
					–		–		–	387	
20	2106-0405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 (Воронка стальная всасывающая разм.200х330мм Н=180мм) -1шт.	т	0,0081	467519		3787		3787	–	4090
					–		–		–	303	

Всего	**429 630**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 173
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 063

- материалы, изделия и конструкции, тенге	74 460
Накладные расходы, тенге	103 023
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 824
Всего	**429 630**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 468
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	13 948
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**448046**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,9	403241,40
НДС (12 %)	48388,97
Итого	**451630,37**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Авилова Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Руководитель Айдашев Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Строй мах" Тасименов Б.А.

Авторский надзор
ТОО "Инженерное проектирование" Булайчиков Ю.Г.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 40
Форма

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Промысел Шубаркудук Темирского района Актюбинской обдасти

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение насосной станции

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №7

за август 2020 года
лок.см.4-1-1 Силовое оборудование

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтаж оборудования

1	1308-0104-0501	Устройство автоматического включения резерва массой до 0,1 т. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	6739	–	6739	–	–	4852	12518
					6739	–	6739	–	–	927	
2	1308-0304-0205	Распределительный пункт (шкаф) ПР11. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	2105	938	2105	938	–	1057	3415
					1167	301	1167	301	–	253	
3	1311-0201-0101	Датчик температуры НР = 75 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	401	–	802	–	–	602	1516
					401	–	802	–	–	112	
4	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	40	110,4	16,1	4416	644	–	2839	7835
					94,3	4,28	3772	171	–	580	
5	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	52	110,4	16,1	5741	837	–	3691	10187
					94,31	4,29	4904	223	–	755	
6	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	170	84,46	0,21	14358	35	–	10326	26659
					84,25	0,11	14323	18	–	1975	
7	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	270	1	270	1	–	194	501

				269	1	269	1	–	37	
8	1303-0110-0202	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема до18 м. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,4;	шт.	1	9729	268	9729	268	–	5807	16779
					9461	59	9461	59	–	1243	
	Раздел 2 Силовое электрооборудование										
9	1308-0104-0503	Устройство автоматического включения резерва . Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	43702	–	43702	–	8758	25160	74371
					34944	–	34944	–	–	5509	
10	5800-0000-0001 (пл) (об)	Устройство автоматического включения резерва IP31 Iн-100А ЯАВР3-100-1-31 УХЛ4	шт	1	154354		154354		–	–	154354
					–		–		154354	–	
11	1308-0304-0205	Распределительный пункт (шкаф) ПР11. Установка НР = 72 %	шт	1	23947	3126	23947	3126	16930	3522	29667
					3891	1000	3891	1000	–	2198	
12	5108-0401-0742 (об)	Пункт распределительный ПР 11-3072-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	121922		121922		–	–	121922
					–		–		121922	–	
13	1311-0201-0102	Датчик температуры Установка НР = 75 %	шт.	2	2023,5	–	4047	–	–	3035	7649
					2023,5	–	4047	–	–	567	
14	1308-0303-2512	Барьер искрозащиты шлейфа. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	10409	248	10409	248	4116	4396	15989
					6045	61	6045	61	–	1184	

15	5800-0000-0002 (пл) (об)	Барьер искрозащиты шлейфа БИЗ-Шл СВТ1119.00.000	шт	1	31938		31938		–	–	31938
					–		–		31938	–	
16	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром 20 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	52	423,08	53,71	22000	2793	2861	12303	37047
					314,35	14,25	16346	741	–	2744	
17	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	52	397		20644		20644	–	22296
					–		–		–	1652	
18	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	423,03	53,7	16921	2148	2199	9464	28496
					314,35	14,25	12574	570	–	2111	
19	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	40	384		15360		15360	–	16589
					–		–		–	1229	
20	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м	170	829,75	27,4	141058	4658	45967	66039	223665

				531,96	7,58	90433	1288	–	16568	
21	2404-0201-0652	Скобы СД -48 ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,6	318		509		509	–	550
				–		–		–	41	
22	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994м - 4шт.(для труб Ду-20мм) и У995м - 3шт.(для труб Ду-25мм) ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	261		1827		1827	–	1973
				–		–		–	146	
23	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	20	81		1620		1620	–	1750
				–		–		–	130	
24	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1236	88	1236	88	20	834	2236
				1128	30	1128	30	–	166	
25	1303-0110-0202	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	32432	896	32432	896	–	19357	55932
				31536	197	31536	197	–	4143	
26	5800-0000-0003 (пл) (об)	Тельфер г/п 0,5тн	шт	1	324107		324107		–	–	324107
				–		–		324107	–	
27	2105-0310-0302	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 3,8 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	0,7	1444		1011		1011	–	1092
				–		–		–	81	

Раздел 3 Заземление,молниезащита

28	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3139,38	167,75	25115	1342	17003	5119	32653
					846,25	42,5	6770	340	–	2419	
29	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением . Монтаж оборудования НР = 72 %	м	100	612,91	24,84	61291	2484	41881	12667	79875
					169,26	6,67	16926	667	–	5917	

Всего	**1 343 561**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	266 077
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 506
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 667
- материалы, изделия и конструкции, тенге	180 706
- оборудование, тенге	632 321
Накладные расходы, тенге	191 264
Сметная прибыль (8 %), тенге	52 687
Всего	**1 343 561**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	13 973
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	43 618
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1401152**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,9	1261036,44
НДС (12 %)	151324,37
Итого	**1412360,82**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

Принял (Заказчик)
ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Авилова Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Строй мах" Тасименов Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Айдашев Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Инженерное проектирование " Булайчиков Ю.Г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 40
Форма

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Промысел Шубаркудук Темирского района Актюбинской обдасти

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение насосной станции

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №8

за август 2020 года
на лок.смета 4-1-2 Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7;	шт	1	921	125	921	125	18	590	1632
					778	42	778	42	–	121	
2	1308-0305-0903	Щитки осветительные массой до 25 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7;	шт	1	3830	252	3830	252	465	2303	6624
					3113	85	3113	85	–	491	
3	1217-0101-0703	Светильники . Демонтаж НР = 72 %	шт.	9	55,89	0,67	503	6	–	360	932
					55,22	0,33	497	3	–	69	
4	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	51	–	153	–	–	110	284
					51	–	153	–	–	21	
5	1217-0101-0701	Выключатели . Демонтаж НР = 72 %	шт.	4	51	–	204	–	–	147	379
					51	–	204	–	–	28	
6	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	100	84,46	0,21	8446	21	–	6073	15681
					84,25	0,1	8425	10	–	1162	
7	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм.Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м	25	226,2	37,6	5655	940	–	3575	9968
					188,6	10	4715	250	–	738	

Раздел 2 Электроосвещение

8	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	1494	179	1494	179	18	978	2670
					1297	61	1297	61	–	198	

9	2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12 250 Вт ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673		11673		11673	–	12607
					–		–		–	934	
10	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3109	92	3109	92	423	1889	5398
					2594	30	2594	30	–	400	
11	2307-0201-0802	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели ОЩВ-6 (25/16) 54 УХЛ4 ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	19106		19106		19106	–	20634
					–		–		–	1528	
12	1308-0305-0305	Светильники . Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт	9	1806,33	653,56	16257	5882	1153	9505	27823
					1024,67	442,22	9222	3980	–	2061	
13	2307-0101-2501	Светильники взрывоопасного исполнения	шт.	3	2674		8022		8022	–	8664
					–		–		–	642	
14	2307-0101-0328	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2028		6084		6084	–	6571
					–		–		–	487	
15	2307-0101-0230	Светильники подвесные, тип НСП02-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1550		4650		4650	–	5022
					–		–		–	372	
16	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические Р=100Вт Б 220-235-100	10 шт.	0,9	795		716		716	–	773
					–		–		–	57	

17	2900-0000-0001 (пл)	Светильник взрывобезопасный СГГ5м-05 (+аккумулятор)	шт	1	18929		18929		18929	–	20443
					–		–		–	1514	
18	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	3	478	4	1434	12	21	1011	2641
					467	1	1401	3	–	196	
19	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	302		906		906	–	978
					–		–		–	72	
20	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	4	5567,75	117	22271	468	10851	7973	32664
					2738	30,25	10952	121	–	2420	
21	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-067	шт.	3	351		1053		1053	–	1137
					–		–		–	84	
22	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	220		220		220	–	238

				–		–		–	18	
23	1308-0201-1601	Короб ответвительный. Монтаж во взрывоопасных помещениях НР = 72 %	короб	4	35390,5	1405,5	141562	5622	100996	26556	181567
					8736	485	34944	1940	–	13449	
24	2404-0207-3972	Ответвительная коробка для откр.проводок (для взрывоопасных зон)У409 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	261		261		261	–	282
					–		–		–	21	
25	2308-0306-0107	Коробка ответвительная для откр. проводок пылезащищенная КОР73	шт.	3	454		1362		1362	–	1471
					–		–		–	109	
26	1308-0201-1201	Кронштейн (для крепления свет. с лампой накаливания к стене). - 4шт.Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,0072	754027,78	23333,33	5429	168	4497	583	6493
					106111,11	6388,89	764	46	–	481	
27	2404-0207-2301	Кронштейны для для крепления светильников с лампой накаливания к стене) У114 -4 шт.	кг	7,2	799		5753		5753	–	6213
					–		–		–	460	
28	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	100	293,76	120,83	29376	12083	4813	11513	44160
					124,8	35,1	12480	3510	–	3271	
29	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	168498		16850		16850	–	18198

				–		–		–	1348	
30 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	25	423,04	53,68	10576	1342	1375	5916	17811
				314,36	14,28	7859	357	–	1319	
31 2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	25	397		9925		9925	–	10719
				–		–		–	794	
32 1308-0206-1601	Скобы или конструкции металлические для труб П-образные-10шт.. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,0019	644210,53	41578,95	1224	79	633	376	1728
				269473,68	5263,16	512	10	–	128	
33 2404-0201-0652	Скобы СД ГОСТ 51177-98	10 шт.	1	318		318		318	–	343
				–		–		–	25	
34 1308-0206-2001	Труба (гофро)диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	20	258,3	9,8	5166	196	1585	2485	8263
				169,25	3,3	3385	66	–	612	
35 2306-1705-0104	Гофротруба Ду 20	м	20	201		4020		4020	–	4342
				–		–		–	322	

Всего	**485 353**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	103 295
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 467
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 514
- материалы, изделия и конструкции, тенге	236 696
Накладные расходы, тенге	81 943

Сметная прибыль (8 %), тенге	35 952
Всего	**485 353**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	5 048
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	15 757
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**506157**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,9	455541,52
НДС (12 %)	54664,98
Итого	**510206,50**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Авилова Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Строй мах" Тасименов Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Айдашев Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Инженерное проектирование" Булайчиков Ю.Г.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 40
Форма

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Промысел Шубаркудук Темирского района Актюбинской обдасти

(наименование, адрес)

Объект : Ограждение прудов накопителей (отстойников)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №9

за август 2020 года

лок.см.7-1-1 Ограждение из колючей проволоки прудов накопителей (отстойников)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,8 м НР = 72 %	яма	99	5185,62	–	513376	–	–	369631	953648

				5185,62	–	513376	–	–	70641	
2 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	589,14	128,53	–	75725	–	–	54522	140667
				128,53	–	75725	–	–	10420	
3 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	117,8	60,97	60,97	7182	7182	–	1512	9390
				–	17,83	–	2100	–	696	
4 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки Устройство НР = 91 %	м3	10,9	23797,61	1709,54	259394	18634	190528	49327	333419
				4608,44	364,5	50232	3973	–	24698	
5 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,24	8429,03	1665,32	10452	2065	4534	4422	16064
				3107,26	686,29	3853	851	–	1190	
6 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,3211	263711		348389		348389	–	376260
				–		–		–	27871	
7 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03762	268795		10112		10112	–	10921
				–		–		–	809	

8	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03628	222453		8071		8071	–	8717
					–		–		–	646	
9	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	294	2574,07	579,45	756776	170358	268082	450364	1303711
					1082,78	215,4	318336	63328	–	96571	
10	1109-0701-0103	Конструкции ворот. Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,05848	157865,94	39038,99	9232	2283	308	5081	15458
					113560,19	12363,2	6641	723	–	1145	
11	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04826	240429		11603		11603	–	12531
					–		–		–	928	
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00142	222453		316		316	–	341
					–		–		–	25	
13	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,24	343		82		82	–	89
					–		–		–	7	
14	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	217600		218		218	–	235

									–	17
15	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0069	291344		2010		2010	–	2171
					–		–		–	161
16	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт	1	32755	4855	32755	4855	5241	28844	66527
					22659	1785	22659	1785	–	4928	
17	2404-0207-3914	Замок навесной ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	96		96		96	–	104
					–		–		–	8	
18	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10,1	93,66	2,28	946	23	501	293	1338
					41,78	0,2	422	2	–	99	
19	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	20,2	73,17	1,63	1478	33	951	345	1969
					24,46	0,3	494	6	–	146	

Всего	**3 253 560**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	991 738
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	205 433
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 768
- материалы, изделия и конструкции, тенге	851 042
Накладные расходы, тенге	964 341
Сметная прибыль (8 %), тенге	241 006
Всего	**3 253 560**

Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	33 837
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	105 624
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**3393021**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,986471878	3347119,89
НДС (12 %)	401654,39
Итого	**3748774,27**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Авилова Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Строй мах" Тасименов Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Айдашев Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Инженерное проектирование" Булайчиков Ю.Г.