Счет-фактура № 75 от 23 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040540006757, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000797, от 12.09.2012
ИИК поставщика: KZ15601012100003755, в банке АО НародныйБанкКазахстана, БИК HSBKKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): N003-3/135 от 02.06.2014г.(дом № 28 А,Б,В,Г)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3
(государство, регион, область, город, район)
Передача товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 040540006757, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ"Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3
ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМР на строительство 9-ти этажного арендного жилого дома по п/п №28 (блоки А,Б,В,Г) в мкр"Нур-Актобе"г.Актобе общей площадью квартир 13514,6 кв.м.	тенге	1	25 526 625,00	25 526 625,00	12%	3 063 195,00	28 589 820,00	0	
Всего по счету:					25 526 625,00		3 063 195,00	28 589 820,00		

Руководитель: Ахмади А. А.
(ф.и.о., подпись)

Главный бухгалтер: Суюншалиева К. К.
(ф.и.о., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Суюншалиева К.К.
(ф.и.о., подпись)

МП
Товарищество с ограниченной ответственностью «Актобе-Саулет»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Наименование объекта : СМР на строительство 9-ти этажного арендного жилого дома для молодых семей по г/п № 28 (блоки А,Б,В,Г) общей площадью квартир - 13514,6 кв.метров на территории жилого массива микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе

А К Т
выполненных работ за июнь 2014 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость,тг		накладные расходы, тенге	Затраты труда чел-час рабочих-строителей	
				Всего	экспл.	Всего	экспл.		машинистов	
				з/прабочих	машин	з/прабочих	машин			
				строителей	в т.ч.з/п	строителей	в т.ч.з/п	%	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Блок А									
	Земляные работы									
Е101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместим.0,5м3	м3	1327	35,29	33,19	46830	44043	14455	0,01	13
				2,1	9,13	2787	12116	97	0,03	40
Е101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механиз.способом)	м3	100	467,1	0	46710	0	52782	2,98	298
				467,1	0	46710	0	113	0	0
Е101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 10м в резерв	м3	1427	9,24	9,24	13192	13192	4154	0	0
				0	3	0	4282	97	0,01	14
Е101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м до 40м	м3	4281	7,91	7,91	33864	33864	10665	0	0
				0	2,57	0	10994	97	0,01	43
Е101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместим.0,5м3	м3	808	39,72	37,82	32094	30559	10087	0,01	8
				1,87	11	1511	8888	97	0,04	32
С010333-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) , расстояние перевозки 10км , класс груза 1	м3	1575,6	76,6	0	120691	0	24138	0,32	504
				15,32	0	24138	0	100	0	0
Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	808	3,76	3,24	3038	2621	1254	0,003	2
				0,48	1,12	388	905	97	0,003	2
	Прямые затраты					**296 418**		**117 535**		
	Фундаменты и стены подвала									
С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала, объемом менее 0,3м3, из тяжелого бетона В7,5	м3	38,71	10900		421939				
С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала, объемом менее		42,643	9268		395212				

	0,5 м3 до 0,3 м3, из тяжелого бетона В7,5	м3								
С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала, объемом 0,5м3 и более из тяжелого бетона В7,5	м3	99,884	10000		998844				
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	181,237	106		19211				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	181,237	302		54734				
	Прямые затраты					**1 889 939**		**0**		
	Блок Б									
	Земляные работы									
Е101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместим.0,5м3	м3	1194	35,29 2,1	33,19 9,13	42136 2507	39629 10901	13006 97	0,01 0,03	12 36
Е101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механиз.способом)	м3	90	467,1 467,1	0 0	42039 42039	0 0	47504 113	2,98 0	268 0
Е101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 10м в резерв	м3	1284	9,24 0	9,24 3	11870 0	11870 3853	3738 97	0 0,01	0 13
Е101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м до 40м	м3	3852	7,91 0	7,91 2,57	30470 0	30470 9893	9596 97	0 0,01	0 39
Е101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместим.0,5м3	м3	485	39,72 1,87	37,82 11	19264 907	18343 5335	6055 97	0,01 0,04	5 19
С010333-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) , расстояние перевозки 10км , класс груза 1	м3	945,75	76,6 15,32	0 0	72444 14489	0 0	14489 100	0,32 0	303 0
Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	485	3,76 0,48	3,24 1,12	1824 233	1573 543	753 97	0,003 0,003	1 1
	Прямые затраты					**220 047**		**95 140**		
	Фундаменты и стены подвала									
С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала, объемом менее 0,3м3, из тяжелого бетона В7,5	м3	37,166	10900		405107				
С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала, объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3, из тяжелого бетона В7,5	м3	44,432	9268		411794				
С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала, объемом 0,5м3 и более из тяжелого бетона В7,5	м3	122,97	10000		1229718				
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	204,569	106		21684				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки		204,569	302		61780				

	бетона по водонепроницаемости до 4	м3								
	Прямые затраты					2 130 083		0		
	Блок В									
	Земляные работы									
Е101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместим.0,5м3	м3	1116	35,29 2,1	33,19 9,13	39384 2344	37040 10189	12157 97	0,01 0,03	11 33
Е101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механиз.способом)	м3	84	467,1 467,1	0 0	39236 39236	0 0	44337 113	2,98 0	250 0
Е101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 10м в резерв	м3	1200	9,24 0	9,24 3	11093 0	11093 3601	3493 97	0 0,01	0 12
Е101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м до 40м	м3	3600	7,91 0	7,91 2,57	28477 0	28477 9246	8968 97	0 0,01	0 36
Е101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместим.0,5м3	м3	425	39,72 1,87	37,82 11	16881 795	16074 4675	5306 97	0,01 0,04	4 17
С010333-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) , расстояние перевозки 10км , класс груза 1	м3	828,75	76,6 15,32	0 0	63482 12696	0 0	12696 100	0,32 0	265 0
Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	425	3,76 0,48	3,24 1,12	1598 204	1379 476	660 97	0,003 0,003	1 1
	Прямые затраты					200 151		87 617		
	Фундаменты и стены подвала									
С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала, объемом менее 0,3м3, из тяжелого бетона В7,5	м3	37,194	10900		405412				
С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала, объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3, из тяжелого бетона В7,5	м3	44,432	9268		411794				
С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала, объемом 0,5м3 и более из тяжелого бетона В7,5	м3	124,324	10000		1243242				
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	205,950	106		21831				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	205,950	302		62197				
	Прямые затраты					2 144 476		0		

Блок Г

	Земляные работы									
Е101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами		829	35,29	33,19	29255	27515	9030	0,01	8
	с ковшом вместим.0,5м3	м3		2,1	9,13	1741	7569	97	0,03	25
Е101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях		62	467,1	0	28960	0	32725	2,98	185
	глубиной до 2м без креплений с откосами (доработка			467,1	0	28960	0	113	0	0
	грунта вручную после разработки их механиз.способом)	м3								
Е101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт		891	9,24	9,24	8237	8237	2594	0	0
	при перемещении 2 группы грунтов до 10м в резерв	м3		0	3	0	2674	97	0,01	9
Е101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт		2673	7,91	7,91	21144	21144	6659	0	0
	при перемещении 2 группы грунтов добавлять	м3		0	2,57	0	6865	97	0,01	27
	на каждые последующие 10м до 40м									
Е101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-		424	39,72	37,82	16841	16036	5293	0,01	4
	самосвалы экскаваторами с ковшом вместим.0,5м3	м3		1,87	11	793	4664	97	0,04	17
С010333-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работаю-		826,8	76,6	0	63333	0	12667	0,32	265
	щими вне карьеров) , расстояние перевозки 10км ,			15,32	0	12667	0	100	0	0
	класс груза 1	м3								
Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		424	3,76	3,24	1594	1375	658	0,003	1
		м3		0,48	1,12	204	475	97	0,003	1
	Прямые затраты					**169 365**		**69 626**		
	Фундаменты и стены подвала									
С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала, объемом менее		38,710	10900		421939				
	0,3м3, из тяжелого бетона В7,5	м3								
С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала, объемом менее		42,643	9268		395212				
	0,5 м3 до 0,3 м3, из тяжелого бетона В7,5	м3								
С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала, объемом		107,031	10000		1070305				
	0,5м3 и более из тяжелого бетона В7,5	м3								
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение		188,383	106		19969				
	сульфатастойкого цемента	м3								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки		188,383	302		56892				
	бетона по водонепроницаемости до 4	м3								
	Прямые затраты					**1 964 316**		**0**		
	Всего прямые затраты					**9 014 796**		**369 918**		
	Накладные расходы					**369 918**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%				563 083				

Итого		
Временные здания и сооружения	*1,10%*	**9 947 797**
Зимние удорожания	*2,73%*	109 426
Затраты на доп. отпуска	*0,40%*	274 562
Выслуга лет строителей	*1%*	40 229
		100 572
Итого в ценах 2001 г.		**10 472 586**
Итого в ценах 2014 г.		**25 026 103**
Налоги и сборы	*2%*	500 522
Всего:		**25 526 625**
НДС	*12%*	3 063 195
Итого		**28 589 820**

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Акмади А.А.

Технадзор:

Смотреть рассмотрен проверен