Счет-фактура № 84 от 1 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040540006757, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000797, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ156010121000037555, в банке АО НародныйБанкКазахстана, БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №03-3/135 от 02.06.2014г.(дом № 28 А,Б,В,Г)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3
(республика, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Сведения об отправлении:

Товарно-транспортная накладная: Акт об оказании производственных услуг № 46 от 01.07.2014 г.

Грузоотправитель: БИН: 040540006757, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ"Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ985070103KSN0618000, в банке Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство 9-ти этажного арендного жилого дома по т/п №28 (блоки А,Б,В,Г) в мкр"Нур-Актобе": Акто бе общей площадью квартир 13514,6 кв.м.	Тенге	1	45 260 532,00	45 260 532,00	12%	5 431 264,00	50 691 796,00	0	
Всего по счету:					45 260 532,00		5 431 264,00	50 691 796,00		

Руководитель: Акмадиев А. А.
(ф.и.о., подпись)

Главный бухгалтер: Суюншалиева К. К.
(ф.и.о., подпись)

МП

Товарищество с ограниченной ответственностью «Актобе-Саулет»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Уразова Г.А.
(ф.и.о., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Наименование объекта : СМР на строительство 9-ти этажного арендного жилого дома для молодых семей по г/п № 28 (блоки А,Б,В,Г) общей площадью квартир - 13514,6 кв.метров на территории жилого массива микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе

АКТ

выполненных работ за июль 2014 г.

Шифр и номер по-зиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего	экспл.	Общая стоимость,тг Всего	экспл.	накладные расходы, тенге	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей	
				з/прабочих	машин	з/прабочих	машин		машинистов	
				строителей	в т.ч.з/п	строителей	в т.ч.з/п	%	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Блок А									
	Фундаменты и стены подвала									
Е108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		133	1495,27	100,89	198871	13418	25424	0,85	113
		м3		123,75	38,25	16459	5087	118	0,18	24
Е111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		665	13,19	2,62	8771	1742	9406	0,07	47
		м2		10,51	0,99	6989	658	123	0	0
Е108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты		13,70	867,5	97,07	11885	1330	2401	0,78	11
		м3		112,5	36	1541	493	118	0,18	2
Е107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при		10	408,67	272,99	4087	2730	3222	0,83	8
	глубине котлована до 4м, масса конструкций до 1,5т	шт		135,68	94,48	1357	945	140	0,36	4
Е107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при		94	626,36	424,53	58878	39906	46234	1,21	114
	глубине котлована до 4м, масса конструкций до 3,5т	шт		201,83	149,49	18972	14052	140	0,61	57
С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные ,		90,48	17700		1601496				
	анкерные из тяжелого бетона класса В15	м3								
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение		90,48	106		9591				
	сульфатастойкого цемента	м3								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки		90,48	302		27325				
	бетона по водонепроницаемости до 4	м3								
Е106-1-15	Заделки между плитами из бетона В15		5	6908	100,65	34540	503	967	0,97	5
		м3		146,25	38,03	731	190	105	0,19	1
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение		5	106		530				
	сульфатастойкого цемента	м3								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки		5	302		1510				
	бетона по водонепроницаемости до 4	м3								
Е106-1-1	Устройство бетонной подготовки		12,1	6142,93	66,01	74329	799	2804	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2369	302	105	0,12	1
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение		12,1	106		1283				
	сульфатастойкого цемента	м3								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки		12,1	302		3654				
	бетона по водонепроницаемости до 4	м3								
Е106-1-16	Устройство фундаментных железобетонных		57,22	7490,98	196,62	428634	11251	20819	1,79	102

	плоских из бетона В20	м3		272,25	74,27	15578	4250	105	0,36	21
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	57,22	106		6065				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	57,22	151		8640				
С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 20-22 мм	т	0,6365	48300		30743				
С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 14 мм	т	0,23266	51000		11866				
С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 12 мм	т	0,39160	52400		20520				
С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I , d 12 мм	т	0,3053	45300		13831				
С12041-73	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 12 мм	т	0,17375	65900		11450				
С12041-75	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 16-18 мм	т	1,8356	61200		112339				
С12041-72	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 10 мм	т	0,535	67700		36220				
С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала, объемом менее 0,3м3, из тяжелого бетона В7,5	м3	16,59	10900		180831				
С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала, объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3, из тяжелого бетона В7,5	м3	18,275	9268		169376				
С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала, объемом 0,5м3 и более из тяжелого бетона В7,5	м3	42,808	10000		428076				
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	77,673	106		8233				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	77,673	302		23457				
	Прямые затраты					**3 527 031**		**111 278**		

Блок Б

Фундаменты и стены подвала

Е108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		151	1495,27	100,89	226085	15255	28903	0,85	129
		м3		123,75	38,25	18711	5783	118	0,18	27
Е111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		756	13,19	2,62	9972	1981	10694	0,07	53
		м2		10,51	0,99	7946	748	123	0	0
Е108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты		24,80	867,5	97,07	21514	2407	4346	0,78	19
		м3		112,5	36	2790	893	118	0,18	4
Е107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при		2	408,67	272,99	817	546	644	0,83	2
	глубине котлована до 4м, масса конструкций до 1,5т	шт		135,68	94,48	271	189	140	0,36	1
Е107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при		132	626,36	424,53	82680	56038	64924	1,21	160
	глубине котлована до 4м, масса конструкций до 3,5т	шт		201,83	149,49	26642	19733	140	0,61	81
С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные , анкерные из тяжелого бетона класса В15	м3	153,62	17700		2719074				

С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	153,62	106		16284				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	153,62	302		46393				
Е106-1-16	Заделки между плитами из бетона В15		3,2	7217,95	196,62	23097	629	1164	0,97	3
		м3		272,25	74,27	871	238	105	0,19	1
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	3,2	106		339				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	3,2	302		966				
С12041-75	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 16-18 мм	т	0,168	61200		10282				
Е106-1-1	Устройство бетонной подготовки		6,82	6142,93	66,01	41895	450	1580	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1335	170	105	0,12	1
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	6,82	106		723				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	6,82	302		2060				
Е106-1-16	Устройство фундаментных железобетонных		50,53	7490,98	196,62	378519	9935	18385	1,79	90
	плоских из бетона В20	м3		272,25	74,27	13757	3753	105	0,36	18
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	50,53	106		5356				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	50,53	151		7630				
С12041-53	Каркасы и сетки плоские : сталь гладкая класса А-I , d 6 мм	т	0,04214	65000		2739				
С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I , d 12 мм	т	0,04478	45300		2029				
С12041-73	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 12 мм	т	0,146568	65900		9659				
С12041-75	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 16-18 мм	т	1,6441	61200		100619				
С12041-76	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 20-22 мм	т	2,008	58700		117870				
С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала, объемом менее 0,3м3, из тяжелого бетона В7,5	м3	15,928	10900		173617				
С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала, объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3, из тяжелого бетона В7,5	м3	19,042	9268		176483				
С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала, объемом 0,5м3 и более из тяжелого бетона В7,5	м3	52,70	10000		527022				
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	87,673	106		9293				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	87,673	302		26477				
	Прямые затраты					4 739 494		130 641		

Блок В

Фундаменты и стены подвала

Е108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		151	1495,27	100,89	226085	15255	28903	0,85	129
		м3		123,75	38,25	18711	5783	118	0,18	27
Е111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		756	13,19	2,62	9972	1981	10694	0,07	53
		м2		10,51	0,99	7946	748	123	0	0
Е108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты		23,20	867,5	97,07	20126	2252	4065	0,78	18
		м3		112,5	36	2610	835	118	0,18	4
Е107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при		2	408,67	272,99	817	546	644	0,83	2
	глубине котлована до 4м, масса конструкций до 1,5т	шт		135,68	94,48	271	189	140	0,36	1
Е107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при		123	626,36	424,53	77042	52217	60497	1,21	149
	глубине котлована до 4м, масса конструкций до 3,5т	шт		201,83	149,49	24825	18387	140	0,61	75
С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные , анкерные из тяжелого бетона класса В15	м3	144,15	17700		2551455				
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	144,15	106		15280				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	144,15	302		43533				
Е106-1-16	Заделки между плитами из бетона В15		3,2	7217,95	196,62	23097	629	1164	0,97	3
		м3		272,25	74,27	871	238	105	0,19	1
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	3,2	106		339				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	3,2	302		966				
С12041-75	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 16-18 мм	т	0,168	61200		10282				
Е106-1-1	Устройство бетонной подготовки		6,82	6142,93	66,01	41895	450	1580	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1335	170	105	0,12	1
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	6,82	106		723				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	6,82	302		2060				
Е106-1-16	Устройство фундаментных железобетонных		38,23	7490,98	196,62	286380	7517	13910	1,79	68
	плоских из бетона В20	м3		272,25	74,27	10408	2839	105	0,36	14
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	38,23	106		4052				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	38,23	151		5773				
С12041-53	Каркасы и сетки плоские : сталь гладкая класса А-I , d 6 мм	т	0,04214	65000		2739				
С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I , d 12 мм	т	0,04478	45300		2029				
С12041-73	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 12 мм	т	0,146568	65900		9659				

С12041-75	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 16-18 мм	т	1,098	61200		67198				
С12041-76	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 20-22 мм	т	2,008	58700		117870				
С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала, объемом менее 0,3м3, из тяжелого бетона В7,5	м3	15,940	10900		173748				
С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала, объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3, из тяжелого бетона В7,5	м3	19,042	9268		176483				
С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала, объемом 0,5м3 и более из тяжелого бетона В7,5	м3	53,282	10000		532818				
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	88,264	106		9356				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	88,264	302		26656				
	Прямые затраты					**4 438 432**		**121 459**		
	Блок Г									
	Фундаменты и стены подвала									
Е108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		133	1495,27	100,89	198871	13418	25424	0,85	113
		м3		123,75	38,25	16459	5087	118	0,18	24
Е111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		665	13,19	2,62	8771	1742	9406	0,07	47
		м2		10,51	0,99	6989	658	123	0	0
Е108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты		13,70	867,5	97,07	11885	1330	2401	0,78	11
		м3		112,5	36	1541	493	118	0,18	2
Е107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 1,5т		10	408,67	272,99	4087	2730	3222	0,83	8
		шт		135,68	94,48	1357	945	140	0,36	4
Е107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 3,5т		94	626,36	424,53	58878	39906	46234	1,21	114
		шт		201,83	149,49	18972	14052	140	0,61	57
С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные , анкерные из тяжелого бетона класса В15	м3	90,48	17700		1601496				
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	90,48	106		9591				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	90,48	302		27325				
Е106-1-15	Заделки между плитами из бетона В15		6	6908	100,65	41448	604	1161	0,97	6
		м3		146,25	38,03	878	228	105	0,19	1
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	6	106		636				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	6	302		1812				
Е106-1-1	Устройство бетонной подготовки		12,1	6142,93	66,01	74329	799	2804	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2369	302	105	0,12	1
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	12,1	106		1283				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки		12,1	302		3654				

	бетона по водонепроницаемости до 4	м3								
Е106-1-16	Устройство фундаментных железобетонных		57,22	7490,98	196,62	428634	11251	20819	1,79	102
	плоских из бетона В20	м3		272,25	74,27	15578	4250	105	0,36	21
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение		57,22	106		6065				
	сульфатастойкого цемента	м3								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки		57,22	151		8640				
	бетона по водонепроницаемости до 4	м3								
С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки		0,6385	48300		30743				
	сталь периодическ. профиля класса А-III , d 20-22 мм	т								
С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки		0,23266	51000		11866				
	сталь периодическ. профиля класса А-III , d 14 мм	т								
С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки		0,3916	52400		20520				
	сталь периодическ. профиля класса А-III , d 12 мм	т								
С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки		0,30531	45300		13831				
	сталь гладкая класса А-I , d 12 мм	т								
С12041-73	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического		0,173754	65900		11450				
	профиля класса А-III , d 12 мм	т								
С12041-75	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического		1,8356	61200		112339				
	профиля класса А-III , d 16-18 мм	т								
С12041-72	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического		0,535	67700		36220				
	профиля класса А-III , d 10 мм	т								
С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала, объемом менее		16,590	10900		180831				
	0,3м3, из тяжелого бетона В7,5	м3								
С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала, объемом менее		18,275	9268		169376				
	0,5 м3 до 0,3 м3, из тяжелого бетона В7,5	м3								
С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала, объемом		35,661	10000		356610				
	0,5м3 и более из тяжелого бетона В7,5	м3								
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение		70,526	106		7476				
	сульфатастойкого цемента	м3								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки		70,526	302		21299				
	бетона по водонепроницаемости до 4	м3								
	Прямые затраты					**3 459 965**		**111 471**		
	Всего прямые затраты					**16 164 921**		**474 848**		
	Накладные расходы					**474 848**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%				998 386				
	Итого					**17 638 156**				
	Временные здания и сооружения	1,10%				194 020				
	Зимние удорожания	2,73%				486 818				
	Затраты на доп. отпуска	0,40%				71 329				
	Выслуга лет строителей	1%				178 322				

Итого в ценах 2001 г.		18 568 645
Итого в ценах 2014 г.		44 373 071
Налоги и сборы	2%	887 461
Всего:		45 260 532
НДС	12%	5 431 264
Итого		50 691 796

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Акмади А.А.

Технадзор:

сметные расчеты проверил