Счет-фактура № 96 от 23 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040540006757, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000797, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ156010121000037555, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №03-3/135 от 02.06.2014г.(дом №28 А,Б,В,Г)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3

(область, район, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности. Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт об оказании производственных услуг № 57 от 23.07.2014 г.

Грузоотправитель: БИН: 040540006757, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ"Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ680970103KSN0018000, в банке Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство 9-ти этажного арендного жилого дома по г/п №28 (блоки А,Б,В,Г) в мкр"Нур-Актобе"г.Актобе общей площадью квартир 13514,6 кв.м.	тенге	1	11 119 561,00	11 119 561,00	12%	1 334 347,00	12 453 908,00	0	
Всего по счету:					11 119 561,00		1 334 347,00	12 453 908,00		

Руководитель: Акмади А. А.

(ф.и.о., подпись)

Главный бухгалтер: Сугонгалиева К. К.

(ф.и.о., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Уразова Г.А.

(ф.и.о., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Наименование объекта : СМР на строительство 9-ти этажного арендного жилого дома для молодых семей по г/п № 28 (блоки А,Б,В,Г) общей площадью квартир - 13514,6 кв.метров на территории жилого массива микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе

А К Т
выполненных работ за июль 2014 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего / з/прабочих строителей	экспл. машин / в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего / з/прабочих строителей	экспл. машин / в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,чел-час. рабочих-строителей на ед-цу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Блок А									
	Фундаменты и стены подвала									
Е107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т		121	336,22	172,69	40683	20895	23121	0,48	58
		шт		76,28	60,21	9230	7285	140	0,24	29
Е107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т		285	479,56	243,37	136675	69360	76592	0,67	191
		шт		106,88	85,08	30461	24248	140	0,24	68
Е107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т		86	723,14	389,08	62190	33461	35016	0,94	81
		шт		153,9	136,92	13235	11775	140	0,55	47
Е107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т		117	1051,51	598,4	123027	70013	67107	1,18	138
		шт		195,53	214,16	22877	25057	140	0,91	106
Е108-2-1	Местные заделки между блоками из бетонных камней		38,0	3647,36	84,65	138600	3217	28451	3,94	150
		м3		603	31,5	22914	1197	118	0,15	6
Спрайс-лист	Стоимость бетонных камней		2734	79,26		216693				
		шт								
Е108-6-1	Местные заделки из керамического кирпича		11,0	8461,36	335,84	93075	3694	10718	4,54	50
		м3		699,75	126	7697	1386	118	0,61	7
Е106-1-20	Местные заделки из бетона В12,5		6	7847,4	311,32	47084	1868	3519	2,82	17
		м3		441	117,61	2646	706	105	0,57	3
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента		6	106		636				
		м3								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4		6	302		1812				
		м3								
Е108-12-1	Укладка арматурных сеток д.4 Вр-I		0,23548	59479,65	422,15	14000	99	2338	56,4	13
		т		8257,5	157,5	1944	37	116	0,77	0

	Прямые затраты					874 480		246 862		
	Блок Б									
	Фундаменты и стены подвала									
Е107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т		107	336,22	172,69	35976	18478	20446	0,48	51
		шт		76,28	60,21	8162	6442	140	0,24	26
Е107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т		299	479,56	243,37	143388	72768	80354	0,67	200
		шт		106,88	85,08	31957	25439	140	0,24	72
Е107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т		83	723,14	389,08	60021	32294	33793	0,94	78
		шт		153,9	136,92	12774	11364	140	0,55	46
Е107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т		162	1051,51	598,4	170345	96941	92918	1,18	191
		шт		195,53	214,16	31676	34694	140	0,91	147
Е108-2-1	Местные заделки между блоками из бетонных камней		27,7	3647,36	84,65	101032	2345	20739	3,94	109
		м3		603	31,5	16703	873	118	0,15	4
Справс-лист	Стоимость бетонных камней		1993	79,26		157962				
		шт								
Е108-12-1	Укладка арматурных сеток д.4 Вр-I		0,05358	59479,65	422,15	3187	23	532	56,4	3
		т		8257,5	157,5	442	8	118	0,77	0
	Прямые затраты					671 910		248 783		
	Блок В									
	Фундаменты и стены подвала									
Е107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т		110	336,22	172,69	36984	18996	21019	0,48	53
		шт		76,28	60,21	8391	6623	140	0,24	26
Е107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т		297	479,56	243,37	142429	72281	79817	0,67	199
		шт		106,88	85,08	31743	25269	140	0,24	71
Е107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т		85	723,14	389,08	61467	33072	34608	0,94	80
		шт		153,9	136,92	13082	11638	140	0,55	47
Е107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т		163	1051,51	598,4	171396	97539	93491	1,18	192
		шт		195,53	214,16	31871	34908	140	0,91	148
Е108-2-1	Местные заделки между блоками из бетонных камней		27,7	3647,36	84,65	101032	2345	20739	3,94	109
		м3		603	31,5	16703	873	118	0,15	4
Справс-лист	Стоимость бетонных камней		1993	79,26		157962				
		шт								
Е108-12-1	Укладка арматурных сеток д.4 Вр-I		0,05358	59479,65	422,15	3187	23	532	56,4	3
		т		8257,5	157,5	442	8	118	0,77	0
	Прямые затраты					674 458		250 207		

Блок Г

Фундаменты и стены подвала

Е107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т		121	336,22	172,69	40683	20895	23121	0,48	58
		шт		76,28	60,21	9230	7285	140	0,24	29
Е107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т		285	479,56	243,37	136675	69360	76592	0,67	191
		шт		106,88	85,08	30461	24248	140	0,24	68
Е107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т		86	723,14	389,08	62190	33461	35015	0,94	81
		шт		153,9	136,92	13235	11775	140	0,55	47
Е107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т		117	1051,51	598,4	123027	70013	67107	1,18	138
		шт		195,53	214,16	22877	25057	140	0,91	106
Е108-2-1	Местные заделки между блоками из бетонных		38,0	3647,36	84,65	138600	3217	28451	3,94	150
	камней	*м3*		603	31,5	22914	1197	118	0,15	6
Спрайс-лист	Стоимость бетонных камней		2734	79,26		216693				
		шт								
Е108-6-1	Местные заделки из керамического кирпича		11,0	8461,36	335,84	93075	3694	10718	4,54	50
		м3		699,75	126	7697	1386	118	0,61	7
Е106-1-20	Местные заделки из бетона В12,5		6	7847,4	311,32	47084	1868	3519	2,82	17
		м3		441	117,61	2646	706	105	0,57	3
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение		6	106		636				
	сульфатастойкого цемента	*м3*								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки		6	302		1812				
	бетона по водонепроницаемости до 4	*м3*								
Е108-12-1	Укладка арматурных сеток д.4 Вр-I		0,23546	59479,65	422,15	14006	99	2338	56,4	13
		т		8257,5	157,5	1944	37	118	0,77	0
	Прямые затраты					**874 480**		**246 862**		

Всего прямые затраты		**3 095 328**
Накладные расходы		992 714
Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%	245 282
Итого		**4 333 324**
Временные здания и сооружения	1,10%	47 667
Зимние удорожания	2,73%	119 601
Затраты на доп. отпуска	0,40%	17 524
Выслуга лет строителей	1%	43 810

Итого в ценах 2001 г.		4 561 925
Итого в ценах 2014 г.		10 901 530
Налоги и сборы	2%	218 031
Всего:		11 119 561
НДС	12%	1 334 347
Итого		12 453 908

Заказчик:

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:

_____ Ахмади А.А.

Технадзор :

_____ Бурамбаева И.Н.

Смотреть расчеты правильно