Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Форма

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"
Наименование стройки :Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _ август _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	12.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	6 884 540	6 146 914	6 146 914	6 146 914					737 630	6 884 541
в том числе за отчётный месяц :		6 146 914	6 146 914	6 146 914					737 630	6 884 542
Акт №1		6 146 914	6 146 914	6 146 914					737 630	6 884 543

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"
Кожаев З.И.

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

Директор ТОО "Optimum Energy"
Жумашев Б. Е.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy" БИН:170340028787
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор о государственных закупках № 65 от 12.06.2022 г.

АКТ № 1

выполненных работ

за август месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Ремонтные работы									
1	1	**Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**109,5**	**8502,05** **6022,48**	**97,8** **27,88**	**930974** **659462**	**10709** **3053**	**260804**	**477010** **112639**	**1520623**
	1.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	3,942	17566				69245,17		
	1.2	213-306-0108	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, цветная	м2	111,1425	1704				189386,82		
2	2	**Е11-150101-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм/20мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**24,405**	**30521,78** **29306,2**	**126,12** **54,23**	**744884** **715218**	**3077** **1323**	**26588**	**515910** **100864**	**1361658**
	2.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,8542	17566				15004,44		
	2.2	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0283	173989				4925,59		
	2.3	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	2,831	1512				4280,44		
3	3	**Е11-150102-0301 К=2**	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	**24,405**	**855,8** **813,12**	**42,68** **18,2**	**-20886** **-19844**	**-1041** **-444**	**0**	**-14608** **-2839**	**-38333**
			Раздел: 2. Устройство крыши									
4	4	**Е11-060301-0403**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,03906**	**454725,53** **182923,6**	**1826,93** **582,09**	**17762** **7145**	**72** **23**	**10545**	**5161** **1834**	**24757**
	4.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0391	233942				9137,77		
5	5	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		**230**	**2802,76**	**130,45**	**644634**	**30004**	**48358**	**414016**	**1143342**

				м2 кровли		2462,06	38,04	566273	8749		84692		
	5.1	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0244	1589156				38743,62			
6	6	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	48	812,15	30,11	38983	1445	1186	26633	70865	
						757,33	13,31	36352	639		5249		
7	7	С1232-401-0301	**Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе/Люксалон/**	м2	48	3002		144096		144096	11528	155624	
8	8	С1224-105-0401	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	шт.	4	479		1916		1916	153	2069	
9	9	С1224-105-0112	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	3,69	1692		6243		6243	499	6742	
10	10	С1224-105-0114	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	215	816		175440		175440	14035	189475	
11	11	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,09888	408331		40376		40376	3230	43606	
12	12	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг МС-1,2,А-1. Установка**	т стальных элементов	0,81417	1002422,65	9155,96	816142	7455	745480	46617	931780	
						77635,01	1888,76	63208	1538		69021		
	12.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,8142	907312				738706,21			
13	13	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	23,61093	1106,51	1,46	26126	35	3289	16430	45960	
						965,77	0,7	22803	17		3404		
	13.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,8083	483				2805,4			
14	14	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие(брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	17	1417,47	18,29	24097	311	451	16862	44236	
						1372,66	4,95	23335	84		3277		
15	15	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые.Укладка**	м ходов	20	56,91	6,73	1138	134	52	726	2013	
						47,6	2,83	952	56		149		
16	48	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,25926	74129,45	3404,93	19219	883	1275	12408	34157	
						65808,52	662,81	17062	172		2530		
	48.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0009	647579				554,04			
	48.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3889	374				145,44			
	48.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				101,35			
	48.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0005	524262				263,69			
17	49	С1222-509-0701	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,25926	861632		223387		223387	17871	241258	
18	50	С1214-401-0108	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	26,1	2172		56689		56689	4535	61224	
			ИТОГО:									5 841 056	

В том числе :			0	
Стоимость оборудования, всего			0	
в том числе, оборудование поставки заказчика				5 841 056
ИТОГО:				0
в.т.ч оборудование	1,2%	70 093		
Временные здания и сооружения				5 911 149
Итого с временными	2,2%	130 045		
Зимние удорожания				6 041 193
Итого с зимними удорожаниями	2 %	120 824		
Непредвиденные работы и затраты				6 162 018
Итого сметная стоимость				6 470 435
Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514	1,0500514			6 146 914
Итого по договорной цене	*0,95*			
НДС	12 %	737 630		
Итого с НДС				6 884 543

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Субподрядчик :

Директор ТОО "Optimum Energy"

Жумашев Б. Е.