Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 08.11.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	4 362 303,37	467 389,6				90			467 390	4 362 303,37
Всего по стройке	**4 362 303,37**	**467 389,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**467 389,65**	**4 362 303,37**

Генподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

Сейдахметов С.С.

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 08.11.2021г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружный водопровод и канализация										
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
7	Е11-010208-0105 1101-0208-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Иглофильтры легкие,длина до 4 м.Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки** *НР - 72%; СП - 8%*	иглофильтр	149		3101,97 2307,70	316,59 58,29	462193,16 343847,30	47171,91 8684,61	71173,95	253822,98 57281,29	773297,43
8	Е11-010208-0201 1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м.Извлечение** *НР - 72%; СП - 8%*	иглофильтр	149		1178,82 591,50	587,32 239,32	175644,18 88133,50	87510,68 35658,68	--	89130,37 21181,96	285956,51
9	Е11-010208-0301 1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий.Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	м коллектора	78,5		5752,29 231,19	474,36 126,79	451554,92 18148,57	37237,06 9953,34	396169,29	20233,38 37743,06	509531,37
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	4,71		3791,11 851,70	148,72 38,08	17856,15 4011,51	700,45 179,36	13144,20	4148,96 1760,41	23765,52
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,053		296662,85 200790,00	92640,53 24880,08	15723,13 10641,87	4909,95 1318,64	171,31	11840,91 2205,12	29769,16
14	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,057		55867,22 46865,00	-- --	3184,43 2671,30	-- --	513,13	2644,59 466,32	6295,35
15	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0185		375260,51 301829,00	61215,69 20481,92	6942,32 5583,84	1132,49 378,92	225,99	5903,12 1027,64	13873,08
17	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 м м.Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0185		49125,13 46865,00	-- --	908,81 867,00	-- --	41,81	858,33 141,37	1908,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,031495	875424,89 406510,00	450105,43 122125,72	27571,51 12803,03	14176,07 3846,35	592,40	16482,89 3524,35	47578,75
25	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионно й битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	873475,83 213759,00	31233,88 586,24	873,48 213,76	31,23 0,59	628,48	212,20 86,85	1172,53
26	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметро м 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0015	1443762,18 215865,00	32983,60 695,68	2165,64 323,80	49,48 1,04	1792,37	321,59 198,98	2686,21
27	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметро м 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозион ной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоля ции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005	2898398,53 292734,00	212726,84 35037,28	1449,20 146,37	106,36 17,52	1196,47	162,25 128,92	1740,36
28	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	1753,96 1349,60	73,95 32,64	3507,92 2699,20	147,90 65,28	660,82	2736,84 499,58	6744,34
30	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	3	1333,43 1089,26	73,95 32,64	4000,29 3267,78	221,85 97,92	510,66	3332,04 586,59	7918,92
36	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.Установка (тройник с пожарной подставкой НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0505	279229,10 29757,00	13525,37 3784,16	14101,07 1502,73	683,03 191,10	11915,31	1676,89 1262,24	17040,20
37	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2376,50 1656,20	160,53 63,72	2376,50 1656,20	160,53 63,72	559,77	1702,72 326,34	4405,56
39	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	1	4036,14 2912,00	690,43 216,43	4036,14 2912,00	690,43 216,43	433,71	3378,70 593,19	8008,03
41	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	2,474	52981,61 14386,50	8217,64 3079,73	131076,51 35592,20	20330,43 7619,25	75153,88	42779,33 13908,47	187764,32
49	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,05	23251,25 2894,76	1225,03 255,96	1162,56 144,74	61,25 12,80	956,57	143,36 104,47	1410,39
50	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	6521,73 2482,35	3711,13 1095,24	6521,73 2482,35	3711,13 1095,24	328,25	3541,81 805,08	10868,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0012	475170,82 291148,00	170364,78 46442,84	570,21 349,38	204,44 55,73	16,39	401,06 77,70	1048,96
53	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0003	259840,08 185265,00	73132,92 19409,80	77,95 55,58	21,94 5,82	0,43	60,79 11,10	149,84
55	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник	1	2553,95 1800,00	-- --	2553,95 1800,00	-- --	753,95	1764,00 345,44	4663,38
56	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник	4	4918,23 2360,00	-- --	19672,92 9440,00	-- --	10232,92	9251,20 2313,93	31238,05
57	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	1100986,92 526113,00	487943,25 148091,22	4403,95 2104,45	1951,77 592,36	347,72	2669,85 565,90	7639,70
59	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	3576210,29 340119,00	246544,10 40652,80	14304,84 1360,48	986,18 162,61	11958,19	1507,86 1265,02	17077,71
60	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы,уложенной в футляре	4	1077,54 918,27	7,06 1,85	4310,18 3673,09	28,24 7,40	608,85	3643,68 636,31	8590,17
61	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,05	23251,25 2894,76	1225,03 255,96	1162,56 144,74	61,25 12,80	956,57	143,36 104,47	1410,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2013553,38
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ									
69	Е11-010208-0105 1101-0208-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие,длина до 4 м.Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки НР - 72%; СП - 8%	иглофильтр	36	3101,97 2307,70	316,59 58,29	111670,83 83077,20	11397,24 2098,30	17196,39	61326,36 13839,77	186836,96
70	Е11-010208-0201 1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 4 м.Извлечение НР - 72%; СП - 8%	иглофильтр	36	1178,82 591,50	587,32 239,32	42437,52 21294,00	21143,52 8615,52	--	21534,85 5117,79	69090,16
71	Е11-010208-0301 1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий.Монтаж НР - 72%; СП - 8%	м коллектора	88,5	5752,29 231,19	474,36 126,79	509077,84 20460,49	41980,63 11221,29	446636,72	22810,88 42551,10	574439,82
72	Е11-010208-0302 1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий.Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м коллектора	88,5	426,55 147,38	279,17 80,48	37749,27 13042,95	24706,31 7122,92	--	14519,43 4181,50	56450,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
73	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0945	391067,62 251446,00	131169,30 35609,96	36955,89 23761,65	12395,50 3365,14	798,74	26855,52 5104,91	68916,32
75	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	3,836	50067,14 15868,00	9727,77 3569,63	192057,53 60869,65	37315,74 13693,12	93872,15	73817,14 21269,97	287144,64
85	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,12	23251,25 2894,76	1225,03 255,96	72543,88 9031,65	3822,09 798,58	59690,15	8945,51 6519,15	88008,55
86	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0039	475170,82 291148,00	170364,78 46442,84	1853,17 1135,48	664,42 181,13	53,27	1303,44 252,53	3409,13
87	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015	391067,62 251446,00	131169,30 35609,96	586,60 377,17	196,75 53,41	12,68	426,28 81,03	1093,91
90	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	18	4918,23 2360,00	-- --	88528,13 42480,00	-- --	46048,13	41630,40 10412,68	140571,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1475960,89
		РАЗДЕЛ 3.ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ									
99	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,132	52981,61 14386,50	8217,64 3079,73	59975,19 16285,52	9302,36 3486,25	34387,31	19574,05 6363,94	85913,18
107	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,069298	362621,00 198000,00	1167,00 461,58	25128,91 13721,00	80,87 31,99	11327,04	12515,22 3011,53	40655,66
108	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0234	222621,00 58000,00	1167,00 461,58	5209,33 1357,20	27,31 10,80	3824,82	1244,88 516,34	6970,55
109	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02034	184621,00 20000,00	1167,00 461,58	3755,19 406,80	23,74 9,39	3324,65	378,73 330,71	4464,64
110	Е11-460302-0402 1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены,полы бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 100 см2 *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	2	507,92 288,74	219,18 97,81	1015,84 577,48	438,35 195,62	--	649,41 133,22	1798,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0002	695396,72 429480,00	212149,76 66426,08	139,08 85,90	42,43 13,29	10,75	98,19 18,98	256,25
112	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0002	541003,70 391304,00	114328,47 40099,84	108,20 78,26	22,87 8,02	7,07	85,42 15,49	209,11
115	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	2	4918,23 2360,00	-- --	9836,46 4720,00	-- --	5116,46	4625,60 1156,96	15619,02
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								155886,87
		РАЗДЕЛ 4.БЕНЗОМАСЛОУЛОВИТЕЛЬ									
122	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	0,802	42336,30 11160,00	6605,95 2486,22	33953,71 8950,32	5297,97 1993,95	19705,42	10834,82 3583,08	48371,62
128	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	0,8	700,45 278,89	24,68 11,56	560,36 223,11	19,75 9,25	317,50	218,42 62,30	841,08
129	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности.Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,22	1366,55 755,55	56,31 42,41	9866,52 5455,07	406,58 306,17	4004,87	4608,99 1158,04	15633,56
130	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0011	1264485,33 274860,00	6293,07 2976,36	1390,93 302,35	6,92 3,27	1081,67	302,56 135,48	1828,98
131	Е11-220201-0203 1122-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные,диаметр 100 мм.Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	4844524,22 278000,00	16367,46 4805,28	4844,52 278,00	16,37 4,81	4550,16	279,98 409,96	5534,46
132	Е11-220201-0204 1122-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные,диаметр 150 мм.Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	8191633,13 334000,00	16540,01 4881,44	16383,27 668,00	33,08 9,76	15682,19	670,99 1364,34	18418,59
133	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	2	2553,95 1800,00	-- --	5107,89 3600,00	-- --	1507,89	3528,00 690,87	9326,76
134	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	1	4918,23 2360,00	-- --	4918,23 2360,00	-- --	2558,23	2312,80 578,48	7809,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0196	73091,43 38311,00	2588,25 1142,40	1432,59 750,90	50,73 22,39	630,97	765,55 175,85	2374,00
136	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,116	68879,10 29757,00	13525,37 3784,16	7989,98 3451,81	1568,94 438,96	2969,22	3851,87 947,35	12789,19
		ПЕРЕГОРОДКА ПР-1									
141	Е11-100103-0202 1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые дощатые однослойные.Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,032	4317,52 976,99	58,19 22,04	138,16 31,26	1,86 0,71	105,03	28,77 13,35	180,29
142	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,00106	679631,61 50044,40	6236,45 1120,64	720,41 53,05	6,61 1,19	660,75	64,00 62,75	847,16
		КРЫШКА КР-1									
143	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты.Укладка над подпольными каналами НР - 90%; СП - 8%	м2	0,39	3614,16 169,39	110,77 43,97	1409,52 66,06	43,20 17,15	1300,26	74,89 118,75	1603,16
150	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	1,112	42336,30 11160,00	6605,95 2486,22	47077,97 12409,92	7345,82 2764,67	27322,23	15022,85 4968,07	67068,88
156	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	1,8	700,45 278,89	24,68 11,56	1260,80 502,01	44,43 20,80	714,37	491,44 140,18	1892,42
157	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности.Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,83	1366,55 755,55	56,31 42,41	14799,78 8182,61	609,87 459,26	6007,31	6913,49 1737,06	23450,33
158	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0011	695396,72 429480,00	212149,76 66426,08	764,94 472,43	233,36 73,07	59,14	540,04 104,40	1409,38
160	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник	1	4918,23 2360,00	-- --	4918,23 2360,00	-- --	2558,23	2312,80 578,48	7809,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	0,0063	875424,89 406510,00	450105,43 122125,72	5515,18 2561,01	2835,66 769,39	118,50	3297,10 704,98	9517,26
164	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,4	26777,39 2894,76	1225,03 255,96	10710,95 1157,90	490,01 102,38	9063,04	1146,86 948,63	12806,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								249 513
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								3 894 914
		НДС (12%)	Тенге								467 390
		Всего	Тенге								4 362 303

Генподрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «МарСам»

Сейдахметов С.С.