Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН: 060240004327, ЗКО, г.Уральск, ул. Х.Чурина, 116**

Подрядчик : **ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, ЗКО, г.Уральск, ул.Бухарская, 5**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство врачебной амбулатории в с.Базартобе Акжаикского района ЗКО"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **август 2024 год** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		2024/112	22.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материала	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**17 952 308,64**	**16 028 847,0**							**1 923 461,64**	**17 952 308,64**
Удержание оплаченного аванса	**5 385 692,59**	**4 808 654,1**							**577 038,49**	**5 385 692,59**
Итого к оплате	**12 566 616,05**	**11 220 192,9**							**1 346 423,15**	**12 566 616,05**

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО" БИН: 060240004327, Заместитель руководителя: Моллашев Н.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество) М.П.

Подрядчик ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, Директор: Балмулдин Д.У
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество) М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Инженер +", БИН: 050240026435, Инженер проекта: Бисембаев А.Ш.
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа) М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Исаев Л.Т", БИН: 160540000851, Эксперт: Бекзатова А.Л.
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа) М.П.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН: 060240004327, ЗКО, г.Уральск, ул. Х.Чурина, 116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, ЗКО, г.Уральск, ул.Бухарская, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство врачебной амбулатории в с. Базартобе Акжаикского района ЗКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство врачебной амбулатории в с. Базартобе Акжаикского района ЗКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/112** от **22.04.2024**

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **1 Суммарная смета для стройки - 1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета Э1103: Наружные сети газоснабжения [02-01-00-01]							
1	1	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,003	1 865 098,0 1 607 471,0	189 700,0 53 106,0	5 595,0 4 822,0	569,0 159,0	204,0
2	2	241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	3	1 100,0		3 300,0		3 300,0
3	3	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003	2 288 368,0 591 108,0	1 662 272,0 299 056,0	6 865,0 1 773,0	4 987,0 897,0	105,0
4	4	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,8	198,0 104,0	3,0 0,0	356,0 187,0	5,0 0,0	164,0
5	5	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,8	255,0 177,0	4,0 0,0	459,0 319,0	7,0 0,0	133,0
6	6	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 50 мм	шт.	1	14 902,0 8 550,0	5 998,0 1 557,0	14 902,0 8 550,0	5 998,0 1 557,0	354,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	51 922,0 5 530,0	46 379,0 8 540,0	207 688,0 22 120,0	185 516,0 34 160,0	52,0
8	8	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	12,8	419,0		5 363,0		5 363,0
9	9	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м,группа грунта 2	$м^3$	0,252	11 487,0 11 487,0	0,0 0,0	2 895,0 2 895,0	0,0 0,0	
10	10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	0,61	8 890,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	5 423,0 2 256,0	3 164,0 956,0	3,0
11	11	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,2	31 336,0 23 241,0	2 869,0 565,0	6 267,0 4 648,0	574,0 113,0	1 045,0
12	12	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,204	36 924,0		7 532,0		7 532,0
13	13	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0288	409 290,0 383 317,0	11 163,0 894,0	11 788,0 11 040,0	322,0 26,0	426,0
14	14	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,2	1 696,0		12 211,0		12 211,0
15	15	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования.Монтаж	т конструкций	0,048156	465 007,0 434 372,0	3 964,0 1 019,0	22 393,0 20 918,0	191,0 49,0	1 284,0
16	16	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм	т	0,04592	498 332,0		22 883,0		22 883,0
17	17	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,001556	409 183,0		637,0		637,0
18	18	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00068	341 294,0		232,0		232,0
19	19	214-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	$м^2$	5,4	719,0		3 883,0		3 883,0
20	20	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	2	508,0		1 016,0		1 016,0
21	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2	198,0 104,0	3,0 0,0	396,0 208,0	6,0 0,0	182,0
22	22	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2		53,5	359,0	359,0	19 206,0	19 206,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				$м^3$		0,0	72,0	0,0	3 852,0	
23	23	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	1,5	8 749,0	0,0	13 124,0	0,0	
						8 749,0	0,0	13 124,0	0,0	
24	24	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	53,5	93,0	93,0	4 976,0	4 976,0	
						0,0	23,0	0,0	1 231,0	
25	25	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	55	3 803,0	0,0	209 165,0	0,0	
						3 803,0	0,0	209 165,0	0,0	
26	26	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм	км	0,106	1 135 944,0	180 597,0	120 410,0	19 143,0	142,0
						954 005,0	44 621,0	101 125,0	4 730,0	
27	27	241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	107,06	351,0		37 578,0		37 578,0
28	28	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом	км трубопровода	0,106	339 644,0	244 707,0	36 002,0	25 938,0	791,0
						87 478,0	51 561,0	9 273,0	5 465,0	
29	29	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,106	969 097,0	665 790,0	102 724,0	70 573,0	288,0
						300 590,0	144 334,0	31 863,0	15 299,0	
30	30	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 416,0	2 211,0	8 832,0	4 422,0	
						2 205,0	535,0	4 410,0	1 070,0	
31	31	СТПРАЙС	Отвод полиэтиленовый с закладным нагревателем литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5 487,05		10 974,0		10 974,0
32	32	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг	м	106	1 055,0	380,0	111 830,0	40 280,0	5 830,0
						620,0	100,0	65 720,0	10 600,0	
33	33	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	106	17,0		1 802,0		1 802,0
34	34	243-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80,марки А 16 мм2	км	0,106	85 542,0		9 067,0		9 067,0
35	35	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	2	4 214,0	45,0	8 428,0	90,0	270,0
						4 034,0	0,0	8 068,0	0,0	
36	36	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Протектор.Установка опознавательного знака	знак	2	8 548,0	0,0	17 096,0	0,0	1 976,0
						7 560,0	0,0	15 120,0	0,0	
37	37	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба		0,648	31 336,0	2 869,0	20 306,0	1 859,0	3 386,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				$м^3$		23 241,0	565,0	15 060,0	366,0	
38	38	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,66096	38 647,0		25 544,0		25 544,0
39	39	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	4,6	2 953,0		13 584,0		13 584,0
40	40	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000806	403 749,0		325,0		325,0
41	41	251-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элемент световозвращающий ЭС,тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	2	133,0		266,0		266,0
42	42	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,1	256,0	4,0	282,0	4,0	81,0
						178,0	0,0	196,0	0,0	
43	43	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,1	397,0	7,0	437,0	8,0	200,0
						208,0	2,0	229,0	2,0	
44	44	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм	км	0,0016	2 138 206,0	306 074,0	3 421,0	489,0	187,0
						1 715 483,0	87 667,0	2 745,0	140,0	
45	45	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,6	3 150,0		5 040,0		5 040,0
46	46	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 100 мм	км	0,0016	3 899 524,0	52 683,0	6 239,0	85,0	4 710,0
						902 843,0	367,0	1 445,0	1,0	
47	47	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,7557	726,0		549,0		549,0
48	48	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 409,0	188,0	4 409,0	188,0	
						4 221,0	1,0	4 221,0	1,0	
49	49	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	1	2 832,0		2 832,0		2 832,0
50	50	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00016	3 582 842,0	1 268 508,0	573,0	203,0	24,0
						2 164 844,0	316 686,0	346,0	51,0	
51	51	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	364,0		364,0		364,0
52	52	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного		0,075	19 960,0	3 325,0	1 497,0	249,0	225,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				$м^3$		13 638,0	643,0	1 023,0	48,0	
53	53	212-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50,W8	$м^3$	0,076125	37 579,0		2 861,0		2 861,0
54	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	336 368,0		363,0		363,0
55	55	241-211-0604 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 40 мм	шт.	2	937,0		1 874,0		1 874,0
56	56	241-215-0210 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом,PN 16 размерами 63х3/4"	шт.	1	769,0		769,0		769,0
57	57	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00045	3 582 842,0	1 268 508,0	1 612,0	571,0	67,0
						2 164 844,0	316 686,0	974,0	143,0	
58	58	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10 846,0		10 846,0		10 846,0
59	59	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм	км	0,0016	2 138 206,0	306 074,0	3 421,0	489,0	187,0
						1 715 483,0	87 667,0	2 745,0	140,0	
60	60	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,6	3 150,0		5 040,0		5 040,0
61	61	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 100 мм	км	0,0016	3 899 524,0	52 683,0	6 239,0	85,0	4 710,0
						902 843,0	367,0	1 445,0	1,0	
62	62	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,7557	726,0		549,0		549,0
63	63	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 409,0	188,0	4 409,0	188,0	
						4 221,0	1,0	4 221,0	1,0	
64	64	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	1	2 832,0		2 832,0		2 832,0
65	65	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00016	3 582 842,0	1 268 508,0	573,0	203,0	24,0
						2 164 844,0	316 686,0	346,0	51,0	
66	66	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	364,0		364,0		364,0
67	67	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	0,075	19 960,0	3 325,0	1 497,0	249,0	225,0
						13 638,0	643,0	1 023,0	48,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	68	212-101-0605 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50,W8	$м^3$	0,076125	37 579,0		2 861,0		2 861,0
69	69	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	336 368,0		363,0		363,0
70	70	241-211-0604 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 40 мм	шт.	1	937,0		937,0		937,0
71	71	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00016	3 582 842,0 2 164 844,0	1 268 508,0 316 686,0	573,0 346,0	203,0 51,0	24,0
72	72	241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	364,0		364,0		364,0
73	73	6121-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм	км	0,0016	2 138 206,0 1 715 483,0	306 074,0 87 667,0	3 421,0 2 745,0	489,0 140,0	187,0
74	74	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,6	3 150,0		5 040,0		5 040,0
75	75	6121-0201-0121 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 100 мм	км	0,0016	3 899 524,0 902 843,0	52 683,0 367,0	6 239,0 1 445,0	85,0 1,0	4 710,0
76	76	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,7557	726,0		549,0		549,0
77	77	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 409,0 4 221,0	188,0 1,0	4 409,0 4 221,0	188,0 1,0	
78	78	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	1	2 832,0		2 832,0		2 832,0
79	79	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00016	3 582 842,0 2 164 844,0	1 268 508,0 316 686,0	573,0 346,0	203,0 51,0	24,0
80	80	241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	364,0		364,0		364,0
81	81	6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	0,075	19 960,0 13 638,0	3 325,0 643,0	1 497,0 1 023,0	249,0 48,0	225,0
82	82	212-101-0605 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50,W8	$м^3$	0,076125	37 579,0		2 861,0		2 861,0
83	83	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00108	336 368,0		363,0		363,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				т						
84	84	241-211-0604 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 40 мм	шт.	1	937,0		937,0		937,0
85	85	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00045	3 582 842,0 2 164 844,0	1 268 508,0 316 686,0	1 612,0 974,0	571,0 143,0	67,0
86	86	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10 846,0		10 846,0		10 846,0
87	87	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00016	3 582 842,0 2 164 844,0	1 268 508,0 316 686,0	573,0 346,0	203,0 51,0	24,0
88	88	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	364,0		364,0		364,0
			ИТОГО по смете Э1103: Наружные сети газоснабжения [02-01-00-01]					1 229 793,0 585 069,0	393 028,0 81 643,0	251 697,0 0,0
			Смета Э1113: Наружные сети водопровода и канализации [02-01-00-02]							
89	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 3	м^3	165,2	425,0 0,0	425,0 85,0	70 210,0 0,0	70 210,0 14 042,0	
90	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	м^3	3,5	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	30 622,0 30 622,0	0,0 0,0	
91	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	2,8	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	10 648,0 10 648,0	0,0 0,0	
92	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	м^3	149,6	64,0 0,0	64,0 15,0	9 574,0 0,0	9 574,0 2 244,0	
93	5	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм	км	0,048	1 193 312,0 987 092,0	204 082,0 50 355,0	57 279,0 47 380,0	9 796,0 2 417,0	103,0
94	6	241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	48,48	351,0		17 016,0		17 016,0
95	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,048	253 185,0 249 697,0	0,0 0,0	12 153,0 11 985,0	0,0 0,0	167,0
96	8	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	1	9 199,0 7 406,0	257,0 53,0	9 199,0 7 406,0	257,0 53,0	1 536,0
97	9	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10 846,0		10 846,0		10 846,0
98	10	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм		1	11 731,0		11 731,0		11 731,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт.						
99	11	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,048	53 906,0 9 979,0	43 927,0 8 993,0	2 587,0 479,0	2 109,0 432,0	
100	12	261-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0912	717 966,0		65 478,0		65 478,0
101	13	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм	км	0,0002	1 193 312,0 987 092,0	204 082,0 50 355,0	239,0 197,0	41,0 10,0	
102	14	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	0,202	829,0		167,0		167,0
103	15	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2	726,0		1 452,0		1 452,0
104	16	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 50 мм	шт.	1	14 902,0 8 550,0	5 998,0 1 557,0	14 902,0 8 550,0	5 998,0 1 557,0	354,0
105	17	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм	км	0,0003	688 728,0 420 532,0	125 417,0 35 445,0	207,0 126,0	38,0 11,0	43,0
106	18	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 3	м^3	185,6	425,0 0,0	425,0 85,0	78 880,0 0,0	78 880,0 15 776,0	
107	19	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	м^3	5,4	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	47 245,0 47 245,0	0,0 0,0	
108	20	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	4,8	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	18 254,0 18 254,0	0,0 0,0	
109	21	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	м^3	177,2	64,0 0,0	64,0 15,0	11 341,0 0,0	11 341,0 2 658,0	
110	22	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 160 мм	км	0,057	1 618 615,0 1 027 654,0	590 961,0 136 119,0	92 261,0 58 576,0	33 685,0 7 759,0	
111	23	241-201-1107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,9 мм	м	57,57	2 748,0		158 202,0		158 202,0
112	24	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в сухих грунтах	м^3	1,96	126 164,0 73 863,0	30 345,0 8 998,0	247 281,0 144 771,0	59 476,0 17 636,0	43 034,0
113	25	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м^3	2	98 520,0 51 420,0	20 555,0 6 169,0	197 040,0 102 840,0	41 110,0 12 338,0	53 090,0
114	26	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		3	23 297,0		69 891,0		69 891,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт.						
115	27	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	49 802,0		49 802,0		49 802,0
116	28	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	20 268,0		60 804,0		60 804,0
117	29	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	19 790,0		39 580,0		39 580,0
118	30	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	34 236,0		34 236,0		34 236,0
119	31	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	14 171,0		85 026,0		85 026,0
120	32	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	2	51 914,0		103 828,0		103 828,0
121	33	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5 053,0		10 106,0		10 106,0
122	34	225-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	3	8 920,0		26 760,0		26 760,0
123	35	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	36 711,0		146 844,0		146 844,0
124	36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	40,2	4 737,0	42,0	190 427,0	1 688,0	141 182,0
						1 183,0	6,0	47 557,0	241,0	
125	37	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	0,044	41 865,0	5 357,0	1 842,0	236,0	427,0
						26 788,0	1 015,0	1 179,0	45,0	
126	38	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0176	84 837,0		1 493,0		1 493,0
			ИТОГО по смете Э1113: Наружные сети водопровода и канализации [02-01-00-02]					1 995 453,0	324 439,0	1 133 198,0
								537 815,0	77 219,0	0,0
			Смета Э1123: Септик 3,0$м^3$ [02-01-00-03]							
127	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	31	401,0	401,0	12 431,0	12 431,0	
						0,0	101,0	0,0	3 131,0	
128	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,93	6 703,0	0,0	6 234,0	0,0	
						6 703,0	0,0	6 234,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1.** *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1,к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	5,5	6 145,0	0,0	33 798,0	0,0	
						6 145,0	0,0	33 798,0	0,0	
130	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	$м^3$	13,4	64,0	64,0	858,0	858,0	
						0,0	15,0	0,0	201,0	
131	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2**	$м^3$	0,24	3 803,0	0,0	913,0	0,0	
						3 803,0	0,0	913,0	0,0	
132	6	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка откосов,полотна насыпей механизированным способом,группа грунта 2**	$м^2$	6	164,0	53,0	984,0	318,0	
						111,0	10,0	666,0	60,0	
133	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	$м^3$	6	607,0	236,0	3 642,0	1 416,0	
						371,0	74,0	2 226,0	444,0	
134	8	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты,щебеночное**	$м^3$	0,9	24 509,0	5 186,0	22 058,0	4 667,0	14 062,0
						3 699,0	1 567,0	3 329,0	1 410,0	
135	9	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	2,39	80 346,0	26 521,0	192 027,0	63 385,0	21 955,0
						44 639,0	7 947,0	106 687,0	18 993,0	
136	10	Тех.часть *ССЦ раздел 21-04*	**Надбавка на изготовление изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе**	$м^3$	2,39	270,0		645,0		1 290,0
137	11	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1**	шт.	1	6 872,0		6 872,0		6 872,0
138	12	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	1	14 759,0		14 759,0		14 759,0
139	13	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	1	78 799,0		78 799,0		78 799,0
140	14	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	2	52 222,0		104 444,0		104 444,0
141	15	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	98 672,0		98 672,0		98 672,0
142	16	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	9	785,0		7 065,0		7 065,0
143	17	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опорные скобы**	т	0,01	1 145 627,0		11 456,0		11 456,0
144	18	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка в перекрытии,площадь проема до 2 $м^2$**	$м^2$	0,35	8 765,0	1 784,0	3 068,0	624,0	461,0
						5 664,0	377,0	1 982,0	132,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	19	215-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01	85 255,0		853,0		853,0
146	20	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,004	85 255,0		341,0		341,0
147	21	6107-0115-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Антисептирование пастой прогона,балки,наката перекрытия	$м^2$	0,35	820,0 346,0	4,0 1,0	287,0 121,0	1,0 0,0	165,0
148	22	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0
149	23	1110-0107-0602 *РСНБ РК 2022*	Двери.Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	0,002	11 183,0 4 249,0	34,0 11,0	22,0 8,0	0,0 0,0	14,0
150	24	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	26,3	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	124 583,0 31 113,0	1 105,0 158,0	92 366,0
151	25	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин,швов и стыков	кг	31,5	1 571,0		49 486,0		49 486,0
152	26	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва,стыка,примыкания	м	6,91	4 875,0 1 587,0	157,0 48,0	33 686,0 10 966,0	1 085,0 332,0	21 635,0
153	27	СТПРАЙС	Стоимость материала "Пенебар"	кг	12,4	2 641,07		32 749,0		32 749,0
154	28	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва,стыка,примыкания	м	13,82	4 875,0 1 587,0	157,0 48,0	67 372,0 21 932,0	2 169,0 663,0	43 270,0
155	29	235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	27,6	1 851,0		51 088,0		51 088,0
156	30	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	$м^3$	0,4	19 961,0 13 639,0	3 325,0 643,0	7 984,0 5 456,0	1 330,0 257,0	1 198,0
157	31	212-101-0315 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,406	34 510,0		14 011,0		14 011,0
158	32	1146-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены,полы бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	1 076,0 734,0	342,0 106,0	2 152,0 1 468,0	684,0 212,0	
159	33	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	4 117 822,0 2 388 969,0	1 339 992,0 357 700,0	824,0 478,0	268,0 72,0	78,0
160	34	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	0,2	10 661,0		2 132,0		2 132,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	35	1122-0601-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	7 379 966,0 1 138 367,0	356 493,0 63 343,0	1 476,0 228,0	72,0 13,0	1 176,0
162	36	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,5	726,0		363,0		363,0
163	37	1146-0303-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,2 $м^2$	$м^3$ заделки	0,002	358 085,0 261 516,0	3 537,0 1 128,0	716,0 523,0	7,0 2,0	186,0
164	38	1106-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Подливка под оборудование толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$	20	2 181,0 2 148,0	16,0 4,0	43 620,0 42 960,0	320,0 80,0	340,0
165	39	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,408	23 237,0		9 481,0		9 481,0
166	40	261-107-0933 *РСНБ РК 2022*	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00256	317 043,0		812,0		812,0
167	41	1115-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Колонны круглые (цилиндрические и переменного сечения).Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	20	16 129,0 16 125,0	4,0 0,0	322 580,0 322 500,0	80,0 0,0	
168	42	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,38	23 237,0		8 830,0		8 830,0
169	43	261-107-0933 *РСНБ РК 2022*	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00256	317 043,0		812,0		812,0
170	44	1123-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр до 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,0165	2 013 090,0 1 922 607,0	10 561,0 3 235,0	33 216,0 31 723,0	174,0 53,0	1 319,0
171	45	241-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 50 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	2,1	3 591,0		7 541,0		7 541,0
172	46	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	0,6	4 788,0		2 873,0		2 873,0
173	47	1116-0501-0211 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 160 мм.Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	0,6	7 465,0 6 150,0	1 232,0 303,0	4 479,0 3 690,0	739,0 182,0	50,0
174	48	241-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 160х6,2 мм	м	0,6	4 108,0		2 465,0		2 465,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	49	241-209-0112 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	13 207,0		26 414,0		26 414,0
176	50	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	2	4 966,0	109,0	9 932,0	218,0	5 838,0
						1 938,0	28,0	3 876,0	56,0	
177	51	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,058	234 934,0	5 598,0	13 626,0	325,0	482,0
						221 025,0	1 019,0	12 819,0	59,0	
178	52	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1	1 109 774,0		110 977,0		110 977,0
179	53	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	1,1	24 509,0	5 186,0	26 960,0	5 705,0	17 186,0
						3 699,0	1 567,0	4 069,0	1 724,0	
180	54	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,43	21 390,0	14,0	30 588,0	20,0	9 224,0
						14 926,0	0,0	21 344,0	0,0	
181	55	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,4586	38 382,0		55 984,0		55 984,0
			ИТОГО по смете Э1123: Септик 3,0$м^3$ [02-01-00-03]					1 738 738,0	98 001,0	970 272,0
								671 109,0	28 234,0	0,0
			Смета Э1133: Электроснабжение [02-01-00-04]							
182	1	1133-0303-0301 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т.Демонтаж	опора	2	18 460,0	10 305,0	36 920,0	20 610,0	
						8 155,0	3 021,0	16 310,0	6 042,0	
183	2	1217-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2.Демонтаж	м	595,8	535,0	0,0	318 753,0	0,0	
						535,0	0,0	318 753,0	0,0	
184	4	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	3	84 386,0	38 376,0	253 158,0	115 128,0	2 745,0
						45 095,0	12 194,0	135 285,0	36 582,0	
185	5	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	26 553,0	10 306,0	26 553,0	10 306,0	915,0
						15 332,0	3 275,0	15 332,0	3 275,0	
186	6	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	10	81 772,0		817 720,0		817 720,0
187	7	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$.Установка	$м^3$	0,45	34 758,0	14 316,0	15 641,0	6 442,0	
						20 442,0	3 981,0	9 199,0	1 791,0	
188	8	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,45	72 251,0		32 513,0		32 513,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	7,74	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	36 664,0 9 156,0	325,0 46,0	27 183,0
190	10	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	57 415,0 45 217,0	11 997,0 3 613,0	114 830,0 90 434,0	23 994,0 7 226,0	402,0
191	11	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	183 716,0		367 432,0		367 432,0
192	12	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2035	410 483,0 239 673,0	167 036,0 42 702,0	83 533,0 48 773,0	33 992,0 8 690,0	768,0
193	13	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 50/8 мм2	км	0,6105	333 336,0		203 502,0		203 502,0
194	14	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 266,0		3 798,0		3 798,0
195	15	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	9	11 525,0		103 725,0		103 725,0
196	16	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 647,0		9 882,0		9 882,0
197	17	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 799,0		22 794,0		22 794,0
198	18	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 647,0		4 941,0		4 941,0
199	19	252-207-0526 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ -1,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 541,0		21 541,0		21 541,0
200	20	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	32 790,0		98 370,0		98 370,0
201	21	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	12 290,0		73 740,0		73 740,0
202	22	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 243,0		8 972,0		8 972,0
203	23	252-207-2118 *СнрСЦ 12.2023*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	9	1 561,0		14 049,0		14 049,0
204	24	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	9	67,0		603,0		603,0
205	25	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	18	3 187,0		57 366,0		57 366,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	26	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	9	730,0		6 570,0		6 570,0
207	27	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	24	1 276,0		30 624,0		30 624,0
208	28	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	10	649,0		6 490,0		6 490,0
209	29	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	36	4 842,0		174 312,0		174 312,0
210	30	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306,0		3 918,0		3 918,0
211	31	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	3	1 041,0		3 123,0		3 123,0
212	32	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	18	1 818,0		32 724,0		32 724,0
213	33	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	9	2 990,0		26 910,0		26 910,0
214	34	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	5 994,0	243,0	23 976,0	972,0	7 728,0
						3 819,0	53,0	15 276,0	212,0	
215	35	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	39	480,0	480,0	18 720,0	18 720,0	
						0,0	139,0	0,0	5 421,0	
216	36	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	39	64,0	64,0	2 496,0	2 496,0	
						0,0	15,0	0,0	585,0	
217	37	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	48,9	766,0	428,0	37 457,0	20 929,0	
						338,0	137,0	16 528,0	6 699,0	
218	38	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,95	5 133,0		15 142,0		15 142,0
219	39	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	49,3	1 055,0	380,0	52 012,0	18 734,0	2 712,0
						620,0	100,0	30 566,0	4 930,0	
220	40	243-113-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х16 (ок)-0,66	км	0,052	829 173,0		43 117,0		43 117,0
221	41	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	5 989,0	220,0	11 978,0	440,0	264,0
						5 637,0	66,0	11 274,0	132,0	
222	42	243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб		2	10 838,0		21 676,0		21 676,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт.						
223	43	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2	м	2,7	511,0 474,0	4,0 0,0	1 380,0 1 280,0	11,0 0,0	89,0
224	44	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	2,7	522,0 500,0	18,0 0,0	1 409,0 1 350,0	49,0 0,0	11,0
225	45	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	2,7	922,0		2 489,0		2 489,0
226	46	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0489	77 192,0 33 265,0	43 927,0 8 994,0	3 775,0 1 627,0	2 148,0 440,0	
227	47	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	48,9	40,0		1 956,0		1 956,0
			ИТОГО по смете Э1133: Электроснабжение [02-01-00-04]					3 249 254,0 721 143,0	275 296,0 82 071,0	1 885 384,0 367 432,0
			Смета Э1143: Слаботочные сети [02-01-00-05]							
228	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	63,63	359,0 0,0	359,0 72,0	22 843,0 0,0	22 843,0 4 581,0	
229	2	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	63,63	93,0 0,0	93,0 23,0	5 918,0 0,0	5 917,0 1 463,0	
230	3	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,3535	257 306,0 110 883,0	146 423,0 29 978,0	90 958,0 39 197,0	51 760,0 10 597,0	
231	4	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами,сечение до 6 мм2	м	18,5	1 456,0 1 400,0	5,0 0,0	26 936,0 25 900,0	93,0 0,0	944,0
232	5	243-502-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты,марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205	км	0,372	241 559,0		89 860,0		89 860,0
233	6	6125-0702-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа телефонного распределительного емкостью до 600х2 при установке в готовой нише	шт.	2	64 866,0 50 129,0	8 274,0 2 442,0	129 732,0 100 258,0	16 548,0 4 884,0	12 926,0
234	7	243-901-0107 *РСНБ РК 2022*	Бокс кроссовый с системой врезного контакта,устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-100/20	шт.	2	3 619,0		7 238,0		7 238,0
235	8	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по основанию пола	м	356,5	1 299,0 1 146,0	98,0 29,0	463 094,0 408 549,0	34 936,0 10 338,0	19 607,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	9	241-207-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	353,5	1 136,0		401 576,0		401 576,0
237	10	241-207-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м	3	1 312,0		3 936,0		3 936,0
238	11	1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	м	353,5	2 231,0 1 909,0	156,0 43,0	788 658,0 674 832,0	55 146,0 15 200,0	58 680,0
239	12	243-904-0108 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38	м	353,5	721,0		254 874,0		254 874,0
240	13	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	2	13 607,0 9 981,0	3 161,0 933,0	27 214,0 19 962,0	6 322,0 1 866,0	930,0
241	14	248-306-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная типа Forteza Барьер-КР-М для радиоволнового извещателя	шт.	2	29 091,0		58 182,0		58 182,0
242	15	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,4	77 192,0 33 265,0	43 927,0 8 993,0	30 877,0 13 306,0	17 571,0 3 597,0	
243	16	249-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м	м	400	48,0		19 200,0		19 200,0
244	17	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания ПГС	$м^3$	43,3	4 980,0 4 539,0	441,0 99,0	215 634,0 196 539,0	19 096,0 4 287,0	
245	18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	47,63	5 549,0		264 299,0		264 299,0
246	19	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0056	1 865 098,0 1 607 471,0	189 700,0 53 106,0	10 445,0 9 002,0	1 062,0 297,0	380,0
247	20	241-101-0119 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,8 мм	м	5,6	1 736,0		9 722,0		9 722,0
248	21	6119-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ввода кабельного гибкого,наружный диаметр до 27 мм	шт.	2	4 558,0 3 023,0	17,0 0,0	9 116,0 6 046,0	34,0 0,0	3 036,0
249	22	6121-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,0056	813 991,0 447 129,0	378,0 85,0	4 558,0 2 504,0	2,0 0,0	2 052,0
250	23	261-107-0789 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусаживаемая	м	1,5	162,0		243,0		243,0
251	24	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	3	36,0		108,0		108,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	25	241-601-1207 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная,PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 40х26 мм	шт.	2	4 960,0		9 920,0		9 920,0
253	26	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка столбика замерного для линии связи	шт.	9	10 457,0 7 668,0	2 789,0 823,0	94 113,0 69 012,0	25 101,0 7 407,0	
254	27	251-201-0703 *РСНБ РК 2022*	Столбик сигнальный пластиковый размерами 1500х120х60мм	шт.	9	2 939,0		26 451,0		26 451,0
			ИТОГО по смете Э1143: Слаботочные сети [02-01-00-05]					3 065 705,0 1 565 107,0	256 431,0 64 517,0	1 244 164,0 0,0
			Смета Э1153: Электроосвещение [02-01-00-06]							
255	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	26 553,0 15 332,0	10 306,0 3 275,0	132 765,0 76 660,0	51 530,0 16 375,0	4 575,0
256	2	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	5	71 080,0		355 400,0		355 400,0
257	3	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,25	34 758,0 20 442,0	14 316,0 3 981,0	8 690,0 5 111,0	3 579,0 995,0	
258	4	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,25	72 251,0		18 063,0		18 063,0
259	5	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	4,3	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	20 369,0 5 087,0	181,0 26,0	15 102,0
260	6	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,06	131 748,0 86 800,0	43 239,0 12 523,0	7 905,0 5 208,0	2 594,0 751,0	103,0
261	7	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,06	439 459,0		26 368,0		26 368,0
262	8	252-207-0266 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа С-250 стяжка , Т.П.3.407.1-164	шт.	5	29 898,0		149 490,0		149 490,0
263	9	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 647,0		8 235,0		8 235,0
264	10	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	286,0		2 860,0		2 860,0
265	11	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		15	1 444,0		21 660,0		21 660,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м						
266	12	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	5	6 236,0		31 180,0		31 180,0
267	13	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691,0		13 455,0		13 455,0
268	14	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	20	3 467,0		69 340,0		69 340,0
269	15	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	5	3 467,0		17 335,0		17 335,0
270	16	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	5	4 091,0		20 455,0		20 455,0
271	17	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	5	8 287,0		41 435,0		41 435,0
272	18	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	10	18 650,0		186 500,0		186 500,0
273	19	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	5	5 071,0		25 355,0		25 355,0
274	20	6124-0303-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	1	15 663,0 11 707,0	3 665,0 1 070,0	15 663,0 11 707,0	3 665,0 1 070,0	291,0
275	21	247-201-0101 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763,0		6 763,0		6 763,0
276	22	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	17 881,0 10 731,0	254,0 66,0	17 881,0 10 731,0	254,0 66,0	6 896,0
277	23	247-208-2713 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 230В	шт.	1	5 243,0		5 243,0		5 243,0
278	24	247-103-3615 СпрСЦ 12.2023	Комплектующие для светильников ФОТОРЕЛЕ LUX-01 2200W d63x146 IP44	шт.	1	1 509,0		1 509,0		1 509,0
279	25	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 029,0 6 029,0	0,0 0,0	12 058,0 12 058,0	0,0 0,0	
280	26	247-204-1548 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 303,0		3 303,0		3 303,0
281	27	247-204-1547 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 536,0		3 536,0		3 536,0
282	28	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2 243,0		11 215,0		11 215,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	29	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	5	14 306,0 8 780,0	3 199,0 1 328,0	71 530,0 43 900,0	15 995,0 6 640,0	11 635,0
284	30	247-306-0307 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	5	15 207,0		76 035,0		76 035,0
285	31	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	5	83 999,0		419 995,0		419 995,0
286	32	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5	1 444,0		7 220,0		7 220,0
287	33	252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20	шт.	5	109,0		545,0		545,0
288	34	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 647,0		8 235,0		8 235,0
289	35	252-207-1003 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа ОР6	шт.	10	1 315,0		13 150,0		13 150,0
290	36	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,01	500 029,0		5 000,0		5 000,0
291	37	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	5	522,0		2 610,0		2 610,0
292	38	252-202-0548 *СпрСЦ 12.2023*	Зажим поддерживающий типа ZP 2	шт.	5	911,0		4 555,0		4 555,0
293	39	252-202-0548 *СпрСЦ 12.2023*	Зажим поддерживающий типа KZP 2	шт.	5	911,0		4 555,0		4 555,0
294	40	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	12	1 489,0 764,0	56,0 15,0	17 868,0 9 168,0	672,0 180,0	8 028,0
295	41	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	3	5 994,0 3 819,0	243,0 53,0	17 982,0 11 457,0	729,0 159,0	5 796,0
296	42	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	39	480,0 0,0	480,0 139,0	18 720,0 0,0	18 720,0 5 421,0	
297	43	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	39	64,0 0,0	64,0 15,0	2 496,0 0,0	2 496,0 585,0	
298	44	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15	1 055,0 620,0	380,0 100,0	15 825,0 9 300,0	5 700,0 1 500,0	825,0
299	45	243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66		0,015	455 506,0		6 833,0		6 833,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				км						
			ИТОГО по смете Э1153: Электроосвещение [02-01-00-06]					**1 927 185,0**	**106 115,0**	**1 620 684,0**
								200 387,0	**33 768,0**	**0,0**
			Итого по суммарной смете					**13 206 128,0**	**1 453 310,0**	**7 105 399,0**
								4 280 630,0	**367 452,0**	**367 432,0**
			В том числе:							
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**367 432,0**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)							898 708,72
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							**14 104 836,72**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							686 870,24
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							423 145,1
			Итого с непредвиденными работами и затратами							**15 214 852,06**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							**16 355 965,96**
			Итого с договорным коэффициентом, к=0,98							**16 028 847,0**
			НДС (12%)							1 923 461,64
			Итого с НДС							**17 952 308,64**

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО" БИН: 060240004327, Заместитель руководителя: Молдашев Н.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество) М.П.

Подрядчик ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, Директор: Балмулдин Д.У

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество) М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Инженер +", БИН: 050240026435, Инженер проекта: Бисембаев А.Ш.

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа) М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Исаев Л.Т", БИН: 160540000851, Эксперт: Бекзатова А.Л.

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа) М.П.