Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» _____ 2020 года

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент», Заместитель руководителя – Жаманкөз Нурлан Жайнакулы, 160000, г.Шымкент, ул. Орынбаева, 33, тел. 392333.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора № 222 от 21.03.2020 года.**

Декларации о соответствии: **от « » 2020 года, ТОО «Казойлсервис» директор – Раимбердиев Бекжан Пердешович, юридический адрес Республика Казахстан Туркестанская область, Сайрамский район, Каратауский с.о, с.Карасу, ул.Жубанова А. 7А**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **« » 2020 г. ТОО «ТК и З»**,

Директор – Кульсеитов Курбан Жайляович

1) **Таубаев Алман Таукеевич – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта № KZ80VJE00015150 от 02.02.2016г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **« » 2020 г.**

ТОО «Архдизстрой» директор – Бухарбаев Талгат Курманкулович

Эксперты:

1) **эксперт по авторскому надзору – Паршина Татьяна Алексеевна**

ТОО Асем Жоба Курылыс» директор-Оралбеков Рахматулла Калжигитович

Эксперты:

2) **главный инженер проекта-Султангалиев Жасулан Нурсеитович №635 от 13.12.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Представитель эксплуатирующей организации ГКП «Куатжылуорталык-3»

Главный инженер - Буркитбаев Е.Т.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **РП «Реконструкция тепловых сетей по Алдиярова от ТК19 ул.Адырбекова до бройлерной поселка цементник в городе Шымкент» (корректировка)**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***г. Шымкент, ул. Алдиярова***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) _____

_____

наименование органа, вынесшего решение (приказ)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление градостроительного контроля города Шымкент» от 13.05.2020

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Архдизстрой», ТОО «АсемЖобаКурылыс»***

№212-2020

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_____

_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***2020 г***;

месяц, год

окончание работ ***2020 г***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц:_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность	*м.*	*1115,5*	*1115,5*	*1115,5*	*1115,5*

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются

следующими данными: ***Тепловая сеть выполнена в подземном исполнении, протяженностью 852,5м и надземном исполнении, протяженностью 263м. предизолированными трубами диаметром 325х7мм, подземная часть проложена в железо-бетонных лотках по опорным подушкам на скользящих опорах. Надземная часть теплотрассы проложена по существующим металлическим опорам. Теплоизолирующий слой выполнен из жесткого пенополиуретана и внешней***

защитной оболочки из оцинкованной стали. В нижних точках трубопровода предусмотрены дренаж сетевой воды в существующие сбросные колодцы, в высших точках сетей предусмотрены штуцера с запорной арматурой, для выпуска воздуха. Для компенсации тепловых удленений трубопроводов смонтированы П-образные компенсаторы, сильфонные компенсаторы и углы поворотов трассы. За состоянием теплотрассы устроена система оперативного дистанционного контроля.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте проектом, не предусмотрено оборудование для монтажа.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) - отсутствует

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ***461 924,665*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***430 781,497*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **РП «Реконструкция тепловых сетей по Алдиярова от ТК19 ул.Адырбекова до бройлерной поселка цементник в городе Шымкент» (корректировка)** принять в эксплуатаци.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ***Жаманкөз Нурлан Жайнакулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор: **Кульсеитов Курбан Жайляович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ***Бухарбаев Талгат Курманкулович***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Оралбеков Рахматтулла Калжигитович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик: ***Раимбердиев Бекжан Пердешович***

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Эксплуатация: ***Буркитбаев Едил Торебекович***

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)