Приложение 2

к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15» июля 2024г.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Бухарская, дом №5

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Балмулдина Дамира Умирзаковича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство наружных инженерных сетей по объекту: «Строительство врачебной амбулатории в с. Базартобе Акжаикского района ЗКО», Республика Казахстан, Западно- Казахстанская область, Акжаикский район, село Базартобе

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области», в лице руководителя Антазиева Алибек Сайновича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительное – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектное–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «MS Engineering Construction», 17-ГСЛ №001518 от 04.06.2008 года. Директор: Шилмирзаева Г.Р., ТОО «Astana Mix Building», Ф-ГСЛ №0028174 от 23.12.2020 года, Директор Муталиев К.Ж., ТОО «Kaz Service Quality», ГСЛ №0001097 от 22.11.2023 года, Директор Шукеева А.Т.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Инженер +», Сметный расчёт_№19/23

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказом Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области», №37 от 13.02.2024 года., проект №19/23

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:
Общая площадь выделенной территории.
Протяженность трассы (трубопроводов)
Водоснабжения Ø 32 мм
Канализация Ø 160 мм
Газоснабжения Ø 40 мм
Электроснабжения АС50/8мм; АВБбШв 3х100мм2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно- монтажные работы произведены в соответствии с техническими условиями на водоснабжение ТУ №23 от 20.02-2023 г., выданными ГКП «Жаиктехсервис», техническими условиями на электроснабжение ТУ №7-32-6/5 от 09.02.2023 г., выданными ТОО «Западно- Казахстанская региональная электросетевая компания», техническими условиями на связи ТУ №14-137-2/2023 от 23.02.2023 г., выданными АО «Казахтелеком», техническими условиями на газоснабжение ТУ №07-АГХ-2023-000000005 от 13.04.2023 г., выданными АО «КазТрансГазАймак» и требованиями действующих нормативных документов СН РК 4.03-01-2011 и МСП 4.03-103-2005 и по функциональному назначению объекта.

Водоснабжение от существующих сетей водопровода Ø110. Врезка в существующим колодце Ø1500, располагаемом на сети существующего водопроводв Ø110, отключающей арматурой. Точка подключение установлено запорной арматуры Ø32. Наружные сети хоз- питьевого водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб ПНД тип «С» SDR17- Ø40х2,4 ГОСТ 18599-2001.

Наружные сети канализации выполняется из напорных труб не пластифицированного поливинилхлорида ПВХ среднелегкого типа «СЛ» по ТУ 6-19-231-87 на Рр=0,4 Мпа с раструбом. Монтаж сетей ввелся в соответствии с требованиями СН РК 4.01.03-2013.

Основные показатели по системе ВК

№	Наименование системы	Расчетный расход воды		
		$м^3$/сут	$м^3$/час	л/сут

1	Хозяйственно-питьевой воды	0,6	0,56	0,4
2	Канализация	0,6	0,4	2,0

Надземная чать газопровода принята из стальных водогазопроводных и электросварных труб Ø32х3,0 по ГОСТ 3262-75 расчетным диаметром. Подземный трубопровод принят из полиэтиленовых труб марки ПЭ-100 газ SDR17 Ø40х2,4 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2001.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Объем расхода газа	м³/час	5,0	5,0	5,0	5,0

Наружное электроснабжение. ВЛ-10 кВ, монтаж КТПН мощностью 40 кВА, с подключением ее к трассе ВЛ-10/0,4кВ, электроснабжение строительства ВЛ-10кВ, от сущ.ВЛ-10 кВ проводом марки АС сечением 50/8 мм² по проектируемым железобетонным опорам. ВЛИ-0,4кВ, электроснабжение строительства КЛИ-0,4кВ, от трансформаторной подстанций КТПН-40кВА кабелем марки АВБбШв 3х10 мм² по проектируемый траншеи Т-1.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Общая протяженность	
			проектируемая	фактический
1	ВЛ- 10 кВ	м	193,7	193,7
2	ВЛИ-0,4 кВ	м	48,9	48,9

Телефонизация. Строительство 1-о отверстной телефонной канализации прокладываемой в полиэтиленовой трубе «ПНД» Ø 40мм.Точка подключения- существующая оптическая распределительная коробка ОРК-KSC 08-078. 1-16 в здании «Акимата».

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2024 года;
месяц, год

окончание работ июль 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2,0 месяца;

фактический 2,0 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Казахтелеком АК, ЗИОБ, Н-МИТТ, Нач. ЗИКЦ

АО "QAZAQGAZ AIMAG", ЗЕТ

ТОО „Зап. Каз. ПСО" Тимуров Т.О.

НКП «Самтехсервис» Мурзалиев Я.Б.

КТП 10/0,4кВ подключено на условиях.

«QAZAQGAZ AIMAG» АҚ
Батыс Қазақстан
өндірістік филиалы
Ақжайық газ тарату жүйесі

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) Не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик считает объект «Строительство наружных инженерных сетей по объекту: «Строительство врачебной амбулатории в с. Базартобе Акжаикского района ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж», директор: Балмулдин Дамир Умирзакович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «__» _____2024г. _____ Д.У. Балмулдин

М.П.