Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", 060140007229, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Б. Момышулы, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ESG HOLDING", 060340017134, г. Астана, ул. А. Иманов, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, телефонизации, газоснабжения и благоустройства к 5-ти многоквартирным жилым домам на участке площадью 38,6 га в городе Кокшетау Акмолинской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда: **№79 от 12.06.2023 года**

Акт приемки выполненных работ №2 от 15.05.2024 года на включаемые виды работ за май 2024 года

Составлена в текущих ценах с 03.04.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №06-01-01											
Наружные сети теплоснабжения (поз. Е, Ж, И)											
0.1 Земляные работы											
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	34.190	285.21	285.21	9,751	9,751	-	1,828	12,506
					-	74.27	-	2,539	-	926	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2; т.ч.п.3.176:К2трр=1,15;	м3 грунта	1.057	4,536.70	-	4,797	-	-	3,454	8,910
					4,536.70	-	4,796.58	-	-	660	

3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	23.584	62.46	62.46	1,473	1,473	-	362	1,981
					-	21.29	-	502	-	147	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	23.584	309.14	141.97	7,291	3,348	-	4,016	12,211
					167.17	69.33	3,943	1,635	-	905	
0.2 Трубопроводы											
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	11.663	6,895.61	307.92	80,424	3,591	52,703	24,955	113,809
					2,068.89	92.43	24,129	1,078	-	8,430	
6	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0.08046	1,712,905.38	513,453.06	137,820	41,312	4,402	105,962	263,285
					1,144,742.40	185,509.27	92,106	14,926	-	19,503	
7	241-402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	1 м	80.46	16,955.00	-	1,364,199	-	1,364,199	-	1,473,335
					-	-	-	-	-	109,136	
8	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 76 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0.04692	1,500,384.34	439,149.28	70,398	20,605	2,004	54,858	135,276
					1,018,514.10	162,472.59	47,789	7,623	-	10,020	
9	241-402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х4,0 мм	1 м	46.92	16,955.00	-	795,529	-	795,529	-	859,171

					-	-	-	-	-	63,642	
0.3 Детали трубопроводов											
10	241-405-0203	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 шт.	2	34,090.00	-	68,180	-	68,180	-	73,634
					-	-	-	-	-	5,454	
11	241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 м	1.8	43,585.00	-	78,453	-	78,453	-	84,729
					-	-	-	-	-	6,276	
0.4 Арматура											
12	1124-0108-0304	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР=99%	шт.	4	37,861.64	9,928.84	151,447	39,715	5,215	119,709	292,848
					26,629.02	3,600.63	106,516	14,403	-	21,692	
13	242-208-0908	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	1 шт.	4	196,009.00	-	784,036	-	784,036	-	846,759
					-	-	-	-	-	62,723	
0.5 Разгрузочные плиты											
14	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка.	шт. сборных конструкций	16	5,305.47	2,208.64	84,888	35,338	25,261	38,632	133,401
					1,517.99	528.19	24,288	8,451		9,882	
15	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	6,679.33	2,577.48	6,679	2,577	2,280	2,877	10,321
					1,821.77	616.40	1,822	616		765	
16	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	38.28	12,756.00	--	488,300	--	488,300	--	527,363.65
					--	--	--	--		39,064	
0.6 Дренажные колодцы (КД1, КД2, КД3)											

17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16.96	4,129.79	32.72	70,041	555	60,136	8,779	85,126
					551.33	5.28	9,351	90		6,306	
18	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	1	19,843.00	-	19,843	-	19,843	-	21,430
					-	-	-	-	-	1,587	
19	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	3	36,711.00	--	110,133	--	110,133	--	118,944
					--	--	--	--		8,811	
0.7 Смотровые колодцы											
20	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	8	15,212.00	-	121,696	-	121,696	-	131,432
					-	-	-	-	-	9,736	
21	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	8	11,499.00	-	91,992	-	91,992	-	99,351
					-	-	-	-	-	7,359	
22	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	8	19,843.00	-	158,744	-	158,744	-	171,444
					-	-	-	-	-	12,700	
23	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	8	36,711.00	--	293,688	--	293,688	--	317,183
					--	--	--	--		23,495	

Итого по смете **5,794,452**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	314,740
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	158,267
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51,863
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4,526,794
- накладные расходы, тенге	365,432
- сметная прибыль (8 %), тенге	429,219

Локальная смета №06-02-01

Наружные сети теплоснабжения (поз. К, Л)

0.2 Трубопроводы											
1	1124-0108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0.0218	1,500,384.34	439,149.28	32,708	9,573	931	25,488	62,852

					1,018,514.10	162,472.59	22,204	3,542	-	4,656	
2	241-402-0206	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм	1 м	21.8	10,188.00	-	222,098	-	222,098	-	239,866
					-	-	-	-	-	17,768	
3	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0.00659	1,446,079.52	434,134.99	9,530	2,861	235	7,414	18,299
					976,322.84	160,080.89	6,434	1,055	-	1,355	
4	241-402-0101	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	1 м	6.94	10,553.00	-	73,238	-	73,238	-	79,097
					-	-	-	-	-	5,859	
0.3 Детали трубопроводов											
5	241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 м	1.8	43,585.00	-	78,453	-	78,453	-	84,729
					-	-	-	-	-	6,276	
0.4 Арматура											
6	1124-0108-0302	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР=99%	шт.	4	32,449.15	8,269.53	129,797	33,078	4,015	104,022	252,524
					23,175.92	3,092.23	92,703.68	12,369	-	18,705	
7	242-208-0706	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 65	1 шт.	4	138,082.00	-	552,328	-	552,328	-	596,514
					-	-	-	-	-	44,186	

8	1124-0108-0303	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР=99%	шт.	4	34,828.36	8,942.88	139,313	35,772	4,516	111,057	270,400
					24,756.54	3,288.24	99,026	13,153	-	20,030	
9	242-208-0707	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	1 шт.	4	162,826.00	-	651,304	-	651,304	-	703,408.00
					-	-	-	-	-	52,104.00	
0.5 Дренажные колодцы (4 шт)											
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20.25	4,129.79	32.72	83,628	663	71,801	10,482	101,639
					551.33	5.28	11,164	107		7,529	
11	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	2	19,843.00	-	39,686	-	39,686	-	42,861
					-	-	-	-	-	3,175	
12	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	3	36,711.00	--	110,133	--	110,133	--	118,944
					--	--	--	--		8,811	
0.6 Смотровые колодцы											
13	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	7	15,212.00	-	106,484	-	106,484	-	115,003
					-	-	-	-	-	8,519	
14	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	7	11,499.00	-	80,493	-	80,493	-	86,932
					-	-	-	-	-	6,439	
15	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	7	19,843.00	-	138,901	-	138,901	-	150,013
					-	-	-	-	-	11,112	
16	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	7	36,711.00	--	256,977	--	256,977	--	277,535
					--	--	--	--		20,558	

Итого по смете **3,200,618**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 231,532
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 81,947
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 30,226

- материалы, изделия и конструкции, тенге 2,391,593

- накладные расходы, тенге 258,464

- сметная прибыль (8 %), тенге 237,082

Локальная смета №06-05-01

Наружные сети водоотведения (поз. Е, Ж, И)

Раздел 1 Сети водоснабжения В1											
1.2 Трубопроводы водоснабжения В1											
1	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм Коб =1,01	1 м	10.25	829.00	-	8,497	-	8,497	-	9,177
					-	-	-	-	-	680	
2	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР=99%	фланец	3	2,088.95	80.74	6,267	242	1,669	4,311.00	11,424.00
					1,451.83	-	4,355.00	-	-	846.00	
3	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	3	2,907.00	-	8,721	-	8,721	-	9,419.00
					-	-	-	-	-	698.00	
4	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	2	797.00	-	1,594	-	1,594	-	1,722
					-	-	-	-	-	128	
5	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0.13125	116,191.42	-	15,250	-	306	14,795	32,448
					113,860.32	-	14,944	-	-	2,404	

Итого по разделу 1 **64,190**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге **19,299**

- затраты на эксплуатацию машин, тенге **242**

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге **-**

- материалы, изделия и конструкции, тенге **20,787**

- накладные расходы, тенге **19,106**

- сметная прибыль (8 %), тенге **4,755**

Раздел 2 Сети водоотведения К1											
2.1 Земляные работы											
7	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс =1,1;	м3 грунта	98.5396	285.21	285.21	28,104	28,104	-	5,269	36,044
					-	74.27	-	7,319	-	2,670	
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2; т.ч.п.3.176:К2трр=1,15;	м3 грунта	3.0462	4,536.70	-	13,820	-	-	9,950	25,671

					4,536.70	-	13,820	-	-	1,902	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	10.5	1,715.70	-	18,015	-	-	12,971.00	33,465.00
					1,715.70	-	18,015.00	-	-	2,479.00	
10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	80.8538	62.46	62.46	5,050	5,050	-	1,239	6,793
					-	21.29	-	1,721	-	503	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	85.1072	309.14	141.97	26,310	12,083	-	14,492	44,066
					167.17	69.33	14,227	5,900	-	3,264	
12	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72%	м3 мокрого грунта	34.7518	2,354.35	2,354.35	81,818	81,818	-	39,754	131,297
					-	1,588.79	-	55,213	-	9,726	
2.2 Трубопроводы водоотведения К1											
13	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	30.44	6,895.61	307.92	209,902	9,373	137,552	65,133.00	297,038.00
					2,068.89	92.43	62,977.00	2,814	-	22,003.00	
14	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99%	м трубопровода	25.52	4,146.45	32.11	105,817	819	100,629	4,682	119,339
					171.21	14.11	4,369	360	-	8,840	

Итого по разделу 2	**693,714**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	113,408
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	137,248
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73,328
- материалы, изделия и конструкции, тенге	238,181
- накладные расходы, тенге	153,491
- сметная прибыль (8 %), тенге	51,386
Итого по смете	**757,904**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	132,707
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	137,490
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73,328
- материалы, изделия и конструкции, тенге	258,968
- накладные расходы, тенге	172,596
- сметная прибыль (8 %), тенге	56,141

Локальная смета №06-06-01

Наружные сети водоснабжения и водоотведения (поз. К, Л)

Раздел 1 Сети водоснабжения В1

1.2 Трубопроводы водоснабжения В1

1	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0.09077	698,902.09	301,457.66	63,439	27,363	-	45,352	117,495
					397,444.43	107,241.75	36,076	9,734	-	8,703	
2	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм Коб =1,01	1 м	101.68	829.00	-	84,293	-	84,293	-	91,036
					-	-	-	-	-	6,743	
3	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0.10177	116,191.42	-	11,825	-	237	11,472	25,160.21
					113,860.32	-	11,588	-	-	1,864	
4	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	3,022.15	53.00	6,044	106	1,819	4,131	10,989
					2,059.90	26.41	4,120	53	-	814	
5	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	2	60,287.00	-	120,574	-	120,574	-	130,220
					-	-	-	-	-	9,646	
1.3 Водопроводные колодцы											
6	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	27,874.00	-	55,748	-	55,748	-	60,208
					-	-	-	-	-	4,460	

Итого по разделу 1 **435,108**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	51,783
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27,469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9,787
- материалы, изделия и конструкции, тенге	262,670
- накладные расходы, тенге	60,955
- сметная прибыль (8 %), тенге	32,230

Раздел 2 Сети водоотведения К1											
2.1 Земляные работы											
7	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс =1,1;	м3 грунта	90.2765	285.21	285.21	25,748	25,748	-	4,827	33,021
					-	74.27	-	6,705	-	2,446	
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2; т.ч.п.3.176:К2трр=1,15;	м3 грунта	2.7908	4,536.70	-	12,661	-	-	9,116	23,519
					4,536.70	-	12,661	-	-	1,742	

9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3.8967	1,715.70	-	6,686	-	-	4,814	12,419
					1,715.70	-	6,686	-	-	920	
10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	74.0738	62.46	62.46	4,627	4,627	-	1,135	6,223
					-	21.29	-	1,577	-	461	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	77.9704	309.14	141.97	24,104	11,069	-	13,277	64,295
					167.17	69.33	13,034	5,406	-	26,914	
12	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72%	м3 мокрого грунта	31.8376	2,354.35	2,354.35	74,957	74,957	-	36,420	120,287
					-	1,588.79	-	50,583	-	8,910	
2.2 Трубопроводы водоотведения К1											
13	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	11.2966	6,895.61	307.92	77,897	3,478	51,047	24,171	110,234
					2,068.89	92.43	23,371	1,044	-	8,165	
14	1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка 99%	м трубопровода	23.38	2,297.69	24.68	53,720	577	50,696	2,674	60,905
					104.68	10.83	2,447	253		4,511	
15	241-209-1801	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	1 шт.	1	1,432.00	--	1,432	--	1,432	--	1,547.00
					--	--	--	--		115.00	
16	241-208-2301	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	1 шт.	1	1,339.00	--	1,339	--	1,339	--	1,446.00
					--	--	--	--		107.00	
2.3 Колодцы канализационные											
17	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,0 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99%	м3 конструкций колодца	3.415	91,149.80	19,546.21	311,277	66,750	113,007	159,499	508,437
					38,512.28	8,664.87	131,519	29,591		37,662	
18	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	2	15,212.00	-	30,424	-	30,424	-	32,858
					-	-	-	-	-	2,434	
19	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	4	19,843.00	-	79,372	-	79,372	-	85,722
					-	-	-	-	-	6,350	
20	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	2	11,499.00	-	22,998	-	22,998	-	24,838.00
					-	-	-	-	-	1,840.00	
Итого по разделу 2					**1,085,751**						

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	189,719
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187,207
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95,159
- материалы, изделия и конструкции, тенге	350,315
- накладные расходы, тенге	255,933
- сметная прибыль (8 %), тенге	102,578
Итого по смете	**1,520,859**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	241,502
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	214,676
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95,159
- материалы, изделия и конструкции, тенге	612,985
- накладные расходы, тенге	316,888
- сметная прибыль (8 %), тенге	134,808

Локальная смета №07-07-01

Благоустройство (поз. Е. Ж, И)

Раздел 1 Вертикальная планировка

1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	267.0836	89.12	89.12	23,802	23,802	-	5,840	32,014
					-	30.37	-	8,111	-	2,371	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	267.0836	76.25	76.25	20,365	20,365	-	4,998	27,392
					-	25.99	-	6,942	-	2,029	
3	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	42.7571	70.60	70.60	3,019	3,019	-	741	4,060
					-	24.06	-	1,029	-	301	
4	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	42.7571	76.25	76.25	3,260	3,260	-	800	4,385
					-	25.99	-	1,111	-	325	
5	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	27.9515	162.66	154.79	4,547	4,327	14	1,004	5,995
					7.38	42.51	206	1,188	-	444	
6	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	215.5348	315.68	300.77	68,040	64,826	127	15,042	89,729

					14.32	82.61	3,086	17,805	-	6,647	
7	412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	447.2240	53.00	-	23,703	-	-	-	25,599
					-	-	-	-	-	1,896	
8	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	27.9515	39.03	33.89	1,091	947	3	330	1,534
					5.04	11.35	141	317	-	114	
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	215.5348	5,134.00	-	1,106,556	-	1,106,556	-	1,195,080
					-	-	-	-	-	88,524	
10	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	213.7856	13.48	13.48	2,882	2,882	-	574	3,732
					-	3.73	-	797	-	276	

Итого по разделу 1 **1,389,521**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3,434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	123,429
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37,301
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1,106,699
- накладные расходы, тенге	29,329
- перевозка грузов, тенге	23,703
- сметная прибыль (8 %), тенге	102,927

Раздел 2 Покрытия

2.2 Тип 2, асфальтовое покрытие тротуаров

11	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	558.76	1,550.49	452.54	866,352	252,861	576,093	126,383	1,072,153
					66.93	142.50	37,398	79,623	-	79,419	
12	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0.335256	193,514.37	3,778.07	64,877	1,267	63,610	663	70,783
					-	1,830.57	-	614	-	5,243	
13	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=108%	м2 покрытия	558.76	2,755.54	297.26	1,539,686	166,097	1,348,740	55,090	1,713,543
					44.47	46.82	24,848	26,161	-	118,768	

2.3 Тип 3 (S=145,2,0 м2)

14	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	171.73	1,550.49	452.54	266,266	77,715	177,057	38,843	329,517
					66.93	142.50	11,494	24,472	-	24,409	
15	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	13.7384	6,678.53	1,876.32	91,752	25,778	62,104	10,947	110,915
					281.76	456.01	3,871	6,265	-	8,216	
16	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%т.ч.п.3.8: т.ч.п.3.8:К2мат=0,86; т.ч.п.3.8:К3мат=0,33;	м бортового камня	7.81	3,014.88	54.74	23,546	428	11,286	12,982	39,451
					1,515.05	24.07	11,833	188	-	2,922	
17	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	0.89616	73,322.00	-	65,708	-	65,708	-	70,965
					-	-	-	-	-	5,257	

Итого по разделу 2 **3,407,327**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 89,443
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 524,145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 137,323
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2,304,599
- накладные расходы, тенге 244,907
- сметная прибыль (8 %), тенге 244,233

Раздел 3 Озеленение

18	1147-0101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка НР=88%	м2	943.1415	173.45	-	163,588	-	-	143,957	332,149
					173.45	-	163,588	-	-	24,604	
19	1147-0101-0102	Участок для озеленения. Планировка участка вручную НР=88%	м2	886.47	188.72	-	167,295	-	-	147,219	339,675
					188.72	-	167,295	-	-	25,161	
20	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88%	м2	886.5	530.86	16.46	470,591	14,591	-	405,196	945,851
					514.40	5.02	456,000	4,450	-	70,063	
21	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88%	м2	886.5	105.23	0.17	93,283	151	-	81,957	189,259
					105.06	-	93,133	-	-	14,019	

Итого по разделу 3 **1,806,934**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 880,015
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 14,742

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4,450
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-
- накладные расходы, тенге	778,329
- сметная прибыль (8 %), тенге	133,847

Раздел 4 Малые архитектурные формы

22	Прайс-лист "ТРИЭЛ" г.Кокшетау	Скамья без спинки с монтажом, к=1,012	шт.	8	53,407	-	427,259	-	427,259	-	461,440
					-	-	-	-	-	34,181	
23	Прайс-лист "ТРИЭЛ" г.Кокшетау	Качалка-балансир средняя с монтажом, к=1,012	комплект	2	85,444	-	170,887	-	170,887	-	184,558
					-	-	-	-	-	13,671	
24	Прайс-лист "ТРИЭЛ" г.Кокшетау	Беседка летняя с крышей из профлиста с монтажом, к=1,012	шт.	2	319,654	-	639,308	-	639,308	-	690,452
					-	-	-	-	-	51,145	
25	Прайс-лист "ТРИЭЛ" г.Кокшетау	Горка с монтажом, к=1,012	комплект	1	397,901	-	397,901	-	397,901	-	429,733
					-	-	-	-	-	31,832	
26	Прайс-лист "ТРИЭЛ" г.Кокшетау	Гимнастический комплекс для детей младших классов с монтажом, к=10,12	комплект	1	350,704	-	350,704	-	350,704	-	378,760
					-	-	-	-	-	28,056	
27	Прайс-лист "ТРИЭЛ" г.Кокшетау	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой с монтажом, к=1,012	комплект	1	112,283	-	112,283	-	112,283	-	121,266
					-	-	-	-	-	8,983	

Навес для мусорных контейнеров

28	1109-0102-0104	Монтаж металлоконструкций колонны со связями. Монтаж НР=69%	т конструкций	0.45	89189.87	19552.14	40135	8798	6267	19517	64425
					55710.14	7146.91	25070	3216		4772	
29	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.376	394618.00	--	148376	--	148376	--	160246
					--	--	--	--		11870	
30	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0.074	418544.00	--	30972	--	30972	--	33450
					--	--	--	--		2478	

31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =2	м2	44.8	149.45	3.44	6,695	154	2,791	2,603	10,042
					83.71	0.50	3,750	22	-	744	
32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2	м2	44.8	129.27	2.56	5,791	115	3,485	1,528	7,905
					48.93	0.50	2,192	22	-	586	
33	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР=69%	м2	50	4614.77	1644.80	230739	82240	18267	110527	368567
					2604.63	599.05	130232	29953		27301	
34	214-204-1022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	50	4290.00	--	214500	--	214500	--	231660
					--	--	--	--		17160	

Итого по разделу 4 **3,142,505**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 161,243
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 91,307
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 29,997
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2,523,001
- накладные расходы, тенге 134,175
- сметная прибыль (8 %), тенге 232,778

Итого по смете **9,746,286**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1,134,135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 753,623
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 209,071
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5,934,299
- накладные расходы, тенге 1,186,741
- перевозка грузов, тенге 23,703
- сметная прибыль (8 %), тенге 713,786

Локальная смета №07-07-02

Благоустройство (поз. К, Л)

Раздел 2 Покрытия

2.1 Тип 1, покрытие проезжей части

11	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	79.184	6,678.53	1,876.32	528,833	148,575	357,947	63,093	639,280

					281.76	456.01	22,311	36,109	-	47,354	
12	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	791.84	1,550.49	452.54	1,227,740	358,339	816,403	179,102	1,519,389
					66.93	142.50	52,998	112,837	-	112,547	
13	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0.475104	193,514.37	3,778.07	91,939	1,795	90,144	939	100,309
					-	1,830.57	-	870	-	7,430	
14	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	791.84	2,376.72	283.82	1,881,982	224,740	1,622,029	79,079	2,117,946
					44.47	48.00	35,213.12	38,008	-	156,885	
15	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108% Коб =4	м2 покрытия	3167.36	251.74	0.03	797,351	95	784,840	13,409	875,621
					3.92	-	12,416	-	-	64,861	
16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0.237552	193,514.37	3,778.07	45,970	897	45,072	470	50,155
					-	1,830.57	-	435	-	3,715	
17	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=108%	м2 покрытия	791.84	2,755.54	297.26	2,181,947	235,382	1,911,351	78,070	2,440,818
					44.47	46.82	35,213	37,074	-	180,801	
2.2 Тип 2,асфальтовое покрытие тротуаров											
18	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	714.68	1,550.49	452.54	1,108,104	323,421	736,849	161,649	1,371,334
					66.93	142.50	47,834	101,842	-	101,580	
19	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	7.249	6,678.53	1,876.32	48,413	13,601	32,769	5,776	58,524
					281.76	456.01	2,042	3,306	-	4,335	
20	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0.214404	193,514.37	3,778.07	41,490	810	40,680	424	45,267
					-	1,830.57	-	392	-	3,353	

21	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=108%	м2 покрытия	714.68	2,755.54	297.26	1,969,329	212,446	1,725,102	70,463	2,202,975
					44.47	46.82	31,782	33,461	-	163,183	
22	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%т.ч.п.3.8:К1мат=0,86; т.ч.п.3.8:К2мат=0,33; т.ч.п.3.8:	м бортового камня	150.22	3,014.88	54.74	452,895	8,223	217,081	249,703	758,806
					1,515.05	24.07	227,591	3,616	-	56,208	
23	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	2.40352	73,322.00	-	176,231	-	176,231	-	190,329
					-	-	-	-	-	14,098	
2.3 Тип 3, песчаное покрытие детской площадки											
24	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	155.47	1,550.49	452.54	241,055	70,356	160,293	35,165	298,317
					66.93	142.50	10,406	22,154	-	22,098	

Итого по разделу 2 **12,669,071**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	477,805
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1,598,682
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	390,104
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8,716,792
- накладные расходы, тенге	937,342
- сметная прибыль (8 %), тенге	938,450

Раздел 4 Малые архитектурные формы											
25	Прайс-лист "ТРИЭЛ" г.Кокшетау	Скамья без спинки НР=91%	шт.	11	53,407	-	587,481	-	587,481	-	634,480
					-	-	-	-	-	46,999	
26	Прайс-лист "ТРИЭЛ" г.Кокшетау	Качалка-балансир "Средняя" НР=91%	комплект	2	85,444	-	170,887	-	170,887	-	184,558
					-	-	-	-	-	13,671	
27	Прайс-лист "ТРИЭЛ" г.Кокшетау	Беседка летняя с крышей из профнастила НР=91%	шт.	2	319,654	-	639,308	-	639,308	-	690,452
					-	-	-	-	-	51,145	
28	Прайс-лист "ТРИЭЛ" г.Кокшетау	Горка "Теремок-3" НР=91%	комплект	1	397,901	-	397,901	-	397,901	-	429,733
					-	-	-	-	-	31,832	
29	Прайс-лист "ТРИЭЛ" г.Кокшетау	Гимнастический комплекс (для детей младших классов) НР=91%	комплект	1	350,704	-	350,704	-	350,704	-	378,760
					-	-	-	-	-	28,056	

30	Прайс-лист "ТРИЭЛ" г.Кокшетау	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР=91%	комплект	1	112,283	-	112,283	-	112,283	-	121,266
					-	-	-	-	-	8,983	
	Навес для мусорных контейнеров										
28	1109-0102-0104	Монтаж металлоконструкций колонны со связями. Монтаж НР=69%	т конструкций	0.45	89189.87	19552.14	40135	8798	6267	19517	64425
					55710.14	7146.91	25070	3216		4772	
29	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.376	394618.00	--	148376	--	148376	--	160246
					--	--	--	--		11870	
30	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0.074	418544.00	--	30972	--	30972	--	33450
					--	--	--	--		2478	
31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =2	м2	44.8	149.45	3.44	6,695	154	2,791	2,603	10,042
					83.71	0.50	3,750	22	-	744	
32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2	м2	44.8	129.27	2.56	5,791	115	3,485	1,528	7,905
					48.93	0.50	2,192	22	-	586	
33	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР=69%	м2	50	4614.77	1644.80	230739	82240	18267	110527	368567
					2604.63	599.05	130232	29953		27301	
34	214-204-1022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	50	4290.00	--	214500	--	214500	--	231660
					--	--	--	--		17160	
	Итого по разделу 4				**3,315,545**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			161,243						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			91,307						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			33,213						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2,683,223						
		- накладные расходы, тенге			134,175						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			245,596						
	Итого по смете				**15,984,616**						

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	639,049
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1,689,989
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	423,318
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11,400,015
- накладные расходы, тенге	1,071,518
- сметная прибыль (8 %), тенге	1,184,046

Локальная смета №06-03-01

Наружные сети газоснабжения (поз. Е, Ж, И)

Раздел 1 Подземный газопровод низкого давления

1.2 Подземный газопровод низкого давления

1	Е11-220301-0201 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0.02676	1,448,924.69	395,421.59	38,773	10,581	2,150	30,684	75,014
					973,163.52	185,071.89	26,042	4,953		5,557	
2	С1241-102-0137 241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	26.76	1,711.00	--	45,786	--	45,786	--	49,449
					--	--	--	--		3,663	
3	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм . Установка НР=99%	т фасонных частей	0.0012	2,646,321.43	920,455.82	3,176	1,105	719	1,741	5,309.47
					1,126,670.61	338,476.50	1,352	406		393	

Итого по разделу 1 **129,773**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	27,394
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11,686
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5,359
- материалы, изделия и конструкции, тенге	48,655
- накладные расходы, тенге	32,425
- сметная прибыль (8 %), тенге	9,613

Раздел 5 Надземный газопровод низкого давления

4	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0.176	1,867,914.95	776,942.22	328,753	136,742	2,060	230,423	603,910
					1,079,265.60	243,179.80	189,951	42,800	-	44,734	
5	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =1,01	1 м	177.76	2,002.00	-	355,876	-	355,876	-	384,346
					-	-	-	-	-	28,470	

6	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	36	629.00	-	22,644.00	-	22,644	-	24,456
					-	-	-	-	-	1,812	
7	242-209-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	27	15,136.00	--	408,672	--	408,672	--	441,366
					--	--	--	--		32,694	
8	241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	1 шт.	27	242.00	--	6,534	--	6,534	--	7,057
					--	--	--	--		523	
	Итого по разделу 5				**1,461,134**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			189,951						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			136,742						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			42,800						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			795,786						
		- накладные расходы, тенге			230,423						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			108,232						
5.1. Опора под газопровод Н-4,5 м Стойка СО-1 (2 шт)											
9	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1.152	5,180.67	-	5,968	-	-	4,297	11,086
					5,180.67	-	5,968	-	-	821	
10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0.64	12,082.77	3,175.45	7,733	2,032	4,597	1,900	10,403
					1,724.07	1,467.33	1,103	939	-	771	
11	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	м3	7.04	42,370.53	2,090.07	298,289	14,714	207,308	72,789	400,764
					10,833.31	528.63	76,267	3,722	-	29,686	
12	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91%	т	1.28	161,615.83	31,672.03	206,868	40,540	22,660	146,518	381,657
					112,240.80	13,547.00	143,668	17,340	-	28,271	
13	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69%	т конструкций	0.164	77,489.68	14,869.00	12,708	2,439	178	7,540	21,868
					61,534.37	5,092.64	10,092	835	-	1,620	
14	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	9	3,518.00	--	31,662	--	31,662	--	34,195
					--	--	--	--		2,533	
15	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0.0148	708.00	-	10	-	10	-	11

					-	-	-	-	-	1	
16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =2	м2	8.2	149.45	3.44	1,225	28	511	476	1,838
					83.71	0.50	686	4	-	136	
17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2	м2	8.2	129.27	2.56	1,060	21	638	280	1,447
					48.93	0.50	401	4	-	107	
Итого по разделу 2					**863,269**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			238,186						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			59,774						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			22,844						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			267,564						
		- накладные расходы, тенге			233,799						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			63,946						

Итого по смете		**2,454,176**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	455,530
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	208,202
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71,003
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1,112,006
	- накладные расходы, тенге	496,647
	- сметная прибыль (8 %), тенге	181,791

Локальная смета №06-04-01

Наружные сети газоснабжения (поз. К, Л)

Раздел 2 Надземный газопровод низкого давления

1	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в кана-лах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0.0095	1,867,914.95	776,942.22	17,745	7,381	111	12,438	32,597
					1,079,265.60	243,179.80	10,253	2,310	-	2,415	
2	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =1,01	1 м	9.595	2,002.00	-	19,209	-	19,209	-	20,746
					-	-	-	-	-	1,537	
3	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	28	629.00	-	17,612	-	17,612	-	19,021
					-	-	-	-	-	1,409	
4	242-209-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	18	15,136.00	--	272,448	--	272,448	--	294,244
					--	--	--	--		21,796	
5	241-112-0109 РСНБ Р	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	1 шт.	18	242.00	--	4,356	--	4,356	--	4,704
					--	--	--	--		348	
6	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной круто-изогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГО СТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	28	629.00	-	17,612	-	17,612	-	19,021
					-	-	-	-	-	1,409	

Итого по разделу 1 **390,334**

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			10,253						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			7,381						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2,310						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			331,348						
		- накладные расходы, тенге			12,438						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			28,914						
2.1 Опора под газопровод Н-4,5 м Стойка СО-1 (2 шт)											
6	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1.152	5,180.67	-	5,968	-	-	4,297	11,086
					5,180.67	-	5,968	-	-	821	
7	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0.64	12,082.77	3,175.45	7,733	2,032	4,597	1,900	10,403
					1,724.07	1,467.33	1,103	939	-	771	
8	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	м3	7.04	42,370.53	2,090.07	298,289	14,714	207,308	72,789	400,764
					10,833.31	528.63	76,267	3,722	-	29,686	
9	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91%	т	1.28	161,615.83	31,672.03	206,868	40,540	22,660	146,518	381,657
					112,240.80	13,547.00	143,668	17,340	-	28,271	
10	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие анало-гичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69%	т конструкций	0.164	77,489.68	14,869.00	12,708	2,439	178	7,540	21,868
					61,534.37	5,092.64	10,092	835	-	1,620	
11	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элемен-ты зданий и сооружений с преобла-данием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (труба профильная 100х100х4мм)	т	58.5	6,541.00	-	382,649	-	382,649	-	413,260
					-	-	-	-	-	30,612	
12	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0.0148	708.00	-	10	-	10	-	11
					-	-	-	-	-	1	
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =2	м2	0.692	1,109,851.00	--	768,017	--	768,017	--	829,458
					--	--	--	--		61,441	
14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2	м2	8.2	129.27	2.56	1,060	21	638	280	1,447
					48.93	0.50	401	4	-	107	
	Итого по разделу 2				**2,069,954**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			237,499						

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 746
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 840
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 386 057
	- накладные расходы, тенге	233 323
	- сметная прибыль (8 %), тенге	153 330
Итого по смете		**2 460 288**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	247 752
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	67 127
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 150
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 717 405
	- накладные расходы, тенге	245 760
	- сметная прибыль (8 %), тенге	182 243
Итого по акту		**41 919 197**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 396 948
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 311 320
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	979117
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	27954065
	- накладные расходы, тенге	4114045
	- перевозка грузов, тенге	23703
	- сметная прибыль (8 %), тенге	3119116
	Временные здания и сооружения (1%)	419192
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,734%)	734148
	Непредвиденные работы и затраты (2%)	861451
	Итого по акту в базовых ценах	**43933988**
	Итого по акту в прогнозных ценах 2023 г., Кпер=1,079000000	**47 404 773**
	Итого по акту с учетом скидки, К=0,950000000324328	**45 034 534**
	НДС (12%)	5 404 144
	Всего по акту выполненных работ	**50 438 678**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Инженер авторского надзора _____ **Темиргалиев Е.Т.**
ТОО "РЕМВИКТ"

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ **Кожагельдинов Р.Е.**
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт по техническому надзору _____ **Давлетов К.Ж.**
ТОО "Нурай-Сервис"

Подрядчик:
Директор _____ **Ермагамбетов Ж.Е.**
ТОО "ESG HOLDING"