Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_04_» __04__ 2025 года

Заказчик **Акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction» в лице Директора Департамента Строительства по реализации национального проекта Куанышева Эдуарда Табылдеевича (приказ № 772-к от 14.11.2024 года), БИН 090340012961, г. Астана, ул. Сыганак, строение 17/10**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «02» ___04___ **2025 года,** ***ТОО «Аман-Курылыс»*** **БИН 040340003246** ***,директор – Маштаев Адилхан Ибрагимович, г. Кызылорда, ул. Сужикова, №1***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от «04» 04 2025 г.*** **ТОО «САРТӨБЕ», БИН 050540003813, директор Мырзахметов М.Н., эксперт Утебеков А.Ж. аттестат № KZ92VJE00080797 от 18.05.2023г., аттестат № KZ65VJE00080798 от 18.05.2023г., № KZ38VJE00080799 от 18.05.2023г.;**

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от «04» 04 2025г.*** **ТОО «ҚазақЖобаҚұрылыс», БИН 130740011234 директор Аскаров Т., авторский надзор Умербеков О.К. согласна приказа № 8 от 02.08.2024 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство школы в микрорайоне "Саяжай" поселка Жанакорган" на 600 обучающихсяв Жанакорганском районе Кызылординской области);**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **поселок Жанакорган, Жанакорганский район, Кызылодинская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **20 мая 2023 года №238**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление по контролю Кызылординской области», талон № KZ90REA00411014 от 13.08.2024 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

Сканировано с CamScanner

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО **ТОО «ҚазақЖобаҚұрылыс», заключение Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону от 30.07.2024г. № 19-0321/24, проект № 20321;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом АО «Samruk-Kazyna Construction» № 410-п от 02.08.2024 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 13 август – 2024г;

месяц, год

окончание работ февраль – 2025 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11**

фактически, месяц: **7**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее приняты)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	учащ.	600	600	600	600
Площадь отведенной территории	га	2,5025	2,5025	2,5025	2,5025
Площадь застройки	м2	4042,27	4042,27	4042,27	4042,27
Общая площадь здания	м2	8801,38	8801,38	8801,38	8801,38
В том числе: 1-3 этаж	м2	8034,4	8034,4	8034,4	8034,4
подвал	м2	766,98	766,98	766,98	766,98
Строительный объем здания	м2	55 797,37	55 797,37	55 797,37	55 797,37
том числе: - ниже отм. 0,000	м2	41 691,85	41 691,85	41 691,85	41 691,85
том числе: - вышее отм. 0,000	м2	14 105,52	14 105,52	14 105,52	14 105,52
Этажность здания	м2	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____факт начала

выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее –$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Сканировано с CamScanner

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в т.ч: однокомнатных двухкомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Характеристика здания:

Рабочий проект: "Строительство школы в микрорайоне «Саяжай» поселка Жанакорган» на 600 обучающихся в Жанакорганском районе Кызылординской области «под ключ»" разработан на основании:

– Архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) Номер:KZ51VUA00862558 от 28.03.2023г.

- Задания на проектирование утвержденного заказчиком №97 от 24.05.2023 г (ПП №963 от 30 ноября 2022).

Уровень ответственности здания - II (нормального)

Здание II степени огнестойкости;

Класс конструктивной пожарной опасности здания С0;

Степень долговечности - II;

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф4.1;

Природные условия строительства:

· климатический район - IV А (СП РК 2.04-01-2017);

· вес снегового покрова на грунт - 80 кгс/м2;

· ветровой район III;

температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 – минус 25,6 С°;

· температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 23,44 С°;

· сейсмичность района – 6 баллов (СП РК 2.03-30-2017).

категория грунтов по сейсмическим свойствам - II

- Абсолютная отметка ноля согласно раздела ГП - 166,2

Грунты основания под фундаменты - гравийный грунт, темно-серый, средний и мелкий окатанный, с глинистым

заполнителем до 25-30%, вскрытой мощностью 0,8-1,6 м. Расчетное сопротивление R0 гравийного грунта равно 500 кПа

Нормативные нагрузки приняты согласно СП РК EN 1991-1-1:2002/2011 (НТП РК 01-01-3,1(4,1)-2017).

Проект разработан в соответствии с требованиями СН РК 3.02-11-2011 "Общеобразовательные организации", СП РК 3.02-111-2012 "Общеобразовательные организации", СН РК 2.02-01-2014 Пожарная безопасность зданий и сооружений, СП РК 2.02 101-2014*

Пожарная безопасность зданий и сооружений: с изм. 2018-08-07.

Здание Комфортный школы 3-х этажное с техническим подпольем. В плане имеет "Ж" форму с рамерами по оси 83,1 х 74,7 м, высота этажа 3,6 м (от пола до пола выше располагаемого этажа), с кирпичными продольными и поперечными несущими стенами. Здание школы состоит из нескольких компоновочных блоков: А,Б,В и Г. Абсолютная отметка 0,000 согласно раздела ГП - 166,20 м.

Сканировано с CamScanner

Наружная отделка
стены - Линеарная панель;
цоколь -Керамическая плиткад
крыльцо - облицовка гранитом с нескользящим покрытием.
Внутренняя отделка
стены - улучшенная штукатурка с последующей водоэмульсионной окраской;
стены санузла облицовка керамической плиткой на всю высоту помещения:
потолки - затирка, водоэмульсионная и клеевая окраска;
полы -керамические плитки, пинолеум
Оконные блоки _ металлопластиковые по ГОСТ 23166-99
Дверные блоки -внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88*,наружные стальные ГОСТ 31173 2003
Витражи -металлопластиковые из алюминовых профилей, стекла -из закаленных небьющихся светопрозрачных материалов.
Противопожарные мероприятие
Ширина путей эвакуции принята в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101-2022.Открывание дверей
предусматривается в сторону эвакуации Отделка на путях эвакуации выполнена из несгораемых материалов
Деревянные элементы подвергнуть глубокой пропитке антиперенами
Согасно Таблице 7 СП РК 2.02-101-2022 Здание ПI степени огнестойкости, Класс конструктивнойпожарной опасности здания СО- площадь этажа пожарной отсека -2000 м2,
Согласно Таблица 1 Приложение 19 Технического регламента «Общие требованияк пожарной безопасности перегородка 1-о типа имеет предел огнестойкости противопожарных преград, не менее Е/ 45, таккак согласно п.14 таблице В14 СП РК 2.02-101-2022 перегородки из 2-х слойных ГКЛ с заполнениеммин. Плиты по металлическом каркасе толщиной 100 мм предел огнестойкости-EI 6О. Между пожарным отсекам предусмотрено противопожарные двери, предель огнестойкости которого составляеть-EIW60.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **4 709 407 989** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **3 015 601 699** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **842 851 801** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4 675 912 306** тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ **3 044 778 892** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **807 527 012** тенге; прочее **823 606 402 тенге.**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 75,03% и фактически применено 85 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания А;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Сканировано с CamScanner

РЕШИЛ: «Строительство школы в микрорайоне "Саяжай" поселка Жанакорган" на 600 обучающихсяв Жанакорганском районе Кызылординской области);

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик **АО «Samruk-Kazyna Construction», Директор Департамента строительства по реализаций национального проекта Куанышев Эдуард Табылдеевич;**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя _____М.П.

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «САРТӨБЕ», генеральный директор Мырзахметов М.Н. _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Утебеков А.Ж. аттестат № KZ92VJE00080797 от 18.05.2023г., аттестат № KZ65VJE00080798 от 18.05.2023г., № KZ38VJE00080799 от 18.05.2023г.; _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ***ТОО «ҚазақЖобаҚұрылыс», директор Аскаров Т.*** _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), дата

Место печати (при наличии)

2) организация ***ТОО «ҚазақЖобаҚұрылыс», директор Аскаров Т.*** _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

ТОО " ҚазақЖобаҚұрылыс " Умербеков О. _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Аман-Курылыс» Маштаев А.И.*** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Эспанов А.С.

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2015 ж. «07» 04

Сканировано с CamScanner

ҚОСАМ.НЫҢ ҚАЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ЖАҢАҚОРҒАН АУДАНДЫҚ БӨЛІМІ

00227012470
10-1149-003-4686

Тіркеу ісі №
Тіркелген күні 09.04.25
Тіркелген уақыты 12:34

Жаңақорған ауд. прокуратурасы
Бетов З.Б.
Е.Ордазиев

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы в микрорайоне "Саяжай" поселка Жанакорган на 600 обучающихся в Жанакорганском районе Кызылординской области	3			25025		8801,38		8801,38		

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
монолитные железобетонные из бетона класса С20/25, Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	кровля 3-х этажных блоков - совмещенная вентилируемая; блока спортивного зала - Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	автономная котельная	центральное	центральное	от АБМК	Резервур	центральное

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				

Сканировано с CamScanner

2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____

2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
2,5025 Га	4217,52	4217,52		3493	брусчатка-1942 резиновое-5173	

Сканировано с CamScanner

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13108,11	6816,6	756	5535,51	7699	7699		7699		

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
3				8801,38	8801,38		8801,38

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

Сканировано с CamScanner

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			монолитный железобетон, ФБС
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500
	2) перегородки			гипсокартонныхлистов системы "Кнауф"
3	Перекрытия	чердачное		Плит покрытия
		междуэтажное		Плит перекрытия
4	Крыша			совмещенная вентилируемая;
5	Полы	1-го этажа		керамические плитки, линолеум, ламинат, пенополиуретановый
		последующих этажей		керамические плитки, линолеум, ламинат, пенополиуретановый
6	Проемы	окна		металлопластиковые, алюминиевые
		двери		деревянные, металлические
7	Отделочные работы	внутренние		улучшенная штукатурка
		наружные		облицовка из линеарной панели
8	Горячее водоснабжение			от АБМК
9	Водопровод			центральное
10	Канализация			Резервур
11	Электроосвещение			центральное
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		центральное
14		от ТЭЦ		от АБМК
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
	АБМК								
Площадь (м 2)	67,5								
Высота строения (м)	3								
Объем строения (м 3)	202,5								
Фундамент	монолитный бетон С16/20								
Стены	сэндвич								
Перекрытия	металлические								
Крыша	оцинкованный лист								
Полы	стальной лист								
Окна	металлопластик								
Двери	металлические								
Внутренняя отделка	обшивка								
Наружная отделка	покраска								
Печи	-	-							

Техническое описание внутридворовых сооружений

Сканировано с CamScanner

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
Выгреб	6	5,7	34,2	3,6	100	Бетон

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
Подвал	2,15м	бетон	плит перекрытия	бетон	штукатурка	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	

Сканировано с CamScanner

	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик: ***АО «Samruk-Kazyna Construction» Директор департамента строительства по реализации национального проекта Куанышев Э.Т.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ***ТОО «КазакЖобаКурылыс», эксперт Умербеков О.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	-	
2	В том числе озелененная часть	м2	-	
3	Средняя ширина проезда	м	-	
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2	7699	
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2	7699	
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2	-	
	- луговые	м2	7699	
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	3493	
	резиновое покрытие	м2	5173	
	плитами	м2	1942	
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2	-	
8	Под сооружениями	м2	-	

Сканировано с CamScanner

9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2	-	
11	деревья	шт	103	
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт		
14	цветники			
15	газоны	м2	7699	
16	порода деревьев	-	Ива красная Н свыше 3 м до 3,5 м	
17	возраст	год	3-3,5	

Заказчик: ***АО «Samruk-Kazyna Construction» Директор департамента строительства по реализации национального проекта Куанышев Э.Т.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ***ТОО «КазакЖобаКурылыс», эксперт Умербеков О.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner