Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«6» декабря 2017 г.

Заказчик **ГКП «Молодежный» акимата Уланского района, 71600,ВКО, Уланский район, п. Касыма Кайсенова**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии **«5» 12 2017 г., ТОО «ЮКО», директор Шакиров М. А., Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«6» декабря 2017 г., ТОО «УК Техэкспертиза», эксперт Тойкенов С. Е., №KZ77VJE00021800 от 30.12.2016**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«6» декабря 2017 г., ТОО «Востокагропромпроект», Урунтаев Ж.К.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция водопроводных сетей в с. Мамай Батыр Уланского района**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу **ВКО, Уланский район, поселок Мамай Батыр**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **ГУ Аппарата акима Уланского района от «01» декабря 2016 г.**

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании))

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области», №KZ07REA00059040 от 06.06.2017 года**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Востокагропромпроект», РП №1101-29**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ТОО «Востокагропромпроект», Приказ б/н от 01.03.2017 года;**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 2017 год: июнь 2017 **года;**
(месяц, год)
окончание работ 2017 год: : декабрь 2017 **года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: : (7);
фактически, месяц: (7);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Расчетное водопотребление по поселку Мамай Батыр (максимально-суточное)	м³/сут	304,79	304,79	304,79	304,79

Основные показатели зданий и сооружений

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Насосная станция II подъема			
Площадь застройки	м²	47,5	47,5
Общая площадь	м²	47,5	47,5
Строительный объем	м³	47,5	47,5
Насосная станция на водозаборной скважине			
Площадь застройки	м²	13,6	13,6
Общая площадь	м²	8,3	8,3
Строительный объем	м³	51,7	51,7
Сторожка			
Площадь застройки	м²	30,05	30,05
Общая площадь	м²	17,3	17,3
Строительный объем	м³	93,2	93,2
Фильтры-поглотители			
Площадь застройки	м²	435,7	435,7
Строительный объем	м³	787,6	787,6
Резервуар на 200м³			
Площадь застройки	м²	26,7	26,7

Общая площадь	$м^2$	17,3	17,3
Строительный объем	$м^3$	84	84
Сан блок			
Площадь застройки	$м^2$	1,94	1,94
Общая площадь	$м^2$	1,6	1,6
Строительный объем	$м^3$	5,4	5,4

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

-Насосная станция 2 подъема: **Фундамент из бетонных блоков, ленточный, стены кирпичные, перемычки сборные,утеплитель минплита 100мм, сборные ж/б плиты ребристые, кровля плоская, рулонная,плоская, полы бетонные, отмостка асфальтовая.**

Отопление-электрическое,печи типа ПЭТ-4 с автоуправлением.

Вентиляция – естественная с однократным воздухообменом, с вытяжкой через системы оборудованные дефлекторами.

Электрооборудование – предусмотрены насосы типа Grundfos NK 80-250/254, установки обеззараживания воды, шкаф управления, на вводе установлены рубильники типа ЯРП-250

-Насосная станция на водозаборной скважине: **стены кирпичные самонесущие на цементтно песчаном растворе, фундаменты ленточные,перемычки сборные железо бетонные, утеплитель мин плита повышенной жесткости, покрытие сборные ж/б многопустотные плиты, кровля плоская рулонная, полы из керамической плитки, бетонная отмостка, стены и потолок водоэмульсионная окраска, с масляной окраской столярных изделий**

Отопление-электрическое лучисто-конвективное в качестве нагревательных приборов приняты печи типа ПЭТ-4 с автоуправлением

Вентиляция-естественная с однократным воздухообменом, с вятяжкой через систему оборудованную дефлектором.

Электрооборудование-на вводе установлены рубильники типа ЯРП-250, шкаф автопереключения типа ATI-250, управление насосами-шкаф типа МРС 2*22 кВт

-Сторожка: **стены самонесущие кирпичные на цем/песч растворе М25 утепленные с внутренней стороны теплоизоляционными плитами «URSA», фундаменты ленточные из монолитного бетона,перегородки кирпичные на цем/песч растворе М25, перемычки сборные железобетонные, утеплитель мин плиты повышенной жесткости, перекрытие –плиты ж/б многопустоттные, кровля плоская рулонная, полы-линолеум, бетонные, отмостка-бетонная по уплотненнному грунту, отделка: потолок-затирка швов, водоэмульсионной с окраской, стены-штукатурка с последующей водоэмульсонной побелкой, с наружным оштукатуриванием стен по армирующей сетке из стальной оцинкованной проволоки, цоколь-оштукатуривание цементным раствором.**

Отопление:радиаторы бытовые электроотопления типа ЭРМПБ-1

Освещение предусмотрено рабочее и аварийное

-Фильтры поглотители: **размещение принято в отдельно расположенной камере в одной с резервуаром обваловке,стены: из сборных бетонных блоков, покрытие:сборные плиты, полы: бетонные; отделка: затирка швов стен и потолка с последующей известковой побелкой.**

Отопление-электрическое лучисто-конвективное в качестве нагревательных приборов приняты печи типа ПЭТ-4 с автоуправлением

Вентиляция: вытяжная механическая периодического действия

-Резервуар емкостью 200м³: **представляет собой сборно-монолитную ж/б емкость заглубленную в грунт с обсыпкой грунтом, резервуар помещается в общей обваловке с камерой фильтров-поглотителей, стены из сборных плоских стеновых панелей балочного типа высотой 3,6м, стыки панелей шпоночного типа, угловые сопряжения стен сборные из угловых блоков, днище-монолитная ж/б плита на сульфатостойком цементе с сопряжением со стенами в виде фундаментного паза, покрытие: сборные предварительно напряженные плиты с опиранием на стены.**

-Сан блок на 1 очко с водонепроницаемым выгребом: **предусмотрен с размерами в плане 1,2*6м, фундаменты-стены выгреба толщиной 300мм, монолитные, железобетонные из бетона класса В12,5,**

днище выгреба-монолитная ж/б плита толщиной 200мм из бетона В12,5 стены – из деревянных щитов заводского изготовления,крыша деревянная.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **279 241,662** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **266 283,360** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **30 386,897** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **266 283,360** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **266 283,360** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **30 386,897** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ объекта **«Реконструкция водопроводных сетей с. Мамай Батыра Уланского района, ВКО»** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик **Килыбаев А.Х.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор **Тойкенов С.Е.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

М.П.

Авторский надзор **Урунтаев Ж.К.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Шакиров М.А.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.