Подрядчик: ТОО "ЮКО"
БИН 970340000010
Субподрядчик: ТОО "НУР СТРОЙ ТАС"
БИН 040140008686

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с.Мамай Батыр Уланского района ВКО
Договор № 10 от 20.06.2017 г.

АКТ № 1 от 20.10.2017
приемки выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2019,80	23,36	22,08	47182	44597	13401	0,00888	18
		м3 грунта		1,28	5,56	2585	11230	97	0,0193	39
4	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	17,96	25,7	24,29	462	436	131	0,00977	0
		м3 грунта		1,41	6,11	25	110	97	0,02123	0
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	47,66	262,72	0	12522	0	14149	1,848	88
		м3 грунта		262,72	0	12522	0	113	0	0
6	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	0,95	302,12	0	287	0	325	2,1252	2
		м3 грунта		302,12	0	287	0	113	0	0

7	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	30,01	467,1	0	14018	0	15840	2,976	89
		м3 грунта		467,1	0	14018	0	113	0	0
11	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	16,00	289,15	289,15	4625	4625	2896	0	0
		м3 мокрого грунта		0	186,62	0	2985	97	0,858	14
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,02	1791,2	152,52	25116	2139	3843	1,02	14
		м3 основания		153,68	57,15	2155	801	130	0,279	4
15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	194,10	134,1	0	26028	0	29412	0,972	189
		м3 грунта		134,1	0	26028	0	113	0	0
16	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	230,73	7,57	7,57	1747	1747	551	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	568	97	0,00942	2
79	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,15	1070065	36133,62	159823	5397	9992	247	37
		км трубопровода		41850	9612,9	6251	1436	130	37,3	6
81	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,33	531561,69	25695,31	175004	8460	17072	194	64
		км трубопровода		33075	6813,45	10889	2243	130	26,38	9
		Всего прямые затраты				**466814**	**67400**			**501**
						74760	**19373**			**73**
		Стоимость: материалов, тенге				324653				
		Накладные расходы, тенге				**107612**				
		- заработная плата, тенге				16142				
		- трудоемкость, чел-ч				54				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34466				
		Всего по смете				**608891**				
		Сметная заработная плата, тенге				8065621				

Нормативная трудоемкость, чел-ч	42999
Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,8	16562
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	20640
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6255
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2502
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**654 849,07**
2014 г. - 87%	569 718,69
2015 г. - 13%	85 130,38
- в текущих ценах	**1 579 306,06**
2014 г. - МРП=1852 тенге (Имрп = 2,390)	1 361 627,68
2015 г. - МРП=1982 тенге (Имрп = 2,557)	217 678,38
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**31 586,12**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**1 610 883,93**
в том числе: СМР	1 556 466,53
в том числе: оборудование	0,00
в том числе: прочие	54 417,40
Налог на добавленную стоимость	**193 306,07**
Стоимость строительства	**1 804 190,00**

Субподрядчик:

Директор ТОО «НУР СТРОЙ ТАС»

_____ **Д.С. Шотабаев**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЮКО"

_____ **М. А. Шакиров**