Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Ахмедияр Рақымжан Әбсәліұлы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САРМАНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Акжарма 2023 Строительство магазина и автомойки, Кызылординская область, Сырдарьинский район, а.о. Акжарма, ауыл Акжарма, улица А.Есентурова, 16А**

(наименование, адрес)

Объект : **2023-1 Строительство магазина и автомойки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 61 от 01.10.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **№ 2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подземная часть										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 1**	м³	90	449,0 0,0	449,0 94,0	40 410,0 0,0	40 410,0 8 460,0			40 410,0	
2	2	7101-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Срезка недобора грунта в выемках группа грунта 2**	м³	5,4	2 919,0 2 052,0	863,0 180,0	15 763,0 11 081,0	4 660,0 972,0	22,0		15 763,0	
3	3	6101-0203-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м группа грунта 1**	м³	6	12 020,0 12 020,0	0,0 0,0	72 120,0 72 120,0	0,0 0,0			72 120,0	
4	4	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 1**	м³	6	449,0 0,0	449,0 94,0	2 694,0 0,0	2 694,0 564,0			2 694,0	
5	5	Тарифы *на перевозки*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	т	195	47,0		9 165,0				9 165,0	
6	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с) группа грунта 1**	м³	4,2	77,0 0,0	77,0 18,0	323,0 0,0	324,0 76,0			323,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м³	4,2	578,0 352,0	226,0 70,0	2 428,0 1 478,0	949,0 294,0			2 428,0	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м³	3,7	3 286,0 3 286,0	0,0 0,0	12 158,0 12 158,0	0,0 0,0			12 158,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					155 061,0 96 837,0	49 037,0 10 366,0	22,0 0,0	0,0 0,0	155 061,0	
			Раздел 2: Фундаменты										
9	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м³	1,92	32 702,0 5 084,0	2 569,0 485,0	62 788,0 9 761,0	4 932,0 931,0	48 094,0		62 788,0	
10	10	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	м³	9,6	49 562,0 12 386,0	4 047,0 737,0	475 795,0 118 906,0	38 851,0 7 075,0	318 039,0		475 795,0	
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,006	327 343,0		1 964,0		1 964,0		1 964,0	
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,202	327 343,0		66 123,0		66 123,0		66 123,0	
13	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	64	4 672,0 1 122,0	40,0 5,0	299 008,0 71 808,0	2 560,0 320,0	224 640,0		299 008,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					905 678,0 200 475,0	46 343,0 8 326,0	658 860,0 0,0	0,0 0,0	905 678,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Стены, перегородки										
14	14	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	30	25 484,0 17 070,0	6 221,0 1 178,0	764 520,0 512 100,0	186 630,0 35 340,0	65 790,0		764 520,0	
15	15	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	6	5 525,0 4 297,0	192,0 40,0	33 150,0 25 782,0	1 152,0 240,0	6 216,0		33 150,0	
			Итого по разделу 3: Стены, перегородки					797 670,0 537 882,0	187 782,0 35 580,0	72 006,0 0,0	0,0 0,0	797 670,0	
			Раздел 4: Перекрытие										
16	16	1110-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	$м^2$ перекрытия	150,8	11 403,0 4 086,0	612,0 183,0	1 719 572,0 616 169,0	92 289,0 27 596,0	1 011 114,0		1 719 572,0	
17	17	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	150,6	1 918,0 1 328,0	77,0 27,0	288 851,0 199 997,0	11 596,0 4 066,0	77 258,0		288 851,0	
18	18	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	180,6	946,0 100,0	78,0 27,0	170 848,0 18 060,0	14 087,0 4 876,0	138 701,0		170 848,0	
19	19	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	1,5	261 084,0 96 314,0	2 097,0 586,0	391 626,0 144 471,0	3 146,0 879,0	244 009,0		391 626,0	
20	20	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	1,5	14 973,0 3 579,0	167,0 51,0	22 460,0 5 369,0	251,0 77,0	16 841,0		22 460,0	
21	21	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	156	4 609,0 4 473,0	48,0 8,0	719 004,0 697 788,0	7 488,0 1 248,0	13 728,0		719 004,0	
			Итого по разделу 4: Перекрытие					3 312 361,0 1 681 854,0	128 857,0 38 742,0	1 501 651,0 0,0	0,0 0,0	3 312 361,0	
			Раздел 5: Полы										
22	22	1111-0101-1406 *РСНБ РК 2022*	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	$м^2$ пола	90	6 686,0 1 189,0	388,0 52,0	601 740,0 107 010,0	34 920,0 4 680,0	459 810,0		601 740,0	
23	23	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	30,6	1 918,0 1 328,0	77,0 27,0	58 691,0 40 637,0	2 356,0 826,0	15 698,0		58 691,0	
24	24	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	20	5 450,0 4 729,0	201,0 66,0	109 000,0 94 580,0	4 020,0 1 320,0	10 400,0		109 000,0	
25	25	1111-0101-2902 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из чугунных плит на прослойке из бетона. Устройство	$м^2$ покрытия	5	15 133,0 2 880,0	172,0 54,0	75 665,0 14 400,0	860,0 270,0	60 405,0		75 665,0	
			Итого по разделу 5: Полы					845 096,0 256 627,0	42 156,0 7 096,0	546 313,0 0,0	0,0 0,0	845 096,0	
			Раздел 6: Внутренняя отделка										
26	26	1115-0108-2101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	$м^2$	150,6	19 278,0 19 269,0	9,0 2,0	2 903 267,0 2 901 911,0	1 355,0 301,0			2 903 267,0	
27	27	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная. стена	$м^2$	470	4 492,0 3 674,0	279,0 119,0	2 111 240,0 1 726 780,0	131 130,0 55 930,0	253 330,0		2 111 240,0	
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка					5 014 507,0 4 628 691,0	132 485,0 56 231,0	253 330,0 0,0	0,0 0,0	5 014 507,0	
			Раздел 7: Отделка фасада#==========										
28	28	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	130	2 429,0 1 992,0	125,0 40,0	315 770,0 258 960,0	16 250,0 5 200,0	40 560,0		315 770,0	
29	29	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная. стена	$м^2$	130	7 656,0 5 520,0	93,0 32,0	995 280,0 717 600,0	12 090,0 4 160,0	265 590,0		995 280,0	
30	30	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	140,4	503,0		70 621,0		70 621,0		70 621,0	
31	31	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	130	563,0 430,0	4,0 1,0	73 190,0 55 900,0	520,0 130,0	16 770,0		73 190,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машины	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 7:					**1 454 861,0**	**28 860,0**	**393 541,0**	**0,0**	**1 454 861,0**	
								1 032 460,0	**9 490,0**	**0,0**	**0,0**		
			Раздел 8: Проемы										
32	32	6108-0102-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	$м^2$	6	**11 862,0** **6 095,0**	**499,0** **164,0**	**71 172,0** **36 570,0**	**2 994,0** **984,0**	**31 608,0**		**71 172,0**	
33	33	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый однарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	$м^2$	6	**56 816,0**		**340 896,0**		**340 896,0**		**340 896,0**	
34	34	1109-0403-0402 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах**	$м^2$	3	**11 880,0** **10 019,0**	**132,0** **41,0**	**35 640,0** **30 057,0**	**396,0** **123,0**	**5 187,0**		**35 640,0**	
35	35	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	$м^2$	3	**34 121,0**		**102 363,0**		**102 363,0**		**102 363,0**	
36	38	7101-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	6,6	**9 908,0** **583,0**	**2 495,0** **481,0**	**65 393,0** **3 848,0**	**16 467,0** **3 175,0**	**45 078,0**		**65 393,0**	
			Итого по разделу 8: Проемы					**615 464,0**	**19 857,0**	**525 132,0**	**0,0**	**615 464,0**	
								70 475,0	**4 282,0**	**0,0**	**0,0**		
			Итого по части					**13 100 698,0**	**635 377,0**	**3 950 855,0**	**0,0**	**13 100 698,0**	
								8 505 301,0	**170 113,0**	**0,0**	**0,0**		
			ИТОГО по акту					**13 100 698,0**	**635 377,0**	**3 950 855,0**	**0,0**	**13 100 698,0**	
								8 505 301,0	**170 113,0**	**0,0**	**0,0**		

Итого по акту	**13 100 698**
Сметная прибыль 5%	655 035
ИТОГО	13 755 733
Скидка подрядчика, К=0,811350028882451	11 160 714
НДС, 12 %	1 339 286
Итого к оплате с НДС	12 500 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САРМАНСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Амангелді Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Ахмедияр Рақымжан Әбсәлімұлы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ахмедияр Р.Ә.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору
Сисенбеков Кабылет Әбдірашитұлы
KZ86VJE00070429
KZ32VJE00070431
KZ59VJE00070430

Эксперт(ы) технического надзора

Сисенбеков К.Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Ремпроект"

Сарсенбаев К. Аттестат№KZ37VJE00051457 от 13.12.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата или приказа, подпись)