Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 12.10.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	4 882 624,00	523 138,3				90			523 138	4 882 624,00
Всего по стройке	**4 882 624,00**	**523 138,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**523 138,29**	**4 882 624,00**

Генподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Оспанова Ж.

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

Форма-2

А К Т №1

приемки выполненных работ
на 12.10.2021г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Котельная. Общестроительные работы.										
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		Основания под фундаменты										
8	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом тол.100 мм** *НР - 94%, СП - 8%*	м2	30,62		3916,08 447,10	260,21 83,18	119910,44 13690,20	7967,68 2546,92	98252,56	15262,90 10813,87	145987,21
		Фундаменты ФЛ										
9	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 0,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м** *НР - 118%, СП - 8%*	шт.сборных конструкций	3		1455,17 616,79	838,38 275,53	4365,51 1850,38	2515,13 826,58	--	3158,81 601,95	8126,27
10	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м** *НР - 118%, СП - 8%*	шт.сборных конструкций	8		1930,81 795,30	1135,51 376,14	15446,46 6362,40	9084,06 3009,16	--	11058,44 2120,39	28625,29
13	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	3,94		2298,68 882,70	1129,25 221,52	9056,82 3477,84	4449,26 872,77	1129,72	3959,05 1041,27	14057,14
		Фундаменты ФБС										
15	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т** *НР - 118%, СП - 8%*	шт	40		1463,30 450,30	742,69 256,75	58532,02 18011,84	29707,53 10269,85	10812,65	33372,39 7352,35	99256,76
16	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т** *НР - 118%, СП - 8%*	шт	5		2074,15 631,93	1042,16 361,60	10370,74 3159,64	5210,79 1808,00	2000,31	5861,82 1298,60	17531,15
17	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т** *НР - 118%, СП - 8%*	шт	12		3129,02 920,13	1648,73 578,03	37548,24 11041,61	19784,76 6936,37	6721,87	21214,01 4700,98	63463,23
22	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т** *НР - 118%, СП - 8%*	шт	3		421,66 140,01	241,91 46,78	1264,99 420,02	725,74 140,35	119,23	661,24 154,10	2080,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды.Крепление стальными затяжками НР - 23%, СП - 8%	т металлических изделий	0,0133	48138,83 36951,00	3882,83 1175,04	640,25 491,45	51,64 15,63	97,16	471,58 88,95	1200,77
26	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт НР - 92%, СП - 8%	км трубопровода	0,001	1264485,33 274860,00	6293,07 2976,36	1264,49 274,86	6,29 2,98	983,33	275,06 123,16	1662,71
		Крыльца									
27	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	1,06	14183,29 8504,54	2399,64 464,46	15034,28 9014,81	2543,62 492,33	3475,85	8651,50 1894,86	25580,64
31	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	1,8	1718,95 1541,74	93,78 23,35	3094,10 2775,13	168,80 42,03	150,17	2648,14 459,38	6201,62
33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов НР - 95%, СП - 8%	м2	79,61	822,41 227,05	19,15 2,18	65472,42 18075,61	1524,17 173,23	45872,63	16971,42 6595,51	89039,34
34	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,фундаментов НР - 93%, СП - 8%	м2	22,02	2039,64 182,91	42,11 7,62	44912,89 4027,68	927,35 167,70	39957,87	3901,71 3905,17	52719,77
		Фундамент ФОМ-1 -1 шт									
35	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	0,144	4309,36 651,30	862,86 332,48	620,55 93,79	124,25 47,88	402,51	131,75 60,18	812,48
36	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное.Устройство НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	0,144	5765,81 709,75	1454,36 604,48	830,28 102,20	209,43 87,05	518,64	176,00 80,50	1086,78
37	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные В15 под колонны объемом до 3 м3.Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,6	30455,95 4013,10	1657,49 317,79	18273,57 2407,86	994,49 190,67	14871,22	2364,66 1651,06	22289,29
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов НР - 93%, СП - 8%	м2	2	822,41 227,05	19,15 2,18	1644,83 454,10	38,29 4,35	1152,43	426,36 165,70	2236,89
		Фундамент ФОМ-2									
39	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 200 мм.Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	1	7995,33 894,20	520,42 166,36	7995,33 894,20	520,42 166,36	6580,71	996,92 719,38	9711,64
40	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные В15 под колонны объемом до 3 м3.Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,99	30455,95 4013,10	1657,49 317,79	30151,39 3972,97	1640,91 314,61	24537,51	3901,70 2724,25	36777,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,0304	222621,00 58000,00	1167,00 461,58	6767,68 1763,20	35,48 14,03	4969,00	1617,28 670,80	9055,76
42	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,077	184621,00 20000,00	1167,00 461,58	14215,82 1540,00	89,86 35,54	12585,96	1433,74 1251,96	16901,52
43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	3,84	822,41 227,05	19,15 2,18	3158,07 871,88	73,52 8,36	2212,67	818,62 318,14	4294,83
		Приямок П-1 р/р 1300х1300 -2 шт									
44	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм НР - 94%; СП - 8%	м2	4,5	3784,71 447,10	260,21 83,18	17031,21 2011,95	1170,95 374,30	13848,31	2243,08 1541,94	20816,23
45	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,1	42874,36 13151,97	4969,96 1614,77	47161,79 14467,17	5466,96 1776,25	27227,67	14781,51 4955,46	66898,77
46	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,0086	222621,00 58000,00	1167,00 461,58	1914,54 498,80	10,04 3,97	1405,70	457,52 189,76	2561,83
47	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков НР - 93%; СП - 8%	т	0,00888	523754,02 40777,20	8414,16 2709,12	4650,94 362,10	74,72 24,06	4214,12	359,13 400,81	5410,87
48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	5,2	822,41 227,05	19,15 2,18	4276,56 1180,67	99,56 11,32	2996,33	1108,55 430,81	5815,91
		Металлические гильзы									
49	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 125 мм.Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1,3	1305,25 1113,84	86,62 24,74	1696,83 1447,99	112,60 32,17	136,24	1450,56 251,79	3399,18
51	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник	3	2553,95 1800,00	-- --	7661,84 5400,00	-- --	2261,84	5292,00 1036,31	13990,15
		Устройство приямка (лист 17)									
52	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1,21	3997,67 447,10	260,21 83,18	4837,18 540,99	314,86 100,65	3981,33	603,14 435,23	5875,54
53	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища В12,5 прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,03	42407,46 13151,97	4969,96 1614,77	43679,68 13546,53	5119,06 1663,22	25014,09	13840,87 4601,64	62122,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг НР - 91%, СП - 8%	1т	0,02756	222621,00 58000,00	1167,00 461,58	6135,43 1598,48	32,16 12,72	4504,79	1466,19 608,13	8209,76
57	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов.Устройство НР - 70%, СП - 8%	м2 настила	1,84	21633,49 5040,45	1054,47 446,08	39805,62 9274,43	1940,22 820,79	28590,97	7672,36 3798,24	51276,23
58	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов НР - 95%, СП - 8%	м2	4,05	822,41 227,05	19,15 2,18	3330,78 919,56	77,54 8,81	2333,68	863,39 335,53	4529,70
		Фундамент под резервуары Ф1 - 2 шт.лист АС-19									
59	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм НР - 94%, СП - 8%	м2	3,12	3916,08 447,10	260,21 83,18	12218,18 1394,95	811,86 259,52	10011,36	1555,20 1101,87	14875,25
60	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т НР - 118%, СП - 8%	шт	4	3129,02 920,13	1648,73 578,03	12516,08 3680,54	6594,92 2312,12	2240,62	7071,34 1566,99	21154,41
62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов НР - 95%, СП - 8%	м2	13,44	822,41 227,05	19,15 2,18	11053,25 3051,58	257,32 29,25	7744,36	2865,17 1113,47	15031,89
63	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Оголовок ОМ-1.Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,92	27515,87 2894,76	1225,03 255,96	25314,60 2663,18	1127,03 235,48	21524,39	2637,78 2236,19	30188,56
		СТЕНЫ									
64	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка НР - 95%, СП - 8%	м3 кладки	49,3088	32776,65 3927,10	2305,60 435,20	1616177,30 193640,59	113686,37 21459,19	1308850,35	200042,79 145297,61	1961517,71
65	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича.Расшивка швов НР - 95%, СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	134,912	-238,27 -238,27	-- --	-32145,75 -32145,75	-- --	--	-29895,55 -4963,30	-67004,61
66	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м НР - 95%, СП - 8%	м3	4,23	20890,55 3788,70	2305,60 435,20	88367,03 16026,20	9752,69 1840,90	62588,14	16616,40 8398,67	113382,10
		ПЕРЕМЫЧКИ									
67	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т НР - 118%, СП - 8%	шт	18	421,66 140,01	241,91 46,78	7589,96 2520,14	4354,45 842,11	715,37	3967,46 924,59	12482,01
		Кронштейн КР-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж кронштейна,закрепляемых на стенах внутри зданий НР - 69%; СП - 8%	т	0,046864	91272,20 86450,00	2319,84 509,76	4277,38 4051,39	108,72 23,89	117,27	2811,94 567,15	7656,47
		Плиты покрытия									
71	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2.Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт.сборных конструкций	8	9727,69 2046,18	1493,78 410,19	77821,54 16369,44	11950,21 3281,48	49501,90	23188,09 8080,77	109090,41
		АНКЕРА									
73	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг НР - 118%; СП - 8%	т	0,011	679631,61 50044,40	6236,45 1120,64	7475,95 550,49	68,60 12,33	6856,86	664,12 651,21	8791,28
		Сечение Б-Б -4 шт									
74	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков бетоном В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	2,4	37989,20 10764,80	2755,58 485,12	91174,08 25835,52	6613,38 1164,29	58725,18	24569,83 9259,51	125003,42
		КРОВЛЯ									
77	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом НР - 92%; СП - 8%	м3	9,36	12436,18 2065,02	1626,46 369,92	116402,64 19328,59	15223,67 3462,45	81850,39	20967,76 10989,63	148360,03
78	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм НР - 92%; СП - 8%	м2	78	610,77 185,17	96,46 21,11	47639,80 14442,95	7523,99 1646,36	25672,87	14802,16 4995,36	67437,32
79	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек НР - 92%; СП - 8%	м2	78	183,27 6,86	14,26 3,26	14295,01 534,92	1112,44 254,59	12647,65	726,35 1201,71	16223,08
80	Е11-120101-0202 1112-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике.Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	78	3255,07 275,89	120,10 12,56	253895,08 21519,11	9367,75 979,52	223008,22	20698,74 21967,51	296561,32
		Разные работы (ас-3)									
81	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды.Крепление стальными затяжками НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0075	48138,83 36951,00	3882,83 1175,04	361,04 277,13	29,12 8,81	54,79	265,93 50,16	677,13
83	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Порог.Фундаменты ленточные бетонные.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,009	22938,09 2616,96	1279,24 247,81	206,44 23,55	11,51 2,23	171,38	23,46 18,39	248,30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3791281,20
		РАЗДЕЛ 3.ДЫМОВАЯ ТРУБА									
84	Е11-090602-0105 1109-0602-0105 РСНБ РК 2015	Монтаж каркасов клапанов дымовых люков,световых рам софитных ферм,кулис сценических устройств НР - 69%; СП - 8%	т	0,68386	298173,28 252113,40	17912,95 1526,06	203908,78 172410,27	12249,95 1043,61	19248,56	119683,18 25887,36	349479,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками	м2	7,54	309,40	--	2332,88	--	--	1609,68	4257,97
		НР - 69%; СП - 8%			309,40	--	2332,88	--		315,40	
89	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Обеспыливание	м2	7,54	75,70	12,00	570,78	90,48	--	331,41	974,36
		НР - 69%; СП - 8%			63,70	--	480,30	--		72,17	
90	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-811	м2	7,54	320,57	1,56	2417,08	11,80	2303,49	71,37	2687,52
		НР - 69%; СП - 8%			13,50	0,22	101,79	1,64		199,08	
		Газоходы									
91	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Газоходы из труб стальных.Монтаж	т конструкций	0,26253	80738,19	4179,52	21196,20	1097,25	485,07	13815,38	37812,51
		НР - 69%; СП - 8%			74711,00	1555,70	19613,88	408,42		2800,93	
95	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками	м2	5	309,40	--	1547,00	--	--	1067,43	2823,58
		НР - 69%; СП - 8%			309,40	--	1547,00	--		209,15	
96	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Обеспыливание	м2	5	75,70	12,00	378,50	60,00	--	219,76	646,13
		НР - 69%; СП - 8%			63,70	--	318,50	--		47,86	
97	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-811	м2	5	320,57	1,56	1602,84	7,82	1527,51	47,33	1782,18
		НР - 69%; СП - 8%			13,50	0,22	67,50	1,09		132,01	
		Крепление дымовой трубы5									
98	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0742	679631,61	6236,45	50428,67	462,74	46252,63	4479,81	59301,15
		НР - 118%; СП - 8%			50044,40	1120,64	3713,29	83,15		4392,68	
100	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-811	м2	2,1518	320,57	1,56	689,80	3,37	657,38	20,37	766,98
		НР - 69%; СП - 8%			13,50	0,22	29,05	0,47		56,81	
		Молниеотвод									
101	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	1,7	264,72	21,06	450,02	35,80	450,02	238,14	743,22
		НР - 72%; СП - 8%			189,54	5,02	322,22	8,53		55,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								461274,91
		РАЗДЕЛ 4.Проемы									
		Окна									
103	Е11-100106-0203 1110-0106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных,площадь проема до 2 м2	м2	6,75	4741,87	530,45	32007,62	3580,52	13135,65	14478,19	50204,68
		НР - 90%; СП - 8%			2265,40	117,84	15291,45	795,43		3718,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-150501-0301 1115-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна в два переплета,открывающиеся в одну сторону.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	6,75	3230,45	36,86	21805,51	248,81	15045,65	5265,24	29236,41
		НР - 30%, СП - 8%			964,60	10,44	6511,05	70,50		2165,66	
108	Е11-100106-0802 1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные.Установка в каменных стенах.Высота проема до 2 м	м2 проемов	6,75	949,64	25,47	6410,07	171,95	2567,42	3334,70	10524,35
		НР - 20%, СП - 8%			543,81	5,11	3670,70	34,52		779,58	
		Двери									
110	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	2415,43	42,58	10144,79	178,84	1972,66	5562,77	16964,16
		НР - 30%, СП - 8%			1903,16	16,36	7993,28	68,70		1256,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								106 930
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								4 359 486
		НДС (12%)	Тенге								523 138
		Всего	Тенге								4 882 624

Генподрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Оспанова Ж.