Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование стройки: Строительство школы № 71 на 200 мест с интернатом на 100 мест в городе Аральск Аральского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 26.03.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	3 499 341,44	374 929,44				90			374 929,44	3 499 341,44
Всего по стройке	**3 499 341,44**	**374 929,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**374 929,44**	**3 499 341,44**

Генподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Нурхитов Т.С.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма-2

Наименование стройки: Строительство школы № 71 на 200 мест с интернатом на 100 мест в городе Аральск Аральского района Кызылординской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 26.03.2022г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружное газоснабжение									
		Раздел 1 Газопровод среднего давления									
7	1122-1401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %**	**м трубы, уложенной в футляре**	**12**	1396 / 1117,42	7,5 / 2,25	16752 / 13409	90 / 27	3253 / –	13302 / 2404	32458
8	1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**1,104**	352837,86 / 244440,22	105993,66 / 30292,57	389533 / 269862	117017 / 33443	2654 / –	300272 / 55184	744989
10	1122-0801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**1**	2094 / 744	1350 / 371	2094 / 744	1350 / 371	– / –	1104 / 256	3454
12	1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**18**	1421,33 / 503,83	917,5 / 251,06	25584 / 9069	16515 / 4519	– / –	13452 / 3123	42159
17	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %**	**шт.**	**5**	4762,4 / 3545,6	808,4 / 263,4	23812 / 17728	4042 / 1317	2042 / –	20569 / 3550	47931
20	1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=5,000;**	**м3**	**0,25**	25368	1148	6342	287	4698	1295	8248

				5428	264	1357	66	–	611	
21 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	1,116	28205,2	19379,03	31477	21627	–	8963	43675
				8826,16	4339,61	9850	4843	–	3235	
23 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	8666	4194	8666	4194	1451	4310	14014
				3021	1333	3021	1333	–	1038	
24 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,012	462083,33	150083,33	5545	1801	75	4147	10467
				305750	43333,33	3669	520	–	775	
26 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ложемент НР = 99 %	км трубопровода	0,0009	352222,22	105555,56	317	95	2	246	608
				244444,44	31111,11	220	28	–	45	
28 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,6	811,11	39,44	2920	142	92	2683	6051
				746,11	14,44	2686	52	–	448	
31 1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	1,116	937414,87	793439,96	1046155	885479	9015	280554	1432846
				135896,95	140358,42	151661	156640	–	106137	

32 1339-0201-0505	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	27	998,93	30,59	26971	826	1375	15110	45447
				917,41	–	24770	–	–	3366	
1.1 Опоры ОП 3-5										
36 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,93	27608,6	1146,24	25676	1066	19561	4818	32934
				5429,03	264,52	5049	246	–	2440	
37 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	0,339	870,21	20,65	295	7	194	88	414
				277,29	2,95	94	1	–	31	
38 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,123	26455,28	12552,85	3254	1544	846	891	4477
				7024,39	3479,67	864	428	–	332	
40 1113-0301-0902	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 0 К=29,000;	м2	3,567	0	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
41 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	3,567	89,43	2,52	319	9	152	109	462
				44,29	–	158	–	–	34	
	Итого по разделу 1									2470634

Раздел 2 Шаровой кран с ковером

2

42 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2968	136	2968	136	319	2553	5963
				2513	66	2513	66	–	442	
44 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	3	2094,33	1350,67	6283	4052	–	3308	10358
				743,67	370	2231	1110	–	767	
47 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	446000	69333,33	669	104	14	582	1351
				367333,33	24666,67	551	37	–	100	
49 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	352000	105333,33	528	158	3	409	1012
				244666,67	30666,67	367	46	–	75	
51 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	1	7446	2130	7446	2130	1803	4248	12630
				3513	778	3513	778	–	936	
	Итого по разделу 2									31314

Раздел 3 Ковер - 2шт

54 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	5,6	2421,61	150,54	13561	843	11195	1698	16480
				271,96	50,54	1523	283	–	1221	
55 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,03	21766,67	1200	653	36	585	35	743
				1066,67	233,33	32	7	–	55	

56 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,00918	762527,23	6427,02	7000	59	6382	675	8289
				60893,25	1416,12	559	13	–	614	
57 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	0,656	868,9	19,82	570	13	376	170	799
				275,91	3,05	181	2	–	59	
58 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 % К=2,000;	шт.	2	7393	2130,5	14786	4261	3500	8494	25142
				3512,5	777,5	7025	1555	–	1862	
59 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,00044	895454,55	–	394	–	288	96	529
				240909,09	–	106	–	–	39	
	Итого по разделу 3									51982

Раздел 4 Газопровод низкого давления

60 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1576	82	1576	82	169	1351	3161
				1325	40	1325	40	–	234	
63 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	3227,71	39,43	45188	552	34192	10433	60071
				746	14,43	10444	202	–	4450	
64 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3	566	1	1698	3	396	1040	2957

				433	0,33	1299	1	–	219	
	Итого по разделу 4									66189
	Раздел 5 Шкафной газорегуляторный пункт									
	5.1 Газорегуляторный пункт									
68 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,46	21706,52	1093,48	9985	503	8906	625	11459
				1252,17	241,3	576	111	–	849	
69 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-1 НР = 91 %	м3	1,88	30196,28	1911,7	56769	3594	39969	12755	75086
				7024,47	431,38	13206	811	–	5562	
71 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,73	869,97	19,57	3245	73	2141	968	4550
				276,41	2,68	1031	10	–	337	
72 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01856	897036,64	1346,98	16649	25	12152	4079	22386
				240948,28	538,79	4472	10	–	1658	
73 1337-0102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке ГРПШ НР = 61 %	шт.	1	55105	5223	55105	5223	12576	23813	85231
				37306	1732	37306	1732	–	6313	
	5.2 Обвязка ГРПШ									
77 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1576	82	1576	82	169	1351	3161
				1325	40	1325	40	–	234	

80 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2968	136	2968	136	319	2553	5963
				2513	66	2513	66	–	442	
83 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,002	518000	111000	1036	222	30	858	2046
				392000	41500	784	83	–	152	
85 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0092	446304,35	69673,91	4106	641	85	3572	8292
				367391,3	24782,61	3380	228	–	614	
89 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0041	1024146,34	510731,71	4199	2094	77	2611	7355
				494634,15	148536,59	2028	609	–	545	
93 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка НР = 99 %	шт.	3	1421,33	917,33	4264	2752	–	2243	7028
				504	251,33	1512	754	–	521	
96 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	352000	105333,33	528	158	3	409	1012
				244666,67	30666,67	367	46	–	75	
98 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,001	1025000	511000	1025	511	19	638	1796
				495000	149000	495	149	–	133	
100 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	891	1	1782	2	264	1214	3236
				758	0,5	1516	1	–	240	

5.3 Узел выхода полиэтиленового газопровода

101 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,02531	1024180,17	510746,74	25922	12927	474	16119	45404
				494705,65	148597,39	12521	3761	–	3363	
103 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	3	1421,33	917,33	4264	2752	–	2243	7028
				504	251,33	1512	754	–	521	
107 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00132	353030,3	106060,61	466	140	3	359	891
				244696,97	30303,03	323	40	–	66	
109 1122-0301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,00125	1430400	711200	1788	889	68	1139	3161
				664800	256000	831	320	–	234	
111 1122-0601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,00125	2992000	600000	3740	750	2878	352	4419
				89600	195200	112	244	–	327	
113 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,5	66	2	33	1	6	18	55
				52	–	26	–	–	4	
114 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,5	176	4	88	2	42	30	127
				88	–	44	–	–	9	
115 1106-0701-0301	Устройство засыпки песком НР = 91 %	м3	0,03	6433,33	1533,33	193	46	84	73	287

				2100	566,67	63	17	–	21	
5.4 Опоры ОП-1, ОП-2										
120 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;**	м3	**0,2**	21465	1090	4293	218	3825	271	4929
				1250	240	250	48	–	365	
121 1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;**	м3	**0,76**	27431,58	1146,05	20848	871	15851	3938	26769
				5428,95	265,79	4126	202	–	1983	
122 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;**	м2 поверхности	**5,08**	870,08	19,69	4420	100	2916	1318	6197
				276,38	2,56	1404	13	–	459	
123 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;**	т	**0,00928**	896982,76	1293,1	8324	12	6076	2040	11193
				240948,28	646,55	2236	6	–	829	
124 1109-0302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;**	т конструкций	**0,03544**	26439,05	12528,22	937	444	244	257	1290
				7025,96	3470,65	249	123	–	96	
126 1113-0301-0502	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-133 за один раз НР = 69 % К=29,000;**	м2	**1,02776**	108,97	1,95	112	2	63	32	156
				45,73	–	47	–	–	12	
127 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;**	м2	**1,02776**	89,52	1,95	92	2	44	32	134
				44,76	–	46	–	–	10	
5.5 Ограждение ГРПШ										

131 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	9,24	822,4	19,16	7599	177	5324	1970	10335
				227,06	2,16	2098	20	–	766	
132 1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	17	3305,71	1084,41	56197	18435	4732	47035	111491
				1942,94	401,76	33030	6830	–	8259	
134 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт	1	9951	97	9951	97	983	10507	22095
				8871	33	8871	33	–	1637	
140 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	44	82	2,23	3608	98	1907	1113	5099
				36,43	0,23	1603	10	–	378	
141 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	44	82,64	1,57	3636	69	2630	653	4632
				21,3	0,23	937	10	–	343	

Итого по разделу 5	Тенге	504293
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	**3 124 412**
НДС (12%)	Тенге	**374 929**
Всего	Тенге	**3 499 341**

Генподрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:
Директор ИК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.