Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице №15,микрорайона №4,города Шардара.Корректировка

Договор: Договор Субподряда №93 от 25.07.2024 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	5 716 279	6 402 232	5 716 279	6 402 232	5 716 279	6 402 232
	Всего к оплате подрядчику	**5 716 279**	**6 402 232**	**5 716 279**	**6 402 232**	**5 716 279**	**6 402 232**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АқОлЖа Тел"

Садуакас Д.Ш.

Генподрядчик : ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик : ТОО "АқОлЖа Тел"

Стройка : **Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице №15,микрорайона №4,города Шардара.Корректировка**

Акт выполненных работ №1
за Октябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-1 Электроснабжение						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**159090**
	Раздел 1.	**Сети ВЛ-6кВ**				**25279**
		ПоБ10-1.2с/1 компл/				
1	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	**1**	**25 279**	**25279**
	Раздел 6.	**МОНТАЖ ПРОВОДА**				**133811**
68	**1133-0204-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0495**	**364 834**	**18059**
				Внешний контур заземления		
70	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**	**м**	**60**	**1 242**	**74520**
71	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**6 872**	**41232**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1-1 Наружные сети связи						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2928491**
		Земляные работы				
1	**6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**9,312**	**379**	**3529**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**0,288**	**8 328**	**2398**
3	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**4,8**	**88**	**422**
4	**6101-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**4,8**	**434**	**2083**
5	**412-102-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**126**	**34**	**4284**

тавлен(а) в текущих ценах 2023 г.

		Кабельная линия				
6	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее	км кабеля	1,53075	250 378	383266
8	6125-0704-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфты.Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС	муфта	9	165 718	1491462
12	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1,собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части.Устройство	колодец	8	44 922	359376
15	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Консоль.Установка в коллекторе	шт.	7	1 589	11123
18	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,12125	606 940	73591
20	6121-0801-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 150 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	18	32 232	580176
		Заземление				
22	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,37	6 940	2568
23	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,36	3 623	1304
24	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0015	1 232 417	1849
26	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Монтаж	м	2,5	2 144	5360
28	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	5 698	5698
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1-1 Наружные газопроводы - Надземный газопровод среднего давления						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**537472**
		Трубы стальные.Укладка				
1	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм /89 мм/.Укладка	км трубопровода	0,004	2 034 454	8138
		Фасонные части - отводы				
3	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0015	3 410 164	5115
		Кран шаровый стальной				
5	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Краны шаровые стальные диаметром 100 мм.Установка	шаровый кран	1	12 595	12595
		Фланцы				
7	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка	фланец	2	3 618	7236
		Фасонные части - переходы				
9	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0006	3 410 164	2046
		Крепление горизонтального газопровода d89x4,0				
11	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов,массой до 0,1 т	т	0,0298	384 845	11468
		Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3 /0,08М3/ НГ-03-				
14	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,26	10 938	2844

ставлен(а) в текущих ценах 2023 г.

15	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	0,18	3 299	594
16	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,16	28 573	4572
18	1113-0301-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка компаундом ЭД-20,первый слой	$м^2$	5,6	954	5342
				Установка ГРПШ-07-2У-1.- 1шт		
19	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	1	60 438	60438
21	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	0,05772	133 222	7690
23	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,216	10 938	2363
24	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы+разравнивание грунта	$м^3$	0,216	3 623	783
25	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,216	28 573	6172
				Ограждение ГРПШ-07-2У-1 - 1шт		
27	1107-0111-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград	13	10 631	138203
28	1107-0111-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	44 730	44730
31	8601-0605-0502 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0.85 х 1.4. с металлическими стойками	конструкция	1	160 142	160142
34	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	$м^3$	2,4	17 290	41496
36	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,104	10 938	1138
39	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	$м^2$	8,74756	395	3455
				Рама под ГРПШ-07-2У-1 - 1шт		
40	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,162	10 938	1772
41	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	0,008	3 299	26
42	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ (В15,F100,W4).Устройство	$м^3$	0,206	28 573	5886
44	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,1	9 265	927
46	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	1,93198	508	981
47	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,93198	395	763
				Окраска газопровода и опор		
49	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	1,42	253	359
50	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,5	395	198

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2-1 Наружные сети водоснабжения

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1019690**
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)				**537283**
				Земляные работы		
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	36,63	411	15055
2	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	$м^3$	2,22	12 862	28554
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	$м^3$ грунта	6,66	3 299	21971
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	30,13	88	2651
				Укладка пэ труб		
5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0279	1 301 794	36320
				Прокладка сигнальной ленты - 1835пм		
7	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	27,9	21	586
				Промывка		
9	6121-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 125 мм	км	0,0279	299 531	8357
				Колодцы круглые d1500 - 2шт		
10	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,12	72 660	299359
15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	22	4 674	102828
17	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,99064	3 202	3172
18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,76	9 265	7041
20	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	0,52	21 900	11388
		Раздел 3. Хозяйственно-бытовая канализация К1				**482407**
				Земляные работы		
41	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	61,63	411	25330
42	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	$м^3$	4,47	12 862	57493
43	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	$м^3$ грунта	11,66	3 299	38466
44	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	55,13	88	4851

оставлен(а) в текущих ценах 2023 г.

45	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,4	3 299	17815
			Укладка пэ труб			
47	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,05265	2 788 666	146823
			Прокладка сигнальной ленты - 210,6пм			
49	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	52,65	21	1106
			Колодцы круглые d1500 - 5шт			
51	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,772	72 660	128754
57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	11	4 674	51414
59	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,37584	3 034	1140
61	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,38	9 265	3521
63	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	0,26	21 900	5694
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**4 644 743**
в том числе оборудование			Тенге			
в том числе СМР			Тенге			**4 644 743**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)			Тенге		6,20%	287 974
Итого			Тенге			**4 932 717**
Сметная прибыль			Тенге		5,00%	246 636
Непредвиденные работы и затраты			Тенге		5,00%	246 636
Итого по части II в сметных ценах:			Тенге			**5 425 988**
Итого на 2024 г., , К - 1,075			Тенге		1,075	5 832 937
Итого по части II в прогнозных ценах:			Тенге			**5 832 937**
Понижающий коэффициент К=0,98			Тенге		**0,98**	**5 716 279**
НДС (12%)			Тенге		12%	685 953
Всего			**Тенге**			**6 402 232**

Генподрядчик

ТОО "АрхСтройКомпани"

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО "АкОлЖа Тел"

Директор _____ **Садуакас Д.Ш.**