Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма в редакции приказа
Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"11" 11 2024 года

Заказчик **ГУ "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанской области, БИН 180840026780, тел., 8702 288 88 66, 161200, Туркестанский область, город Жетысай, улица Ахмета Яссауи, дом 5**
наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **«11» ноября 2024 г., ТОО "Construction Group "SAMRUK", Байысбаев Елдос Кабырханович, Туркестанская область, Жетисайский район, поселок Асыката, улица Жана Курылыс 2, строение 18 , БИН 140240015677, тел. 8775 355 57 55**
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«11» ноября 2024 г., ТОО «Жасыл Алем Сервис», Ни Валентин Вячеславович, Савдашев Азат Бауыржанулы №KZ65VJE00086133 от 09.04.2024 г., №KZ53VJE00086543 от 02.05.2024 г., №KZ26VJE00086738 от 17.05.2024 г., БИН 200240022227, тел. 8747 221 16 91**
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«11» ноября 2024 г., ТОО «ВИБО-строй», Атабаев Марат Назарбекович, Мадешов Даулет Төрегелдіұлы, №KZ16VJE00084590 от 29.12.2023 г., БИН 040640015889, тел. 8776 847 00 99**
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт ОСШ №67 имени Казыбек би, с. Жемисти, с/о Атамекен, Жетысайский район, Туркестанская область», капитальный ремонт, II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Туркестанская область, Жетысайский район, Атамекенский сельский округ, село Жемисти, улица Береке, строение 23**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: **акт на право постоянного землепользования №4326 от 30.06.2010 года, кадастровый №19-288-156-200**
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **"22" мая 2022 года №123 н/к приказ ГУ "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанский**
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление по контролю Туркестанской области», № KZ00REA00410791 от 14.08.2024 г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ВИБО-Строй», №50-2023**
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанской области, №265 н/к от 21.12.2023 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2024 год**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2024 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;
фактически, месяц: **3** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество мест для учащихся	место	200	200	200	200

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки здания	м²	1765,50	1765,50
Общая площадь	м²	2812,10	2812,10
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем выше отметки 0.000	м³	10593	10593
Подземная часть	м³	0	0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Школа состоит учебного блока А - двухэтажное, прямоугольной формы с размерами в осях 66,84 х 15,6 м. Высота помещений от пола до потолка - 3,0 м; Спортивный зал блок Б – одно-двухэтажное, прямоугольной формы с размерами в осях 12,0 х 27,3 м. Высота спортзала - 6,0 м. Высота помещений 2-х этажной части здания - 3,0 м.; Блок В - двухэтажное, прямоугольной формы с размерами в осях 12,0 х 27,3 м. Высота помещений от пола до потолка - 3,0 м.
Фундаменты - ленточные монолитные железобетонные. Стены наружные и внутренние из кирпича на цементно-песчаном растворе. Покрытие - сборные железобетонные плиты. Перегородки из кирпича на цементно-песчаном растворе. Перемычки - монолитные железобетонные. Рамы, колонны - монолитные железобетонные. Монолитные сердечники-монолитные железобетонные. Окна - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовление. Дверные блоки наружные – металлические с утеплением, внутренние деревянные. Утеплитель покрытия -минераловатные плиты. Крыша - чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком. Кровля - из металлочерепицы на деревянном каркасе. Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором, отделка сухими смесями гипсовой основе с последующей водоэмульсионной и масляной покраской, в кухни и санузлах - глазурованная плитка. Полы – керамогранитые и керамические плитки по назначению помещений, линолеум. Потолки - отделка сухими смесями гипсовой основе с последующей водоэмульсионной и масляной покраской. В коридорах, актовом зале и лестничных площадках подвесные потолки из гипсокартонных

листов на одноуровневом металлическом каркасе. Наружные отделка стен, цоколь – металлосайдинг на металлическом каркасе, с утеплением минераловатными плитами;

Сети силового электрооборудования и освещение выполнено скрыто в ПВХ трубах по стенам, кабелями ВВГ. Осуществлены работы по замене приборов электроосвещение;

Холодное водоснабжение - вода для хозяйственно - питьевой нужды осуществляется от персонального водонапорной скважины, расположенного в территориях школы. Ввод здание одним трубопроводов диаметром 32 мм, разводящие трубопроводы из полипропиленовых армированных труб марки PP-R SDR 7,4 размерами 20х2,8 мм, 25х3,5 мм. Внутренние магистральные трубопроводы проложено под потолком первых этажей из полипропиленовых армированных труб марки PP-R SDR 7,4 размерами 25х3,5 мм 32х4,4 мм;

Горячее водоснабжение – осуществляется от настенных электрических накопительных водонагревателей объемом 10 л, 30 л, 50 л. Внутренняя сеть горячего водопровода выполнено из полипропиленовых армированных труб марки PP-R SDR 7,4 размерами 20х2,8 мм;

Система канализации здании бытовая. Отвод сточных вод от санитарных приборов и технологических оборудование осуществляется самотеком в наружную канализационную сеть. Внутренние сети канализации выполнены из поливинилхлоридных ПВХ канализационных труб размерами 110х3,2 мм и 50х3,2 мм. Осуществлено полная замена труб систем внутренний канализации и санитарных приборов;

Автоматическая пожарная сигнализация – произведены работы по устройству пожарной сигнализаций всех блоков школы. Сигнал о пожаре осуществляется от автоматических пожарных извещателей дымовых и ручных пожарных извещателей. Автоматические пожарные извещатели установлены на потолках и стенах;

По благоустройству территории – проведены демонтажные работы по разборке существующих асфальтобетонных покрытии с основанием, покрытии тротуарных бетонных плит с основанием и демонтаж металлических ограждений территорий. Проведены работы по устройству асфальтобетонных покрытии с основанием и бетонных брусчаточной покрытий с основанием. В целях выполнение противопожарных мероприятии выполнено дорожная сеть из асфальтобетонной покрытии пригодных для проезда пожарных машин. Проведены работы по устройству резиной покрытий в площадках подвижных игр с асфальтобетонным основанием, установлены различные малые архитектурные формы.

Мероприятия по доступности маломобильных групп населения - для осуществления доступа в здание школы проведены работы по установке на входе в здание подъемника вертикальной перемещений на 2 остановки. _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **463 121,337** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **463 121,337** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **453 858,910** тысяч тенге, **53** тиын, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ работ **449 901,537** тысяч тенге, **53** тиын; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **3 957,373** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **С** ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт ОСШ №67 имени Казыбек би, с. Жемисти, с/о Атамекен, Жетысайский район, Туркестанская область»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **и.о руководителя ГУ "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанской** **Адайбеков Ш.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Савдашев А.Б., №KZ26VJE00086738 от 17.05.2024 г. в части технологического оборудования, №KZ65VJE00086133 в части несущих и ограждающих конструкций, №KZ53VJE00086543 в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

2) аккредитованная организация

директор «Жасыл Алем Сервис», Ни В.В.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

2) организация **директор ТОО «ВИБО-строй» Атабаев М.Н.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Мадешов Д.Т., №KZ16VJE00084590

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор ТОО «Construction Group «SAMRUK», Байысбаев Е.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
Объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	Количество квартир	Количество помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь нежилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт ОСШ №67 имени Казыбек би, с. Жемисти, с/о Атамекен, Жетысайский район, Туркестанская область	2	0	23	1765,50	10593,00	2812,10	0	2812,10	0	0

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электро снабжение	Водо снабжение	горячее водо снабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
монолитный железобетон	керамический кирпиш	металлочерепица	центральная от ТЭЦ	центральная районная электро сеть	индивидуальная водонапорная скважина	индивидуальная электроводонагревательная накопитель	индивидуальная канализация с выгребом	не предусмотрено

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи
1	2	3	4	5	6	7
Основная	0	0	0	0	0	0
Вспомогательная	0	0	0	0	0	0

продолжение таблицы

Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.	Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта
8	9	10	11	12	13
0	0	2812,10	0	0	0
0	0	0	0	0	0

продолжение таблицы

Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
14	15	16	17
0	0	0	2812,10
0	0	0	0

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____
   Экспликация земельного участка ($м^2$) _____

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			асфальтовые покрытия	прочие замощения
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями		
1	2	3	4	5	6
20235	2048,06	1765,50	282,56	1898,72	1451,63

продолжение таблицы

Незастроенная площадь						
грунт	оборудованные площадки				всего	в том числе
	всего	спортивные	детские	хозяйственные		газон с деревьями
7	8	9	10	11	12	13
14423,23	0	413,36	0	0	0	0

продолжение таблицы

Незастроенная площадь			
зеленые насаждения			
в том числе			
плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
14	15	16	17
0	0	0	0

Экпликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Спортзал	239,83	239,83	0	239,83
	2		Раздевальная	16,43	16,43	0	16,43
	3		Раздевальная	16,93	16,93	0	16,93
	4		Снарядная	14,36	14,36	0	14,36
	5		Помещение хранения уборочного инвентаря	6,47	6,47	0	6,47
	6		Коридор	28,01	28,01	0	28,01
	7		Тепловой пункт	14,41	14,41	0	14,41
	8		Класс	50,31	50,31	0	50,31
	9		Лаборатория химии (биологии)	50,16	50,16	0	50,16
	10		Лаборантская	14,05	14,05	0	14,05
	11		Гардероб 5-11 классов	35,06	35,06	0	35,06
	12		Вестибюль	49,26	49,26	0	49,26
	13		Кабинет иностранного языка	35,28	35,28	0	35,28
	14		Лаборантская	16,49	16,49	0	16,49
	15		Санузлы учащихся	15,89	15,89	0	15,89
	15а		Санузлы учащихся	15,85	15,85	0	15,85
	16		Класс	50,10	50,10	0	50,10
	17		Лаборантская	16,86	16,86	0	16,86
	18		Класс	50,10	50,10	0	50,10
	19		Класс	50,33	50,33	0	50,33
	20		Класс	50,68	50,68	0	50,68
	21		Кабинет врача	19,77	19,77	0	19,77
	22		Процедурная	14,22	14,22	0	14,22
	23		Тепловой пункт	14,73	14,73	0	14,73
	24		Санузел персонала	7,67	7,67	0	7,67
	25		Помещение для охраны	8,17	8,17	0	8,17
	26		Лестничная клетка	16,29	16,29	0	16,29
	27		Лестничная клетка	16,29	16,29	0	16,29
	28		Коридор	82,03	82,03	0	82,03
	28а		Коридор	81,14	81,14	0	81,14
	29		Мастерская по обработке ткани и технологии	50,42	50,42	0	50,42

	30		Мастерская по обработке дерева и технологии	50,42	50,42	0	50,42
	31		Тамбур	2,39	2,39	0	2,39
	32		Мастерская по обработке металла и технологии	50,57	50,57	0	50,57
	33		Обеденый зал – кухня	98,54	98,54	0	98,54
	34		Моечная столовой посуды	23,40	23,40	0	23,40
	35		Доготовочная мясо-рабных полуфабрикатов	9,24	9,24	0	9,24
	36		Доготовочная овощных полуфабрикатов	7,14	7,14	0	7,14
	37		Кладовая овощей	12,20	12,20	0	12,20
	38		Кладовая сухих продуктов	13,85	13,85	0	13,85
	39		Загрузочная, разрузочная	27,80	27,80	0	27,80
	40		Помещение холодильников	11,04	11,04	0	11,04
	41		Коридор	7,62	7,62	0	7,62
	42		Комната хранения уборочного инвентаря	8,41	8,41	0	8,41
	43		Электрощитовая	8,56	8,56	0	8,56
	44		Кабинет заместителя директора	18,57	18,57	0	18,57
	45		Лестничная клетка	15,60	15,60	0	15,60
	46		Коридор	31,07	31,07	0	31,07
	47		Тамбур	8,91	8,91	0	8,91
2	1		Гардероб 1-4х классов	37,16	37,16	0	37,16
	2		Мультимедийный кабинет	52,33	52,33	0	52,33
	3		Коридор	15,12	15,12	0	15,12
	4		Класс	50,04	50,04	0	50,04
	5		Класс	50,57	50,57	0	50,57
	6		Класс	50,48	50,48	0	50,48
	7		Рекреация	34,82	34,82	0	34,82
	8		Класс	50,74	50,74	0	50,74
	9		Предшкольный класс	50,74	50,74	0	50,74
	10		Рекреация	35,09	35,09	0	35,09
	11		Санулы учащихся	16,07	16,07	0	16,07
	11а		Санулы учащихся	16,07	16,07	0	16,07
	12		Кабинет информатики и вычислительной техники	50,19	50,19	0	50,19
	13		Кабинет информатики и вычислительной техники	50,22	50,22	0	50,22
	14		Лаборантская	18,26	18,26	0	18,26
	15		Кабинет директора	31,12	31,12	0	31,12
	16		Учительская-методический кабинет	34,37	34,37	0	34,37
	17		Санузел персонала с бабиной личной гигиены	15,70	15,70	0	15,70
	18		Класс-учебный кабинет	50,04	50,04	0	50,04
	19		Кабинет иностранного языка	35,75	35,75	0	35,75
	20		Кабинет начальной военной подготовки	50,48	50,48	0	50,48
	21		Комната хранения оружия	5,42	5,42	0	5,42
	21а		Коридор	7,17	7,17	0	7,17
	22		Коридор	82,90	82,90	0	82,90
	22а		Коридор	94,50	94,50	0	94,50
	23		Эстрада	16,35	16,35	0	16,35
	24		Гремерная	13,62	13,62	0	13,62
	25		Зрительный зал на 70 мест	97,25	97,25	0	97,25
	26		Библиотека	67,11	67,11	0	67,11
	27		Лестничная клетка	15,93	15,93	0	15,93
	28		Кладовая инвентаря	17,66	17,66	0	17,66
	29		Коридор	38,30	38,30	0	38,30
	30		Лестничная клетка	16,29	16,29	0	16,29
	30а		Лестничная клетка	16,29	16,29	0	16,29
	31		Комната хранения уборочного инвентаря	4,16	4,16	0	4,16

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В обще житиях	В гости ницах	Торговая	Промыш ленно-производ ственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	0	0	0	0	0	2812,10	0	0

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Пред приятий обществен ного питания	Организации здраво охранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)	
1	2		3	
1	Фундамент		монолитный железобетон	
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		керамический кирпич, толщина 380 мм	
	2) перегородки		керамический кирпич, толщина 120 мм	
3	Перекрытия	чердачное	железобетонный плита	
		междуэтажное	железобетонный плита	
4	Крыша		деревянный каркас, металлочерпица	
5	Полы	1-го этажа	керамогранитные плиты, линолеум	
		последующих этажей	керамогранитные плиты, линолеум	
6	Проемы	окна	профили из ПВХ	
		двери	деревянные, металлические, профили из ПВХ	
7	Отделочные работы	внутренние	цементно-песчанное штукатурка, шпатлевка стен смесями на гипосовой основе, водоэмульсионная и маслянная окраска, настенные плиты	
		наружные	металлосайдинг на металлическом каркасе с утеплением минеральными плитами	
8	Горячее водоснабжение		индивидуальная электроводонагревательная накопитель	
9	Водопровод		индивидуальная водонапорная скважина	
10	Канализация		индивидуальная канализация с выгребом	
11	Электроосвещение		центральная районный электро сеть	
12	Отопление	печное	---	
13		печное	---	
		газовое		
14		от ТЭЦ	---	
15		от АГВ	---	
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	на газе
17			на твердом топливе	---
18		от районной котельной	на газе	---
19			на твердом топливе	---
20	Разные работы		---	

Заказчик
и.о руководителя ГУ "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанской Адайбеков Ш.Ж.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
директор ТОО «ВИБО-строй» Атабаев М.Н.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

инженер-эксперт Мадешов Д.Т.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта