Форма в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019 № 632
с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от
08.02.2021 № 53

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"11" 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group "SAMRUK", Туркестанская область, Жетисайский район, поселок Асыката, улица Жана Курылыс 2, строение 18**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Байысбаев Елдос Кабырханович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт ОСШ №67 имени Казыбек би, с. Жемисти, с/о Атамекен, Жетысайский район, Туркестанская область», Туркестанская область, Жетысайский район, Атамекенский сельский округ, село Жемисти, улица Береке 23**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанской области, Адайбеков Шохан Жолдасович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «Самрук PRO 2050», БИН 230840016244, Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Аса», д.32, кв.13, ГСЛ №23018968 от 25.08.2023 г., директор Мейрманов А.Р.
б) ТОО «РДМ Строй» БИН 980240003549, город Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 90/30, ГСЛ №01748 от 26.06.2020 г., директор Есимкулов А.А.
в) ТОО «Uly Konys Company», БИН 211040024290, Алматинская обл., Карасайский район, г.Каскелен, ул.Майса, д.31, ГСЛ №24020908 от 07.06.2024 г., директор Сұлтанбек А.Б.
г) ТОО «БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН», БИН 230640016014, город Астана, улица Проспект БОГЕНБАЙ БАТЫР, дом 56а кв. (офис) 64, ГСЛ №23019177 от 31.08.2023 г., директор Әбубәкір Ж.М.
д) ТОО «Aiya Trade», БИН 131240025487, Туркестанская обл., Ордабасинский р-н., Бадамский с/о., с.Бадам, 172 кв-л, зд.50, ГСЛ №24012916 от 06.03.2024 г., директор Алтыбаев А.Қ.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ВИБО-Строй», №50-2023**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанской области, №265 н/к от 21.12.2023 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество мест для учащихся	место	200	200	200	200

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки здания	м²	1765,50	1765,50
Общая площадь	м²	2812,10	2812,10
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем выше отметки 0.000	м³	10593	10593
Подземная часть	м³	0	0

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Школа состоит учебного блока А - двухэтажное, прямоугольной формы с размерами в осях 66,84 х 15,6 м. Высота помещений от пола до потолка - 3,0 м; Спортивный зал блок Б – одно-двухэтажное, прямоугольной формы с размерами в осях 12,0 х 27,3 м. Высота спортзала - 6,0 м. Высота помещений 2-х этажной части здания - 3,0 м.; Блок В - двухэтажное, прямоугольной формы с размерами в осях 12,0 х 27,3 м. Высота помещений от пола до потолка - 3,0 м.

Фундаменты - ленточные монолитные железобетонные. Стены наружные и внутренние из кирпича на цементно-песчаном растворе. Покрытие - сборные железобетонные плиты. Перегородки из кирпича на цементно-песчаном растворе. Перемычки - монолитные железобетонные. Рамы, колонны - монолитные железобетонные. Монолитные сердечники-монолитные железобетонные. Окна - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовление. Дверные блоки наружные – металлические с утеплением, внутренние деревянные. Утеплитель покрытия -минераловатные плиты. Крыша - чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком. Кровля - из металлочерепицы на деревянном каркасе. Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором, отделка сухими смесями гипсовой основе с последующей водоэмульсионной и масляной покраской, в кухни и санузлах - глазурованная плитка. Полы – керамогранитые и керамические плитки по назначению помещений, линолеум. Потолки - отделка сухими смесями гипсовой основе с последующей водоэмульсионной и масляной покраской. В коридорах, актовом зале и лестничных площадках подвесные потолки из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе. Наружные отделка стен, цоколь – металлосайдинг на металлическом каркасе, с утеплением минераловатными плитами;

Сети силового электрооборудования и освещение выполнено скрыто в ПВХ трубах по стенам, кабелями ВВГ. Осуществлены работы по замене приборов электроосвещение;

Холодное водоснабжение - вода для хозяйственно - питьевой нужды осуществляется от персонального водонапорной скважины, расположенного в территориях школы. Ввод здание одним трубопроводов диаметром 32 мм, разводящие трубопроводы из полипропиленовых армированных труб марки PP-R SDR 7,4 размерами 20х2,8 мм, 25х3,5 мм. Внутренние магистральные трубопроводы проложено под потолком первых этажей из полипропиленовых армированных труб марки PP-R SDR 7,4 размерами 25х3,5 мм 32х4,4 мм;

Горячее водоснабжение – осуществляется от настенных электрических накопительных водонагревателей объемом 10 л, 30 л, 50 л. Внутренняя сеть горячего водопровода выполнено из полипропиленовых армированных труб марки PP-R SDR 7,4 размерами 20х2,8 мм;

Система канализации здании бытовая. Отвод сточных вод от санитарных приборов и технологических оборудование осуществляется самотеком в наружную канализационную сеть. Внутренние сети канализации выполнены из поливинилхлоридных ПВХ канализационных труб размерами 110х3,2 мм и 50х3,2 мм. Осуществлено полная замена труб систем внутренний канализации и санитарных приборов;

Автоматическая пожарная сигнализация – произведены работы по устройству пожарной сигнализаций всех блоков школы. Сигнал о пожаре осуществляется от автоматических пожарных извещателей дымовых и ручных пожарных извещателей. Автоматические пожарные извещатели установлены на потолках и стенах;

По благоустройству территории – проведены демонтажные работы по разборке существующих асфальтобетонных покрытии с основанием, покрытии тротуарных бетонных плит с основанием и демонтаж металлических ограждений территорий. Проведены работы по устройству асфальтобетонных покрытии с основанием и бетонных брусчаточной покрытий с основанием. В целях выполнение противопожарных мероприятии выполнено дорожная сеть из асфальтобетонной покрытии пригодных для проезда пожарных машин. Проведены работы по устройству резиной покрытий в площадках подвижных игр с асфальтобетонным основанием, установлены различные малые архитектурные формы.

Мероприятия по доступности маломобильных групп населения - для осуществления доступа в здание школы проведены работы по установке на входе в здание подъемника вертикальной перемещений на 2 остановки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2024 год**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2024 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;
фактически, месяц: **3** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

в проектно-сметной документации не предусмотрены наружные инженерные коммуникации
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Рахимбеков Нурлан Кенжешович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт ОСШ №67 имени Казыбек би, с. Жемисти, с/о Атамекен, Жетысайский район, Туркестанская область»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Байысбаев Елдос Кабырханович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)