Форма 4

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" БИН: 050540009941
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Д.КУНАЕВ, 235А

Субподрядчик: ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ" БИН:100840011232
город Шымкент, Абайский район, Микрорайон Шугыла, здание 9, 1

Наименование обьекта: Строительство электроснабжения н/п Енкес с/о Куркелес Сарыагашского района, Туркестанской области

АКТ №1 выполненных работ за июля 2024г

Составлен(а) в текущих ценах ред.2022.8 от 12.08.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ3-10кВ										
		Подвеска провода										
1	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1.04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 кмлинии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%, СП - 8%*	км линии	0,083		236514,35 94543,18	137200,43 42692,40	19631 7847	11387 3543	397	9112 2299	31043
2	Е11-330204-0409 1133-0204-0409 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1.04	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206 *НР - 80%, СП - 8%*	опора	2		10709,95 3981,87	6440,89 2178,76	21420 7964	12882 4358	574	9857 2502	33779
3	С1243-701-0505 243-701-0505 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-20 *СП - 8%*	км	0,07		1001763,00 –	–	70123 –	–	70123	– 5610	75733
		Гидроизоляция жб опор										
4	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1.04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону *НР - 93%, СП - 8%*	$м^2$ поверхности	23		1175,79 392,24	27,45 3,76	27043 9022	631 86	17390	8470 2841	38355
		Заземления опор										
5	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1.04	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *НР - 80%, СП - 8%*	м шин заземления	15		379,90 277,80	98,75 18,78	5699 4167	1482 282	50	3559 741	9998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005диаметром 5-10 мм *СП - 8%*	т	0,0064	398384,00 –	– –	2550 –	– –	2550	– 204	2754
7	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Ктто и Ксм=1.04	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м *НР - 80%; СП - 8%*	1 заземлитель	5	2794,89 721,66	2064,86 601,04	13974 3608	10324 3005	42	5291 1541	20806
8	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005диаметром 11-36 мм *СП - 8%*	т	0,21	403367,00 –	– –	84707 –	– –	84707	– 6777	91484
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								303951
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32608				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36706			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11274			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						175832		
		- Накладные расходы	Тенге							36289	
		- Сметная прибыль	Тенге							22515	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								303951
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		Временные здания и сооружения- 2,4%	Тенге								7 295
		Итого:	Тенге								311 246
		Зимнее удорожание- 0,24%	Тенге								747
		Итого:	Тенге								311 993
		Непредвиденные работы и затраты- 2%	Тенге								6 240
		Итого:	Тенге								318 233
		В том числе в текущих ценах на 2023 год -100%, К=1,0450539	Тенге								332 570
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге								315 942
		НДС-12%	Тенге								37 913
		ИТОГО с НДС:	Тенге								353 855

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Карсыбаев С.К

Субподрядчик:
Директор ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"
Карсыбаев А.К