Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"

Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Береке, с/округа Ошакты, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»

Договор №26 от 24.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 525 033,08	2 828 037,05	2 525 033,08	2 828 037,05	2 525 033,08	2 828 037,05
	Всего к оплате подрядчику	**2 525 033,08**	**2 828 037,05**	**2 525 033,08**	**2 828 037,05**	**2 525 033,08**	**2 828 037,05**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АкОлЖа Тел"

Садуакас Д.Ш.

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**
Субподрядчик : **ТОО "АкОлЖа Тел"**
Стройка : **«Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Береке, с/округа Ошакты, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»**

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 04-01. Наружные сети электроснабжения							
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2075155**
			Раздел 3. Материалы и оборудования ВЛ-10кВ				**794411**
1	**67**	**Е11-330204-0206** **1133-0204-0206** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0**	**525 914**	**31555**
2	**68**	**С1243-701-0503** **243-701-0503** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	**км**	**0,198**	**428 735**	**84890**
3	**69**	**Е11-330208-0201** **1133-0208-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04***	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**36 966**	**36966**
4	**70**	**Е11-330208-0202** **1133-0208-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04***	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**107 048**	**107048**
5	**76**	**У6124-0201-0103** **6124-0201-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг**	**м**	**2**	**1 244**	**2488**
6	**77**	**У6124-0201-0604** **6124-0201-0604** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг**	**м**	**2**	**2 688,0**	**5376**
7	**78**	**С1243-113-0648** **243-113-0648** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х50 (мк)-1**	**км**	**0**	**3 449 080**	**17245**
			Фундамент под КТПН				
8	**79**	**У6104-0202-0102** **6104-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**9**	**5 569,0**	**50121**

1		2	3	4	5	6	7
9	80	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	3,69	39 211	144689
			Фундамент под ДЭС				
10	81	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5 569,0	33414
11	82	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2	39 211,0	96459
			Заземление КТПН, ДЭС, зданий				
12	83	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	50	918,0	45900
13	84	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0	306 042	9487
14	85	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	7	4 426,0	30982
15	86	С1214-206-0202 214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0	301 966	17367
16	87	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 070	32100
17	88	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0	377 792	14281
18	89	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	4 426,0	22130
19	90	С1214-206-0202 214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0	301 966	11913
		Раздел 4.	**Заземление опор**				**59534**
20	91	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	20	963,0	19645
21	92	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	4	5 686,0	22744
22	93	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0	306 042	5570
23	94	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0	312 833	11575
		Раздел 5.	**Сети КЛ-0,4кВ**				**869557**

1		2	3	4	5	6	7
			Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ				
24	102	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	269	1 027	276263
25	103	У6124-0201-0602 6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	8	1 878	15024
26	104	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	26	966	25116
27	105	С1243-113-0647 243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	км	0,005	3 272 121	16361
28	106	С1243-113-0642 243-113-0642 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	км	0,184	1 819 580	334803
29	107	С1243-113-1103 243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,099	735 249	72790
30	108	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1	966	966
31	109	С1243-113-1103 243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,095	735 249	69849
32	110	У6124-0201-3101 6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	13	507	6591
33	111	С1241-207-1304 241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	13	3 346	43498
34	112	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	136	21	2856
35	113	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	136	40	5440
		Раздел 6.	**Опора наружного освещения СТ-6-3 /ЭСН-5/ -4шт**				**351653**
36	114	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	29 016	116064
37	115	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,7	29 093	49458
38	116	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,1	2 739	274
39	119	С1247-306-0305 247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	10 952	43808

1		2	3	4	5	6	7
40	120	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	4,0	14 978	59912
41	122	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	40	966	38640
42	123	С1243-111-0501 243-111-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0	117 656	4706
43	124	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	4	8 266	33064
44	125	С1247-204-0809 247-204-0809 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	4	919	3676
45	126	С1261-404-0530 261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,16	5 671	907
46	127	С1241-207-0306 241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	8	143	1144

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**2 075 155**
в том числе оборудование	Тенге			**-**
в том числе СМР	Тенге			**2 075 155**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		5,00%	103 758
Итого	Тенге			**2 178 913**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	108 946
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	108 946
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**2 396 804**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	2 576 564
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**2 576 564**
Понижающий коэффициент К=0,98	Тенге		**0,9800000141**	**2 525 033**
НДС (12%)	Тенге		12%	303 004
Всего	**Тенге**			**2 828 037**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «АкОлЖа Тел»

Директор _____ **Садуакас Д.Ш.**